

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04550

Del: 29/05/2023

Esecutivo Da: 30/05/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

“Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola” Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo. CC.OO. 150314 e 180091 - CUP H14H18000070004-CIG. 8984059804

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

**Rilevato** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2021/00501 del 16/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "**Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola**" **CC.OO. 150314 e 180091 CUP H14H18000070004** per l'importo complessivo di € 854.440,00 (compreso IVA al 10%) finanziato in parte con trasferimenti da privati di cui all'accertamento n. 2020/1700 ed in parte con indebitamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7971 del 09/12/2021, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 8190 del 14/12/2021, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi, fatto salvo l'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico **EDIL CONSTRUCTA SRL**, con sede legale ad Aversa in Via Sandro Pertini, 74 - P.IVA 03549030611 che ha offerto un ribasso pari al **21,690%** sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il relativo verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 19/01/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul suddetto operatore economico;
- in data 02/02/2022 Prot. 37106 è stato stipulato il contratto per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- in data 09/03/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4235 del 20/06/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una perizia di variante;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8143 del 03/11/2022 è stata concessa alla società **EDIL CONSTRUCTA S.R.L.** una proroga dei tempi contrattuali di 20gg. naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10472 del 30/12/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa per la compensazione prezzi nella misura del 90% così come disposto dal D.L. 50/2022 e così come indicato nella nota contabile inserita nel suddetto provvedimento;

**Dato atto** che l'ultimo quadro economico dell'intervento, a seguito dell'assunzione dell'impegno sopra riportato, è il seguente:

		<b>C.O. 150314</b>	<b>C.O. 180091</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>				
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 21,690%	€	433.053,33	33.245,12	466.298,45
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 21,690% - variante	€		- 2.496,71	- 2.496,71
Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€	24.980,24	2.243,43	27.223,67
<b>Caro materiali</b>	€	<b>93.875,57</b>	<b>6.534,10</b>	<b>100.409,67</b>
<b>Totale importo lavori</b>	€	<b>551.909,14</b>	<b>39.525,94</b>	<b>591.435,08</b>
<b>Somme a disposizione</b>	€			
IVA 10% sui lavori	€	45.803,36	3.548,85	49.352,21
IVA 10% sui lavori - variante	€		- 249,67	- 249,67
<b>IVA 10% sui lavori - caro materiali</b>	€	<b>9.387,56</b>	<b>653,41</b>	<b>10.040,97</b>
Incentivo Progettazione (art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€		9.962,81	9.962,81
Polizza progettisti	€		261,52	261,52
Imprevisti	€	-		-

Rilievi, accertamenti e indagini	€		-	-
Prove di laboratorio - 4 EMME SRL	€	850,47	5.951,03	6.801,50
Riproduzione digitale fotogramma e riproduzione digitale cartografia d'archivio - GEOGRAFICO MILITARE		131,76		131,76
Spese tecniche per relazione geologica	€		37,88	37,88
Redazione delle relazioni specialistiche di carattere geologico, geofisico e geotecnico - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	€	2.862,12		2.862,12
Allacciamenti acquedotto	€		375,31	375,31
Nuovo allaccio idrico e nuovo punto acqua - DELEGA ST	€		624,69	624,69
Allacciamenti energia elettrica	€		1.172,73	1.172,73
Allacciamento elettrico sollevamento acque meteoriche - Delega ST	€		1.697,86	1.697,86
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€		-	-
Esecuzione di prove geologiche, geofisiche e di campionamento ai fini ambientali - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL	€	5.917,21		5.917,21
Spese tecniche per incarico CSE	€		1.185,99	1.185,99

Incarico CSE - STUDIO UNIDEA STP SRL	€		7.814,01	7.814,01
Spese tecniche per incarico progettazione impianti	€		69,92	69,92
Progettazione dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche - ING. NICOLA GRANIGLIA	€	2.030,08		2.030,08
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi-compreso spese peritali ed accessorie - Delega Direzione Patrimonio Immobiliare - ESPROPRI	€	115.000,00		115.000,00
Somme a disposizione per ulteriori lavori	€	-	27.367,72	27.367,72
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>181.982,56</b>	<b>60.474,06</b>	<b>242.456,62</b>
Accordo Bonario	€	20.548,30		20.548,30
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>754.440,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>854.440,00</b>

- i lavori sono ultimati in data 09/12/2022 entro il termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Preso atto** che con nota Prot. n. 399596 del 13/12/2021 è stata nominato Direttore dei Lavori il Geom. Sergio Zappia;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **EDIL COSTRUCTA SRL**;

**Preso atto** che l'importo risultante dello stato finale (€ 464.390,29) sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 96.588,59) è pari ad € 560.978,88 oltre IVA al 10%;

**Dato atto** che sono stati corrisposti alla società **EDIL COSTRUCTA SRL** acconti per un totale di € 492.235,15 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 68.743,73 + IVA al 10%;

**Rilevato** che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **EDIL COSTRUCTA SRL** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 1971099, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data 28/03/2023, anche essa allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

**Preso atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7763 del 25/10/2022, così come integrata con Determinazione Dirigenziale n. 8631 del 18/11/2022, la società **EDIL COSTRUCTA SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **BINDI SPA** con sede legale via Carlo Emilio Gadda n. 10 - 52027 San Giovanni Valdarno (FI) P.IVA 00167570514 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG3 (ed in particolare dei lavori relativi a fresatura o scarifica di pavimentazione stradale esistente, fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso) per un importo di € 25.000,00 compreso oneri della sicurezza ed escluso IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8770 del 22/11/2022 la società **EDIL COSTRUCTA SRL** è stata autorizzata a subappaltare alla società **TUTTOLUCI SRL** con sede legale in via

Franco Vannetti Donnini n. 81 - 59100 Prato (PO) Cod. Fiscale e P.IVA 02172230977  
l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG10 (ed in particolare la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione) per un importo di € 11.000,00 compreso oneri della sicurezza ed escluso IVA;

**Considerato** che l'Amministrazione corrisponderà direttamente ai suddetti subappaltatori gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.;

**Preso atto** che l'impresa **BINDI SPA** ha eseguito le lavorazioni in subappalto solo nel corso del 3 stato di Avanzamento e che sono già state liquidate con Determinazione di Liquidazione n. 9836 del 29/12/2022;

**Vista** la fattura elettronica n. 33 del 31/03/2023 della società **EDIL COSTRUCTA SRL** di € **75.618,10=** (comprensiva di IVA al 10%);

**Viste altresì** la fattura elettronica n. 2022V2000271 del 19/12/2022 e la nota di credito n. 2023V2000085 del 21/04/2023 della società subappaltatrice **TUTTOLUCI SRL** per un importo complessivo di € **11.000,00** in regime di reverse charge;

**Visti** i DURC positivi della società **EDIL COSTRUCTA SRL** e della società subappaltatrice **TUTTOLUCI SRL**;

**Visto** il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 560.978,88 è così ripartito:

Parcheggio foglio 98 particella 3409	€	492.455,41
Via della Torre	€	68.523,47
<b>TOTALE</b>	€	<b>560.978,88</b>

**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare alla società **EDIL COSTRUCTA SRL** e alla società **TUTTOLUCI SRL**, per le lavorazioni eseguite in subappalto, il credito residuo risultante dal documento di contabilità;

**Dato atto** che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori relativi alla "**Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola**" CC.OO. 150314 e 180091 - CUP H14H18000070004- CIG. **8984059804**;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 68.743,73 + IVA al 10% per un totale di € **75.618,10**;

3 - di liquidare la fattura elettronica la fattura elettronica n. 33 del 31/03/2023 della società **EDIL CONSTRUCTA SRL** di € **75.618,10=** (comprensiva di IVA al 10%) come da prospetto liquidazione sotto riportato;

4 - di liquidare l'importo di € **11.000,00** alla società subappaltatrice **TUTTOLUCI SRL** a saldo di ogni suo avere per le opere e lavori eseguiti in subappalto come da prospetto liquidazione sotto riportato;

5 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 33.501,84 compreso IVA al 10%;

6 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

		<b>C.O. 150314</b>	<b>C.O. 180091</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>				
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 21,690%	€	442.592,76		442.592,76
Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€	21.797,53		21.797,53
Importo lavori caro materiali	€	71.265,24	22.555,72	93.820,96
Oneri della sicurezza caro materiali	€	2.102,26	665,37	2.767,63
<b>Totale importo lavori</b>	€	<b>537.757,79</b>	<b>23.221,09</b>	<b>560.978,88</b>
<b>Somme disposizione</b>	a €			
IVA 10% sui lavori	€	53.775,76	2.322,11	56.097,87
Incentivo Progettazione (art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€		9.962,81	9.962,81
Polizza progettisti	€		261,52	261,52
Prove di laboratorio - 4 EMME SRL	€		2.252,12	2.252,12
Riproduzione digitale fotogramma e riproduzione digitale cartografia d'archivio - GEOGRAFICO		131,76		131,76

MILITARE				
Redazione delle relazioni specialistiche di carattere geologico, geofisico e geotecnico - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	€	2.862,12		2.862,12
Nuovo allaccio idrico e nuovo punto acqua - DELEGA ST	€		624,69	624,69
Allacciamento elettrico sollevamento acque meteoriche - Delega ST	€		1.697,86	1.697,86
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€		-	-
Esecuzione di prove geologiche, geofisiche e di campionamento ai fini ambientali - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL	€	5.917,21		5.917,21
Incarico CSE - STUDIO UNIDEA STP SRL	€		7.814,00	7.814,00

Progettazione dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche - ING. NICOLA GRANIGLIA	€	2.030,08		2.030,08
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi-compreso spese peritali ed accessorie - Delega Direzione Patrimonio Immobiliare - ESPROPRI	€	115.000,00		115.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>179.716,93</b>	<b>24.935,11</b>	<b>204.652,04</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>717.474,72</b>	<b>48.156,20</b>	<b>765.630,92</b>

7 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **88.809,08** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO	MINORI SPESE		C.O. 150314	C.O. 180091	TOTALE
2023/3717	Minore spesa su lavori compreso IVA al 10%	€	15.566,51		15.566,51
2023/3971	Minore spesa su lavori compreso IVA al 10%	€		10.747,82	10.747,82
2023/3975	Minore spesa su lavori compreso IVA al 10%	€		7.187,51	7.187,51

2022/1756/4	Minore spesa su Prove di laboratorio - 4 EMME SRL	€	850,47		850,47
2023/3973	Minore spesa su Prove di laboratorio - 4 EMME SRL	€		3.698,91	3.698,91
2023/3972	Incarico CSE - STUDIO UNIDEA STP SRL	€		0,01	0,01
2023/3970	Spese tecniche per relazione geologica	€		37,88	37,88
2023/3970	Allacciamenti acquedotto	€		375,31	375,31
2023/3970	Allacciamenti energia elettrica	€		1.172,73	1.172,73
2023/3970	Spese tecniche per incarico CSE	€		1.185,99	1.185,99
2023/3970	Somme a disposizione per ulteriori lavori	€		27.367,72	27.367,72
2023/3970	Spese tecniche per incarico progettazione impianti	€		69,92	69,92
2023/3718	Accordo Bonario	€	20.548,30		20.548,30
	<b>TOTALE MINORI SPESE</b>	€	<b>36.965,28</b>	<b>51.843,80</b>	<b>88.809,08</b>

8 - di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento pari ad € **88.809,08** dovrà essere posta in economia;

9 - di dare atto che con successivo atto si provvederà alla chiusura del quadro economico dell'intervento non appena concluse le procedure di esproprio da parte della Direzione Patrimonio;

10 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **EDIL COSTRUCTA SRL**;

11 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

### **Provvedimento di Liquidazione PDD/2023/3819**

#### **Liquidazione n. 9968 del 03/05/2023**

#### **DIREZIONE: G4 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI**

##### IL DIRIGENTE

Vista la fattura elettronica dell'impresa EDIL COSTRUCTA S.R.L. (Cod. Ben. 44162) n. 33 del 31/03/2023 di € 75.618,10 relativa allo Stato Finale nonché Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola" CC.OO. 150314 e 180091 CUP H14H18000070004 CIG. 8984059804;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 19/01/2022 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di EDIL COSTRUCTA S.R.L.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2835 del 29/04/2022 rettificata con Determinazione n. 4328 del 20/06/2022 con la quale si riconosce la cessione di credito da parte della ditta EDIL COSTRUCTA S.R.L. a favore della Banca BPER Factor S.p.A., con sede in Bologna Strada Maggiore, 29 - P.Iva 02231420361 - IBAN IT6510538702400000000646000;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8770 del 22/11/2022, con la quale veniva autorizzato il subappalto per alcune lavorazioni alla Ditta TUTTOLUCI SRL per l'importo di € 11.000,00.= , compreso oneri della sicurezza escluso iva 10%

Visto il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 E ss.mm. e ii. che prevede il pagamento diretto del subappaltatore quando quest'ultimo è una micro o piccola impresa.

dato che il subappaltatore dei lavori in questione rientra nella categoria di impresa sopra richiamata;

Viste:

la fattura n. 2022V2000271 del 19/12/2022 dell'importo di € 11.625,00.=

la nota di credito n. 2023V000085 del 21/04/2023 dell'importo di € 625,00.=

emesse entrambe dalla Ditta TUTTOLUCI SRL alla ditta appaltatrice per un importo di € **11.000,00.=** in regime di reverse charge, allegate al presente atto;

Preso atto della regolarità dei DURC:

- dell'impresa EDIL COSTRUCTA S.R.L. in data 04/05/2023 con scadenza 01/09/2023,
- dell'impresa TUTTOLUCIBINDI SRL in data 10/03/2023 con scadenza il 08/07/2023

allegati al presente provvedimento;

Dato atto che il numero di CIG è il seguente: 8984059804

Dato atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

Banca BPER Factor S.p.A. IBAN IT65I0538702400000000646000

Impresa TUTTOLUCI SRL IBAN IT50T0867321500000000400715

e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su JEnte;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii in materia di pagamenti della P.A. non sono emersi inadempimenti a carico della impresa EDIL COSTRUCTA S.R.L. nè del subappaltatore TUTTOLUCI SRL;

Rilevato che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza;

Visto il D.Lgs 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

#### D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di € 75.618,10 come da allegato;

Di autorizzare la Direzione Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato Regolare Esecuzione - a60b80be5b22487943d95d9f6b1ed84f3f6b82e57b603bf7c3420e3d89e1ae57
DURC TUTTOLUCI SRL.pdf - c833cbe2b234cf8d63b1fd12de8fef9864e4d0f31783c117b9ea524f6c3a5e62
Durc_EDL COSTRUCTA INPS_35843396_.pdf - 965b52ac0a5f0d88234db54290ed22359d45350b592cee99941b84a6cc6d89f9
Polizza rata a saldo - baa413fb6941d078a41d89067c50c2a4e5053ba25e5c8b8aa622841bde68c253
fattura subappaltatore TUTTOLUCI SRL.pdf - 1f2daa5c746059bfa5eb8ccdf62541d607d607161d31c064b1bd65133b418d9
nota credito subappaltatore TUTTOLUCI SRL.pdf - b96238c1ff90376fb9d7b0c76ac462deaa513f08c157461114a4526adfdc15f8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60303	2	2022/1756	4	€ 0,00	40855 - 4 EMME SERVICE SPA LABORATORIO E PROVE SU MATERIALI
2)	U	2023	60303	2	2023/3717		€ 75.618,10	44162 - EDIL COSTRUCTA S.R.L.
3)	U	2023	60303	2	2023/3718		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	60811	2	2023/3970		€ 0,00	-
5)	U	2023	60811	2	2023/3971		€ 0,00	44162 - EDIL COSTRUCTA S.R.L.
6)	U	2023	60811	2	2023/3972		€ 7.814,00	67678 - STUDIO UNIDEA SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
7)	U	2023	60811	2	2023/3973		€ 0,00	40855 - 4 EMME SERVICE SPA LABORATORIO E PROVE SU MATERIALI
8)	U	2023	60811	2	2023/3975		€ 0,00	44162 - EDIL COSTRUCTA S.R.L.

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	60303	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DA FINANZIARE CON MONETIZZAZIONE DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 75.618,10
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/3717	Atto A/PDD/2022/193 efficace dal 19/01/2022	Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL CONSTRUCTA	LIQUIDATO SU IMPEGNO 75.618,10
---------	-----------	--	--	-----------------------------------

CUP su Impegno: H14H18000070004	CIG su Impegno: 8984059804
------------------------------------	----------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/9968	44162 EDIL COSTRUCTA S.R.L.	FA/33	31/03/2023	03/05/2023	12.100,00

Codice CUP: H14H18000070004 Codice  
 CIG:8984059804;  
 CCB - IT50T0867321500000000400715;  
 Cessionario: TUTTOLUCI S.R.L. (02172230977)

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
60303		2.08.01.01	INTERVENTI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DA FINANZIARE CON MONETIZZAZIONE DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		75.618,10

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2023/3717	Atto A/PDD/2022/193 efficace dal 19/01/2022	Realizzazione parcheggi di superficie e opere connesse - Ponte a Mensola - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL COSTRUCTA		75.618,10
		CUP su Impegno: H14H18000070004	CIG su Impegno: 8984059804	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/9968	44162 EDIL COSTRUCTA S.R.L.	FA/33	31/03/2023	03/05/2023	63.518,10

Codice CUP: H14H18000070004 Codice  
 CIG:8984059804;  
 CCB - IT65I0538702400000000646000; Cessionario:  
 BPER Factor S.p.A. (02231420361)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile  
 Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.