

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04521

Del: 28/05/2023

Esecutivo Da: 29/05/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro- progetto FI.2.2.3C) – Fase 5b” Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo. C.O. 200366-210362 CUP H11B16000820006 CIG. 8999675EBD

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7592 del 26/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “**Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro- progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b**” C.O. 200366 - 210362 CUP H11B16000820006, finanziato mediante fondi Pon Metro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8906 del 30/12/2021, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’operatore economico **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO**, con sede legale in località Drove, 14 - 53036 Poggibonsi (SI), Cod. Fiscale e P. IVA 01424360525 che ha offerto un ribasso del **16,890%**, sull’importo posto a base di gara ed è stato approvato il relativo verbale di gara ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 19/01/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi ai lavori di cui trattasi, in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) del suddetto operatore economico;
- in data 04/02/2022 Prot. n. 40086 è stato stipulato il contratto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 20/04/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 9575 del 12/12/2022 è stato assunto l’impegno di spesa per il caro materiali ed è stato approvato il seguente ultimo quadro economico dell’intervento:

	200366	210362	Totale
Lavori			
Lavori al netto del ribasso d'asta del	209.608,14 €	- €	209.608,14 €

16,890%			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.580,55 €	- €	12.580,55 €
Compensazione caro materiali	34.653,95 €	9.783,79 €	44.437,74 €
Totale lavori	256.842,64 €	9.783,79 €	266.626,43 €
Somme a disposizione			
I.V.A. al 10,0%	22.218,87 €		22.218,87 €
IVA al 10% su caro materiali	3.465,39 €	978,38 €	4.443,77 €
Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016	4.236,58 €		4.236,58 €
Adeguamento impianti semaforici esistenti compreso iva 22%		8.444,26 €	8.444,26 €
Adeguamento degli impianti semaforici asse Scipione Ammirato		18.161,54 €	18.161,54 €
Adeguamento degli impianti semaforici in via Colletta e Viale Gramsci		10.271,91 €	10.271,91 €
Spostamento colonnine di ricarica veicoli elettrici compreso iva 22%	148,40 €	557,64 €	706,04 €
Spostamento di tre stazioni di ricarica veicoli elettrici poste in piazza Leon Battista Alberti	2.234,55 €		2.234,55 €
Per spese tecniche		5.689,20 €	5.689,20 €
Imprevisti			- €
Totale somme a disposizione	32.303,79 €	44.102,93 €	76.406,72 €

Somme a disposizione per ulteriori interventi di cui € 1.059,14 per quota incentivo			- €
Accordo Bonario 3%	8.737,95 €		8.737,95 €
Importo totale intervento	297.884,38 €	53.886,72 €	351.771,10 €

- i lavori sono ultimati in data 15/12/2022 oltre il termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Preso atto che con nota Prot. n. 31055 del 27/01/2022 è stata nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Stefano Longinotti;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO**;

Preso atto che l'importo risultante dello stato finale è pari ad € 266.154,35 escluso IVA al 10% di cui € 222.137,92 applicando i prezzi contrattuali ed € 44.016,43 relativi all'incremento determinato dall'adeguamento dei prezzi ai sensi del Decreto Legge 50/2022, nella misura del 90%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** acconti per un totale di € 230.549,78 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonterebbe ad € 35.604,57 + IVA al 10%;

Rilevato che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in ritardo, il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € 17.330,82 corrispondenti a n. 78 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali,

Preso atto che pertanto sull'importo del credito residuo di € 35.604,57 + IVA al 10% va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 17.330,82 da accertare e su cui emettere una reversale di incasso sul Capitolo 45200, per un totale netto da corrispondere alla società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** di € 18.273,75 oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 00708/34/49277766, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in data 13/04/2023, anche essa allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4027 del 09/06/2022 la società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** con sede legale in via del Porto n. 10 - 52045 Foiano della Chiana (AR) Cod. Fiscale e P.IVA 02150420517, l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OS10 (e precisamente opere di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale) per un importo di € 14.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza escluso IVA;

Considerato che l'Amministrazione corrisponderà direttamente al suddetto subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.;

Vista la fattura elettronica n. 2023/47/FA del 14/04/2023 della società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** di € **39.165,03=** (comprensiva di IVA al 10%);

Vista altresì la fattura elettronica n. 161 del 19/12/2022 della società subappaltatrice **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** per un importo complessivo di € **4.990,00** in regime di reverse charge;

Preso atto che per la Ditta **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** non è ancora disponibile la certificazione relativa al DURC sulla relativa piattaforma;

Considerato quindi di liquidare a favore della Ditta **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON SOCIO UNICO** la restante somma di €. **33.676,03.=** e di rimandare la liquidazione della fattura del subappaltatore al momento dell' emissione del DURC regolare;

Visto DURC positivo della società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** ;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 266.154,35 è così ripartito:

Piazza Alberti	31.622,30 €
Via Ammirato	197.639,37 €
Via Colletta	28.987,11 €
Viale Gramsci	7.905,57 €
Totale	266.154,35 €

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare alla società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** e alla società **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.**, per le lavorazioni

eseguite in subappalto, il credito residuo risultante dal documento di contabilità;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali depositati agli atti della Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori di "**Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro- progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b**" C.O. 200366 - 210362 CUP H11B16000820006, CIG 8999675EBD;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 35.604,57 + IVA al 10% al quale va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 17.330,82;

3 - di accertare e di autorizzare l'emissione della reversale di incasso per la somma di € 17.330,82 quale detrazione a seguito di applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori come riportato in narrativa, a valere sul cap. 45200 "*Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale*";

4 - di liquidare solo la quota parte della fattura elettronica n. 2023/47/FA del 14/04/2023 della società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** per la somma complessiva di € **33.676,03=** (comprensiva di IVA al 10%) come da prospetto liquidazione sotto riportato;

5 - dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii in materia di pagamenti della P.A. non sono emersi inadempimenti a carico della impresa **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO;**

6 - di rimandare la liquidazione dell'importo di € **4.990,00** alla società subappaltatrice **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** al momento in cui il relativo DURC è disponibile sulla piattaforma;

7 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 519,28 compreso IVA al 10%;

8 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	200366	210362	Totale
Lavori			
Lavori al netto del ribasso d'asta del 16,890%	209.599,95 €		209.599,95 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.537,97 €		12.537,97 €
Compensazione caro materiali nella misura del 90%	34.704,71 €	9.311,72 €	44.016,43 €
Totale lavori	256.842,63 €	9.311,72 €	266.154,35 €
Somme a disposizione			
I.V.A. al 10%	25.684,27 €	931,17 €	26.615,44 €
Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016	4.236,58 €		4.236,58 €
Adeguamento degli impianti semaforici asse Scipione Ammirato		18.148,59 €	18.148,59 €
Adeguamento degli impianti semaforici in via Colletta e Viale Gramsci e Spostamento colonnine di ricarica veicoli elettrici		9.493,77 €	9.493,77 €
Totale somme a disposizione	29.920,85 €	28.573,53 €	58.494,38 €
Importo totale intervento	286.763,48	37.885,25	324.648,73

	€	€	€
--	---	---	---

9 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **27.122,37** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO N.	MINORI SPESE	200366	210362	Totale
2022/1967/8	Minore spesa su lavori compreso IVA al 10%		519,28 €	519,28 €
2022/1967/6	Adeguamento degli impianti semaforici in via Colletta e Viale Gramsci		778,14 €	778,14 €
2022/1967/7	Adeguamento degli impianti semaforici asse Scipione Ammirato		12,95 €	12,95 €
2023/3881	Adeguamento impianti semaforici esistenti compreso iva 22%		8.444,26 €	8.444,26 €
2023/3654	Spostamento colonnine di ricarica veicoli elettrici compreso iva 22%	148,40 €		148,40 €
2023/3882	Spostamento colonnine di ricarica veicoli elettrici compreso iva 22%		557,64 €	557,64 €
2023/3883	Per spese tecniche		5.689,20 €	5.689,20 €
2023/3655	Accordo Bonario 3%	8.737,95 €		8.737,95 €
2022/1672/8	Spostamento di tre stazioni di ricarica veicoli elettrici poste in piazza Leon Battista Alberti	2.234,55 €		2.234,55 €
	TOTALE MINORI SPESE	11.120,90 €	16.001,47 €	27.122,37 €

10 - di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento pari ad € **27.122,37** ritorna a disposizione dei fondi Pon Metro e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e Pon Metro provvederà a diminuire l'accertamento n. 2021/255 dell'importo relativo alle economie dichiarate;

11 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO**;

12 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

Provvedimento di Liquidazione PDD/2023/3969

Liquidazione n. 10072 del 05/05/2023

DIREZIONE: G4 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI

IL DIRIGENTE

Vista la fattura elettronica n. **47** del **14/04/2023** dell'impresa **MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO** di complessivi € **39.165,03** di cui € **35.604,57** per lavori e di € **3.560,46** per iva 10%, relativa alla liquidazione a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori "Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro- progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b" - C.O. 200366 - 210362 CUP H11B16000820006;

Visto la Determinazione Dirigenziale n.4027 del 09/06/2022, relativa all'autorizzazione del

subappalto a favore della ditta AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C. dell'importo presunto pari ad € 14.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, iva esclusa;

Visto il comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che prevede il pagamento diretto del subappaltatore quando quest'ultimo e' una micro o piccola impresa;

Dato che il subappaltatore dei lavori in questione rientra nella categoria di impresa sopra richiamata ed ha eseguito parti delle lavorazioni di cui al certificato n. 2;

Vista la fattura n. **161** del **29/12/2022** emessa dalla ditta **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** alla ditta appaltatrice MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO per un importo di € **4.990,00** in regime di REVERSE CHARGE;

Preso atto che per la Ditta **AMG SERVICE SAS DI TAMIAZZO MARA & C.** non è ancora disponibile la certificazione relativa al DURC sulla relativa piattaforma;

Visto la regolarità del DURC della Ditta MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON SOCIO UNICO allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il numero di CIG è il seguente: 8999675EBD

Dato atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L. 136/2010

e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

IT44B0867371860001002015536 per la ditta MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO;

e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii in materia di pagamenti della P.A. non sono emersi inadempimenti a carico della impresa MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO;

Rilevato che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente

liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza;

Visto il D.Lgs 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di € **33.676,03** come da allegato;

Di autorizzare la Direzione Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

Capitolo	60623 /2	Codice	10.05.2	INTERVENTI STRAORD. PER PISTE CICLABILI DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO PLUR.VINC.IN C/CAPITALE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 4.753,89
-----------------	----------	--------	---------	--	---

Impegno	2022/1967/8	Atto A/PDD/2022/9575 efficace dal 12/12/2022	Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro- progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b" C.O. 200366-210362 - Impegno di spesa per caro materiali - Impresa MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.753,89
CUP su Impegno: H11B16000820006 CIG su Impegno: 8999675EBD				

ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato Regolare Esecuzione - 8b3e805994d85df657da067e42bf14910e672bddfe2fd29ca3e0acd107985ab5

DURC MASINI COSTRUZIONI.pdf - c35fb41ee2a26362b89a8afe67984b6dfc473983852899fa299e190a32c1895d

Polizza rata a saldo - b70d27321fa69855ce29254e958d19020857606a23913e0a2d9c6427b1e72c99

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60648	2	2022/1672	8	€ 0,00	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
2)	U	2023	60623	2	2022/1967	6	€ 9.493,77	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
3)	U	2023	60623	2	2022/1967	7	€ 18.148,59	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
4)	U	2023	60623	2	2022/1967	8	€ 10.242,89	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO
5)	U	2023	60648	2	2023/3654		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60648	2	2023/3655		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	60623	2	2023/3881		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	60623	2	2023/3882		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	60623	2	2023/3883		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	E	2023	45200		2023/1898		€ 61164 - MASINI COSTRUZIONI 17.330,82	SRL CON UNICO SOCIO

Elenco Liquidazioni

Capitolo	Codice	Descrizione	Liquidato
60623	2.08.01.01	INTERVENTI STRAORD. PER PISTE CICLABILI DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO PLUR.VINC.IN C/CAPITALE	LIQUIDATO SU CAPITOL 5.252,89

Impegno	Descrizione	Liquidato
2022/1967/8	Atto A/PDD/2022/9575 efficace dal 12/12/2022 Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro-progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b" C.O. 200366-210362 - Impegno di spesa per caro materiali - Impresa MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.252,89

CUP su Impegno:

CIG su Impegno: 8999675EBD

H11B16000820006

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/10072	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/47	14/04/2023	15/05/2023	5.252,89

Codice CUP: H11B16000820006 Codice

CIG:8999675EBD;

CCB - IT44B0867371860001002015536

Capitolo	Codice	Importo
60648	2.08.01.01	28.922,14

INTERVENTI STRAORDINARI A PISTE CICLABILI (PON - METRO) DERIVANTI DA CONTRIBUTI COMUNITARI FINANZIATI CON ENTRATA DA FPV

Impegno	Codice	Importo
2022/1672/9	Atto A/PDD/2022/9575 efficace dal 12/12/2022	28.922,14

Ampliamento rete piste ciclabili (Pon Metro-progetto FI.2.2.3C) - Fase 5b" C.O. 200366-210362 - Impegno di spesa per caro materiali - Impresa MASINI COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO qp

CUP su Impegno: H11B16000820006 CIG su Impegno: 8999675EBD

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/10072	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/47	14/04/2023	15/05/2023	28.922,14

Codice CUP: H11B16000820006 Codice

CIG:8999675EBD;

CCB - IT44B0867371860001002015536

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.