

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05633
Del: 04/07/2023
Esecutivo Da: 04/07/2023
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 2 "Consolidamento di opera a sostegno di pubblica viabilità - via delle Cinque Vie" - CIG derivato 91427460AE - impresa AVR s.p.a., nell'ambito dell'accordo quadro "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020", c.o. 180085 - CUP H17H18002420004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00296 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020", c.o. 180085 - CUP H17H18002420004, per l'importo complessivo di € 700.000,00
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2020/10218 del 17/11/2020 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla

procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 - CIG 85153110F0, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/00945, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 85153110F0, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico AVR s.p.a, C.F.: 00787010586, P.IVA: 00931311005, sulla base dell'offerta di ribasso del 23,990% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 505.000,00, di cui € 33.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge;
- in data 22/04/2021 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 131379/2021 con l'impresa AVR spa

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/1869 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i relativi lavori all'impresa AVR s.p.a. nell'ambito dell' Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. 2 "Consolidamento di opera a sostegno di pubblica viabilità - Via delle Cinque Vie" - CIG derivato 91427460AE - CUP H17H18002420004 - per l'importo complessivo pari a € 179.809,21 secondo il seguente q.e.:

CONTRATTO APPLICATIVO 2 - CONSOLIDAMENTO DI OPERA A SOSTEGNO DI PUBBLICA VIABILITA' - VIA DELLE CINQUE VIE			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori da CME	€	166.637,11
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.244,80
A3	Importo totale lavori lordi + oneri	€	177.881,91
A4	Ribasso d'asta del 23,99%	€	39.976,24
A5	Importo lavori al netto del ribasso	€	126.660,87

A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	137.905,67
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva 22% su A	€	30.339,25
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	2.703,81
B3	Per prove su materiali	€	2.000,00
B4	indennizzi per occupazione temporanea di cantiere	€	200,00
B5	Polizza del progettista interno	€	150,00
B6	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	6.510,48
	Totale somme a disposizione	€	41.903,54
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	179.809,21

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2023/04877 del 12/06/2023, con la quale è stato approvato l'ultima rimodulazione del q.e. generale del c.o. 180085, così come segue e così come risulta da J-Ente:

	CODICE OPERA 180085		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	82.708,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	168.244,92
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	121.202,04

A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
A	totale lavori affidati iva inclusa	€.	592.000,76
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64
B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5	A disposizione per prove su materiali applicativo 3	€.	225,50
B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A disposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46
B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 1	€.	200,00
B8	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 2	€.	200,00
B9	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 3	€.	1.000,00

B10	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00
B11	Polizza del progettista interno applicativo 1	€.	150,00
B12	Polizza del progettista interno applicativo 2	€.	150,00
B13	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B14	Polizza del progettista interno applicativo 3	€.	150,00
B15	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B16	3% per accordo bonario su applicat n.1	€.	3.242,96
B17	3% per accordo bonario su applicat n.2	€.	6.510,48
B18	3% per accordo bonario su applicat n.3 FEA srl	€.	0,00
B19	3% per accordo bonario su applicat n.3	€.	4.722,08
B20	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B21	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B22	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88
B23	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B24	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B25	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83
B26	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37
B27	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B28	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B29	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	34.247,66

B30	Somme a disposizione per applicativo n. 3 (FEA)	€.	0,00
B31	Somme a disposizione per applicativo n. 2	€.	1.369,46
B32	Somme a disposizione per applicativo n. 1	€.	690,36
B33	Incarico di CSP e CSE a FARICA PROGETTI MODULO N. 8	€	2.670,63
B	Totale somme a disposizione	€.	107.999,24
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	700.000,00

Dato atto che i lavori del modulo n. 2 sono stati consegnati in data 05/09/2022 e si sono conclusi in data 03/12/22 nel rispetto dei tempi contrattuali, come specificato nel Certificato di Regolare Esecuzione

Visto il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal RUP in data 18/05/2023 e firmato digitalmente in data 18/05/2022, e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 18/05/2023 e firmata digitalmente dal RUP nella stessa data, in cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità ai contenuti del C.S.A. e delle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini contrattuali, cioè il 03/12/22;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 121.287,96 oltre I.V.A. 22% per un importo totale di € 147.971,31, come risultante da contabilità allegata al presente atto, e che è stato corrisposto n. 1 Certificato di Pagamento all'impresa appaltatrice, liquidato con DL/2023/01079 del 27/01/2023 per € 113.636,52 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 138.636,55 conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta a € 7.651,44 oltre I.V.A. al 22% per un importo totale pari a € 9.334,76;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- la veridicità delle misurazioni inserite nei libretti delle misure e nel registro contabilità;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di

contratto;

- che le lavorazioni eseguite rientrano nella somma autorizzata pari ad € 137.905,67 comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 16.617,71 oltre IVA al 22% dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che non sono emersi errori rilevanti nell'esecuzione dei lavori
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che i Durc della ditta AVR spa affidataria è risultata regolare;
- che l'impresa si è avvalsa della facoltà di subappaltare all'impresa SOIL TEST srl parte delle lavorazioni e che, come da autorizzazione con Determina Dirigenziale al subappalto n. DD/2022/06175, è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'appaltatore; con nota prot. N°293310 del 31/08/2022 l'impresa esecutrice procedeva alla comunicazione di subappalto all'impresa SOIL TEST S.r.l con sede a Arezzo (Ar) in via A. Grandi,39 Cap 52100, codice fiscale e partita Iva n. 01304860511 per l'esecuzione dei micropali, come si legge nella Relazione sul conto finale.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio per il 2023), è stata eseguita la contabilizzazione dei lavori con il prezzario Regione Toscana 2022/1 e ANAS 2022 ottenendo un importo complessivo dei lavori pari ad € 184.573,48 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 10.919,74, con una differenza rispetto allo stato finale emesso con i prezzi di appalto pari ad € 63.285,52, oltre IVA 22%;

Valutato opportuno procedere con separato e distinto atto alla liquidazione di tale differenza;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. 2 "Consolidamento di opera a sostegno di pubblica viabilità - Via delle Cinque Vie" - CIG derivato 91427460AE - CUP H17H18002420004 Codice Opera n. 180085 da inserire nel registro dei beni ammortizzabili sono indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, ammontano a € 184.573,48 esclusa IVA comprensivi di compensazioni;

Dato atto che l'impresa non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di

saldo prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, né emessa fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si procederà all'approvazione del presente Certificato di regolare esecuzione rimandando a successivo atto la liquidazione del saldo dovuto;

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Considerato che in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. 2 "Consolidamento di opera a sostegno di pubblica viabilità - Via delle Cinque Vie" - CIG derivato 91427460AE - CUP H17H18002420004 Codice Opera n. 180085;
2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento con modulo F23 agli atti della Direzione;
3. di rimandare a successivo atto dirigenziale, nelle more della presentazione della polizza a garanzia del saldo e delle fatture, la liquidazione della rata di saldo all'impresa per € 9.334,76 I.V.A. 22,00% compresa;
4. di dare atto:
 - che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 2 - CONSOLIDAMENTO DI OPERA A SOSTEGNO DI PUBBLICA VIABILITA' - VIA DELLE CINQUE VIE

A	LAVORI:		
A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	121.287,96
B	Somme a disposizione:		
B1	Per IVA su A 22%	€	26.683,36
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	2.703,81
B3	Per prove su materiali (somme a disposizione)	€	1.369,46
B3.1	SOCOTEC m.o. 14	€	630,54
B4	Indennizzi per occupazione temporanea di cantiere (somme a disposizione)	€	200,00
B5	Polizza del progettista interno (somme a disposizione)	€	150,00
B6	Accantonamento 3% per accordo bonario (somma a disposizione)	€	6.510,48
B7	Minore spesa IVA compresa (somma a disposizione)	€	20.273,61
	Totale somme a disposizione	€	58.521,25
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	179.809,21

5. che in seguito all'approvazione del CRE in oggetto si determina una minore spesa di € 16.617,71 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.273,61, voce B7 del quadro economico di cui sopra, che rimane a disposizione del codice opera 180085, per economia sui lavori, sulle somme a disposizione di cui alla voce B25 del seguente quadro economico e al n. 2023/3637 di J-ente;

6. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 180085 viene rimodulato come segue:

	CODICE OPERA 180085		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	82.708,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	147.971,31
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	121.202,04
A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
A	totale lavori affidati iva inclusa	€.	571.727,14
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64
B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5	A disposizione per prove su materiali applicativo 3	€.	225,50

B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A disposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46
B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 1	€.	200,00
B8	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 3	€.	1.000,00
B9	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00
B10	Polizza del progettista interno applicativo 1	€.	150,00
B11	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B12	Polizza del progettista interno applicativo 3	€.	150,00
B13	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B14	3% per accordo bonario su applicat n.1	€.	3.242,96
B15	3% per accordo bonario su applicat n.3	€.	4.722,08
B16	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B17	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B18	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88
B19	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B20	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B21	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83
B22	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37

B23	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B24	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B25	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	62.751,21
B26	Somme a disposizione per applicativo n. 1	€.	690,36
B27	Incarico di CSP e CSE a FARICA PROGETTI MODULO N. 8	€	2.670,63
B	Totale somme a disposizione	€.	128.272,85
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	700.000,00

7. di lasciare, altresì, a disposizione sull'accantonamento di cui alla voce B25 del quadro economico, n. 2023/3637 di J-ente:

- € 1.369,46, per prove sui materiali;
- € 6.510,48, per accordo bonario;
- € 200,00, indennizzi per occupazione temporanea;
- € 150,00, per polizza del progettista interno

8. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9. di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa e la liquidazione all'appaltatore della quota parte di compensazioni pari ad € 63.285,52 oltre iva 22%

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell'intervento è l'Ing. Cristiano Rebecchi, P.O. Manufatti stradali ed Illuminazione Pubblica della Direzione Infrastrutture di Mobilità e Viabilità fino alla data 28.02.2023; dal 15.03.2023, con determinazione dirigenziale DD/2023/02041 il RUP dell'intervento è l'Ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_Cinque Vie_rev1.pdf.p7m.p7m - 4efbd9064914f8b23730c0f14425901d3cf4e790572b28376c565492a916f9ec

RELAZIONE SUL CONTO FINALE_signed.pdf - 943206acf05522b7dc4c50bbf4f3ece3ad26fd7b472db07429318e0eae4ade8c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/1956		€ 138.636,55	59261 - AVR S.P.A.
2)	U	2023	60814	2	2023/1956	1	€ 9.334,76	59261 - AVR S.P.A.
3)	U	2023	60814	2	2023/1957		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	60814	2	2023/1958		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	60814	2	2023/1959		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60814	2	2023/3637		€ 70.201,53	-
7)	U	2023	60814	2	2023/4018		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.