

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05638
Del: 04/07/2023
Esecutivo Da: 04/07/2023
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 1 "Rifacimento del muro a sostegno della viabilità pubblica in Via del Crocifissalto" - CIG derivato 9132197F5A - impresa AVR s.p.a., nell'ambito dell'accordo quadro "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020", c.o. 180085 - CUP H17H18002420004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00296 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020", c.o. 180085 - CUP H17H18002420004, per l'importo complessivo di € 700.000,00
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2020/10218 del 17/11/2020 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori

economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 - CIG 85153110F0, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/00945, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 85153110F0, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico AVR s.p.a, C.F.: 00787010586, P.IVA: 00931311005, sulla base dell'offerta di ribasso del 23,990% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 505.000,00, di cui € 33.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge;
- in data 22/04/2021 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 131379/2021 con l'impresa AVR spa

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/1821 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i relativi lavori all'impresa AVR s.p.a. nell'ambito dell' Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. 1 "Rifacimento del muro a sostegno della viabilità pubblica in Via del Crocifissalto" - CIG derivato 9132197F5A - CUP H17H18002420004 - per l'importo complessivo pari a € 88.648,10 secondo il seguente q.e.:

CONTRATTO APPLICATIVO 1 CO 180085 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA DI CROCIFISSALTO			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori da CME	€	86.752,24
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.853,34
A3	Importo totale lavori lordi + oneri	€	88.605,58
A4	Ribasso d'asta del 23,99%	€	20.811,86
A5	Importo lavori al netto del ribasso	€	65.940,38

A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	67.793,72
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva 22% su A	€	14.914,62
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	1.346,80
B3	Per prove su materiali	€	1.000,00
B4	indennizzi per occupazione temporanea di cantiere	€	200,00
B5	Polizza del progettista interno	€	150,00
B6	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	3.242,96
	Totale somme a disposizione	€	20.854,39
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	88.648,10

Richiamata la determinazione dirigenziale proposta n. DD/2023/05793 del 29/06/2023, con la quale è in corso di approvazione l'ultima rimodulazione del q.e. generale del c.o. 180085, così come segue:

	CODICE OPERA 180085		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	82.708,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	147.971,31
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	121.202,04

A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
A	totale lavori affidati iva inclusa	€.	571.727,14
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64
B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5	A disposizione per prove su materiali applicativo 3	€.	225,50
B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A disposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46
B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 1	€.	200,00
B8	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 3	€.	1.000,00
B9	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00

B10	Polizza del progettista interno applicativo 1	€.	150,00
B11	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B12	Polizza del progettista interno applicativo 3	€.	150,00
B13	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B14	3% per accordo bonario su applicat n.1	€.	3.242,96
B15	3% per accordo bonario su applicat n.3	€.	4.722,08
B16	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B17	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B18	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88
B19	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B20	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B21	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83
B22	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37
B23	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B24	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B25	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	62.751,21
B26	Somme a disposizione per applicativo n. 1	€.	690,36
B27	Incarico di CSP e CSE a FARICA PROGETTI MODULO N. 8	€	2.670,63
B	Totale somme a disposizione	€.	128.272,85
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	700.000,00

Dato atto che i lavori del modulo n. 1 sono stati consegnati in data 21/04/2022 e si sono conclusi in data 23/09/2022, con l'emissione del relativo certificato di ultimazione, in ritardo rispetto al termine contrattuale fissato che, tenendo conto della proroga concessa dal RUP in data 19/07/2022 di n°23 giorni, risultava in data 11/08/2022;

Considerato che il Direttore dei Lavori assegna, inoltre, il termine di 20 (venti) giorni dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni: realizzazione del cordolo di finitura della nuova opera di sostegno per l'ancoraggio della barriera stradale; finitura del piano stradale nel tratto interessato dalla nuova opera di sostegno; pulizia dell'area e ripristino stato dei luoghi; per quanto riguarda la barriera di sicurezza;

Dato atto che, come specificato nella Relazione sul Conto Finale allegata alla presente determinazione, per quanto riguarda la barriera di sicurezza stradale, la cui lavorazione era oggetto di incertezza per ragioni non imputabili all'impresa, la sua messa in opera è stata accertata definitivamente in data 13/02/2023;

Visto il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal RUP in data 03/04/2023 e firmato digitalmente in data 04/04/2023, e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 03/04/2023 e firmata digitalmente dal RUP in data 04/04/2023, in cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in ritardo rispetto ai termini contrattuali fissati, cioè il 23/09/2022;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 65.197,82 oltre I.V.A. 22% per un importo totale di € 79.541,34 come risultante da contabilità allegata al presente atto, e che è stato corrisposto n. 1 Certificato di Pagamento all'impresa appaltatrice, liquidato con DL/2023/02369 del 07/03/2023 per € 58.300,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 71.126,00 conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta a € 6.897,82 oltre I.V.A. al 22% per un importo totale pari a € 8.415,34;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;

- la veridicità delle misurazioni inserite nei libretti delle misure e nel registro contabilità;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;
- che le lavorazioni eseguite rientrano nella somma autorizzata pari ad € 67.793,72 comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 2.595,9 oltre IVA al 22% dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto
- che non sono emersi errori o discordanze di sorta dalla revisione tecnico-contabile dei lavori;
- che non sono emersi errori rilevanti nell'esecuzione dei lavori;
- che, durante il corso dei l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che non è stato richiesto subappalto;
- che è stata concessa dal RUP una proroga (del 19/07/2022 di n° 23 giorni)
- che, tenendo conto dei tempi contrattuali (90 giorni) e della proroga concessa (23 giorni), l'ultimazione dei lavori è avvenuta oltre il termine contrattuale previsto e della successiva proroga concessa, fissato per la data dell' 11/08/2023;
- che, a causa del suddetto ritardo della fine dei lavori, avvenuta in data 23/09/2022, e considerando che il ritardo è stato calcolato in 30 (trenta) giorni, valutando non imputabili all'impresa n° 10 giorni di impiego di manodopera a causa di operazioni consequenziali al ripristino del manto stradale dopo le forte precipitazione del 15/08/2022, risulta necessario applicare una detrazione pari ad € 1.956,00, come dettagliato nella Relazione sul conto finale e nel CRE allegati;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio per il 2023), è stata eseguita la contabilizzazione dei lavori con il prezzario Regione Toscana 2022/1 e ANAS 2022 ottenendo un importo complessivo dei lavori pari ad € 89.200,82 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.601,06, con una differenza rispetto allo stato finale emesso con i prezzi di appalto pari ad € 24.003,00 oltre IVA 22%;

Valutato opportuno procedere con separato e distinto atto alla liquidazione di tale

differenza;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. 1 "Rifacimento del muro a sostegno della viabilità pubblica in Via del Crocifissalto" - CIG derivato 9132197F5A - CUP H17H18002420004" - Codice Opera n. 180085 da inserire nel registro dei beni ammortizzabili sono indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, e ammontano a € 89.200,82 esclusa IVA comprensivi di compensazioni;

Dato atto che l'impresa non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, né emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si procederà all'approvazione del presente Certificato di regolare esecuzione rimandando a successivo atto la liquidazione del saldo dovuto;

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Considerato che in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. n. 1 "Rifacimento del muro a sostegno della viabilità pubblica in Via del Crocifissalto" - CIG derivato 9132197F5A - CUP H17H18002420004" - Codice Opera n. 180085;
2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta

mediante pagamento con modulo F23 agli atti della Direzione;

3. di rimandare a successivo atto dirigenziale, nelle more della presentazione della polizza a garanzia del saldo e delle fatture, la liquidazione della rata di saldo all'impresa per € 8.415,34 I.V.A. 22,00% compresa applicando una detrazione per l'importo di € 1.956,00 esclusa IVA pari alla penale applicata;

4. di accertare la somma complessiva di € 1.956,00 esclusa IVA su Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sul Bilancio pluriennale 2023/2025", annualità 2023, per recupero a seguito di applicazione di penali;

5. di dare atto:

- che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 1 - RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA DI CROCIFISSALTO da CRE			
A	LAVORI:		
A	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	65.197,82
B	Somme a disposizione:		
B1	Per IVA su A 22%	€	14.343,52
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	1.346,80
B3	Per prove su materiali	€	690,36
B3.1	Modulo 11 socotec	€	309,64
B4	indennizzi per occupazione temporanea di cantiere	€	200,00
B5	Polizza del progettista interno	€	150,00
B6	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	3.242,96
B7	Minore spesa IVA compresa	€	3.167,00
	Totale somme a disposizione	€	23.450,28
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	88.648,10

6. che in seguito all'approvazione del CRE in oggetto si determina una minore spesa di €

2.595,90 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.167,00, voce B7 del quadro economico di cui sopra, che rimane a disposizione del codice opera 180085, per economia sui valori, sulle somme a disposizione di cui alla voce B22 del seguente quadro economico e al n. 2023/3637 di J-ente;

7. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 180085 viene rimodulato come segue:

	CODICE OPERA 180085		
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	79.541,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	147.971,31
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	121.202,04
A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
A	totale lavori affidati iva inclusa	€.	568.560,15
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64

B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5	A disposizione per prove su materiali applicativo 3	€.	225,50
B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A diposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46
B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 3	€.	1.000,00
B8	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00
B9	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B10	Polizza del progettista interno applicativo 3	€.	150,00
B11	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B12	3% per accordo bonario su applicat n.3	€.	4.722,08
B13	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B14	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B15	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88
B16	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B17	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B18	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83

B19	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37
B20	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B21	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B22	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	70.201,53
B23	Incarico di CSP e CSE a FABRICA PROGETTI MODULO N. 8	€	2.670,63
B	Totale somme a disposizione	€.	131.439,85
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	700.000,00

8. di lasciare, altresì, a disposizione del codice opera 180085 sull'accantonamento di cui alla voce B25 del quadro economico, di cui all'impegno n. 2023/3637 di J-ente le seguenti somme:

- € 3.242,96, per accordo bonario relativo CA 1;
- € 1.369,46, per prove su materiali CA 1;
- € 200,00, indennizzi per occupazione temporanea relativo al CA 1;
- € 150,00, per polizza del progettista interno relativo al CA 1

9. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa e la liquidazione all'appaltatore della quota parte di compensazioni, pari ad € 24.003,00 oltre iva 22%

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'Ing. Cristiano Rebecchi, P.O. Manufatti stradali ed Illuminazione Pubblica della Direzione Infrastrutture di Mobilità e Viabilità fino alla data 28.02.2023; dal 17.03.2023, con determinazione dirigenziale DD/2023/02041 il RUP dell'intervento è l'Ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_Crocifissalto.pdf.p7m.p7m - 4712dc492e0ae5670d406dc0875c6c986d7e625a4f245fe5fab6e3350b415430

RELAZIONE SUL CONTO FINALE_signed.pdf - b3330c158158b5340850118b65f84547868f7faec53488e392adeaac3c0c254f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/3637		€ 70.201,53	-
2)	U	2023	60814	2	2023/4011		€ 0,00	59261 - AVR S.P.A.
3)	U	2023	60814	2	2023/4011	1	€ 8.415,34	59261 - AVR S.P.A.
4)	U	2023	60814	2	2023/4012		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2023	60814	2	2023/4013		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60814	2	2023/4014		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	60814	2	2023/4015		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	E	2023	45200		2023/2114		€ 1.956,00	59261 - AVR S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.