

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05775

Del: 10/07/2023

Esecutivo Da: 10/07/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Realizzazione ciclovie urbane - fase 2”.

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo.

C.O. 200362 CUP H11B20000700001 CIG. 9017740A74.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è

stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7286 del 18/11/2021 è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo relativo all'intervento di "**Realizzazione ciclovie urbane - fase 2**" **C.O. 200362 CUP H11B20000700001** per la somma complessiva di € 665.000,00 = (compreso IVA), finanziato con trasferimenti dello Stato (MIT) di cui all'accertamento n. 2021/199;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8857 del 29/12/2021, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** con sede legale in via Vicinale della Stella snc 50053 Empoli (FI), Cod. Fiscale e P. IVA 04362570485 che ha offerto un ribasso del **17,888%**, sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 19/01/2022 sono stati assunti i relativi impegni di spesa in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuati sul suddetto operatore economico;
- in data 03/02/2022 Prot. n. 38665 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 03/05/2022 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente e dovevano concludersi entro il 31/08/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5791 del 18/08/2022 è stata concessa alla suddetta società una proroga dei tempi contrattuali fino al 21/09/2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 17/01/2023 oltre il termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 06/04/2022 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 200362
LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 17,888%	411.331,35 €
Oneri della sicurezza	29.562,18 €
Totale lavori	440.893,53 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	44.089,35 €
Imprevisti	58.355,17 €
Adeguamento impianto semaforico esistente	4.225,61 €
Adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica via Torre degli Agli e via Giardino della Bizzarria	13.983,79 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	8.488,03 €
Incarico progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e di CSP - ING. FABIO FERRINI	18.231,39 €
Spese tecniche	27.406,08 €

Totale somme a disposizione	174.779,42 €
Somme a disposizione per ulteriori opere di cui 2.122,01 per quota incentivo	31.820,50 €
Accordo Bonario 3%	17.506,55 €
TOTALE INTERVENTO	665.000,00 €

Preso atto che con nota Prot. n. 10452 del 12/01/2022, così come integrata con nota n. 246241 del 19/07/2022, è stata nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Simona Romanelli;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.**;

Preso atto che l'importo risultante dallo stato finale (€ 331.807,29) sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 78.468,19) è pari ad € 410.275,48 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** acconti per un totale di € 346.871,18 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonterebbe ad € 63.404,30 + IVA al 10%;

Rilevato che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in ritardo, il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € 26.012,51 corrispondenti a n. 59 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali,

Preso atto che pertanto sull'importo del credito residuo di € 63.404,30 + IVA al 10% va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 26.012,51 da accertare e su cui emettere una reversale di incasso sul Capitolo 45200, per un totale netto da corrispondere alla società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** di € 37.391,79 oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli entri previdenziali e assicurativi da parte della società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 1329428098, emessa da HDI ASSICURAZIONE SPA in data 05/05/2023, anche essa allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2260 del 08/04/2022, la società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **LA PRATO SCAVI SRL** con sede legale via Tosco Romagnola n. 136 - 56025 Pontedera (PI) Cod. Fiscale e P.IVA 02315260501 l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OG3 (e precisamente taglio di pavimentazione bituminosa, demolizioni edili in genere, scavi, taglio di pavimentazione, posa in opera di cordonato, zanella e porfido, opere in calcestruzzo, opere in calcestruzzo armato, opere di fognatura) per un importo di € 167.929,75 oltre ad € 17.939,62 per oneri della sicurezza per un totale di € 185.869,37 escluso IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 5763 del 16/08/2022, la società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** è stata autorizzata a far eseguire a cottimo all'impresa **ENDIASFALTI SPA** con sede legale via F. Ferrucci n. 61 - 51031 Agliana (PT) Cod. Fiscale 00144840477 e P.IVA 00902140474, l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OG3 (e precisamente scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, tappeto di usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili) per un importo di € 15.753,54 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza escluso IVA;

Considerato che:

- l'Amministrazione corrisponderà direttamente all'impresa **LA PRATO SCAVI SRL** gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.;

- essendo l'impresa **ENDIASFALTI SPA** configurabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come media impresa, non si applica la previsione di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativa al pagamento diretto al subappaltatore degli importi dei lavori eseguiti;

Preso atto che la società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** ha provveduto al pagamento diretto delle spettanze relative ai lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice **ENDIASFALTI SPA**, come da fattura quietanzata agli atti della Direzione scrivente;

Vista la fattura elettronica n. 57 del 13/06/2023 della società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** di € **69.744,74=** (comprensiva di IVA al 10%);

Vista altresì la fattura elettronica n. FVE16 del 15/06/2023 della società subappaltatrice **LA PRATO SCAVI SRL** per un importo complessivo di € **34.000,00** in regime di reverse charge;

Visti i DURC positivi della società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** e della società subappaltatrice **LA PRATO SCAVI SRL**;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 410.275,48 è così ripartito:

via Allori - tratto compreso tra via Baracca e via di Novoli	€ 171.708,18
via Allori - tratto compreso tra via di Novoli e viale Guidoni	€ 74.247,70
via Della Torre degli Agli	€ 164.319,60
TOTALE	€ 410.275,48

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti né a carico della **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.**, né a carico del subappaltatore **PRATO SCAVI SRL** e che pertanto si può procedere al pagamento delle loro spettanze;

Dato atto altresì che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.: IT15H0306937839100000003573

PRATO SCAVI SRL: IT45P0892221501000000827214

le stesse coordinate sono indicate sulle fatture e su jente

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare alla società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** e alla società **LA PRATO SCAVI SRL**, per le lavorazioni eseguite in subappalto, il credito residuo risultante dal documento di contabilità;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori di "**Realizzazione ciclovie urbane - fase 2**" C.O. 200362 CUP **H11B20000700001 CIG 9017740A74**;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 63.404,30 + IVA al 10% al quale va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 26.012,51;

3 - di accertare e di autorizzare l'emissione della reversale di incasso per la somma di € 26.012,51 quale detrazione a seguito di applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori come riportato in narrativa, a valere sul cap. 45200 "*Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale*";

4 - di liquidare la fattura elettronica n. 57 del 13/06/2023 della società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.** di € **69.744,74=** (comprensiva di IVA al 10%) come da prospetto liquidazione sotto riportato;

5 - di liquidare l'importo di € **34.000,00** alla società subappaltatrice **LA PRATO SCAVI SRL** a saldo di ogni suo avere per le opere e lavori eseguiti in subappalto come da prospetto liquidazione sotto riportato;

6 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 33.679,85 compreso IVA al 10%;

7 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	C.O. 200362
LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 17,888% compreso oneri della sicurezza	410.275,48 €
Totale lavori	410.275,48 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	41.027,55 €
Adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica via Torre degli Agli e via Giardino della Bizzarria	13.983,79 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	8.488,03 €
Incarico progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e di CSP - ING. FABIO FERRINI	18.231,39 €
Totale somme a disposizione	81.730,76 €
TOTALE INTERVENTO	492.006,24 €

8 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **172.993,76** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO	MINORI SPESE	
2023/3835	Minore spesa sui lavori compreso IVA al 10%	33.679,85 €
2023/3840	Adeguamento impianto semaforico esistente	4.225,61 €
2023/3839	Imprevisti	58.355,17 €
2023/3838	Spese tecniche	27.406,08 €
2023/3837	Somme a disposizione per ulteriori opere di cui 2.122,01 per quota incentivo	31.820,50 €
2023/3836	Accordo Bonario 3%	17.506,55 €
	TOTALE MINORI SPESE	172.993,76 €

9 -di dare atto che con successivo atto si provvederà alla chiusura del quadro economico dell'intervento al momento della liquidazione degli importi dovuti alla società in house SILFI SPA;

10 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.**;

11 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

Provvedimento di Liquidazione PDD/2023/5851

Liquidazione n. 12572 del 04/07/2023

DIREZIONE: G4 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI

REVERSALI: SI__ NO__

IL DIRIGENTE

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI **69.744,74** COME DA ALLEGATO

DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO

ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato Regolare Esecuzione - b0e8f471651df7ee97098fd3ec819a1ad9613b4c25f2161d69706c46e1596982
Dichiarazione marca da bollo - fcf1702cad33476443a8df0f3569e79a80bd71d0941c757e4a0a1f4cb2b57c85
Durc LA PRATO SCAVI_INAIL_39028452_.pdf - 7211a15d3e3f8246cb0b7ea3d73966c6cf1bb465f9363a704cf2af81a566ddfa
Durc_POZZOLINI INAIL_39386499_.pdf - 3eb08b72afb7239b3e4c59c6e11984a0c265484e7c89756fc40db1bcaadc2d00
Fattura sabappaltatore LA PRATO SCAVI SRL - f81a832bf7ed59e4889a0baa6bfe24bcf252c6206707037e56089c4288f9c7c
Polizza rata a saldo - 0abd4c37071588f478bbf42e16db991870df59b57063b11864a3af7a4b5f2ed2
Tav. 01_As built - via Allori.pdf.signed.pdf.p7m.p7m - 1e8a3fdd97b18b058ce91dd728b186a87f19c39e0df77471b81ccf4204d96ddc
Tav. 02_As built - via Allori.pdf.signed.pdf.p7m.p7m - b9d6dfa563d0e62488ed28b027be22e52df17cddc4ef1f8d890939e0aacbc7c4
Tav. 03_As built Torre Agli.pdf.signed.pdf.p7m.p7m - 758204b0a67b3fa325498a87d72a9b96a756c3e38d917d38e75824f492566e7a

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60605	2	2023/3835		€ 69.744,74	12221 - CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.
2)	U	2023	60605	2	2023/3836		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	60605	2	2023/3837		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	60605	2	2023/3838		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	60605	2	2023/3839		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60605	2	2023/3840		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	E	2023	45200		2023/2149		€ 26.012,51	12221 - CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60605	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER MOBILITA' CICLABILE FIN. STATO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.744,74
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2023/3835	Atto A/PDD/2022/191 efficace dal 19/01/2022	Realizzazione ciclovie urbane - fase 2" Assunzione impegni di spesa. affidamento dei lavori di cui trattasi all'operatore economico CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 69.744,74
		CUP su Impegno: H11B20000700001	CIG su Impegno: 9017740A74	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/12572	12221 CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.	FA/57	13/06/2023	14/07/2023	32.344,74

Codice CUP: H11B20000700001 **Codice**
CIG: 9017740A74;
CCB - IT15H0306937839100000003573

Capitolo	60605	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER MOBILITA' CICLABILE FIN. STATO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.744,74
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2023/3835	Atto A/PDD/2022/191 efficace dal 19/01/2022	Realizzazione ciclovie urbane - fase 2" Assunzione impegni di spesa. affidamento dei lavori di cui trattasi all'operatore economico CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 69.744,74
		CUP su Impegno: H11B20000700001	CIG su Impegno: 9017740A74	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/12572	12221 CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.	FA/57	13/06/2023	14/07/2023	37.400,00

Codice CUP: H11B20000700001 **Codice**
CIG: 9017740A74;
CCB - IT45P0892221501000000827214; Cessionario:
LA PRATO SCAVI SRL (02315260501)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.