

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06841  
Del: 25/08/2023  
Esecutivo Da: 28/08/2023  
Proponente: Servizio Viabilità

### OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE QUARTIERI 4 E 5 ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI DA CARO MATERIALI - CODICE OPERA 200230 - CUP H17H20000170004

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati."
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;

### Premesso che:

- con deliberazione n.2020/G/00300 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Interventi di riqualificazione stradale Q. 4-5 anno 2020", c.o. 200230 - per l'importo complessivo di € 695.000,00, finanziato con mutuo - CUP H17H20000170004;
- 
- con determinazione dirigenziale n. 2020/DD/10216 del 17/11/2020 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla

procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 8515338736, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

- con determinazione dirigenziale n.2021/DD/02116 del 08/04/2021 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l'Accordo Quadro in questione, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, all'impresa BITUMVIE S.r.l. in con sede legale in Via dell'Acciaio, 40/C - CAP 50018 Scandicci (FI) C.F. e P.IVA: 04879780486, con un ribasso pari al 19,950%, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di €.552.000,00, di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- il Contratto di Accordo Quadro è stato sottoscritto con l'aggiudicatario in data 19/05/2021 - PROT. 163874;

#### **Richiamate:**

- le determinazioni dirigenziali n. DD/2021/04273 del 12/07/2021 e n. DD/2022/02475 del 15/04/2022, con le quali si approvavano rispettivamente il contratto applicativo n. 1 (cig derivato 8808969F2B) e n. 2 (cig derivato 91801882CB) per gli importo complessivi di € 247.038,25 ed € 430.629,78;
- le determinazioni dirigenziali n. DD/2022/00669 del 10/02/2022 e n. DD/2023/00925 del 15/02/2023, con le quali si approvavano rispettivamente i certificati di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 1 e 2, liquidando e pagando all'impresa esecutrice le rate di saldo dovute e determinando le relative minori spese verificatesi;

**Dato atto** che l'ultimo quadro economico del codice opera 200230, rideterminato con determinazione n. DD/2023/00925 risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE c.o. 200230</b>			
<b>A1</b>	Importo contratto attuativo n.1 al lordo di IVA da CRE (DD/2022/00669), inclusi incentivo e accordo bonario	€.	211.107,29
<b>A2</b>	<b>Importo contratto attuativo n.2 al lordo di IVA, inclusi incentivo</b>	€.	394.360,87
	Somme a disposizione:	€.	
B1	A disposizione per ulteriori lavori da accordo quadro iva inclusa	€.	211,58
B2	Per incarichi professionali esterni	€.	9.907,42

B3	Incarico CSP CSE Spira srl	€.	6.379,58
B4	Indagini e prove SOCOTEC	€.	833,38
B5	Polizza progettista	€	174,57
B6	economia su contratto applicativo 1 da CRE (in avanzo)	€.	35.930,96
<b>B7</b>	<b>Economia su contratto applicativo 2</b>		<b>20.881,71</b>
<b>B8</b>	<b>Accordo bonario contratto appl.vo 2</b>	€	<b>15.212,64</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE CODICE OPERA 200230</b>	€.	<b>695.000,00</b>

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso a chiusura dell'Accordo quadro in oggetto, c.o. 200230, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti per il complesso dei lavori autorizzati è pari a € 480.865,15 e che, avendo la ditta ricevuto n. 3 acconti (uno per il contratto applicativo n. 1 e due per il contratto applicativo n. 2) e ciascuna delle due rate di saldo, non è dovuto alcun credito all'appaltatore;

**Precisato** che dalla contabilità finale redatta in relazione al presente appalto risulta quanto segue:

- con apposita relazione del direttore dei lavori, allegata al presente atto, è stata quantificata una compensazione prezzi calcolata dal 1° gennaio 2022 ai sensi del DL 50/2022 pari ad € 49.511,64 oltre iva per un totale di € 60.404,20, dovuta all'appaltatore a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori di cui al contratto applicativo n. 2;
- il Rup ha emesso un certificato di pagamento straordinario n. 3 per € 27.913,17 oltre iva per un totale di € 34.054,07, da liquidare avvalendosi delle risorse presenti sul codice opera 200230 derivanti da economie di spesa realizzate per mancato utilizzo delle risorse accantonate per accordo bonario, per incarichi esterni e per polizze progettisti non attivate, rinviando il pagamento della differenza di € 21.598,47 oltre iva per un totale di € 26.350,13 a successivo atto, avendo a tale scopo inoltrato apposita richiesta al fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in seguito all'invio della richiesta al ministero e all'approvazione del CRE del contratto applicativo n. 2 si sono verificate ulteriori economie di spesa, pertanto le somme a disposizione sul c.o. 200230, utilizzabili per pagare le compensazioni prezzi, risultano pari ad € 55.260,35;

**Ritenuto** pertanto di dichiarare economia di spesa in relazione agli impegni n. 2023/3843 e 2023/5001 e di impegnare la spesa complessiva di € 55.260,35 a favore dell'appaltatore impresa BITUMVIE S.r.l. per compensazione prezzi da caro materiali ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022;

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori, in particolare il Certificato di regolare esecuzione finale relativo all'accordo quadro in oggetto;

**Dato atto** che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale: i valori relativi ai lavori riguardanti i singoli contratti applicativi sono stati esplicitati nelle sopra citate determinazioni di approvazione dei singoli CRE dei contratti applicativi mediante i quali l'appalto è stato eseguito; all'importo di € 318.068,07 attestato nella dd/2023/00925 per l'intervento su Viale Etruria occorre aggiungere l'importo delle compensazioni per € 49.511,64;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

## **DETERMINA**

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione lavori finale relativo all'appalto eseguito in accordo quadro per "Interventi di riqualificazione stradale Q. 4-5 anno 2020", c.o. 200230, CIG 8515338736 - CUP H17H20000170004;

2. di dichiarare economie di spesa per l'importo di € 324,57 sugli impegni di spesa n. 2023/3843 e 2023/5001;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 55.260,35 (€ 45.295,37 oltre iva) a favore dell'impresa BITUMVIE Srl (ben. 18148) a titolo di compensazione prezzi da caro materiali in relazione al contratto applicativo n. 2 (CIG DERIVATO 91801882CB), avvalendosi delle risorse allocate agli impegni di spesa 2023/3843 e 2023/5001 citati al punto precedente e delle risorse allocate agli impegni n. 2023/1913/1, 2023/3842, 2023/3844, 2023/5000 e 2023/5002;

4. di rideterminare il quadro economico del codice opera 200230 come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE c.o. 200230</b>			

A1	Importo contratto attuativo n. 1 IVA compresa (da CRE DD/2022/00669)	€	198.612,43
A2	Importo contratto attuativo n. 2 IVA compresa (da CRE DD/2022/00669)	€	394.360,87
<b>A</b>	<b>Totale lavori iva compresa</b>	€	<b>586.655,48</b>
	Somme a disposizione:	€	
B1	Incentivo art. 113 D Lgs. 50/2016 contratto appl. N. 1	€	3.622,43
B1.2	Incentivo art. 113 D Lgs. 50/2016 contratto appl. N. 2	€	6.317,82
B2	Incarico CSP CSE Spira srl	€	6.379,58
B3	Indagini e prove SOCOTEC	€	833,38
B4	Compensazione prezzi caro materiali DL 50/2022 (iva compresa)	€	55.260,35
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>72.413,56</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>659.069,04</b>
	economia su contratto applicativo 1 da CRE (in avanzo)	€	35.930,96
	TOTALE CODICE OPERA 200230	€	695.000,00

5. di rimandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione delle compensazioni prezzi e l'approvazione della scheda per la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;

6. di dare atto che il Rup dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Andrea Campolmi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

200230\_Relazione DL.doc.p7m.p7m.p7m - 304c8f958092578f587f6ed886d274e6b797d831640646c1ae67ef71582a475a

CRE\_Finale Accordo Quadro\_CO200230\_mod.pdf.p7m.p7m.p7m -  
f4300bbaf0d204e34e92ce815c5b5bc62dfe7fcb08673e849327e13e6a1b48b5

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/1913	1	€ 0,00	-
2)	U	2023	60814	2	2023/3842		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	60814	2	2023/3843		€ 0,00	62533 - LLOYD'S

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2023	60814	2	2023/3844		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	60814	2	2023/5000		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60814	2	2023/5001		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
7)	U	2023	60814	2	2023/5002		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	60814	2	2023/8047		€ 55.260,35	18148 - BITUMVIE SRL

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.