

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07537

Del: 21/09/2023

Esecutivo Da: 21/09/2023

Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 1 "Via Colletta - Via Minghetti - Via Aretina, Via della Bellariva, Via S.A. a Rovezzano, Via F.lli Poerio, Via Cirillo, Via F. da Barberino, Via G. Boccaccio" CIG derivato 92352029C6 - Masini Costruzioni srl con socio unico - AQ "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", CIG padre 8850634E37 - c.o. 190080 - CUP H17H18002470004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00216 del 01/06/2021, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", c.o. 190080 - CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo di € 950.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04614 del 27/07/2021 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 - CIG 8850634E37;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06647 del 26/10/2021, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 8850634E37, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico Masini Costruzioni srl con socio unico, P. IVA: 01424360525, sulla base dell'offerta di ribasso del 19,860%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 740.000,00, di cui € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- in data 10/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 398714/2021;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/03662 del 27/05/2022:

- si approvava il Contratto Applicativo n.1 dell'accordo quadro in questione "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria di tratti e/o porzioni di carreggiate stradali (compreso rifacimento parziale di segnaletica orizzontale) e manutenzione marciapiedi, da effettuarsi su "Via Colletta - Via Minghetti - Via Aretina, Via della Bellariva, Via S.A. a Rovezzano, Via F.lli Poerio, Via Cirillo, Via F. da Barberino, Via G. Boccaccio", per l'importo complessivo di € 476.988,92;
- si affidavano i lavori relativi al Contratto Applicativo n° 1 in questione all'impresa Masini Costruzioni srl con socio unico, P. IVA: 01424360525, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro - CIG DERIVATO 92352029C6 CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo pari a € 476.988,92;
- in data 17/10/2022 è stato sottoscritto il Contratto Applicativo n. 1 Prot. 2022/349833

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/07152 del 10/10/2022 si aggiornava - ai sensi del D.L. 50/2022, in particolare in ottemperanza all'art. 26 comma 8 in conseguenza del quale era necessaria una revisione del progetto a seguito dell'aggiornamento del prezzario adottato ("Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio" - approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta n.828 del 18 luglio 2022) - il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 1, oggetto del presente atto, nell'ambito dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", secondo il seguente q.e.:

C.O. 190080			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 563.290,07
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 13.487,48
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 549.802,59
A4	Ribasso del 19,860% su A3		€ 109.190,79
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 454.099,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 99.901,84
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 8.562,00
B3	Polizza progettista		€ 236,58
B4	Somme per accordo bonario al 3%		€ 20.616,42
B	Sommano		€ 129.316,84
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 583.416,11

Richiamata la determinazione dirigenziale DD/2023/06772 del 18/08/2023, con la quale è stata approvata l'ultima rimodulazione del q.e. generale del c.o. 190080, così come segue:

C.O. 190080	
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO	

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 554.001,12
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 333.519,71
	A Importo totale lavori + IVA		€ 887.520,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 8.562,00
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90%	€ 5.163,48
B3	Polizza progettista applicativo n. 1		€ 236,58
B2	Polizza del progettista interno per contratto applicativo n.2		€ 150,00
B4	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.348,52
B5	Modulo 9 SPIRA per CSP/CSE applicativo 1		€ 7.569,07
B3	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 12.433,11
B4	Modulo 21 SOCOTEC prove di laboratorio e indagini compreso IVA 22%		€ 717,48
b5	Modulo 1 benelli per CSP/CSE applicativo 2		€ 2.855,04
B6	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti (compreso acc. Bonario appl.1)		€ 23.443,90
B	Sommano		€ 62.479,18
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 950.000,00

Dato atto che per l'appalto in oggetto è stato autorizzato il seguente subappalto:

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/07075 del 03/10/2022 si autorizzava il subappalto all'impresa A.M.G. SERVICES S.A.S. di TAMIAZZO MARA con sede in Foiano della Chiana (AR) p.iva IT02150420517 per opere relative a Parte dei lavori categoria OG3 - opere relative a "Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale" - per un importo presunto di € 15.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, nei limiti di legge dell'importo contrattuale;

Dato atto che i lavori del modulo n. 1 sono stati consegnati con verbale redatto in data 12/09/2022 e si sono conclusi in data 20/06/2023, con l'emissione del relativo certificato di ultimazione di pari data, in ritardo di 123 gg rispetto al termine contrattuale fissato che, tenendo conto delle due proroghe concesse rispettivamente con un atto del 15/12/2022, con il quale si concedeva una proroga di 25 gg con nuovo termine fissato al 25/01/2023, e con un atto del 25/01/2023, con il quale si concedeva una proroga di 23 gg con nuovo termine fissato al 17/02/2023, risultava coincidente con quest'ultima data, 17/02/2023;

Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale, redatto dal RUP in data 25/08/2023 e firmato digitalmente in data 14/09/2023 i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in ritardo rispetto ai termini contrattuali fissati, cioè il 20/06/2023;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 397.871,58 oltre I.V.A. 22%, per un importo totale di € 485.403,32, e che, essendo stati corrisposti alla ditta Masini Costruzioni S.r.l. n. 3 Certificati di pagamento per un importo di € 356.095,06 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 434.435,97, conseguentemente il suo credito ammonta a € 41.776,52 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 50.967,35 da liquidare all'aggiudicatario a saldo di ogni suo avere;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- Non si è resa necessaria la formalizzazione di alcun Nuovo Prezzo per la redazione della contabilità lavori;
- che le lavorazioni eseguite rientrano nella somma autorizzata pari ad € 454.099,28 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 56.227,70 oltre IVA al 22% per un totale di € 68.597,79 dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non sono emersi errori o discordanze di sorta dalla revisione tecnico-contabile dei lavori;
- che non sono emersi errori rilevanti nell'esecuzione dei lavori;
- che, durante il corso dei lavori l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Siena mediante polizza assicurativa n° 19805814/46 a carattere continuativo ;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che sono state concesse dal RUP due proroghe (la prima concessa con atto del 15/12/2023 di n° 25 giorni, la seconda concessa con atto del 17/03/2023 di n° 23 giorni). In data 15/02/2023 l'impresa avanzava una nuova richiesta di proroga del termine ultimo lavori per ulteriori 30 gg rispetto al termine precedentemente prorogato, ma tale richiesta non è stata accolta, mantenendo il termine ultimo per il completamento dei lavori al 17/02/2023 (termine dato dall'ultima proroga);
- che, tenendo conto dei tempi contrattuali (110 giorni) e delle proroghe concesse (rispettivamente di 25 e 23 giorni), l'ultimazione dei lavori è avvenuta oltre il termine previsto contrattualmente e dalle successive proroghe concessa, ovvero oltre il giorno 17/02/2023;
- che, a causa del suddetto ritardo della fine dei lavori, avvenuta in data 20/06/2023, risulta necessario applicare una penale pari ad € 8.164,74, secondo il calcolo dettagliato nella Relazione sul conto finale e CRE allegato;
- che l'impresa si è avvalsa della facoltà di subappaltare all'impresa A.M.G. SERVICES S.A.S. di TAMIAZZO MARA parte delle lavorazioni appaltate e che, in relazione alle spettanze del subappaltatore e come da autorizzazione con Determina Dirigenziale n. DD/2022/07075, in cui risulta che i pagamenti inerenti tale subappalto verranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante, alla suddetta impresa subappaltatrice A.M.G. SERVICES S.A.S. di TAMIAZZO MARA sono state liquidate con DL/2022/09646 lavorazioni, eseguite e contabilizzate nel CP n. 2, per un importo pari ad € 1883,94, a

fronte di fattura emessa in reverse charge, e con DL/2023/06382 lavorazioni, eseguite e contabilizzate nel CP n. 3, per un importo pari ad € 1.478,49, a fronte di fattura emessa in reverse charge. Come da dichiarazione congiunta tra appaltatore e subappaltatore, agli atti dell'ufficio, il subappaltatore non ha niente a pretendere in merito alla rata di saldo attestata nel CRE in approvazione;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. "Decreto Aiuti", si é provveduto alla revisione di alcuni elaborati progettuali con adozione del prezzario 2022/1 e al riconoscimento della compensazione ai sensi dell'art. 26 del sopra indicato Decreto ottenendo un ammontare complessivo di tali compensazioni pari a € 22.892,47 oltre IVA al 22%, come da specifiche relazioni relative alle compensazioni del SAL 2 (per compensazioni pari a € 8.080,87 oltre IVA al 22%) e del SAL 3 (per compensazioni pari a € 14.811,60 oltre IVA al 22%) allegate al presente atto, compensazioni riconosciute al solo appaltatore come da dichiarazione congiunta firmata dalle parti, appaltatore e subappaltatore, tenuta agli atti;

Valutato opportuno procedere con successivo atto alla liquidazione di tali compensazioni;

Viste:

- la fattura n. 134 del 06/09/2023 ricevuta tramite SDI il giorno 09/09/2023 emessa dall'appaltatore per l'importo di € 41.776,52 oltre IVA al 22% per complessivi € 50.967,35 per la rata di saldo dovuta;
- la polizza fidejussoria n. 40077491001549 emessa in data 11/09/2023 da TUA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q. 2-3 anno 2021 - Accordo Quadro - C.O. 190080 - CUP: H17H18002470004 - CIG 8850634E37 - contratto applicativo n. 1 "Via Colletta - Via Minghetti - Via Aretina, Via della Bellariva, Via S.A. a Rovezzano, Via F.lli Poerio, Via Cirillo, Via F. da Barberino, Via G. Boccaccio" - CIG derivato 92352029C6 da inserire nel registro dei beni ammortizzabili, indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, sono così suddivisi:

- via Colletta € 23.709,58
- via Bellariva € 23.941,30
- via Minghetti € 51.231,15
- via Aretina € 23.388,37

- via S.A. a Rovezzano € 78.473,97

- via Poerio € 57.521,29

- via F. da Barberino € 88.936,03

- via Cirillo € 47.392,62

- via Boccaccio € 26.169,76

al lordo delle compensazioni, al netto del ribasso di 19,860% e al netto dell'IVA al 22%;

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Considerato che in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q. 2-3 anno 2021 - Accordo Quadro - C.O. 190080 - CUP: H17H18002470004 - CIG 8850634E37 - contratto applicativo n. 1 "Via Colletta - Via Minghetti - Via Aretina, Via della Bellariva, Via S.A. a Rovezzano, Via F.lli Poerio, Via Cirillo, Via F. da Barberino, Via G. Boccaccio" - CIG derivato 92352029C6;

2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di due marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01230138036939 e n. 01230138036928 agli atti della Direzione;

3. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 190080 - CUP H17H18002470004, che rimangono a disposizione del codice opera 190080, per un totale di € 89.450,79

- quanto a € 236,58 sull'impegno 2023/4314 per polizza progettista;

- quanto a € 20.616,42 sull'impegno 2023/4315 per accordo bonario;
 - quanto a € 68.597,79 IVA al 22% compresa sull'impegno 2023/2024 per minore spesa sui lavori
4. di impegnare a favore di Masini Costruzioni srl (cod. ben. 61164) l'importo di € 22.892,47 oltre iva 22% per un totale di € 27.928,81 per compensazione prezzi, avvalendosi delle somme a disposizione del codice opera 190080;
5. di liquidare la rata di saldo all'appaltatore Masini Costruzioni srl (cod. ben. 61164) mediante il pagamento della fattura n. 134 del 06/09/2023 pari a € 41.776,52 oltre iva al 22% per un totale di € 50.967,35 sul c.o. 190080 - CUP H17H18002470004 - CIG derivato CA 1 92352029C6, applicando una penale pari a € 8.164,74, dando atto che:
- i suddetti compensi saranno liquidati a valere sulle somme di cui all'impegno 2023/2024;
 - che il DURC dell'impresa Masini Costruzioni srl risulta essere regolare e valido fino al 09/11/2023;
 - della verifica positiva di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro, e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;
6. di accertare la somma complessiva di € 8.164,74 esclusa IVA su Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sul Bilancio pluriennale 2023/2025", annualità 2023, per recupero a seguito di applicazione di penali;
7. di dare atto:
- che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

C.O. 190080			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 da CRE			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza		€ 397.871,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 87.531,75
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 8.562,00
B3	Polizza progettista		€ 236,58
B4	Somme per accordo bonario al 3%		€ 20.616,42

B5	Minore spesa IVA compresa		€ 68.597,79
B	Sommano		€ 185.544,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 583.416,12

8. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 190080 viene rimodulato come segue:

C.O. 190080			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa, incentivo incluso da CRE		€ 493.965,32
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 333.519,71
A	Importo totale lavori + IVA		€ 827.485,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90%	€ 5.163,48
B2	Polizza del progettista interno per contratto applicativo n.2		€ 150,00
B3	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.348,52
B4	Modulo 9 SPIRA per CSP/CSE applicativo 1		€ 7.569,07
B5	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 12.433,11
B6	Modulo 21 SOCOTEC prove di laboratorio e indagini		€ 717,48

	compreso IVA 22% CA 2		
B7	Modulo 1 benelli per CSP/CSE applicativo 2		€ 2.855,04
B8	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 2.827,48
B9	Per compensazioni prezzi iva compresa CA 1		€ 27.928,81
B10	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti(acc. Bonario appl.1, minore spesa appl 1 e polizza progettista appl. 1)		€ 61.521,98
B	Sommano		€ 122.514,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 950.000,00

9. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di rimandare a successivo atto la liquidazione all'appaltatore delle compensazioni, pari ad € 22.892,47 oltre iva 22% per un totale di € 27.928,81

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell'intervento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

190080_Rel DL Comp SAL2_signed_signed.pdf - 9344c0c77c35ff6b7d1aacc21852c9c962af8991df4fcac2c165b17251937492
190080_Rel DL Comp SAL3_signed_signed.pdf - bcc066b34c21e7ee29ccf6afa16de634a6f7acc43a2313789e9780648b0545ea
40077491001549 RATA SALDO MASINI-FIRENZE COMUNE_CTR APPL.1 (ENTE).pdf.p7m - 085ccfce3db36ac25fe56890a0918395274062236956ac69588f75fd43dba298
Conto Finale-CRE Masini (Modulo 1)_rev01_signed_signed.pdf - e774caf793e785e7928cede43fa9eba9958137295cd4fd9944832a7019a43252
EQUITALIA MASINI.pdf - 43d2313d99c588c675159bdd102c499387e7ba9bc66ea21a2274eb9a9ae8ba05
MASINI_INAIL_39569727_-1.pdf - b74f69e27eda647d622db2e8315019f50dc9212235d85cae73baade64fd99f9b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/2023		€ 61.521,99	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60814	2	2023/2023		€ 61.521,99	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	60814	2	2023/2024		€ 244.851,30	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO
4)	U	2023	60814	2	2023/4314		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2023	60814	2	2023/4315		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	60814	2	2023/8390		€ 27.928,81	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								UNICO SOCIO
7)	E	2023	45200		2023/2486		€ 8.164,74	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 50.967,35

Impegno	2023/2024	Atto A/PDD/2022/3662 efficace dal 27/05/2022	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 2 E 3 - ACCORDO QUADRO - modulo n.1 - affidam. lavori Impresa Masini Costruzioni srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 50.967,35
		CUP su Impegno: H17H18002470004	CIG su Impegno: 92352029C6	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/15688	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/134	06/09/2023	09/10/2023	50.967,35

Codice CUP: H17H18002470004 Codice
CIG:92352029C6;
CCB - IT88A0867371860000000015536

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

