

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07466
Del: 19/09/2023
Esecutivo Da: 19/09/2023
Proponente: Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Approvazione del Certificato di regolare esecuzione del contratto Applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q. nn. 2,3,4,5 - anno 2021", c.o. 200093 - CUP H17H21001320004 - CIG DERIVATO 9226827A81

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati."
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;

### Premesso che:

- con Deliberazione n. DG/2021/00229, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q. nn.2,3,4,5 - anno 2021", c.o. 200093 - CUP H17H21001320004 - per l'importo complessivo di € 850.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04761 del 03/08/2021 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 885545262A;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06548, in seguito

all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 885545262A, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico GRANCHI S.R.L., P. IVA: 01248990507, sulla base dell'offerta di ribasso del 18,460%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 667.000,00, di cui € 19.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- in data 03/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 391102/2021;

**Tenuto** conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale procede, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. DD/2022/03462, di approvazione del progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n.1 dell'accordo quadro in questione, avente ad oggetto lavori di risanamento dei piani viari da effettuarsi su "**Via Torcicoda - Via Modigliani - Via di Ugnano**", per l'importo complessivo di € 342.206,43 - CIG DERIVATO 9226827A81 - e secondo il seguente Quadro Economico:

C.O. 200093			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 324.879,97
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 9.062,38
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 315.817,59
A4	Ribasso del 18,460% su A3		€ 58.299,93
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 266.580,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 58.647,61
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 4.938,17

B3	Polizza progettista		€ 150,00
B4	Somme per accordo bonario al 3%		€ 11.890,61
B	Sommano		€ 75.626,39
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 342.206,43

**Richiamato** l'ultimo quadro economico del c.o. 200093, approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2023/06147 del 21/07/2023:

<b>C.O. 200093</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 325.227,65
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 49.026,97
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori + IVA</b>		<b>€ 374.254,62</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 1 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 4.938,17
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 737,35
B3	Polizza del progettista interno per contratto applicativo n.1		€ 150,00
B4	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.1 (3%)		€ 11.890,61

B5	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 1.775,48
B6	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.022,23
B7	Modulo 7 SPIRA		€ 12.927,00
B8	Compensazioni sal n. 1 mod. 1 (compresa iva)		€ 80.905,92
B7	Modulo 13 SPIRA		€ 3.405,67
B5	Totale somme a disposizione		€ 117.752,43
	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 357.507,14
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 475.259,57</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 849.514,19</b>

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto allegato al presente atto, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti per il complesso dei lavori autorizzati col contratto applicativo n. 1 è pari a € 237.518,83 e che, avendo la ditta ricevuto nr. 1 acconto per l'importo di € 209.283,91, conseguentemente il suo credito ammonta ad € 28.234,92 oltre iva 22%, da liquidare all'aggiudicatario a saldo di ogni suo avere;

**Precisato che** l'importo di € 66.316,33 oltre iva, riconosciuto a titolo di adeguamento prezzi 2022 di cui al DL 50/2022 e della Deliberazione della giunta comunale n. DG/2022/00317 del 30/05/2022 sul SAL n. 1 (lavori eseguiti nel 2022), è stato impegnato sul c.o. 200093 con determinazione N. DD/2022/8262 del 09/11/2022 (imp. n. 2022/3739/10 per € 80.905,92) e liquidato con provvedimento n. DL/2022/8802 del 18/11/2022, come riportato nel CRE in approvazione;

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi;

- che la contabilità è stata sottoscritta dall'impresa esecutrice senza riserve;
- che l'importo dei lavori è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma complessivamente autorizzata pari ad € 266.580,04 di € 29.061,21, determinando una minore spesa complessiva di € 35.454,68;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori si sono conclusi in data 19/05/2023, come risulta da apposito verbale di ultimazione lavori, allegato al presente atto;
- che, a causa del ritardo di 219 giorni nel termine dei lavori in oggetto è stata calcolata una penale pari ad € 961,41, che sarà detratta in sede di pagamento del saldo;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che per i lavori in oggetto è stato autorizzato il subappalto all'impresa BINDI Spa per l'importo di € 133.263,36 di cui € 4.530,28 per oneri della sicurezza e che il subappaltatore, avendo ricevuto il pagamento delle prestazioni eseguite da parte dell'appaltatore (come da dichiarazione congiunta agli atti dell'ufficio), non ha niente a pretendere in merito alla rata di saldo attestata nel CRE in approvazione;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Preso atto** che l'appaltatore non ha presentato fattura né polizza per la rata di saldo come disposto dall'art. 103.6 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto la liquidazione del saldo è rimandata a successivo atto, così come la detrazione per penale;

**Dato atto** che l'imposta di bollo per il CRE, pari a € 32,00, e per il verbale di ultimazione lavori, pari ad € 16,00, è stata assolta mediante presentazione dei moduli F23 dell'Agenzia delle Entrate, agli atti dell'ufficio;

**Valutato** pertanto di procedere all'approvazione del CRE in oggetto, di dichiarare le economie di spesa relative al contratto applicativo n. 1 e di rideterminare conseguentemente il quadro economico del c.o. 200093;

**Dato atto** che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori di risanamento dei piani viari da effettuarsi su "**Via Torcicoda - Via Modigliani - Via di Ugnano**" - CIG DERIVATO 9226827A81 - CUP H17H21001320004 per il complesso dei lavori eseguiti da inserire nel registro dei beni ammortizzabili, come indicato nella nota del direttore dei lavori è pari a € 303.835,16 (comprese le somme riconosciute a titolo compensazioni prezzi per € 66.316,33) così suddiviso:

- Via Torcicoda 65.172,64;
- Via Modigliani 119.073,00;
- Via Ugnano 119.589,52;

**Dato atto** che è rimandata a successivo atto l'approvazione della scheda per la liquidazione dell'incentivo per Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;  
**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

#### DETERMINA

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione lavori relativi ai lavori di risanamento dei piani viari da effettuarsi su "**Via Torcicoda - Via Modigliani - Via di Ugnano**" - CIG DERIVATO 9226827A81 - CUP H17H21001320004, regolarmente eseguiti per € 237.518,83 oltre € 66.316,33 per compensazioni ex DL 50/2022;

2. di rimandare a successivo atto la liquidazione della rata di saldo per complessivi € 28.234,92, applicando una penale pari ad € 961,41 come dettagliato in narrativa;

3. di accertare la somma complessiva di € 961,41 sul Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sul Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

4. di dichiarare economia di spesa per l'importo complessivo di € 47.495,29 sul c.o. 200093 come segue:

- quanto ad € 35.454,68 sull'impegno di spesa n. 2023/4316 per lavori più iva relativi al contratto applicativo n. 1;
- quanto ad € 150,00 sull'impegno di spesa n. 2023/4317 per polizza del progettista non attivata;
- quanto ad € 11.890,61 sull'impegno di spesa n. 2023/4259 per accordo bonario del contratto applicativo n. 1;

5. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

C.O. 200093			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni eseguite compresi oneri della sicurezza		€ 237.518,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 52.254,14
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A)	1,90%	€ 4.938,17

	80% del 1,9%		
B	Sommano		€ 57.192,31
	TOTALE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1		€ 294.711,14
C	Compensazioni prezzi iva compresa		€ 80.905,92
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		€ 375.617,06

6. di rideterminare il quadro economico del codice opera 200093 come segue:

C.O. 200093			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 289.772,97
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 49.026,97
A	Importo totale lavori + IVA		€ 338.799,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 1 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 4.938,17
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90 %	€ 737,35
B5	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 1.775,48

B6	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.022,23
B7	Modulo 7 SPIRA		€ 12.927,00
B8	Compensazioni sal n. 1 mod. 1 (compresa iva)		€ 80.905,92
B9	Modulo 13 SPIRA		€ 3.405,67
B	Sommano		€ 105.711,82
C	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 405.488,23
	Sommano (B+C)		€ 511.200,05
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 850.000,00</b>

7. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda per la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;

8. di dare atto che il Rup dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Andrea Campolmi.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE.pdf.p7m.p7m.p7m - 9250d7ec9b54b45f040665786d4a451822d9014a42a8d204d64bdcfad93d5308

Certificato di Ultimazione.pdf.p7m.p7m - 96348aa2c0d9b8c98b10f2cf4415357313255afe5080e9c2e45182ce4d519734



**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

### **Elenco Movimenti**

<b>N°</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/ Accertamento</b>	<b>Sub Impegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1)	U	2023	60814	2	2023/2026		€ 342.193,01	-
2)	U	2023	60814	2	2023/4316		€ 0,00	57747 - GRANCHI SRL
3)	U	2023	60814	2	2023/4316	1	€ 34.446,60	57747 - GRANCHI SRL
4)	U	2023	60814	2	2023/4317		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2023	60814	2	2023/4318		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	E	2023	45200		2023/2476		€ 961,41	57747 - GRANCHI SRL

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.