

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07595

Del: 21/09/2023

Esecutivo Da: 22/09/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

“Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Comune di Scandicci per l’adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano via Baccio da Montelupo Ponte a Greve) I Lotto”.

Ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.

CC.OO. 190063-210182-210185 CUP H14H18000080004 - CIG. 9016620E32

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

**Rilevato** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7987 del 10/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "**Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Comune di Scandicci per l'adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano via Baccio da Montelupo Ponte a Greve) I Lotto**" CC.OO. **190063-210182-210185 CUP H14H18000080004 - CIG. 9016620E32** per l'importo complessivo di € **1.657.968,54** (compreso IVA) finanziato in parte con trasferimenti regionali (accertamento n. 2021/1956), in parte con fondi vincolati del risultato di amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 26/01/2021, a seguito di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, l'intervento di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico **SANGALLI SPA** con sede legale in Via San Cassiano, 8 - 24030 Mapello (BG), Cod. Fiscale e P. IVA 00811590165 che ha offerto un ribasso pari al 18,600% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1460 del 11/03/2022 sono stati assunti i relativi impegni di spesa in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuati sul suddetto operatore economico;
- in data 28/03/2022 Prot. n. 105635 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 20/04/2022 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente, e dovevano concludersi entro il giorno 01/01/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7674 del 24/10/2022 è stata approvata la perizia redatta a seguito della proposta di variante migliorativa avanzata dall'appaltatore, che ha comportato una diminuzione di € 48.979,86 al netto del ribasso d'asta del 18,600% per lavori (e nessuna variazione per oneri della sicurezza) oltre ad una diminuzione di € 4.897,99 per IVA al 10%, per un totale di € 53.877,85;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10337 del 28/12/2022 è stata concessa alla suddetta società una proroga dei tempi contrattuali di 28 gg. naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al 29/01/2023;

- i lavori sono stati ultimati in data 27/01/2023 entro il termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. 3277 del 21/04/2023 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

|  | <b>C.O. 190063</b> | <b>C.O. 210182</b>  | <b>C.O. 210185</b> | <b>TOTALE</b>       |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Lavori</b>  |                    |                     |                    |                     |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,600%                         |                    | 887.260,00 €        |                    | 887.260,00 €        |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,600% - variante migliorativa |                    | - 48.979,86 €       |                    | - 48.979,86 €       |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                               |                    | 60.000,00 €         |                    | 60.000,00 €         |
| <b>Importo complessivo dei lavori</b>  | - €                | <b>898.280,14 €</b> | - €                | <b>898.280,14 €</b> |
| <b>Somme a disposizione</b>  |                    |                     |                    | - €                 |
| Per I.V.A. 10%   |                    | 94.726,00 €         |                    | 94.726,00 €         |
| Per I.V.A. 10% - variante migliorativa   |                    | - 4.897,99 €        |                    | - 4.897,99 €        |
| Spese per interferenze sottoservizi e nuove utenze                             |                    |                     | 8.199,68 €         | 8.199,68 €          |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spostamento degli impianti di rete alimentati in bassa tensione - delega SERVIZI TECNICI  |             |             | 1.800,32 €  | 1.800,32 €  |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,52%)  |             | 17.480,00 € |             | 17.480,00 € |
| Interventi sulle aree a verde   |             |             | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| FASE II - Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione - STUDIO NOVARIN SAS (DD1773/2021) |             |             | 39.694,10 € | 39.694,10 € |
| Progettazione definitiva ed esecutiva - STUDIO NOVARIN SAS (DD1759/2019)  | 43.906,82 € |             |             | 43.906,82 € |
| Relazione Geologica e esecuzione prove - TERRA & OPERE SRL (DD6386/2021)  |             | 11.572,92 € |             | 11.572,92 € |
| Redazione di relazione geologica e di esecuzione di prove - TERRA & OPERE SRL (DD8464/2019)   | 14.061,72 € |             |             | 14.061,72 € |

|   |                    |                     |                     |                   |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FASE II - Redazione di relazione geologica e di esecuzione di prove - TERRA & OPERE SRL (DD2201/2021) |                    |                     | 23.519,16 €         | 23.519,16 €       |
| Adeguamento impianti pubblica illuminazione - affidamento a SILFI SPA                                 |                    | 82.000,00 €         | 40.000,00 €         | 122.000,00 €      |
| Bonifica ordigni bellici  |                    |                     | 15.000,00 €         | 15.000,00 €       |
| Imprevisti  |                    | 115.314,86 €        |                     | 115.314,86 €      |
| <b>Esecuzione prove di laboratorio - SIGMA SRL</b>  |                    | <b>5.124,00 €</b>   |                     | <b>5.124,00 €</b> |
| Esecuzione prove di laboratorio - SOCOTEC ITALIA SRL  |                    | 6.061,14 €          |                     | 6.061,14 €        |
| Spese tecniche  |                    |                     | 17.026,32 €         | 17.026,32 €       |
| Redazione di relazione geologica contenente il progetto per il tombamento di un pozzo - TERRA & OPERA |                    |                     | 761,28 €            | 761,28 €          |
| Incarico CSE e DO - STUDIO ASSOCIATO GSZ  |                    |                     | 21.569,60 €         | 21.569,60 €       |
| <b>Importo somme a disposizione</b>   | <b>57.968,54 €</b> | <b>327.380,93 €</b> | <b>177.570,46 €</b> | <b>562.919,93</b> |

|  |                     |                       |                     | €                     |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Accordo Bonario 3%   |                     | 37.950,00 €           |                     | 37.950,00 €           |
| Somme a disposizione ( di cui 4.370,00 derivante da incentivo ex 113 del D.Lgs. 50/2016) |                     | 136.388,93 €          | 19.899,54 €         | 156.288,47 €          |
| Somme a disposizione   |                     |                       | 2.530,00 €          | 2.530,00 €            |
| <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO Adeguamento nodo viario di Ponte a Greve - I Lotto</b>      | <b>57.968,54 €</b>  | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>1.657.968,54 €</b> |
| QP MUTUO BEI 42 DA DESTINARE PER FINANZIARE ULTERIORI OPERE                              | 806.617,47 €        |                       |                     |                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>864.586,01 €</b> | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>2.464.586,01 €</b> |

**Preso atto** che con nota Prot. n. 131958 del 19/04/2022, così come modificata con nota Prot. n. 227405 del 01/07/2022 e nota Prot. n. 295261 del 02/09/2022, è stato nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Leonardo Raspanti e Collaudatore in corso d'opera l'Ing. Andrea Tonelli;

**Visti** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e l'Addendum relativi ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **SANGALLI SPA**;

**Preso atto** che l'importo risultante dallo stato finale (€ 862.243,38) sottratte le detrazioni

applicate ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto (- € 582,09) e sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 28.812,93) è pari ad € 890.474,22 oltre IVA al 10%;

**Dato atto** che sono stati corrisposti alla società **SANGALLI SPA** acconti per un totale di € 823.752,00 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 66.722,22 + IVA al 10%;

**Preso atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3058 del 06/05/2022, la società **SANGALLI SPA** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **ITALSCAVI SRL** con sede legale via del Chese n. 12 - 50018 Scandicci (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 00524560489 l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OG3 per un importo presunto di € 350.000,00 di cui € 22.100,00 per oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9293 del 03/12/2022, la società **SANGALLI SPA** è stata autorizzata a subappaltare alla società **ACME SRL** con sede legale via Donzelli da Poneta n. 4 - 50022 Greve in Chianti (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 06032430487 l'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OS12/A per un importo di € 92.500,00 di cui € 5.800,00 per oneri della sicurezza escluso IVA;

**Considerato** che

- essendo l'impresa **ITALSCAVI SRL** configurabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come media impresa e non avendo presentato alcuna richiesta, non si applica la previsione di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativa al pagamento diretto al subappaltatore degli importi dei lavori eseguiti;
- l'Amministrazione ha già corrisposto direttamente alla società **ACME SRL** gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Rilevato** che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli entri previdenziali e assicurativi da parte della società **SANGALLI SPA** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. **2023/13/6663052**, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in data 09/08/2023, anche essa allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

**Vista** la fattura elettronica n. 2023/69/PA/FA del 22/08/2023 della società **SANGALLI SPA** di € **73.394,44**= (comprensiva di IVA al 10%);

**Visto** il DURC positivo della società **SANGALLI SPA**;

**Dato atto** che dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii in materia di pagamenti della P.A. non sono emersi inadempimenti a carico della impresa SANGALLI SPA A SOCIO UNICO

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nell'Addendum al Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 890.474,22 è così ripartito:

- € 814.263,57 per svincolo Viadotto del Ponte all'Indiano

- € 76.210,65 per via Baccio da Montelupo

**Vista** l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;



**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di cui trattasi;

**Dato atto** che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

**Dato atto** che si rende necessario procedere alla piantumazione delle alberature così come previsto dal progetto originario incrementando il patrimonio arboreo dell'area oggetto dell'intervento;

**Considerato** che nell'ultimo quadro economico approvato con la già citata Determinazione Dirigenziale n. 3277 del 21/04/2023 è presente la voce "*Interventi sulle aree a verde*" per la somma di € 10.000,00;

**Preso atto** che si rende necessario aumentare per € 10.000,00 la voce relativa a tali interventi a causa del sopravvenuto aumento dei costi dei materiali e delle, piccole, modifiche avanzate dalla Direzione Ambiente del progetto "Interventi sulle aree a verde";

**Dato atto** che:

- per finanziare la suddetta somma si può attingere alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento di cui trattasi che presenta la necessaria disponibilità;
- con successivo provvedimento sarà impegnata la somma necessaria alle opere a verde di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto di aumentare per € 10.000,00 portandola complessivamente ad € 20.000,00 la voce relativa agli “*Interventi sulle aree a verde*” attingendo tale somma in ordine all’impegno n. 2023/3869 che presenta la necessaria disponibilità;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo con il relativo l'Addendum dei lavori attinenti allo "**Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Comune di Scandicci per l'adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano via Baccio da Montelupo Ponte a Greve) I Lotto**". CC.OO. 190063-210182-210185 CUP H14H18000080004 - CIG. 9016620E32

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 66.722,22 + IVA al 10%;

3 - di liquidare la fattura elettronica la fattura elettronica n. 2023/69/PA/FA del 22/08/2023 della società **SANGALLI SPA** di € **73.394,44=** (comprensiva di IVA al 10%) come da prospetto liquidazione sotto riportato;

4 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € 8.586,51 che non devono confluire in avanzo di amministrazione 2023 in quanto l'intervento è finanziato con contributo regionale da rendicontare a seguito della chiusura dell'opera, compresa, pertanto la realizzazione delle opere a verde;

5 - di aumentare per € 10.000,00 portandola complessivamente ad € 20.000,00 la voce relativa agli "*Interventi sulle aree a verde*" attingendo tale somma in ordine all'impegno n. 2023/3869 che presenta la necessaria disponibilità;

6 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo

dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

|  | <b>C.O. 190063</b> | <b>C.O. 210182</b>  | <b>C.O. 210185</b> | <b>TOTALE</b>       |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Lavori</b>  |                    |                     |                    |                     |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,600%                                   |                    | 803.559,39 €        |                    | 803.559,39 €        |
| Lavori- caro materiale   |                    | 26.146,93 €         |                    | 26.146,93 €         |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   |                    | 58.683,99 €         |                    | 58.683,99 €         |
| Oneri della sicurezza - caro materiale   |                    | 2.666,00 €          |                    | 2.666,00 €          |
| <b>Detrazione ai sensi del CSA</b>   |                    | - 582,09 €          |                    | - 582,09 €          |
| <b>Importo complessivo dei lavori</b>  | - €                | <b>890.474,22 €</b> | - €                | <b>890.474,22 €</b> |
| <b>Somme a disposizione</b>  |                    |                     |                    | - €                 |
| Per I.V.A. 10%   |                    | 89.047,42 €         |                    | 89.047,42 €         |
| Spese per interferenze sottoservizi e nuove utenze                                       |                    |                     | 8.199,68 €         | 8.199,68 €          |
| Spostamento degli impianti di rete alimentati in bassa tensione - delega SERVIZI TECNICI |                    |                     | 1.800,32 €         | 1.800,32 €          |

|   |             |                    |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,52%)  |             | 17.480,00 €        |                    | 17.480,00 €        |
| <b>Interventi sulle aree a verde</b>  |             | <b>10.000,00 €</b> | <b>10.000,00 €</b> | <b>20.000,00 €</b> |
| FASE II - Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione - STUDIO NOVARIN SAS (DD1773/2021) |             |                    | 39.694,10 €        | 39.694,10 €        |
| Progettazione definitiva ed esecutiva - STUDIO NOVARIN SAS (DD1759/2019)  | 43.906,82 € |                    |                    | 43.906,82 €        |
| Relazione Geologica e esecuzione prove - TERRA & OPERE SRL (DD6386/2021)  |             | 11.572,92 €        |                    | 11.572,92 €        |
| Redazione di relazione geologica e di esecuzione di prove - TERRA & OPERE SRL (DD8464/2019)   | 14.061,72 € |                    |                    | 14.061,72 €        |
| FASE II - Redazione di relazione geologica e di esecuzione di prove - TERRA & OPERE SRL (DD2201/2021)   |             |                    | 23.519,16 €        | 23.519,16 €        |
| Adeguamento impianti pubblica illuminazione - affidamento a SILFI SPA   |             | 82.000,00 €        | 40.000,00 €        | 122.000,00 €       |

|   |                    |                       |                     |                       |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Bonifica ordigni bellici  |                    |                       | 15.000,00 €         | 15.000,00 €           |
| Imprevisti  |                    | 105.314,86 €          |                     | 105.314,86 €          |
| Esecuzione prove di laboratorio - SIGMA SRL   |                    | 5.124,00 €            |                     | 5.124,00 €            |
| Esecuzione prove di laboratorio - SOCOTEC ITALIA SRL  |                    | 6.061,14 €            |                     | 6.061,14 €            |
| Spese tecniche  |                    |                       | 17.026,32 €         | 17.026,32 €           |
| Redazione di relazione geologica contenente il progetto per il tombamento di un pozzo - TERRA & OPERA |                    |                       | 761,28 €            | 761,28 €              |
| Incarico CSE e DO - STUDIO ASSOCIATO GSZ  |                    |                       | 21.569,60 €         | 21.569,60 €           |
| <b>Importo somme a disposizione</b>   | <b>57.968,54 €</b> | <b>326.600,34 €</b>   | <b>177.570,46 €</b> | <b>562.139,34 €</b>   |
| <b>Minore spesa sui lavori compreso IVA al 10% - somme a disposizione</b>                             |                    | <b>8.586,51 €</b>     |                     | <b>8.586,51 €</b>     |
| Accordo Bonario 3%  |                    | 37.950,00 €           |                     | 37.950,00 €           |
| Somme a disposizione (di cui 4.370,00 derivante da incentivo ex 113 del D.Lgs. 50/2016)               |                    | 136.388,93 €          | 19.899,54 €         | 156.288,47 €          |
| Somme a disposizione  |                    |                       | 2.530,00 €          | 2.530,00 €            |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>   | <b>57.968,54 €</b> | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>1.657.968,54 €</b> |

|  |                     |                       |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>INTERVENTO</b><br><b>Adeguamento nodo viario di Ponte a Greve - I Lotto</b> |                     |                       |                     |                       |
| QP MUTUO BEI 42 DA DESTINARE PER FINANZIARE ULTERIORI OPERE                    | 806.617,47 €        |                       |                     |                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>864.586,01 €</b> | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>2.464.586,01 €</b> |

7 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **SANGALLI SPA**;

8 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

**Provvedimento di Liquidazione PDD/2023/6908**

**Liquidazione n. 15325 del 05/09/2023**

**DIREZIONE: G4 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI**

## IL DIRIGENTE

Vista la fattura elettronica dell'impresa SANGALLI SPA A SOCIO UNICO (Cod. Ben. 69081) n. 69/PA del 22/08/2023 di € 73.394,44 relativa allo Stato Finale nonché Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori di "Adeguamento nodo viario di ponte a Greve - fase I Viadotto dell'Indiano - Via Baccio da Montelupo - Ponte a Greve " CC.OO. 190063 210182 - 210185 CUP H14H18000080004 CIG. 9016620E32;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4160 del 11/03/2022 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di SANGALLI SPA A SOCIO UNICO variato con la Determinazione Dirigenziale n. 7674 del 20/10/2022;

Preso atto della regolarità dei DURC, allegato al presente provvedimento:

Dato atto che il numero di CIG è il seguente: 9016620E32

Dato atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:  
IT74V0306953190100000007507

e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su JEnte;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii in materia di pagamenti della P.A. non sono emersi inadempimenti a carico della impresa SANGALLI SPA A SOCIO UNICO;

Rilevato che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza;

Visto il D.Lgs 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

**D E T E R M I N A**



Di liquidare la somma complessiva di € 73.394,44 come da allegato;

Di autorizzare la Direzione Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

Oggetto: "Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Comune di Scandicci per l'adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano via Baccio da Montelupo Ponte a Greve) I Lotto".

Ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.

CC.OO. 190063-210182-210185 CUP H14H18000080004 - CIG. 9016620E32

|                 |          |        |         |   |  |
|-----------------|----------|--------|---------|---|--|
| <b>Capitolo</b> | 60622 /2 | Codice | 10.05.2 | INTERVENTI PER LA MOBILITA' DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | <b>LIQUIDATO SU<br/>CAPITOLO</b><br><br><b>73.394,44</b> |
|-----------------|----------|--------|---------|---|--|

|                |                  |  |  |   |
|----------------|------------------|--|--|---|
| <b>Impegno</b> | <b>2023/3866</b> | Atto A/PDD/2022/1460<br>efficace dal 11/03/2022                          | Adeguamento del nodo viario di Ponte a Greve (viadotto Indiano - via Baccio da Montelupo - Ponte a Greve) - Lotto I - 2021 - CC.OO. 190063, 2310182 e 210185 - Affidamento all'impresa SANGALLI SPA - Lavori | <b>LIQUIDATO SU<br/>IMPEGNO</b><br><br><b>73.394,44</b> |
|                |                  | <b>CUP su Impegno:</b> H14H18000080004 <b>CIG su Impegno:</b> 9016620E32 |  |   |

| Beneficiario | Documento           | Del | Scadenza | Importo          |
|--------------|---------------------|-----|----------|------------------|
| <b>69081</b> | <b>SANGALLI SPA</b> |     |          | <b>73.394,44</b> |

**FA 69 / PA**

**22/08/2023**

**21/09/2023**

**73.394,44**

**Codice CUP:** H14H18000080004;**Codice CIG:**  
9016620E32;Fattura elettronica PA (Prot. 267693 del  
22/08/2023)

CCB - IT74V030695319010000007507

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO **73.394,44**

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Addendum al Certificato di Collaudo - 194f7413e0a83621c3094746430afc6425ad157d0a055633ae49d0e9c12c23e3

Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo - 719ab44b9cf33cec02452c938c339eef189d64ceaddf62dc9b71db9a59539641

DURC SANGALLI 2023.pdf - e4a480f90c2cb55ac4ac0cbaf3f96a250b90f82790265ba8be7b35cec8dcd89c

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Giuseppe Carone**

**Elenco Movimenti**

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo         | Beneficiario                    |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1) | U         | 2023      | 60622    | 2        | 2023/3866                |                                 | €<br>220.684,44 | 69081 - SANGALLI SPA            |
| 2) | U         | 2023      | 60622    | 2        | 2023/3868                |                                 | €<br>105.314,86 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 3) | U         | 2023      | 60622    | 2        | 2023/8403                |                                 | € 8.586,51      | -                               |
| 4) | U         | 2023      | 60622    | 2        | 2023/8404                |                                 | € 10.000,00     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |

**Elenco Liquidazioni**

|                 |       |               |            |   |   |
|-----------------|-------|---------------|------------|---|---|
| <b>Capitolo</b> | 60622 | <b>Codice</b> | 2.08.01.01 | INTERVENTI PER LA MOBILITA' DA<br>FIN.CON ENTRATA DA FONDO<br>PLURIENNALE VINCOLATO | <b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b><br>73.394,44 |
|-----------------|-------|---------------|------------|---|---|

|                |           |   |   |  |
|----------------|-----------|---|---|--|
| <b>Impegno</b> | 2023/3866 | Atto A/PDD/2022/1460<br>efficace dal 11/03/2022 | Adeguamento del nodo viario di Ponte a<br>Greve (viadotto Indiano - via Baccio da<br>Montelupo - Ponte a Greve) - Lotto I - 2021<br>- CC.OO. 190063, 2310182 e 210185 -<br>Affidamento all'impresa SANGALLI SPA -<br>Lavori | <b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b><br>73.394,44 |
|                |           | CUP su Impegno:<br>H14H18000080004              | CIG su Impegno: 9016620E32  |  |

| N. Liquid. | Beneficiario       | Documento  | Del        | Scadenza   | Importo   |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2023/15325 | 69081 SANGALLI SPA | FA/69 / PA | 22/08/2023 | 21/09/2023 | 73.394,44 |

Codice CUP: H14H18000080004 Codice  
 CIG:9016620E32;  
 CCB - IT74V030695319010000007507

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.