

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09763
Del: 27/11/2023
Esecutivo Da: 27/11/2023
Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro" C.O. 210502 CUP H17H22003200007
Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto Applicativo n 1 - CIG: A0087834BD.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 645 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli **“Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro” C.O. 210502 CUP H17H22003200007** per la somma complessiva di € 176.578,32 (compreso IVA), finanziato con trasferimenti da privati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7303 del 11/10/2022, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato l’Accordo Quadro di cui trattasi all’operatore economico **CL SERVICES SRL** con sede legale in via Enrico Mattei snc - CAP 53041 Asciano (SI), Cod. Fiscale e P. IVA 01380920528 che ha offerto un ribasso pari al 21,33% sull’importo posto a base di gara;
- con Prot. n. 373682 del 07/11/2022, è stato stipulato il contratto relativo all’Accordo Quadro di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5188 del 21/06/2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 7071 del 18/09/2023, è stato approvato il Contratto Applicativo n 1 (CIG. A0087834BD) dell’Accordo Quadro di cui trattasi ed il seguente ultimo quadro economico dell’intervento:

	C.O. 210502
Lavori	
Lavori al netto del r.a. del 21,33%	36.402,35 €
Lavori al netto del r.a. del 21,33% - Contratto Applicativo n. 1	70.049,33 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.133,79 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Contratto Applicativo n. 1	2.615,96 €
Importo totale lavori	113.201,43 €

Somme a disposizione	
IVA al 22%	8.917,95 €
IVA al 22% - Contratto Applicativo n. 1	15.986,36 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	766,17 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - Contratto Applicativo n. 1	1.393,20 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	13.283,57 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Contratto Applicativo n. 1	348,30 €
Polizza assicurativa progettista interno - Contratto Applicativo n. 1	150,00 €
Imprevisti	6.149,53 €
Imprevisti - Contratto Applicativo n. 1	11.182,27 €
Totale somme a disposizione	58.177,35 €
Accordo bonario	1.844,86 €
Accordo bonario - Contratto Applicativo n. 1	3.354,68 €
TOTALE INTERVENTO	176.578,32 €

Considerato che:

- con Prot. n. 207569 del 26/06/2023 è stato stipulato il Contratto Applicativo n 1 relativo all'Accordo Quadro di cui trattasi;
- i lavori relativi al contratto Applicativo sono iniziati in data 27/06/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- i lavori sono stati terminati in data 30/09/2023 oltre il termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Preso atto che con nota Prot. n. 16831 del 16/01/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Francesco Pestelli;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al Contratto Applicativo n 1 dell'Accordo Quadro di cui trattasi emesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **CL SERVICES SRL**;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori effettuati, così come risultante dallo stato di avanzamento finale, è stato pari ad € 70.988,40 escluso IVA al 22%;

Rilevato che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 è stata pari ad € **1.676,89** escluso IVA al 22%;

Dato atto che non sono stati corrisposti alla società **CL SERVICES SRL** acconti e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonterebbe a € 70.988,40 oltre IVA al 22%;

Rilevato che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in ritardo, il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € 3.342,82 corrispondenti a n. 46 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali;

Preso atto che pertanto sull'importo del credito residuo di € 70.988,40 + IVA al 22% va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 3.342,82 da accertare e su cui emettere una reversale di incasso sul Capitolo 45200, per un totale netto da corrispondere alla società **CL SERVICES SRL** di € 67.645,58 oltre IVA al 22%;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo n. 1 dell'Accordo Quadro di cui trattasi non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali;

Preso atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della somma spettante alla società **CL SERVICES SRL** a seguito di presentazione della relativa fattura e della garanzia per la rata di saldo;

Visto il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nell'Addendum al Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 70.988,40 è così ripartito:

Quartiere 1 comprensivo dell'area ZTL	17.616,73 €
Quartiere 2	49.014,78 €
Quartiere 3	4.356,89 €
Totale	70.988,40 €

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del Contratto Applicativo n. 1 e di rideterminare il quadro economico dell'Accordo

Quadro di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al **Contratto Applicativo n 1 (CIG: A0087834BD)** nell'ambito degli **"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro" C.O. 210502 CUP H17H22003200007**

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 70.988,40 + IVA al 22% al quale va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 3.342,82;

3 - di accertare e di autorizzare l'emissione della reversale di incasso per la somma di € 3.342,82 quale detrazione a seguito di applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori come riportato in narrativa, a valere sul cap. 45200 *"Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale"*;

4 - di dare atto che con successivo provvedimento, al momento della presentazione della relativa fattura, sarà liquidato la somma spettante alla società **CL SERVICES SRL** a seguito presentazione della relativa fattura e della garanzia per la rata di saldo;

5 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 di cui trattasi è stata pari ad € € **1.676,89** escluso IVA al 22%,

6 - di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione del Contratto Applicativo n. 1 di cui trattasi è stata pari ad € 17.081,06 è così suddivisa:

IMPEGNO	MINORI SPESE	C.O. 210502
2023/7089/1	Minore spesa sui lavori - Contratto Applicativo n. 1	1.676,89 €
2023/7089/1	IVA al 22% sui lavori - Contratto Applicativo n. 1	368,92 €
2023/7089/6	Somme a disposizione per ulteriori interventi - Contratto Applicativo n. 1	348,30 €
2023/7089/5	Imprevisti - Contratto Applicativo n. 1	11.182,27 €
2023/7089/3	Accordo bonario - Contratto Applicativo n. 1	3.354,68 €
2023/7089/4	Polizza assicurativa progettista interno - Contratto Applicativo n. 1	150,00 €
	Totale minori spese Contratto Applicativo n. 1	17.081,06 €

7 - di dare atto che la suddetta minore spesa pari ad € 17.081,06 ritorna nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi nel modo segue:

- per € 1.676,89 reintegra l'impegno n. 2023/4542/1
- per € 368,92 reintegra l'impegno n. 2023/4542/1
- per € 348,30 reintegra l'impegno n. 2023/4542/3

- per € 150,00 reintegra l'impegno n. 2023/4542/3
- per € 11.182,27 reintegra l'impegno n. 2023/4542/2
- per € 3.354,68 reintegra l'impegno n. 2023/4542/1;

8 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	C.O. 210502
Lavori	
Lavori al netto del r.a. del 21,33%	38.079,24 €
Lavori al netto del r.a. del 21,33% - Contratto Applicativo n. 1	68.372,44 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.133,79 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Contratto Applicativo n. 1	2.615,96 €
Importo totale lavori	113.201,43 €
Somme a disposizione	
IVA al 22%	9.286,86 €
IVA al 22% - Contratto Applicativo n. 1	15.617,45 €

Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	766,17 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - Contratto Applicativo n. 1	1.393,20 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	13.781,87 €
Imprevisti	17.331,80 €
Totale somme a disposizione	58.177,35 €
Accordo bonario	5.199,54 €
TOTALE INTERVENTO	176.578,32 €

9 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Addendum al Certificato di Regolare Esecuzione - ea569f346982a7ea1defba5324d82b2aafd694d1876e753f2beee1c4c266f27f

Certificato di Regolare Esecuzione - 79edf6f1f43dded66fcd1a3816c5b998b4a9ac0bf27079568585d5481e6fe738

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60435	2	2023/4542		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60435	2	2023/4542	1	€ 57.465,60	-
3)	U	2023	60435	2	2023/4542	2	€ 17.331,80	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	60435	2	2023/4542	3	€ 13.781,87	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	60435	2	2023/7089	1	€ 86.605,85	60061 - CL SERVICE SRL
6)	U	2023	60435	2	2023/7089	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	60435	2	2023/7089	4	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
8)	U	2023	60435	2	2023/7089	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	60435	2	2023/7089	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	E	2023	45200		2023/2773		€ 3.342,82	60061 - CL SERVICE SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.