

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01776
Del: 13/03/2024
Esecutivo Da: 14/03/2024
Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE
Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01097 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "**Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi**" CC.OO. 190075-200245 - **CUP H17H18002390005**, per la somma complessiva di € **636.877,48**, finanziata con apporto da capitale privato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 24/05/2022, a seguito di procedura

negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** con sede legale in SCANDICCI (FI), Via delle Fonti n. 18 - (C.F./P.I.: 05801290486), che ha offerto un ribasso d'asta del 15,050% sull'importo a base di gara di € **459.425,60**, oltre € **34.367,14** per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, per un importo totale di € **424.649,19**, oltre IVA ed è stato approvato il relativo verbale di gara;

- con stessa Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**;
- con prot. n. 226738 in data 01/07/2022, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;
- in data 14/11/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- in data 15/05/2023 sono stati sospesi i lavori per particolari necessità ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e che tali lavori sono stati ripresi in data 24/07/2023 così come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6508 del 04/08/2023 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 con cui è stato inoltre concessa all'appaltatore una proroga dei tempi contrattuali di 11 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9050 del 07/11/2023 è stata concessa all'appaltatore una proroga dei tempi contrattuali di 28 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 07/12/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11085 del 27/12/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per la compensazione dei prezzi per un importo pari ad € 41.997,25 oltre IVA al 10%;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 11085 del 27/12/2023 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 190075	C.O. 200245	TOTALE
Importo complessivo dei lavori	€ 286.491,63	€ 97.115,65	€ 383.607,28
Maggiorazione importo lavori di cui al punto "A.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5	€ 4.984,95	€ 1.689,82	€ 6.674,77

applicazione aliquota 1,74%) soggetta a ribasso d'asta			
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 291.476,58	€ 98.805,47	€ 390.282,05
Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (6% dell'importo lavori) non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.287,30	€ 8.571,95	€ 33.859,25
Maggiorazione oneri sicurezza di cui al punto "B.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,5%) non soggetta a ribasso d'asta	€ 379,31	€ 128,58	€ 507,89
Caro materiale - Compensazione dei prezzi ai sensi della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), art. 458, comma 6-ter	€ 41.682,50	€ 314,75	€ 41.997,25
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 358.825,69	€ 107.820,75	€ 466.646,44
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10% lavori e oneri della sicurezza	€ 31.714,32	€ 10.750,60	€ 42.464,92
IVA al 10% Caro materiale	€ 4.168,25	€ 31,47	€ 4.199,72
Incentivo 2% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (su 80%)		€ 7.900,68	€ 7.900,68
Ulteriore somma a disposizione		€ 1.975,17	€ 1.975,17
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - Affidamento SILFI		€ 50.343,19	€ 50.343,19

Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%)		€ 15.019,98	€ 15.019,98
Per spese tecniche (DL - CSE - prove di laboratorio)	€ 217,20	€ 9.782,80	€ 10.000,00
Imprevisti	€ 0,00	€ 8.120,22	€ 8.120,22
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 10.952,02	€ 2.959,98	€ 13.912,00
Totale somme a disposizione	€ 47.051,79	106.884,09	153.935,88
Accordo Bonario		€ 16.295,16	€ 16.295,16
Importo Totale	€ 405.877,48	231.000,00	636.877,48

Preso atto che con Ordine di servizio, prot. n. 230959 del 05/07/2022, il RUP ha istituito l'ufficio Direzione Lavori, assegnando gli incarichi di:

- Direttore dei Lavori al Geom. Filippo Vitali;
- Direttore Operativo all'Ing. Marisa Miele ed all'Ing. Shila Pouladin;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Shila Pouladin;
- Collaboratore tecnico del RUP all'Ing. Stefano Longinotti ed all'Ing. Simona Romanelli;

Tutti dipendenti del Comune di Firenze.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**;

Preso atto che l'importo risultante dallo stato finale (€ 417.457,45) sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 101.839,43) è pari ad € 519.296,88 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** acconti per un totale di € 466.646,42 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta € 52.650,46 oltre IVA al 10%;

Rilevato che risultano delle minori spese per un importo di € 7.191,74 utilizzate per il

pagamento del caro materiale relativamente al Sal 3 così suddivise:

Minore spesa su Lavori	€ 7,97
Minore spesa su oneri	€ 1,11
Minore spesa maggiorazione importo lavori (Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020) soggetta a ribasso d'asta	€ 6.674,77
Minore spesa maggiorazione oneri sicurezza (Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020) non soggetta a ribasso d'asta	€ 507,89

Rilevato inoltre che con DL/2024/02024 del 23/02/2024 è stato saldato l'intervento di Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti - Affidamento SILFI per un importo di € 40.771,36 compresa Iva al 22%, e che pertanto risulta una minore spesa di € 9.571,83;

Considerato che risulta una maggiore spesa, relativa al caro materiali, pari ad € 52.650,44 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.915,48 compreso IVA, rispetto all'importo già impegnato con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 11085 del 27/12/2023;

Preso atto che è possibile finanziare la suddetta maggiore spesa, relativa al caro materiali, con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'intervento;

Dato atto che la suddetta maggiore spesa sarà impegnata con apposito atto successivamente al riaccertamento ordinario dei residui;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 6993 del 29/09/2022, l'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** è stato autorizzato a subappaltare all'impresa **JACINI SRL** con sede legale via del Pescinale n. 76, Calenzano (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 02315260501 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG3 per un importo di € 180.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10406 del 29/12/2022, l'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** è stato autorizzato a subappaltare all'impresa **SIMOS SERVICE srl** con sede legale via della Centrale n. 1, Gualdo Cattaneo (PG) Cod. Fiscale e P.IVA 03105100543 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG3 per un importo di € 8.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2644 del 04/04/2023, l'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** è stato autorizzato a subappaltare all'impresa **BITUMVIE srl** con sede legale via dell'Acciaio n. 40/c, Scandicci (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 04879780486 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG3 per un importo di € 20.400,00 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso IVA;

Visto il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati è pari a € **519.296,88**, trattandosi di strade e aree limitrofe strettamente pertinenti, l'imputazione della spesa netta, comprensiva dell'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. n. 50/22 (L. 91/2022) e della Legge di Bilancio n. 197/22, risulta così ripartita:

- via Pio Fedi € 282.201,98;
- via Toselli € 237.094,90

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi

all'intervento "Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 52.650,46 oltre IVA al 10%;

3 - di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della restante somma spettante all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** pari ad € 52.650,46 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.915,48 compreso IVA, a seguito dell'impegno di spesa assunto successivamente al riaccertamento ordinario dei residui e a seguito dell'emissione della relativa fattura;

4 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori per la realizzazione dell'intervento pari ad € 7.191,74 è stata utilizzata per il pagamento del caro materiale relativamente al Sal 3;

5 - di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	C.O. 190075	C.O. 200245	TOTALE
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 286.491,63	€ 97.107,68	€ 383.599,31
Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (6% dell'importo lavori) non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.287,30	€ 8.570,84	€ 33.858,14
Caro materiale Compensazione dei prezzi - liquidato con minori spese	€ 5.364,26	€ 1.827,48	€ 7.191,74
Caro materiale 1 - Compensazione dei prezzi DD/11085/2023	€ 41.682,50	€ 314,75	€ 41.997,25
Caro materiale 2 (da impegnare con successivo atto)	€ 10.153,84	€ 42.496,60	€ 52.650,44
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 368.979,53	€ 150.317,35	€ 519.296,88
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10% lavori e oneri della	€ 31.714,32	€ 10.750,60	€ 42.464,92

sicurezza			
IVA al 10% caro materiale 1	€ 4.168,25	€ 31,47	€ 4.199,72
IVA al 10% caro materiale 2 (DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVO ATTO)	€ 1.015,38	€ 4.249,66	€ 5.265,04
Incentivo 2% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (su 80%)		€ 7.900,68	€ 7.900,68
Ulteriore somma a disposizione		€ 0,00	€ 0,00
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - Affidamento SILFI		€ 40.771,36	€ 40.771,36
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - minori spese		€ 9.571,83	€ 9.571,83
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%)		€ 0,00	€ 0,00
Per spese tecniche (DL - CSE - prove di laboratorio)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 36.897,95	€ 73.275,60	€ 110.173,55
Accordo Bonario		€ 7.407,05	€ 7.407,05
Importo Totale	€ 405.877,48	€	€

		231.000,00	636.877,48
--	--	-------------------	-------------------

6 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

2024_02_08 CRE - fef260daf27d20a08a8322a270ee4a8c5c7b05d62f2b8c2e19c13dfc0f4f2c7b

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.