



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02628

Del: 08/04/2024

Esecutivo Da: 08/04/2024

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

### OGGETTO:

Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE

Impegni di spesa a seguito di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";

#### Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01097 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli **"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005**, per la somma complessiva di € **636.877,48**, finanziata con apporto da capitale privato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 24/05/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L.

108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** con sede legale in SCANDICCI (FI), Via delle Fonti n. 18 - (C.F./P.I.: 05801290486), che ha offerto un ribasso d'asta del 15,050% sull'importo a base di gara di € **459.425,60**, oltre € **34.367,14** per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, per un importo totale di € **424.649,19**, oltre IVA ed è stato approvato il relativo verbale di gara;

- con stessa Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01776 del 14/03/2024 è stata dichiarata l'Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Dato atto** che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01776 del 14/03/2024 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

|                                                                                           | <b>C.O. 190075</b>  | <b>C.O. 200245</b>  | <b>TOTALE</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso                                       | € 286.491,63        | € 97.107,68         | € 383.599,31        |
| Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (6% dell'importo lavori) non soggetti a ribasso d'asta | € 25.287,30         | € 8.570,84          | € 33.858,14         |
| Caro materiale Compensazione dei prezzi - liquidato con minori spese                      | € 5.364,26          | € 1.827,48          | € 7.191,74          |
| Caro materiale 1 - Compensazione dei prezzi DD/11085/2023                                 | € 41.682,50         | € 314,75            | € 41.997,25         |
| Caro materiale 2 (da impegnare con successivo atto)                                       | € 10.153,84         | € 42.496,60         | € 52.650,44         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>                                                         | <b>€ 368.979,53</b> | <b>€ 150.317,35</b> | <b>€ 519.296,88</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                               |                     |                     |                     |
| IVA al 10% lavori e oneri della sicurezza                                                 | € 31.714,32         | € 10.750,60         | € 42.464,92         |
| IVA al 10% caro materiale 1                                                               | € 4.168,25          | € 31,47             | € 4.199,72          |
| IVA al 10% caro materiale 2 (DA IMPEGNARE CON SUCCESSIVO ATTO)                            | € 1.015,38          | € 4.249,66          | € 5.265,04          |

|                                                                                                           |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Incentivo 2% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (su 80% )                                                |                     | € 7.900,68          | € 7.900,68          |
| Ulteriore somma a disposizione                                                                            |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - Affidamento SILFI |                     | € 40.771,36         | € 40.771,36         |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - minori spese      |                     | € 9.571,83          | € 9.571,83          |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%)                     |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| Per spese tecniche (DL - CSE - prove di laboratorio)                                                      | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Imprevisti                                                                                                | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                                             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                        | <b>€ 36.897,95</b>  | <b>€ 73.275,60</b>  | <b>€ 110.173,55</b> |
| <b>Accordo Bonario</b>                                                                                    |                     | <b>€ 7.407,05</b>   | <b>€ 7.407,05</b>   |
|                                                                                                           |                     |                     |                     |
| <b>Importo Totale</b>                                                                                     | <b>€ 405.877,48</b> | <b>€ 231.000,00</b> | <b>€ 636.877,48</b> |

**Preso atto** che l'importo risultante dallo stato finale (€ 417.457,45) sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 101.839,43) è pari ad € 519.296,88 oltre IVA al 10%, e tali importi sono dettagliati nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01776 del 14/03/2024 di Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Dato atto** che sono stati corrisposti all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** acconti per un totale di € 466.646,42 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta € 52.650,46 oltre IVA al 10%;

**Considerato** che risulta una maggiore spesa, relativa al caro materiali, pari ad € 52.650,44 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.915,48 compreso IVA, rispetto all'importo già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 11085 del 27/12/2023;

**Preso atto** che è possibile finanziare la suddetta maggiore spesa, relativa al caro materiali, con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'intervento;

**Ritenuto** pertanto di dover impegnare per la compensazione prezzi la somma di € 57.915,48 compreso IVA nel modo seguente:

- per € 10.952,20 in ordine all'impegno 2024/4246 c.o. 190075 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi";
- per € 217,20 in ordine all'impegno 2024/4245 c.o. 190075 alla voce "Spese tecniche";
- per € 1.975,17 in ordine all'impegno 2024/3911 c.o. 200245 alla voce "Ulteriore somme a disposizione";
- per € 15.019,98 in ordine all'impegno 2024/3906 c.o. 200245 alla voce "Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti";
- per € 9.782,80 in ordine all'impegno 2024/3907 c.o. 200245 alla voce "Spese tecniche";
- per € 8.120,22 in ordine all'impegno 2024/3910 c.o. 200245 alla voce "Imprevisti";
- per € 2.959,98 in ordine all'impegno 2024/3909 c.o. 200245 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi";
- per € 8.888,11 in ordine all'impegno 2024/3908 c.o. 200245 alla voce "Accordo Bonario";

**Dato atto** inoltre che con il riaccertamento dei residui sono state radiate le somme relative a:

- Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - minori spese per € 9.571,83;
- Accordo Bonario per € 7.407,05;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visti** i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dover impegnare, nell'ambito dell'intervento **"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005**, a favore dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** (Cod. Ben. 69929) per la compensazione prezzi a seguito dell'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione la somma di € 52.650,44 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.915,48 compreso IVA nel modo seguente:

- per € 10.952,20 in ordine all'impegno 2024/4246 c.o. 190075 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi";
- per € 217,20 in ordine all'impegno 2024/4245 c.o. 190075 alla voce "Spese tecniche";
- per € 1.975,17 in ordine all'impegno 2024/3911 c.o. 200245 alla voce "Ulteriore somme a disposizione";
- per € 15.019,98 in ordine all'impegno 2024/3906 c.o. 200245 alla voce "Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti";
- per € 9.782,80 in ordine all'impegno 2024/3907 c.o. 200245 alla voce "Spese tecniche";
- per € 8.120,22 in ordine all'impegno 2024/3910 c.o. 200245 alla voce "Imprevisti";
- per € 2.959,98 in ordine all'impegno 2024/3909 c.o. 200245 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi";
- per € 8.888,11 in ordine all'impegno 2024/3908 c.o. 200245 alla voce "Accordo Bonario";

2 - di dare atto che con il riaccertamento dei residui sono state radiate le somme relative a:

- Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - minori spese per € 9.571,83;
- Accordo Bonario per € 7.407,05;

3 - di rideterminare, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e degli impegni assunti con il presente atto, nel modo seguente il quadro economico dell'intervento:

|                                                                                           | <b>C.O. 190075</b> | <b>C.O. 200245</b> | <b>TOTALE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso                                       | € 286.491,63       | € 97.107,68        | € 383.599,31  |
| Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (6% dell'importo lavori) non soggetti a ribasso d'asta | € 25.287,30        | € 8.570,84         | € 33.858,14   |
| Caro materiale Compensazione dei prezzi - liquidato con minori spese                      | € 5.364,26         | € 1.827,48         | € 7.191,74    |
| Caro materiale 1 - Compensazione dei prezzi DD/11085/2023                                 | € 41.682,50        | € 314,75           | € 41.997,25   |
| Caro materiale 2 - CRE                                                                    | € 10.153,84        | € 42.496,60        | € 52.650,44   |

|                                                                                                           |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                     |                     |                     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>                                                                         | <b>€ 368.979,53</b> | <b>€ 150.317,35</b> | <b>€ 519.296,88</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                               |                     |                     |                     |
| IVA al 10% lavori e oneri della sicurezza                                                                 | € 31.714,32         | € 10.750,60         | € 42.464,92         |
| IVA al 10% caro materiale 1                                                                               | € 4.168,25          | € 31,47             | € 4.199,72          |
| IVA al 10% caro materiale 2 - CRE                                                                         | € 1.015,38          | € 4.249,66          | € 5.265,04          |
| Incentivo 2% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (su 80% )                                                |                     | € 7.900,68          | € 7.900,68          |
| Ulteriore somma a disposizione                                                                            |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - Affidamento SILFI |                     | € 40.771,36         | € 40.771,36         |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - minori spese      |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%)                     |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| Per spese tecniche (DL - CSE - prove di laboratorio)                                                      | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Imprevisti                                                                                                | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                                             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                        | <b>€ 36.897,95</b>  | <b>€ 63.703,77</b>  | <b>€ 100.601,72</b> |
| <b>Accordo Bonario</b>                                                                                    |                     | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
|                                                                                                           |                     |                     |                     |
| <b>Importo Totale</b>                                                                                     | <b>€ 405.877,48</b> | <b>€ 214.021,12</b> | <b>€ 619.898,60</b> |

4 - di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della restante somma spettante all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** pari ad € 52.650,46 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.915,48 compreso IVA;

5 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica  
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

| N°  | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                    |
|-----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3906                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 2)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3907                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 3)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3908                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 4)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3909                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 5)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3910                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 6)  | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/3911                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 7)  | U         | 2024      | 60435    | 2        | 2024/4245                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 8)  | U         | 2024      | 60435    | 2        | 2024/4246                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 9)  | U         | 2024      | 60435    | 2        | 2024/6491                |                                 | €<br>11.169,22 | 69929 - GRUPPO<br>B.C.M. S.R.L. |
| 10) | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/6492                |                                 | €<br>46.746,27 | 69929 - GRUPPO<br>B.C.M. S.R.L. |
| 11) | U         | 2024      | 50152    | 2        | 2024/6492                |                                 | €<br>46.746,27 | 69929 - GRUPPO B.C.M.<br>S.R.L. |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.