

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04200

Del: 30/05/2024

Esecutivo Da: 30/05/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 3, CIG DERIVATO 9946908028 "ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1 - ANNO 2021" - CC.OO. 190077 E 200092 - CUP H17H18002430004 - CIG PADRE 88975488E1 IMPRESA RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA) E JACINI SRL (MANDANTE) E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;

con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e che con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.24 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione"

con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.24, è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00230 si approvavano gli elaborati relativi all' "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021" di cui al codice opera 190077 ed al codice opera 200092 - CUP H17H18002430004 per la somma complessiva di € 1.400.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/05537 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 - CIG 88975488E1;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/07058, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 88975488E1, si affidava l'Accordo Quadro in questione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra SODI STRADE SRL - P. IVA 03582900480 (mandataria) e JACINI S.R.L. (mandante) - P. IVA 00439650482, sulla base dell'offerta di ribasso del 26,99%, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.120.000,00, di cui € 50.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

- è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 6422/2022;

**Tenuto** conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

**Dato atto** che con DD 5796 del 12/07/23 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n. 3 "**Riqualificazione sede stradale e marciapiedi di Via Della Colonna - tratto da Piazza SS. Annunziata a Via Della Pergola**" dell'accordo quadro in questione, avente ad oggetto lavori di riqualificazione dei piani viari (carreggiate, marciapiedi, sistemi di regimazione acque meteoriche, elementi di corredo della piattaforma stradale) di un tratto di Via della Colonna, per l'importo complessivo di € 242.000,00 e secondo il seguente Quadro Economico:

<b>APPLICATIVO N. 3 Via Della Colonna - tratto da Piazza SS. Annunziata a Via della Pellicceria</b>					
			C.O. 190077	C.O. 200092	TOTALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				

A1	Importo lavorazioni		€ 241.000,00	€ 0,00	€ 241.000,00
A2	Costi della sicurezza		€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 - A2)		€ 232.000,00	€ 0,00	€ 232.000,00
A4	Ribasso d'asta	26,99%	€ 62.616,80	€ 0,00	€ 62.616,80
<b>A</b>	<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€ 178.383,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 178.383,20</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE			€ 0,00	€ 0,00
B1	Per IVA (A)	22,00%	€ 39.244,30	€ 0,00	€ 39.244,30
B2	Per incentivo 80% art. 113 D.Lgs 50/2016 (su A1)	1,90%	€ 3.663,20	€ 0,00	€ 3.663,20
B2.1	Per incentivo 20% art. 113 D.Lgs 50/2016 (su A1)	1,90%	€ 915,80		€ 915,80
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 3.237,62	€ 0,00	€ 3.237,62
B4	Per sorveglianza archeologica Mod. n. 5 Archeosistemi		€ 4.871,61	€ 0,00	€ 4.871,61
B5	Polizza del progettista		€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
B6	Accordo bonario su (A1+IVA)	3,00%	€ 8.820,60	€ 0,00	€ 8.820,60
B7	Imprevisti		€ 2.713,67	€ 0,00	€ 2.713,67
<b>B</b>	<b>sommano</b>		<b>€ 63.616,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 63.616,80</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 242.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 242.000,00</b>

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori e firmato digitalmente dal RUP in data 10/04/2024, cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Jacini Srl sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità ai contenuti del C.S.A. e delle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini contrattuali, cioè il 14/09/2023;

**Preso atto** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 140.438,84 oltre I.V.A. 22% per un importo totale di € 171.335,38, come risultante da contabilità allegata al presente atto, e che sono stati corrisposti n. 1 Certificato di Pagamento liquidato con D.L. 9589 del 10/11/23 all'impresa Jacini Srl per € 150.356,46, compresa I.V.A. 22% e con D.L. 9851 del 16/11/23 all'impresa Sodi strade SRL per € 2.875,54, compresa I.V.A. 22%, per un totale di € 153.232,00;

**Precisato che** nell'applicativo n. 3 di cui all'accordo quadro affidato a RTI fra SODI STRADE SRL (mandataria) ) e JACINI S.R.L. (mandante), in riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto si precisa che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa mandante Jacini srl che ha emesso fattura per l'intero importo;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che durante il corso dei lavori è stato necessario procedere alla sottoscrizione di 1 nuovo prezzo;
- che le lavorazioni eseguite per un importo di € 140.438,84 rientrano nella somma autorizzata con DD 2023/5796 pari ad € 178.383,20, con una differenza di € 37.944,36, oltre I.V.A. 22%, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali, a causa di uno stralcio delle lavorazioni sul marciapiede lato civico pari ed alla riduzione dei tratti di risanamento a causa di imprevisti verificatisi con i sottoservizi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che la ditta per questo intervento non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare;
- che i Durc della ditta IACINI SRL e SODI Strade SRL costituenti il RTI affidatario sono risultati regolari;

**Dato atto che**, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "Intervento di riqualificazione sede stradale e marciapiedi di Via della Colonnatratto da Piazza SS. Annunziata a Via della Pergola" - c.o. 190077 200092 - CUP H17H18002430004 da inserire nel registro dei beni ammortizzabili sono indicati nel CRE;

**Dato atto** che l'impresa Jacini Srl ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 553433075 del 8/5/24 di SACE ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo di € 18.103,38;

**Preso atto** che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

#### DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione "Intervento di riqualificazione sede stradale e marciapiedi di Via della Colonna tratto da Piazza SS. Annunziata a Via della Pergola " contratto applicativo n. 3 - c.o. 190077 - 200092 CUP H17H18002430004 CIG 9946908028;

2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di n. 1 marca da bollo contrassegnate con identificativo n. 01121427127827;

3. di dare atto:

- che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

C.O. 190077-200092			
A	Importo lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza		€ 140.438,84
A1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 30.896,54
A	TOTALE LAVORI		€ 171.335,38
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016		€ 3.663,20

	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€174.998,58</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per sorveglianza archeologica Mod. n. 5 Archeosistemi		4.871,61
B2	Polizza del progettista		€ 150,00
B3	Accordo bonario		€ 8.820,60
B4	Imprevisti		€ 6.867,09
B5	Minore spesa I.V.A. compresa		€ 46.292,12
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 67.001,42</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 242.000,00</b>

- che la rata di saldo di € 14.838,84, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 18.103,38 , verrà liquidata all'impresa, avvalendosi dell'imp. 2024/2315;

- che in seguito all'approvazione del CRE in oggetto si determina una minore spesa sull'imp. 2024/2315 per lavori, di € 46.292,12 compresa I.V.A. 22, sull'imp. 24/5131 per € 8.820,60 per accordo bonario, non soggetto a riserve, e sull'imp. 24/2316 per imprevisti per € 6.867,09;

- di mantenere a disposizione del q.e. c.o. 190077 le suddette somme per ulteriori lavorazioni;

- che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 190077 viene rimodulato come segue:

<b>ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1 - ANNO 2021</b>				
<b>CC.OO. 190077 - 200092</b>				
		<b>C.O. 190077</b>	<b>C.O. 200092</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			

A1	Importo lavorazioni applicativo 1 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 0,00	€ 349.619,01	€ 349.619,01
A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 6.430,62		€ 6.430,62
A3	<b>Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa</b>	<b>€ 171.335,38</b>		<b>€ 171.335,38</b>
A4	Importo lavorazioni applicativo 4 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 7.070,79	€ 403.705,54	€ 410.776,33
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori affidati iva inclusa</b>	<b>€ 184.836,79</b>	<b>€ 753.324,55</b>	<b>€ 938.161,34</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 1		€ 12.627,94	€ 12.627,94
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 2	€ 104,91		€ 104,91
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 3	€ 3.663,20		€ 3.663,20
B1.3	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 4	€ 6.938,16		€ 6.938,16
B3	Per incarichi professionali esterni			
B3.1	CSP/CSE PIAZZALE - applicativo 1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
B3.2	CSP/CSE REDI - applicativo 1 Piu	€ 12.656,90	€ 0,00	€ 12.656,90
B3.3	per incarichi professionali interni applicativo 4	€ 9.000,00		€ 9.000,00
B4	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 1	€ 0,00	€ 540,01	€ 540,01
B4.1	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 3	€ 150,00		€ 150,00
B4.2	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 4	€ 191,71		€ 191,71

B5	accantonamento accordo bonario applicativo 1		€ 30.406,75	€ 30.659,36
B5.1	accantonamento accordo bonario applicativo 2	€ 252,61		€ 252,61
B5.3	accantonamento accordo bonario applicativo 4	€ 16.706,36		€ 16.706,36
B6	Modulo 5 AQ prove laboratorio - SOCOTEC spa - Servizio di "Prelievo di carote sulle viabilità del Comune di Firenze preliminari alla progettazione"	€ 0,00	€ 695,95	€ 695,95
B7	Modulo n.4 AQ "Servizi di architettura e ingegneria - Q 1" Studio Associato Fabrica Progetti	€ 0,00	€ 2.404,80	€ 2.404,80
B8	Incarico di Verifica progettazione Ing. Perri per interventi adeguamento rete idrica e fognaria Borgo S. Jacopo (A.Q. Publiacqua)	25617,05		€ 25.617,05
B9	Per servizio di sorveglianza archeologica applicativo n. 3 - Modulo n. 5 Archeosistemi (CRE)	€ 2.841,77		€ 2.841,77
B10	A disposizione per ulteriori affidamenti (imp. 2023/4309 + 2023/8486)	€ 299.974,48		€ 299.974,48
B11	Imprevisti contratto applicativo 2	11,86		€ 11,86
B12	Imprevisti contratto applicativo 4	€ 20.554,64		€ 20.554,64
B13	CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 4	€ 5.358,68		
B14	<b>CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 5</b>	<b>€ 2.196,43</b>		
B15	per indagini in sito, prove di laboratorio su materiali per applicativo n. 4	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B16	Delega di procedura per allacci Publiacqua per applicativo n. 4	€ 2.444,45		€ 2.444,45
<b>B</b>	<b>sommano</b>	<b>€ 415.163,21</b>	<b>46.675,45 €</b>	<b>€ 477.526,35</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

	(A+B)			
--	-------	--	--	--

4. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di liquidare la fattura n. 13-2 del 29/04/2024 emessa da Jacini SRL (Mandataria) IN RTI con, SODI STRADE - CIG 9946908028;

- che i DURC dei componenti del RTI risultano regolari

- della verifica positiva di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro, e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

6. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Rup dei lavori di cui trattasi è ing. Duilio Genuardi.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

190077-200092-CA.3_CRE-Colonna.pdf.p7m.p7m - b917950788c01630ac37b2d0dca6d851ca9dd38ada88a4d9bc1ebfe5e4d08acc
190077-200092-CA.3_relazione sul conto finale_signed_signed.pdf - 3e0537d09874459adcdb08e5b554b32a0e110460e5ffc2d15fe0d2ea76f6f11f
3367532_polizza_2799883362_2117230.pdf.p7m - 2d7882b0cca7443ebba3c1cf114bd95338946235e966c44cd062c428b0dfbd1
DICH. BOLLO CRE COLONNA.pdf.p7m - debe606ac41f27ae472648b1fdbd96cc190f78c9f0622e02665fef8db879308a
Durc_JACINI INAIL_42624881_-1.pdf - 57f207b31770b37d2392fc71c5e33c4f393bbadbe55a8f6a4d2ace39b35ed6c0
Durc_SODI INAIL_39103934_.pdf - 534b974d9d794ec19b01def7f90df2341da861b0cd720e2e8ecdbe5b738db2ca
equitalia.pdf - f9b7975560af4899600a19c6f235d867db595f0a0c38e76aacf07108f84551ef
richiesta pagamento sal.pdf.p7m - ea78144d994fcc4d54b8ef3904e555815d83c2e80af7e672d19d6c5e6f68f7c1

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60811	2	2024/2187		€ 299.974,48	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60811	2	2024/2315		€ 18.103,38	70337 - RTI SODI STRADE SRL - JACINI SRL
3)	U	2024	60811	2	2024/2316		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	60811	2	2024/5131		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	60811	<b>Codice</b>	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO FIN. MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 18.103,38
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2024/2315	Atto A/PDD/2023/5796 efficace dal 12/07/2023	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE QUARTIERE 1 - ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE QUARTIERE 1 - "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021" - Affidamento alla RTI SODI STRADE SRL - (mandataria) e JACINI S.R.L. (mandante) - Approvazione C.A. 3 - Lavori	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 18.103,38
		<b>CUP su Impegno:</b> H17H18002430004	<b>CIG su Impegno:</b> 9946908028	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11545	JACINI S.R.L.	FA/13-2	29/04/2024	29/05/2024	18.103,38

**Codice CUP:** H17H18002430004 **Codice**  
**CIG:** 9946908028;  
**CCB - IT67H0832537760000000081665**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.