



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05503

Del: 15/07/2024

Esecutivo Da: 15/07/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativamente ai "Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini" c.o. 220180 - CIG 9544323081- ECOUNO srl. - CUP H17H19002540004 e approvazione della scheda incentivo per funzioni tecniche

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- nel Piano Triennale Investimenti 2021/2023 è inserito, per l'esercizio 2021, il codice opera 200181 "Riqualificazione Via Faenza", per l'importo di €.650.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (cod. AV02) - CUP H17H19002540004;
- con Deliberazione di Giunta n. DG/2021/00614 del 21/12/2021 si approvava il

progetto esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini” - codice opera 200181 - CUP: H17H19002540004, per l'importo complessivo di € 650.000,00, avente ad oggetto la riqualificazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via Faenza nel tratto compreso tra via Nazionale e via Cennini;

- l'Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di ammissione al finanziamento di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), fra l'altro, per il suddetto intervento di “Riqualificazione di Via Faenza” - CUP H17H19002540004, di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per € 650.000,00;
- con Decreto 08.11.21 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale, è stato assegnato al Comune di Firenze, fra l'altro, il finanziamento di € 650.000,00 richiesto per il sopra citato intervento di Riqualificazione di via Faenza - CUP H17H19002540004;
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse ministeriali sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Considerato che, in conseguenza dell'assegnazione del suddetto finanziamento ministeriale:

- nel Piano Triennale Investimenti 2022-2024 è stato inserito, per l'annualità 2022, il codice opera 220180 avente ad oggetto l'intervento “Riqualificazione via Faenza contributo ministeriale ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2” per l'importo di € 650.000,00 finanziato con codice 5 “contributi” - CUP H17H19002540004;
- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/01816 si è provveduto all'accertamento dell'entrata di € 650.000,00 derivante dalla concessione del suddetto contributo ministeriale a valere sul citato codice opera 220180;

Tenuto conto che:

- con il DPCM del 28 luglio 2022 è stata riconosciuta al Comune di Firenze la preassegnazione dell'incremento del finanziamento nella misura del 10% per gli interventi “Riqualificazione via Faenza” - CUP H17H19002540004 dal “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n.50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022, è stata pertanto

approvata variazione di bilancio per l'incremento dell'importo del codice opera 220180 in ragione del suddetto contributo ministeriale del 10% dal fondo per le opere indifferibili di cui al DPCM 28 luglio 2022, e con Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/09510 si è provveduto all'accertamento dell'entrata relativa a tale contributo per € 65.000,00;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/09896 con cui:

- si dava atto che il progetto esecutivo approvato con la Deliberazione di Giunta DG/2021/00614, denominato "Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini" - codice opera 200181 - CUP: H17H19002540004, viene ad essere finanziato mediante i fondi PNRR - linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2", di cui al codice opera 220180, mantenendo lo stesso CUP H17H19002540004;
- si approvava il nuovo progetto esecutivo denominato "PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini" - codice opera 220180 - CUP: H17H19002540004, per l'importo complessivo di € 715.000,00, aggiornato in conformità le prescrizioni normative relative agli appalti finanziati con fondi PNRR e redatto applicando il "Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio", approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.828 del 18 luglio 2022, in ottemperanza al disposto dell'art.26 del D.L. 50/2022, come convertito in legge;

Dato atto che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/09896, come integrata con la Determinazione DD/2022/10599, si disponeva di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs.50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 9544323081;

Vista la Relazione di Verifica DNSH Ex Ante relativa al progetto suddetto, allegata quale parte integrante della citata Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/09896, nella quale si attesta che l'intervento di cui al progetto di cui trattasi, nell'articolazione progettuale analizzata ex ante, tenuto conto degli obblighi normativi vigenti e delle specifiche di CSA, rispetta il principio ambientale di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 per tutti i 6 obiettivi ambientali di cui in TAX20 e REG21;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2023/03195 del 20/04/2023, con la quale si affidavano i lavori in oggetto, si assumevano gli impegni di spesa a favore dell'operatore economico aggiudicatario per € 550.824,09 iva al 22% inclusa e si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto che in data 03/05/2023 protocollo n. 2023_141901, è stato stipulato il contratto con l'Impresa "ECOUNO SRL", aggiudicataria dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 451.495,16, di cui € 46.397,55 per oneri della sicurezza, oltre iva 22%;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è Ing. Duilio Genuardi;

Preso atto che il CIG per il presente intervento è il seguente: 9544323081;

Richiamata le determinazioni dirigenziali:

- DD/2024/01689 del 11/03/2024, di approvazione della modifica contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), con la quale fra l'altro si riconosceva all'impresa aggiudicataria un importo di € 20.220,90 oltre iva per un totale di € 24.669,50 per compensazioni da caro materiali ai sensi dell'art. 26 DL 50/2022;
- DD/2024/02704 del 09/004/2024 di integrazione impegno per compensazione prezzi per un importo di € 1.717,38 oltre iva per un totale di € 2.095,20 con il seguente quadro economico:

PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini" codice opera 220180 - CUP: H17H19002540004		
A	LAVORI:	
a1	Importo lavorazioni	590.887,84
a2	Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	36.984,72
a3	Importo soggetto a ribasso (a1-a2)	553.903,12
a4	Lavori al netto del ribasso del 21,110%	436.974,17
A	Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza	473.958,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b1	Per Iva 22% su lavori	104.270,96
b2	Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	8.981,50
b3	Quota non distribuibile Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 1,9%) a disposizione dell'opera	2.245,37
b4.1	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale ilDeA	7.085,02
b4.2	Incarico CSE Fabbrica Progetti (inclusa integrazione per variante)	5.692,95
b.4.3	Incarico Geothema Mod. 2	526,37
b.4.4	Incarico Geothema Mod. 4	1.233,52
b.4.5	Incarico Geothema Mod. 5	1.265,25
b5	Per polizza del progettista e relativi oneri (0,042%)	235,16
b6	Per imprevisti	10.598,83
b7	Accantonamento 3% per accordo bonario	20.492,13
b8	Affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica - Modulo n. 3 Archeosistemi	12.179,02
b9	Affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica - Modulo n. 6 Archeosistemi	12.179,02
b10	Minor spesa a disposizione da ribasso d'asta	21.210,27
	Caro materiali iva compresa	26.764,70
	Premio accelerazione iva compresa	6.081,04

B	Totale somme a disposizione	241.041,11
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	715.000,00

Tenuto conto che con D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la Misura M2C4I2.2, riguardante l'appalto in oggetto è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

Preso atto che i lavori di cui al codice opera in oggetto sono stati consegnati in data 19/06/2023 e si sono conclusi l'08/03/2024, in anticipo rispetto alla durata contrattuale con una riduzione dei tempi pari a 70 giorni così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione del contratto è stata liquidata l'importo di € 447.888,33;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai *"Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini"* redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Sereni e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto, dai quali risulta:

- che l'importo netto dei lavori è pari a € 467.752,72. Avendo l'impresa ricevuto l'importo di € 447.888,33 il suo credito ammonta ad € 19.864,39 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 24.234,56 che sarà liquidata sul c.o. 220180 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;
- È stato riconosciuto all'impresa il premio di accelerazione come previsto dall'art. 29 c. 16 del CSA per un importo di € 6.081,04 € compreso iva, essendo i lavori terminati con un anticipo di 70 (settanta) giorni rispetto alla durata contrattuale.

Visto il Certificato di pagamento n. 2 bis straordinario per compensazioni prezzi calcolate secondo la normativa vigente relativamente allo stato finale, parte integrante del presente atto, per € 780,06 oltre IVA al 22% per un totale di € 951,67 da liquidare avvalendosi delle risorse presenti sul codice opera 220180;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto, senza eccezione alcuna;
- che le lavorazioni eseguite pari ad € 570.658,32 rientrano nella somma autorizzata comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 7.571,53 compresa IVA al 22% dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori del contratto sono stati consegnati in data 19/06/2023 come risulta dal relativo verbale di consegna. Il tempo utile stabilito dal contratto per lo svolgimento dei lavori era di 334 giorni (trecentotrentaquattro) naturali e consecutivi ovvero il 17/05/2024. I lavori si sono conclusi in data 08/03/2024, in anticipo rispetto alla durata contrattuale, come da certificato di ultimazione, con una riduzione dei tempi pari a 70 giorni.
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che il DURC è risultato regolare e l'attestazione di congruità del 30/04/2024 ha dato esito positivo;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione degli interventi di *"Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini"* c.o. 220180 - CIG 9544323081;

Viste:

- la fattura 69 del 10.06.2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di 780,06 oltre IVA al 22% per complessivi € 951,67 relativi al certificato straordinario 2 bis per compensazioni derivanti da caro materiali;
- la fattura 70 del 10.06.2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di 24.848,85 oltre IVA al 22% per complessivi € 30.315,60 per la rata di saldo e il premio accelerazione dovuto;

- la polizza fideiussoria n. 1615.00.27.2799885749 emessa in data 16/06/2024 da SACE BT s.p.a ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Dato atto che ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari a € 490.471,06 così suddiviso:

- € 467.752,72 pari all'ammontare netto dei lavori
- € 21.938,28 pari al certificato straordinario 1 bis per compensazioni derivanti da caro materiali
- € 780,06 pari al certificato straordinario 2 bis per compensazioni derivanti da caro materiali

Dato atto che sono maturati i presupposti e le condizioni per la liquidazione dei compensi di cui di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016 per gli incentivi sull'impegno di spesa n. 2023/4016/2 e 2024/2178/2 a copertura dei fabbisogni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) sono stati assunti sugli stessi capitoli di spesa previsto per l'appalto in oggetto in conformità al disposto normativo;

Viste:

- la nota, a firma del Direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, prot.n. 144734 del 4.5.2021 avente ad oggetto "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 - Indicazioni operative per i lavori pubblici;
- la nota della Direzione Gare Appalti e Partecipate prot. n. 95446 del 21.03.2022 con cui sono state aggiornate le indicazioni operative del 04.05.2021;
- la Circolare prot n. 2023/298906, "Circolare incentivi" del 21/09/2023 e le indicazioni operative per la liquidazione dell'incentivo, del direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate;
- la nota prot. 2024/161598, di aggiornamento delle precedenti prot. nn 144734/2021 e 298906/2023, della direttrice della Direzione Gare, Appalti e Partecipate;

Dato atto che:

- i Responsabili Unici del Procedimento degli appalti in oggetto hanno redatto, in conformità alle indicazioni della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, le relative schede incentivo, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, di approvare le schede relative al C.O. 220180;

Dato atto che:

- in conformità al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n.2019/G/00207 nelle sopra citate scheda le quote effettivamente da erogare sono state calcolate, in considerazione dell'importo posto a base di gara e della tipologia dei lavori in questione, in base alle percentuali come individuate dall'articolo 3 lett. a) e b) del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso determinate assumendo come base di calcolo l'80% dell'importo accantonato come previsto dall'art.1 comma 4 del Regolamento;

- le suddette quote sono state distribuite in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto e secondo i criteri di cui alla nota del Direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, prot.n. 144734 del 4.5.2021 avente ad oggetto "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 - Indicazioni operative per i lavori pubblici, come successivamente aggiornate con la nota prot. 2024/161598;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, si provvederà a trasmettere le schede approvate con il presente provvedimento alla Direzione Gare, Appalti e Partecipate per il dovuto riscontro in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché, a successivamente, alla Direzione Risorse Umane per la liquidazione degli incentivi previsti;

Dato atto che l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";



DETERMINA

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti *"Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini"* c.o. 220180 - CIG 9544323081", allegati quale parte integrante al presente atto, affidati all'impresa Ecouno srl e regolarmente eseguiti.

2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di due marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01220766036895, 01220766036907 agli atti della Direzione;

3. di liquidare sul c.o. 220180 sul CIG 9544323081- CUP H17H19002540004:

- la fattura 69 del 10.06.2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di 780,06 oltre IVA al 22% per complessivi € 951,67 relativi al certificato straordinario 2 bis per compensazioni derivanti da caro materiali;

- la fattura 70 del 10.06.2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di 24.848,85 oltre IVA al 22% per complessivi € 30.315,60 per la rata di saldo e il premio di accelerazione dovuto;

4. di dare atto che i suddetti compensi saranno liquidati a valere sulle somme di cui ai seguenti impegni:

- la fattura 69 del 10.06.2024 sull'impegno 2024/2175 per l'importo di € 951,67;

- la fattura 70 del 10.06.2024:

- sull'impegno 2024/2175 per la rata di saldo per un importo di € 24.234,56;

- sull'impegno 2024/2158/2 per il premio di accelerazione per un importo di € 6.081,04;

5. di dare atto che:

- il DURC dell'impresa Ecouno srl risulta essere regolare
- la verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo
- i conti correnti dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;
- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

6. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 220180 per un totale di € 61.166,45:

- € 2.245,37 sull'impegno 2024/2174 per incentivo funzioni tecniche (1,9% - 20%);
- € 10.598,83 per imprevisti così suddivisi:
 - § sull'impegno 2024/2158 per € 9.891,42;
 - § sull'impegno 2024/2179 per € 707,41;
- € 20.492,13 sull'impegno 2024/2176 per accordo bonario;
- € 21.210,27 per minore spesa a disposizione da ribasso d'asta sull'impegno 2024/2178;
- € 5.637,86 sull'impegno 2024/2175 per minori lavorazioni
- € 981,99 sull'impegno 2024/2144 per minori lavorazioni

7. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 220180 viene rimodulato come segue:

PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini" codice

opera 220180 - CUP: H17H19002540004		
A	LAVORI:	
a1	Importo lavorazioni	583.020,96
a2	Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	36.984,68
a3	Importo soggetto a ribasso (a1-a2)	546.036,28
a4	Lavori al netto del ribasso del 21,110%	430.768,04
A	Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza	467.752,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b1	Per Iva 22% su lavori	102.905,60
b2	Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	8.981,50
b4.1	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale iIDeA	7.085,02
b4.2	Incarico CSE Fabbrica Progetti (inclusa integrazione per variante)	5.692,95
b.4.3	Incarico Geothema Mod. 2	526,37
b.4.4	Incarico Geothema Mod. 4	1.233,52
b.4.5	Incarico Geothema Mod. 5	1.265,25
b5	Per polizza del progettista e relativi oneri (0,042%)	235,16
b8	Affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica - Modulo n. 3 Archeosistemi	12.179,02
b9	Affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza archeologica - Modulo n. 6 Archeosistemi	12.179,02
b10	Somme a disposizione (Incentivo funzioni tecniche (20% del 1,9%), imprevisti, accordo bonario, minore spesa a disposizione)	61.166,45
b11	Caro materiali iva compresa	27.716,38
B12	Premio accelerazione iva compresa	6.081,04

B	Totale somme a disposizione	247.247,28
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	715.000,00

8. Di approvare, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, la scheda incentivo per funzioni tecniche relativa all'intervento in oggetto c.o. 220180, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. Di trasmettere la scheda approvata con il presente provvedimento alla Direzione Gare, Appalti e Partecipate per il dovuto riscontro in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari e alla Direzione Risorse Umane, dando mandato a quest'ultima di provvedere ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 2019/G/00207, alla liquidazione dei compensi nel rispetto dei limiti economici fissati dalla legge, dall'art. 15 dello stesso Regolamento e dalla vigente contrattazione collettiva, previo riscontro da parte del responsabile della programmazione dei LL.PP. in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari.

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell'intervento è l'Ing. Duilio Genuardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

202401523FI00_3_DURC congruità manodopera.pdf - f9cea3756bd602e9b7b6354093e38c1988d2f1105773e9413f1e107aa872d941
220180_Certificato_Ultimazione_signed.pdf - b9a62a5d83d569fcc5786b1677e208bcf743e0f963300ab6fdf0ca3d47f15ed4
3400164_2799885749_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m.p7m - 8e4953a0339767f683960a630fc4668b90852bd654f885fea9fcf3fc6dfc659b
CRE_Faenza_CO 220180_signed-signed_signed.pdf - d9bba282de8688d5e407a893f68f5188a293c8aa8843dbe09947cb9bb4ae719d
Certificato di pagamento 2bis_signed_signed.pdf - 47f710bc3e6fc5ea376bd2405a381376609cdd39a6d28cae17424c3856fdac80
Dich. marche da bollo 14.06.2024.pdf.p7m - e53c18b505657ec28936a96d6a7c1ca42797a7306dc329fd7e17b88a293873db
ECOUNO_INAIL.pdf - 3758a81289e2687487bbe38280b6966ce5871c373a4658534386e2dc81f867ea
EQUITALIA.pdf - 3da56a8d36c1781f722cc5ecb6d56d5b555dc2edbf5c64ed57fcc11a309d280
ID02_DNSH_EP_CodOp220180_0524_Rev_A-signed.pdf - 85a7114f93bbd94c2b883544c3d01de11a17c963f052032befca10dc9577d5f5
Relazione sul Conto Finale_CO 220180 rev 1_signed_signed.pdf - 6d795c7117dc1a6af625698f473fd9c528879ac7333765cd49c46db8a639e570
Scheda incentivo_220180_signed.pdf - c9173d33751cea7fd26aeef7f66a6a56c425d5954b80ed7d0d640e08065a7671
Tabella_calcolo_compensazioni_REV3.pdf - 66d716911b2a82b23cda758f7c908f43ccd5d292b5b40b830222134f0e098dbc
Verbale di consegna Faenza definitivo_signed-signed_signed.pdf - c1c82dcffe9ba1e7cbca797908960e3f193aaf6f17b54325ecf75949386e0a0d
stato finale lavori.pdf - 859c276e7c089d310c38886146f7e23c525a4e449f31b0bc989be5e6b72470b5
tabella resoconto calcolo compensazioni.pdf - 17c3dd781331df7809926d3427550b679a53f1f2ebe68ee78d3fb943bc06e100

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57737	6	2024/2144		€ 175.546,67	49151 - ECOUNO SRL
2)	U	2024	57737	6	2024/2158		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	57737	6	2024/2174		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57737	6	2024/2175		€ 25.186,23	49151 - ECOUNO SRL
5)	U	2024	57737	6	2024/2176		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	57737	6	2024/2178		€ 0,00	-
7)	U	2024	57737	6	2024/2179		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57737	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE V.FAENZA DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP H17H19002540004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 31.267,27
Impegno	2024/2158/2	Atto A/PDD/2024/1689 efficace dal 11/03/2024		Lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini” - codice opera 200181 - CUP: H17H19002540004 finanziato con fondi PNRR - linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”: approvazione di variante in corso d'opera e impegno di spesa per compensazioni prezzi da caro materiali. PREMIO ACCELERAZIONE	LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.081,04

CUP su Impegno:
H17H19002540004

CIG su Impegno: 9544323081

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/13743	49151 ECOUNO SRL	FA/70	10/06/2024	19/07/2024	6.081,04

Codice CUP: H17H19002540004 Codice

CIG:9544323081;

CCB - IT95N0842502802000030894653 - IN ATI CON
INIZIATIVE EDILI SRL; Intestatario: ECOUNO SRL
(06364500485)

Capitolo	57737	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE V.FAENZA DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP H17H19002540004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 31.267,27
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2024/2175	Atto A/PDD/2023/3195 efficace dal 20/04/2023	Riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini” – c.o. 220180 - CUP H17H1900254000 finanziato con fondi PNRR (linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2) – NEXT GENERATION EU: impegno di spesa per lavori - quota parte	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.186,23
		CUP su Impegno: H17H19002540004	CIG su Impegno: 9544323081	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/13743	49151 ECOUNO SRL	FA/69	10/06/2024	19/07/2024	951,67

Codice CUP: H17H19002540004 Codice

CIG:9544323081;

CCB - IT95N0842502802000030894653 - IN ATI
CON INIZIATIVE EDILI SRL; Intestatario: ECOUNO SRL
(06364500485)

Capitolo	57737	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE V.FAENZA DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP	LIQUIDATO SU CAPITOL 31.267,27
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

				H17H19002540004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	
--	--	--	--	---	--

Impegno	2024/2175	Atto A/PDD/2023/3195 efficace dal 20/04/2023	Riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Faenza da Via Nazionale a Via Cennini” – c.o. 220180 - CUP H17H1900254000 finanziato con fondi PNRR (linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2) – NEXT GENERATION EU: impegno di spesa per lavori - quota parte	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.186,23
		CUP su Impegno: H17H19002540004	CIG su Impegno: 9544323081	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/13743	49151 ECOUNO SRL	FA/70	10/06/2024	19/07/2024	24.234,56

Codice CUP: H17H19002540004 Codice CIG:9544323081;
CCB - IT95N0842502802000030894653 - IN ATI CON INIZIATIVE EDILI SRL; Intestatario: ECOUNO SRL (06364500485)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.