

OPERE: Implementazione rete di videosorveglianza cittadina

IMPRESA: Tuttoluci srl – Fusa con ILES srl come DD 02868/2024

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione 2023/DD/09709 del 24/11/2023 – DG-2023-00445

CUP H16G21003590004

CIG A01B472B53 – CA0860/1 CIG DERIVATO ZCD3D112AC – CA0860/2 CIG DERIVATO: A04BDF8D47

CPV 32323500-8 (sistemi di videosorveglianza - ma da verificare)

CODICE OPERA 230169

PROGETTO N.: AQ0860

IMMOBILI OGGETTO DELL'INTERVENTO: si lavora su strada pali illuminazione pubblica

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

BILANCIO STRAORDINARIO

PROGETTO ORIGINARIO - ESECUTIVO:

Il progetto n. AQ0860 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determina n.2023/DD/09709 ,

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OS19.

2024 a seguito di affidamento diretto importo sottosoglia, effettuata ai sensi della legge e successive modificazioni, con ribasso del 21.77000 sul costo previsto a base d'asta,

I lavori sono stati affidati con determinazione CA0860/1 2023/DD/09709, CA0860/2 2024/DD/0697, risultando il seguente quadro economico:

1A) Lavori		
Importo Totale Lavori a Base d'Asta CA1	€	28.869.54
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso CA1	€	900.00
Importo manodopera CA1	€	5.850.46
Importo Totale Lavori a Base d'Asta CA2	€	56.166.59
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso CA2	€	500.00
Importo manodopera CA2	€	2.955.77
Importo Lavori escluso Oneri della Sicurezza	€	74.829.90
Sconto	21.77%	
importo scotato	€	58.539.43
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso	€	1.400.00
Importo manodopera non soggetta al ribasso	€	8.806.23
Totale con Oneri e manodopera	€	68.745.66
2A) somme a disposizione		
Oneri Fiscali (IVA 10%) su Importo Totale Lavori a Base d'Asta	€	6.874.57
Incentivo Progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016 (80 % del 2%)	€	1.360.58
Accordo Bonario	€	2.806.19
Accantonamento polizze assicurative	€	150.00
Imprevisti	€	63.00
Totale Somme a disposizione	€	11.254.34
IMPORTO COMPLESSIVO	€	80.000.00

CONTRATTO:

Stipulato il 12/12/2023 C0434/2023

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non ci sono suppletive.

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera risulta di 68.745,66.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data CA0860/1 l'08/01/2024 e CA0860/2 il 08/02/2024, come risulta dai relativi verbali che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il giorno 26/07/2024 per il CA0860/1 e il 07/07/2024 per il CA0860/2.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI:

Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/07/2024 entro il termine utile. Il relativo verbale è stato firmato senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Non ci sono pagamenti in acconto

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 24/07/2024 e considera:

CA0860/1 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 24.054,22
CA0860/1 di cui somme per la manodopera non soggetta	€. 5.850,46
CA0860/1 di cui somme per la sicurezza	€. 900,00
CA0860/2 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 44.691,44
CA0860/2 di cui somme per la manodopera non soggetta	€.2.955,77
CA0860/2 di cui somme per la sicurezza	€. 500,00
Totale	€. 68.745,66

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€. 68.745,66
Importo del conto finale dei lavori	€. 68.745,66
<u>Minore spesa</u>	0

ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art.211 della Dlgs 36/2023.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO:

Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con le seguenti posizioni assicurative: presso INAIL di Prato, n. 4058182 – PAT Impiegati 008530147 – PAT Operai 027137069.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 24/07/2024 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. con certificato del 24/04/2024 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti. La D.L. ha rilasciato il relativo certificato in data 24/04/2024.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori, il sottoscritto TOSI LEONARDO, in qualità di direttore dei lavori, ha convocato presso gli immobili oggetto dei lavori il legale rappresentante dell'impresa, Sig. TABANI LORENZO, per il giorno 24/07/2024, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale per la verifica della regolare esecuzione delle opere.

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione.

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto TOSI LEONARDO direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto e al successivo progetto di variante approvati;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma il risultante dal conto finale;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

CERTIFICA


- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

A) Importo netto dei lavori (Rata finale)	€ 68.745,66
B) Detrazioni:	
Per esecuzioni d'ufficio	€ 0
Per verifiche e sondaggi	€ 0
Non anticipati dall'impresa	€ 0
Per risarcimento di danni a terzi	€ 0
Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0
Per somme in acconto già erogate	€ 0
CREDITO FINALE DELL'IMPRESA	€ 68.745,66

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze li 24/07/2024

Per l'Impresa (ILES)		Il Direttore dei Lavori (TOSI LEONARDO)
	Il R.U.P. (CARLETTI EMILIO)	

