

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06916
Del: 17/09/2024
Esecutivo Da: 18/09/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

OGGETTO:

Implementazione rete di videosorveglianza cittadina - Numero di Progetto AQ0860/2023 - CODICE OPERA 230169 - CUP H16G21003590004 - CIG A01B472B53 - ZCD3D112AC - A04BDF8D47 - CPV 32323500-8 (sistemi di videosorveglianza - ma da verificare) - Ditta ILES srl - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Responsabile di EQ Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

PREMESSO:

- con la DD 1678/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*";
- Con delibera di Giunta n. 2023/00445, al codice opera n. 130169, è stato approvato il

progetto definitivo AQ0860/2023 denominato "Implementazione rete di videosorveglianza cittadina" C.U.P. H16G21003590004 C.P.V. 32323500-8, per un importo complessivo di € 80.000,00

- con determina 2023/09709 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi all' Impresa Tuttoluci s.r.l, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 21,77%; non modificando, trattandosi di AQ, l'importo complessivo CIG **A01B472B53**; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 24.054,22 (di cui € 900,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% **CIG DERIVATO ZCD3D112AC**;
- con determina 2024/00697 è stato approvato il CA n. 2 per un importo di € 44.691,41 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% **CIG DERIVATO A04BDF8D47**, nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi;
- con Determinazione n. DD/202/02868 è stata modificata la DD/2023/09709 e 2024/00697 per quanto riguarda l'affidatario e intestatario degli impegni di spesa da Tuttoluci srl a lles srl per l'avvenuta fusione per incorporazione dell'Impresa Tuttoluci srl nella società lles srl specificando che il codice beneficiario dell'Impresa lles s.r.l. è **76589**;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 24/07/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Leonardo Tosi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Emilio Carletti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 68.745,66 che non sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 68.745,66 escluso Iva al 10% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 24.054,22 oltre IVA al 10% CIG **ZCD3D112AC**
 - CA n.2 per € 44.691,44 oltre IVA al 10% CIG **A04BDF8D47**
- le fatture elettroniche n. 373 e 374 emesse dalla suddetta Ditta in data 06/09/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta è inerente a pali di illuminazione pubblica privi dei dati catastali

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile

Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **ZCD3D112AC - A04BDF8D47**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0860/2023

“Implementazione rete di videosorveglianza cittadina”

c.o. 230169

per lavori a consuntivo (di cui € 1.400,00 di oneri per la sicurezza)	€ 68.745,66
per Iva al 10%	€ 6.874,56
sommano	€ 75.620,22
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.176,97
sommano	€ 76.797,19
Di mandare in economia; € 2.806,19 accordo bonario € 246,62 imprevisti ed € 150,00 di polizza	€ 3.202,81
Totale Importo	€ 80.000,00

Contatto Attuativo1 CIG ZCD3D112AC	
per lavori a consuntivo (di cui € 900,00 di oneri per la sicurezza)	€ 24.054,22
per Iva al 10%	€ 2.405,42
sommano	€ 26.459,64
Incentivo funzioni tecniche	€ 461,91
sommano	€ 26.921,55
Economie: € 952,69 accordo bonario € 59,66 imprevisti ed € 150 polizza	€ 1.162,35
Totale Importo	€ 28.083,90

Contatto Attuativo2 CIG A04BDF8D47	
---	--

per lavori a consuntivo (di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza)	€ 44.691,44
per Iva al 10%	€ 4.469,14
sommano	€ 49.160,58
Incentivo funzioni tecniche	€ 715,06
sommano	€ 49.875,64
Economie: € 1.853,50 accordo bonario € 186,96 imprevisti	€ 2.040,46
Totale Importo	€ 51.916,10

3. di liquidare la somma di € 75.620,23 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite

€ 26.459,64 sull'imp. 2024/6156 per il CIG **ZCD3D112AC**

€ 49.160,58 sull'imp. 2024/2636/1 per il CIG **A04BDF8D47**

3. di mandare in economia:

€ 952,69 su imp.2024/6157 accordo bonario

€ 1.853,50 su imp. 2024/2636/3 accordo bonario

€ 59,66 su imp.2024/2143 imprevisti

€ 186,96 su imp. 2024/2636/4 imprevisti

€ 150,00 su imp.2024/5710 polizza

4. di ridurre l'accertamento n.2024/1061 dell'importo pari ad € 2.040,46 corrispondenti alla quota di spesa mandata in economia

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Leonardo Tosi ed il RUP è Emilio Carletti;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Iles srl

codice beneficiario: 76589

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Iles AQ0860.pdf - f8d4ae1bcee03d2e2a724a9b68598e39609c5a8a2209adc64cc8979a5ca2a3f1
Polizza Iles AQ0860.pdf - 2c057d6adb4ba5d521140008fdb1d67da87fdc17fdbe9b6e4f460264db85fbf9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carletti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	51421	6	2024/2143		€ 0,00	-
2)	U	2024	51421	6	2024/2636	1	€ 49.160,58	76589 - ILES s.r.l.
3)	U	2024	51421	6	2024/2636	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	51421	6	2024/2636	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2024	51421	6	2024/5710		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2024	51421	6	2024/6156		€ 26.459,64	76589 - ILES s.r.l.
7)	U	2024	51421	6	2024/6157		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	E	2024	43065	6	2024/1061		€ 76.335,28	2742 - REGIONE TOSCANA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	51421	Codice	2.03.01.01	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA) FIN.REG. - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLE 75.620,22
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/2636/1	Atto A/PDD/2024/697 efficace dal 07/02/2024	Implementazione rete di videosorveglianza cittadina - anno 2023 - AQ860/2023 CIG Master A01B472B53 - Affidamento all'operatore economico TUTTOLUCI s.r.l. - Approvazione C.A. 2 - Lavorazioni	LIQUIDATO SU IMPEGNO 49.160,58
		CUP su Impegno: H16G21003590004	CIG su Impegno: A04BDF8D47	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/17802	76589 ILES s.r.l.	FA/2024V2000374	31/08/2024	06/10/2024	49.160,58

Codice CUP: H16G21003590004 Codice
CIG:A04BDF8D47;
CCB - IT72H0100521500000000019987

Capitolo	51421	Codice	2.03.01.01	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA) FIN.REG. - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLE 75.620,22
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/6156	Atto A/PDD/2023/9709 efficace dal 24/11/2023	Implementazione rete di videosorveglianza cittadina - anno 2023 - AQ860/2023 CIG Master A01B472B53 - Affidamento	LIQUIDATO SU IMPEGNO 26.459,64
---------	-----------	---	--	-----------------------------------

			all'operatore economico TUTTOLUCI s.r.l. - Approvazione C.A. 1 - Lavori	
		CUP su Impegno: H16G21003590004	CIG su Impegno: ZCD3D112AC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/17802	76589 ILES s.r.l.	FA/2024V2000373	31/08/2024	06/10/2024	26.459,64

Codice CUP: H16G21003590004 Codice
CIG: ZCD3D112AC;
CCB - IT72H0100521500000000019987

Note Contabili:

Si precisa che l'accertamento 2024/1061 è stato ridotto di e. 3.202,81 come dal totale delle economie dichiarate riportato nel quadro economico finale.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.