

**DIREZIONE****SERVIZIO**

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 12 del D.M. n.49 del 07/03/2018 e art. 102 del DLgs 50/2016 e smi)

*“Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro”**Progetto Esecutivo n° L1689/2023, Codice Opera n° 210063,**CIG 9914547EFF - CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202100046.*

Appaltatore: Impresa Edilbonaccorso Srl, Via Empoli, n.16/5,6 - 50142 Firenze (FI), Codice fiscale e Partita I.V.A. 07275010481.

Contratto: protocollo di avvenuta stipula n. 299268 del 21/09/2023

Importo contrattuale dei lavori: € 105.615,15 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.600,18 non soggetti a ribasso.

PROGETTO ESECUTIVO e DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Il progetto esecutivo, relativo all'appalto in oggetto, è stato redatto dai tecnici Arch. Anna Livia Ciuffreda e Geom. Massimo Occupati, poi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2023/DG/00284 del 06/06/2023 con il seguente quadro economico:

CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202100046 codice opera 210063

LAVORI	€.	128.291,84
SICUREZZA	€.	7.600,18
SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI SICUREZZA	€.	135.892,02
IVA sui Lavori del 10%	€.	13.589,20
LAVORI, ONERI ED IVA	€	149.481,22
Fondo incentivo (1,90% di A)*80%	€.	2.065,56
Spese tecniche per prestazioni professionisti	€.	12.000,00
Spese per rilievi, approfondimenti diagnostici e servizi	€	10.000,00
Altri interventi su immobili della P.O.	€	95.000,00
Polizza Progettisti	€.	150,00
Imprevisti	€.	3.303,22
TOTALE STANZIAMENTO	€.	272.000,00

Il progetto esecutivo considerava di intervenire in via prioritaria sui tratti delle mura di San Miniato (lati interni), su Porta San Miniato e sulle mura di San Leonardo fino al Baluardo della Ginevra (lati interni ed esterni). Il progetto prevedeva in sintesi la revisione accurata e puntuale dei paramenti lapidei finalizzata alla ricognizione di eventuali parti pericolanti e/o in fase di distacco, e interventi relativi a lavorazioni di pulitura, rimozione della vegetazione infestante, stilatura dei paramenti lapidei e messa in sicurezza delle criticità eventualmente riscontrate. L'esecuzione delle lavorazioni era prevista mediante mezzi particolari (celle aeree di eccezionale altezza, etc.) per consentire di lavorare in altezza e accedere in negativo in corrispondenza dei tratti murari prospicienti terreni privati interclusi e nelle aree che presentano elevate pendenze del terreno.

**DIREZIONE****SERVIZIO**

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

Il progetto esecutivo era oggetto di Nulla Osta n. 0015941-P del 06/07/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Con con determinazione dirigenziale n. 2023/DD/06786 del 25/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori a favore di Edilbonaccorso Srl, Via Empoli, n.16/5,6 - 50142 Firenze (FI), Codice fiscale e Partita I.V.A. 07275010481;. A seguito di aggiudicazione e affidamento è stato approvato il seguente QE.

CUP H19D20002740004 CPV 45454100-5 CODICE OPERA 210063

IMPORTO LAVORI		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 128.291,84
	ribasso 23,60%	-€ 30.276,87
	totale lavori ribassati	€ 98.014,97
B	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 7.600,18
A+B	Lavori al netto del ribasso del 23,60% (di cui € 7.600,18 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso)	€ 105.615,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	Imprevisti	€ 3.303,22
b)	I.V.A 10 % (sui lavori)	€ 10.561,51
e)	Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00
f)	Spese Tecniche prestazioni professionali	€ 12.000,00
g)	Spese per rilievi, approfondimenti diagnostici e servizi	€ 10.000,00
h)	Altri interventi su immobili della PO	€ 97.065,56
i)	minore spesa	€ 28.820,12
l)	Accordo bonario	€ 4.484,44
	IMPORTO TOTALE CODICE OPERA N. 210063	€ 272.000,00

Con protocollo n. 299268 del 21/09/2023 è stato stipulato il contratto fra l'impresa aggiudicatrice e la stazione appaltante, per un importo netto del presente appalto è stabilito in € 105.615,15 di cui € 7.600,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA:

La spesa relativa al presente appalto trova copertura finanziaria nel seguente codice opera: 210063 fonte di finanziamento applicazione dell'avanzo di amministrazione (AV02) - CAP-U 54411- mediante variazione di



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

bilancio in urgenza (approvata con Deliberazione n. 243/2023 del 23/05/2023), come da Delibera di Giunta Comunale n. 2023/DG/00284 del 06/06/2023, approvazione progetto esecutivo.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/06786 del 25/08/2023 ed a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto n. 299268 del 21/09/2023, i lavori sono stati avviati dall'impresa Edilbonaccorso srl dalla consegna dei lavori avvenuta in data 31/10/2023.

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto di appalto con l'impresa Edilbonaccorso srl è stato sottoscritto in data 21/09/2023 con prot. n. 299268, con importo netto contrattuale pari a € 105.615,15 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.600,18 non soggetti a ribasso.

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli impegni assunti con il contratto, l'impresa Appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di € 14.363,66 (quattordicimilatrecentosessantatre/66), a mezzo di polizza fideiussoria n. 196688229 rilasciata in data 05-09-2023 da Unipolsai Assicurazioni.

POLIZZE ASSICURATIVE CAR e RCT

A copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile e garanzia di manutenzione, l'impresa ha stipulato le polizze assicurative polizza n. 1/65194/88/196692415 del 21/09/2023, con la società UnipolSai Assicurazioni, per un importo di €. 110.000,00 per danni alla Stazione Appaltante, di cui all'art. 14 punto D9 punto 1 del Capitolato Speciale di Appalto e con un massimale di €. 500.000,00 per Responsabilità Civile verso terzi, di cui all'art. 14 punto D9 punto 2 Capitolato Speciale di Appalto e polizza RCT n. 1/65194/61/189249977/1 con UnipolSai Assicurazioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) sono state svolte dall'Arch. Costanza Stramaccioni, Responsabile della EQ. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano, Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Con ordine di servizio prot. n. 221347 del 06/07/2023, il RUP ha istituito l'ufficio Direzione Lavori, assegnando l'incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Anna Livia Ciuffreda e di direttori operativi al Geom. Massimo Occupati e Ing. Lorenzo Pesenti Barili.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il RUP, nella sua veste di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a designare Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Lorenzo Pesenti Barili mediante ordine di servizio prot. n. 221347 del 06/07/2023.

DIRETTORE DI CANTIERE

Direttore Tecnico di cantiere è stato nominato il Geom. Alessandro Perini in qualità di Direttore tecnico di cantiere, come da nomina da parte dell'impresa e relativa accettazione presentata con pec.



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

NOTIFICA PRELIMINARE D.Lgs. 81/2008

Durante i lavori non c'è stata la necessità di trasmettere la notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99, D.Lgs. 9/04/2008, n° 81.

CONSEGNA LAVORI

A seguito della firma del contratto in data 21/09/2023 n. 299268, e dell'autorizzazione del RUP al DL alla consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori convocava l'impresa Edilbonaccorso srl per il giorno 31/10/2023 per la formale consegna dei lavori. In data 31/10/2023 i lavori venivano formalmente consegnati all'impresa appaltatrice.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto – parte Prima, i lavori dovevano concludersi entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 27/04/2024.

VERBALI NUOVI PREZZI

A seguito dell'inizio dei lavori, è stato possibile per l'ufficio DL esaminare i paramenti murari a distanza ravvicinata, valutando l'adeguamento delle lavorazioni per la salvaguardia del bene, per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento di restauro e per la messa in sicurezza delle situazioni più critiche.

Il DL, previa comunicazione al RUP, ha ritenuto di apportare modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 8 co. 7 del DM 49/2018 rispetto a quanto contenuto nel progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2023/DG/00284, e che quindi si è reso necessario stabilire alcuni nuovi prezzi unitari. Tali modifiche di dettaglio sono state finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati e avvengono all'interno dell'importo contrattuale.

Pertanto in data 28/02/2024 è stato sottoscritto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi senza concedere aumento dell'importo contrattuale e proroghe alle scadenze contrattuali.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dell'appalto non è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori.

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dell'appalto, non sono state richieste né concesse proroghe.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'impresa ha trasmesso, alla Stazione Appaltante, la formale comunicazione di fine lavori come previsto dall'art.12 del D.M. n.49 del 07/03/2018 mediante PEC del 23/04/2024 prot. n. 139220/2024 con la quale veniva comunicata la fine dei lavori in data 22/04/2024.

Il Direttore dei Lavori ha potuto redigere il certificato di ultimazione lavori in data 02/05/2024, sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa Edilbonaccorso srl e dal R.U.P..

PENALI PER RITARDO

Non vi è stato ritardo, in quanto i lavori sono stati ultimati il giorno 22/04/2024, come da comunicazione PEC dell'impresa in appalto al prot. n. 139220/2024 in data 23/04/2024, e da verifica del DL.



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha impartito disposizioni tramite e-mail di cui si ha traccia anche nel Giornale dei Lavori.

SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute richieste di autorizzazione al subappalto o richieste di subaffido.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

L'analisi del quadro di degrado redatto in fase di progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2023/DG/00284 del 06/06/2023 è stata effettuata a partire dai periodici monitoraggi eseguiti dall'Amministrazione.

Tuttavia una più esatta valutazione, analisi e controllo dello stato di degrado e di conservazione e l'aggiornamento del quadro precedentemente redatto, è stata eseguita durante i lavori, a seguito delle verifiche in altezza, mediante l'esame dei paramenti lapidei a distanza ravvicinata.

Nel corso dei lavori sono state riscontrate criticità a carico di alcuni tratti murari e in particolare delle parti sommitali delle mura storiche che hanno richiesto un maggiore approfondimento e per le quali è stato necessario l'adeguamento delle lavorazioni come da art. 149 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la tutela e l'integrità del bene nonché la sua messa in sicurezza.

A tale scopo, è stato sottoscritto in data 28/02/2024 il verbale di concordamento dei nuovi prezzi introducendo modifiche di dettaglio finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati.

Pertanto le miglierie al progetto sono avvenute come variazione all'interno dell'importo contrattuale senza concedere aumento dell'importo contrattuale e proroghe alle scadenze contrattuali. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza hanno dato priorità ai tratti che riscontravano maggiori criticità eseguendo interventi che hanno assorbito maggiori risorse anche in ragione del fatto che i lavori si sono svolti prevalentemente su di un tratto di mura con altezze significative e in un'area caratterizzata da terreni sterrati e pendenze importanti, che hanno richiesto l'utilizzo di piattaforme aeree particolari e un maggiore onere in termini di tempistiche e logistica di cantiere.

Per quanto riguarda la lavorazione di idropulitura dei paramenti lapidei dei barbacani e dei muri a scarpa delle torri, a seguito di un'analisi ravvicinata del degrado presente e dei risultati di una prova effettuata, è stato appurato che il paramento lapideo presenta patine particolarmente tenaci e pertanto è stato ritenuto non opportuno eseguire la lavorazione in questa sede al fine di poter effettuare approfondimenti scientifici specifici.

Pertanto nell'ambito dell'Accordo di Ricerca con il DIDA dell'Università degli Studi di Firenze approvato con DG/2024/00037, sono state infatti programmate indagini specifiche per analizzare il degrado e definire le strategie di intervento future.

Per quanto premesso, ed in conclusione, i lavori sono stati sostanzialmente eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, ed in conformità delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA:



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

Il piano di manutenzione dell'opera è stato redatto a seguito della conclusione delle lavorazioni, ed allegato al presente.

FASCICOLO DELL'OPERA (ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b e dell'Allegato XVI, D.Lgs. 81/08)

Il fascicolo dell'opera è stato redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione **Ing. Lorenzo Pesenti Barili**.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio al personale impegnato nei medesimi.

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Firenze, posizione assicurativa n. 96669846/04.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

Nei confronti dell'impresa appaltatrice, sono stati richiesti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC del 05/05/2024 con scadenza 02/09/2024) agli Enti Previdenziali e Assicurativi alle varie scadenze previste dalla normativa in materia, che si trovano attualmente depositati agli atti della Stazione Appaltante. Pertanto, risultando i DURC tutti positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva del soggetto operante.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'/TERZI:

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun sinistro alle persone o danni alle cose.

AVVISI AI CREDITORI:

Il D.L. con il presente atto giustifica la omessa pubblicazione degli avvisi ai creditori, dato che i lavori si sono svolti tutti entro la proprietà del Comune di Firenze, e dato che l'Impresa non ha mai occupato permanentemente o temporaneamente proprietà private nella sede dei lavori, oggetto dell'appalto, né ha recato alcun danno diretto o indiretto alle medesime, motivo per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 218 del D.P.R. 05/10/2010 n°207.

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice non ha richiesto l'anticipazione.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori in economia.

CERTIFICATI DI ACCONTO / CONTO FINALE / CREDITO DELL'IMPRESA:

Il Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori, da cui deriva che l'ammontare complessivo dei lavori, al netto del ribasso e dell'IVA, è stato di euro **98.320,45** corrisposti con:

- Certificato di pagamento n° 1 in data 27/03/2024 per un importo di euro 91.008,42 al netto dell'IVA

**Con un credito dell'impresa appaltatrice,
al netto del ribasso e dell'IVA, pari a euro**

7.312,03



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

L'importo complessivo dei lavori autorizzati, al netto di ribasso e dell'IVA, ammonta ad **euro 105.615,15** mentre quello effettivamente speso ammonta ad **euro 98.320,45** (compresi i costi della sicurezza).

Ne deriva una **minore spesa**, rispetto alle previsioni contrattuali, di **euro 7.294,70** (settemiladuecentonovantaquattro/70), al netto dell'IVA.

Si richiede che le economie derivanti dal presente intervento e quantificate in euro 7.294,70, siano lasciate a disposizione del CO 210063 vista la necessità di effettuare ulteriori interventi e data l'urgenza di effettuare indagini diagnostiche i cui atti di affidamento sono già in fase di predisposizione.

Pertanto, visti:

- la DD n. 05459 del 12/07/2024 di approvazione del progetto L1824/2024;

- la conclusione dell'intervento L1689/2023;

- l'espressa rinuncia all'accordo bonario da parte della Ditta Edilbonaccorso pervenuta con PEC del 16/05/2024 e prot. n. 166683/2024;

si richiede che le suddette economie unitamente alle voci "Imprevisti sui lavori affidati alla ditta Edilbonaccorso" e "Accordo Bonario sui lavori affidati alla ditta Edilbonaccorso" come riportate nel QE approvato con la suddetta DD, confluiscono all'interno di un'unica voce denominata "Spese servizi – indagini diagnostiche".

CESSIONE DI CREDITO

Per i lavori in questione, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, e secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito da parte del RUP; di conseguenza si deduce che l'Impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

RISERVE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice ha firmato tutti gli atti contabili e il certificato di ultimazione dei lavori senza apporre riserva alcuna.

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, art. 205 della D.Lgs. 50/2016, la Ditta ne ha fatto espressa rinuncia con PEC del 16/05/2024 e prot. n. 166683/2024.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Ai fini degli adempimenti connessi all'applicazione del decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili (allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011), l'imputazione della spesa netta relativa alle opere contenute nell'appalto "*Mura cittadine, porte e torri, Interventi di restauro*" sono imputabili interamente ai tratti murari censiti al NCEU al Foglio 174 particella 693 e 692 e le mura prospicienti il terreno di proprietà dell'Amministrazione iscritto al NCT al Foglio 0121 part. 2 e risulta pari a euro 98.320,45, importo al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e comprensivo dei costi della sicurezza, desunti dagli atti contabili.

**DIREZIONE****SERVIZIO**

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano**VERBALE DI VISITA:**

Alla visita tenutasi il giorno **18/04/2024** presso via di Belvedere a Firenze, sono intervenuti i Sigg.:

- **Arch. Anna Livia Ciuffreda**, in qualità di Direttore dei Lavori;
- **Sig. Ciro Bonaccorso**, in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa **Edilbonaccorso Srl**;
- **Sig. Andrea Bonaccorso**, in qualità di Amministratore dell'Impresa **Edilbonaccorso Srl**;
- **Ing. Lorenzo Pesenti Barili**, in qualità di CSE.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato la loro realizzazione a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite in corso d'opera dal Direttore dei Lavori, in conformità alle prescrizioni contrattuali, ai contenuti del Capitolato Speciale di Appalto e agli altri documenti progettuali. Per le parti ed opere, non più ispezionabili o non potute controllare, a seguito di esplicita richiesta verbale del Direttore dei Lavori, l'Impresa Edilbonaccorso Srl ha assicurato la perfetta esecuzione in conformità alla regola d'arte, secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione. Sono agli atti anche le dichiarazioni, richiamate nel presente certificato, e rese dall'Impresa appaltatrice.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, per conto del Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici, considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi adattamenti costruttivi;
- che l'Impresa Appaltatrice ha ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto, agli ordini e alle disposizioni impartite dalla direzione lavori nel corso degli stessi;
- che, per quanto è stato possibile accertare da molteplici riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o controllare, l'Impresa appaltatrice ha dichiarato, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali, e quelli introdotti a seguito della sottoscrizione del verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che non sono stati contabilizzati lavori in economia;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore alle somme autorizzate;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili e il registro di contabilità senza riserve;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento o comunque non sono stati notificati all'ufficio atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- che durante i lavori l'Impresa Appaltatrice ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC sono risultati positivi, così come si può evincere dagli atti depositati presso questa Amministrazione;
- che da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che risulta depositato agli atti il Durc di congruità ai sensi del DM 143 del 25/06/2021;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà di terzi né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a terzi;



DIREZIONE

SERVIZIO

SERVIZI TECNICI

Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
EQ Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano

C E R T I F I C A

che i lavori relativi “*Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro*” L1689/2023, Codice Opera n° 210063, CIG 9914547EFF - CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202100046, sopra descritti ed eseguiti da Impresa Edilbonaccorso Srl, Via Empoli, n.16/5,6 - 50142 Firenze (FI), Codice fiscale e Partita I.V.A. 07275010481, sono stati **regolarmente eseguiti** e ne liquida l'importo netto di **euro 7.312,03** (settemilatrecentododici/03), oltre IVA che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato e salvo le eventuali rettifiche revisionali, può essere corrisposto all'Impresa Appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto e avere, dietro presentazione di polizza a garanzia della rata di saldo.

Firenze lì, 18/07/2024

L'APPALTATORE

Edilbonaccorso Srl - Sig. Ciro Bonaccorso,
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Anna Livia Ciuffreda
(firmato digitalmente)

Edilbonaccorso Srl - Sig. Andrea Bonaccorso
(firmato digitalmente)

**Visto, accertato e confermato
Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Costanza Stramaccioni
(firmato digitalmente)

Allegati.

Si considerano parte integrante della presente certificazione tutti gli atti, i documenti ed i verbali citati nella presente relazione, ancorché non materialmente allegati, rimanendo essi depositati e consultabili presso l'ufficio della Direzione dei Lavori, con particolare riferimento ai seguenti:

- Verbale di consegna dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Fotografie dello stato dei luoghi;
- Atti contabili: Giornale dei Lavori, Libretti delle Misure, Registri di contabilità, S.A.L.
- Piano di Manutenzione dell'opera redatto dal DL;
- Fascicolo Tecnico dell'opera redatto dal CSE, Ing. Lorenzo Pesenti Barili;
- Dichiarazione della Ditta Edilbonaccorso srl in data 21/05/2024 e inviata tramite PEC del 21/05/2024 e prot. n. 173762/2024, relativa all'esecuzione della battitura, saggiatura, controllo e messa in sicurezza dei paramenti murari e delle sommità delle murature (creste murarie) delle mura di San Leonardo (via di Belvedere), della Porta di San Miniato e delle mura di San Miniato (via dei Bastioni) al fine di eliminare il pericolo causato dall'eventuale distacco di frammenti lapidei.

Numeri identificativi marche da bollo fornite dalla Ditta mediante dichiarazione sostitutiva:

n. 01230920073809 del 10/04/2024; n. 01211445147192 del 23/05/2024; n. 01211445147189 del 23/05/2024.

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(modello predisposto ai sensi dell'art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (*nome*)CIRO (*cognome*)BONACCORSO.....
nato/a a ...MARINEO (PA)..... il ...02/11/1953.....

Codice Fiscale ...BNCCRI53S02E957M... Partita Iva.....

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Singolo professionista con studio in

Rappresentante legale della (*specificare ragione sociale/denominazione*) EDILBONACCORSO SRL
Avente sede in ...FIRENZE – VIA EMPOLI 16/5.....

Altro (*specificare*)

Con riferimento all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro:

"Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro", Progetto Esecutivo n° L1689/2023, Codice Opera n° 210063, CIG 9914547EFF - CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202100046.

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 73 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445 secondo cui le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la MARCA DA BOLLO utilizzata, annullata e conservata in originale presso la propria sede, ai fini dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo al lavoro sopraindicato, reca i seguenti identificativi:

N. IDENTIFICATIVO: .01230920073809... data emissione...10/04/2024.....



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

...FIRENZE, 17/07/2024.....
(luogo, data)

Il dichiarante
(firmata digitalmente)

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(modello predisposto ai sensi dell'art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (*nome*)CIRO (*cognome*)BONACCORSO.....
nato/a a ...MARINEO (PA)..... il ...02/11/1953.....
Codice Fiscale ...BNCCRI53S02E957M... Partita Iva.....
in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Singolo professionista con studio in

Rappresentante legale della (*specificare ragione sociale/denominazione*) EDILBONACCORSO SRL
Avente sede in ...FIRENZE – VIA EMPOLI 16/5.....

Altro (*specificare*)

Con riferimento all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro:

“Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro”, Progetto Esecutivo n° L1689/2023, Codice Opera n° 210063, CIG 9914547EFF - CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 – CUI L01307110484202100046.

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 73 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445 secondo cui le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la MARCA DA BOLLO utilizzata, annullata e conservata in originale presso la propria sede, ai fini dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo al lavoro sopraindicato, reca i seguenti identificativi:

N. IDENTIFICATIVO: .01211445147192... data emissione...23/05/2024.....



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

...FIRENZE, 17/07/2024.....
(luogo, data)

Il dichiarante
(firmata digitalmente)

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(modello predisposto ai sensi dell'art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (nome)CIRO (cognome)BONACCORSO.....
nato/a a ...MARINEO (PA)..... il ...02/11/1953.....

Codice Fiscale ...BNCCRI53S02E957M... Partita Iva.....

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Singolo professionista con studio in

Rappresentante legale della (specificare ragione sociale/denominazione) EDILBONACCORSO SRL
Avente sede in ...FIRENZE – VIA EMPOLI 16/5.....

Altro (specificare)

Con riferimento all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro:

“Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro”, Progetto Esecutivo n° L1689/2023, Codice Opera n° 210063, CIG 9914547EFF - CUP H19D20002740004 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202100046.

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 73 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n .445 secondo cui le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la MARCA DA BOLLO utilizzata, annullata e conservata in originale presso la propria sede, ai fini dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo al lavoro sopraindicato, reca i seguenti identificativi:

N. IDENTIFICATIVO: .01211445147189... data emissione...23/05/2024.....



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

...FIRENZE, 17/07/2024.....
(luogo, data)

Il dichiarante
(firmata digitalmente)