



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/08528**

Del: **07/11/2024**

Esecutivo Da: **08/11/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo**

Vecchio

OGGETTO:

Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche – Numero di Progetto L1305/2020 – Codici opera 200116, 200177 – CUP H13J19000120004 – CIG 887154133B – Ditta Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa – Approvazione e Liquidazione CRE

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni dirigenziali del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 49/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Tenuto conto che:

- con la deliberazione di Giunta n. 475/2020 del 13 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo L1305/2020, denominato “Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche” (CUP H13J19000120004), predisposto di 11 DD/2024/02518 dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, dell’importo complessivo di € 900.300,00 e finanziato quota parte di € 665.300,00 mediante mutuo da assumere come da codice opera 200116 e quota parte di € 235.000,00 sulle disponibilità della L. n. 10/77 (cod. fin. 4 – concess.

Edilizie) come da codice opera 200177;

- con la determinazione dirigenziale n. 6542/2020 del 23 ottobre 2020, nell'ambito dell'intervento con CUP H13J19000120004, sono stati affidati alcuni servizi di architettura ed ingegneria allo Studio Tecnico Associato Clima Progetti per l'importo complessivo di € 16.114,65 (CIG Z332E3A811), e l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali all'Ing. Leonardo Paolini per l'importo complessivo di € 18.803,62 (CIG ZA12EC7E3E), assumendo i relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 200116;

- con la determinazione dirigenziale n. 2578/2021 del 30 aprile 2021, nell'ambito dell'intervento con CUP H13J19000120004, è stato affidato all'Ing. Alberto Recami l'incarico di progettazione/adeguamento pratica antincendio (CPI_SCIA) per l'importo complessivo di € 4.821,44 (CIG Z6431436E9), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200116;

- con la determinazione dirigenziale n. 5140/2021 del 26 agosto 2021, è stato approvato il progetto esecutivo L1305/2020, denominato "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, dell'importo complessivo di € 900.300,00 e finanziato quota parte di € 665.300,00 a mutuo come da codice opera 200116 e quota parte di € 235.000,00 sulle disponibilità della L. n. 10/77 (cod. fin. 4 – concess. Edilizie) come da codice opera 200177. Al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei summenzionati lavori L1305/2020, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CIG 887154133B);

- con la determinazione dirigenziale n. 6169/2021 del 7 ottobre 2021, a rettifica ed integrazione della citata DD/2021/05140, sono stati approvati alcuni elaborati aggiornati del progetto esecutivo L1305/2020, statuendo l'idoneità del progetto aggiornato ad essere posto a base di gara per affidamento dei relativi lavori. Inoltre, stante la natura dei lavori e dei luoghi oggetto dell'intervento, nonché per la complessità degli elementi da inserire nell'offerta, il RUP ha ritenuto opportuno precedere la procedura negoziata dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web del Comune e sulla piattaforma START volto a sollecitare manifestazioni di interesse per la corretta individuazione della platea di operatori economici effettivamente interessati alla partecipazione alla gara stessa ed in possesso della specifica esperienza, confermando per il resto quanto già statuito con DD/2021/05140;

- con la determinazione dirigenziale n. 1452/2022 del 14 marzo 2022 (esecutiva il 15 marzo 2022), i predetti lavori L1305/2020 sono stati aggiudicati alla Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa (C.F. e P.IVA 03185890484) per un importo netto di € 615.338,16 (di cui € 54.691,33 per oneri della sicurezza) esclusa IVA, sulla base del CIG 887154133B, procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sui codici opera 200116 e 200177;

- con la determinazione dirigenziale n. 3749/2022 del 27 maggio 2022, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituendo tra Fabbri Canove Studio Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) l'Accordo Quadro di servizi d'architettura ed ingegneria per complessivi € 93.150,83 (di cui € 73.416,48 per spese ed oneri accessori compresi, € 2.936,66 per oneri contributivi ed € 16.797,69 per IVA al 22%) sulla base del CIG 8996175675. Nell'ambito del predetto Accordo Quadro è stata poi affidata al costituendo RTP l'esecuzione del primo contratto attuativo (CIG

ZD6367B380) da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004), per una spesa complessiva pari ad € 19.124,27, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200116;

- con la determinazione dirigenziale n. 5205/2022 del 27 luglio 2022, nell'ambito dell'Accordo quadro di servizi affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituendo tra Fabbrianove Studio Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) con la citata DD/2022/03749, gli è stata affidata l'esecuzione del quarto contratto attuativo (CIG Z6137162F2), avente ad oggetto la direzione operativa ed il collaudo impianti elettrici e di riscaldamento-condizionamento, da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004), per una spesa complessiva pari ad € 5.011,93, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200177;

- con la determinazione dirigenziale n. 5207/2022 del 27 luglio 2022, nell'ambito dell'Accordo quadro di servizi affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituendo tra Fabbrianove Studio Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) con la citata DD/2022/03749, gli è stata affidata l'esecuzione del quinto contratto attuativo (CIG ZDA371642F), avente ad oggetto la direzione operativa ed il collaudo statico, da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004), per una spesa complessiva pari ad € 5.069,42, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200177;

- con la determinazione dirigenziale n. 3099/2023 del 18 aprile 2023, recante ""Museo del 900 - Realizzazione residenze per gli artisti" CC.OO. 200116, 200177 - Affidamento del servizio di progettazione/adeguamento pratica antincendio (CPI_SCIA) – CIG Z6431436E9: risoluzione contratto di appalto stipulato con Ing. Alberto Recami", si prende atto che tornano a disposizione del codice opera 200116 € 2.410,72 per la prestazione non eseguita quale somma a disposizione per ulteriori incarichi professionali;

- con la determinazione dirigenziale n. 3378/2023 del 26 aprile 2023, si è preso atto della concessione ad opera del RUP di una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del contratto stipulato da questa Amministrazione con la Cooperativa Archeologia Società Cooperativa per l'esecuzione dei lavori L1305/2020, denominati "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004), fissando la nuova data di ultimazione degli stessi nel giorno 26 aprile 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 4883/2023 del 9 giugno 2023 (esecutiva il 12 giugno 2023), è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 al contratto d'appalto stipulato con la Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa dell'importo di netti € 46.059,88, oltre IVA. Pertanto, l'importo del contratto dei lavori L1305/2020, denominati "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004 – CIG 887154133B) aumenta da netti € 615.338,16 (di cui € 54.691,33 per oneri della sicurezza) esclusa IVA a netti € 661.398,04 (di cui €

60.160,46 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

- con la determinazione dirigenziale n. 5574/2023 del 3 luglio 2023, è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 374,54 a favore di Toscana Energia S.p.a. (CIG Z153BBC3C1) per la rimozione del contatore del gas presso via Palazzuolo 6 nell'ambito dell'intervento con CUP H13J19000120004;

- con la determinazione dirigenziale n. 8330/2023 del 16 ottobre 2023, sono stati affidati all'Ing. Leonardo Paolini (CIG Z873CB927B) alcuni servizi di architettura e ingegneria nell'ambito dell'intervento "Museo del Novecento - Realizzazione di residenze per artisti e interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004) per l'importo complessivo di € 8.881,60, procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200116;

- con la determinazione dirigenziale n. 10510/2023 del 12 dicembre 2023, recante "Recupero maggiore riversamento I.V.A. all'erario - fattura Cooperativa Archeologia - Codice Opera 200177 – L1305/2020 Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche CIG 887154133B CUP H13J19000120004", si è proceduto al recupero di IVA per maggiore riversamento all'erario;

- con la determinazione dirigenziale n. 11114/2023 del 27 dicembre 2023, recante "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche. Progetto Definitivo n. L1305/2020, Codice Opera n° 200116 e 200177, CUP n° H13J19000120004,– CIG 887154133B – CPV 45454100-5 – Ditta Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa – Rimodulazione quadro economico in seguito alla rettifica delle DD/2023/03099 e DD/2023/04883", si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico;

- con la determinazione dirigenziale n. 2518/2024 del 05/04/2024, si è impegnata la spesa per compensazione prezzi in favore della Ditta Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa, nell'ambito dei lavori L1305/2020, denominati "Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche" (CUP H13J19000120004 – CIG 887154133B) per un totale netto di € 749.250,91, di cui € 601.237,58 per lavori netti, € 60.160,46 per oneri della sicurezza, € 87.852,87 per compensazione prezzi, oltre IVA;

Preso atto che con le determinazioni sopra citate l'importo dei lavori della Ditta Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa (CIG 887154133B) è stato ripartito sui codici opera di seguito indicati:

- CO 200116 pari a € 536.886,62 di cui € 60.160,46 di oneri della sicurezza, oltre € 53.688,66 per IVA al 10%;
- CO 200177 pari a € 212.364,29 oltre € 8.494,57 per IVA al 4%;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 6 agosto 2024, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Mario Pittalis e a firma del RUP Arch. Giorgio Caselli, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 749.250,91 (di cui € 60.160,46 per oneri della sicurezza e € 87.852,87 per compensazione prezzi);

- che sono stati corrisposti alla Ditta € 736.323,62 oltre IVA e che il suo credito ammonta a € 12.927,29 oltre Iva relativamente ai codici opera e precisamente:

- sul CO 200116 risulta un credito di € 8.414,91 oltre IVA al 10% a fronte dei corrisposti € 528.471,71 oltre IVA al 10% pari a € 52.847,17;
- sul CO 200177 risulta un credito di € 4.512,38 oltre IVA al 4% a fronte dei corrisposti € 207.851,91, oltre IVA al 4% pari a € 8.314,08;
- la fattura elettronica 114-4 emessa dalla suddetta Ditta in data 28/08/2024 a fronte del credito, per la quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 13.166,63 oltre IVA così come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta dell'importo di € 749.250,91 (di cui € 60.160,46 per oneri della sicurezza e € 87.852,87 per compensazione prezzi) oltre IVA è inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
- Immobile: Foglio 164, particella 163.

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

DATO ATTO:

- della regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell'avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;
- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati in atti;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del RUP di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
- l'art. 226 comma 2 D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche – Numero di Progetto L1305/2020 – Codici opera 200116, 200177 – CUP H13J19000120004			
Descrizione	CO 200116	CO 200177	Totale
Lavori a consuntivo	€ 488.002,50 (di cui € 60.160,46 per oneri della sicurezza)	€ 173.395,54	€ 661.398,04
Compensazione prezzi ex dl 50/2022	€ 48.884,12	€ 38.968,75	€ 87.852,87
Sommano lavori a consuntivo + compensazione prezzi	€ 536.886,62	€ 212.364,29	€ 749.250,91
IVA 10%	€ 53.688,66		€ 53.688,66
IVA 4%		€ 8.494,57	€ 8.494,57
Sommano lavori a consuntivo + compensazione prezzi + IVA	€ 590.575,28	€ 220.858,86	€ 811.434,14
Incentivo funzioni tecniche	€ 8.818,68	€ 3.556,83	€ 12.375,51

Polizza progettisti (imp.2024/3714)	€ 502,76		€ 502,76
Accordo bonario (imp. 2024/3715 e 2024/3774)	€ 68,42	€ 128,42	€ 196,84
Rimozione contatore del gas (DD/2023/05574)		€ 374,54	€ 374,54
Incarico Ing. Recami (affidamento DD/2021/02578, tenuto conto della risoluzione con DD/2023/03099 nonché della DD/2023/11114)	€ 2.410,72		€ 2.410,72
Incarico a Studio Tecnico Associato Clima Progetti (DD/2020/06542)	€ 16.114,65		€ 16.114,65
Incarico a Ing. Paolini (DD/2020/06542)	€ 18.803,62		€ 18.803,62
Incarico a Ing. Paolini (DD/2023/08330) (ancora da corrispondere)	€ 8.881,60		€ 8.881,60
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Fabbricanove Studio Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) (DD/2022/03749)	€ 19.124,27		€ 19.124,27
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Fabbricanove Studio Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) (DD/2022/05205)		€ 5.011,93	€ 5.011,93
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Fabbricanove Studio		€ 5.069,42	€ 5.069,42

Associato (mandatario) e Ing. Michele Fagnani - CMA S.r.l. unipersonale - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (mandanti) (DD/2022/05207)			
Totale	€ 665.300,00	€ 235.000,00	€ 900.300,00

- di liquidare alla Ditta Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa la somma di € 13.949,28 compresa IVA a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, come di seguito:

- € 4.692,88 sull'impegno 2023/10025 ("Recupero q.p. iva split payment istituzionale FA n. 2023/63-4 C.B. 787 Lavori Museo Novecento. Realizzazione residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche. C.O. 200177. CIG 887154133B.");
- € 56,96 sull'impegno 2024/3717 relativo al CO 200116;
- € 8.080,83 sull'impegno 2024/5506 relativo al CO 200116;
- € 1.118,61 sull'impegno 2024/6459 relativo al CO 200116;

- di mandare in economia l'importo pari a € 699,60 di cui agli impegni come di seguito:

- € 502,76 sull'impegno 2024/3714 relativo alla polizza progettisti CO 200116;
- € 68,42 sull'impegno 2024/3715 relativo all'accordo bonario CO 200116;
- € 128,42 sull'impegno 2024/3775 relativo all'accordo bonario CO 200177;

- di prendere atto che il Direttore dei Lavori è l'Arch. Mario Pittalis e che il RUP è l'Arch. Giorgio Caselli;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa

Indirizzo: Via Luigi La Vista n. 5 – Firenze (FI)

Codice beneficiario: 787

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT82I0103002810000000835477

ALLEGATI INTEGRANTI

L1305-2020_CRE.pdf - afe68151bb75db5073248340c2951dc5ad006ed84857ede29e2b7253ee78cf2b
L1305-2020_Polizza_CRE.pdf - ac254126204d2a15599c4871d15b2908e9333187140b974a9962c5f6fe9b833b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54410	2	2024/3714		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2024	54410	2	2024/3715		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	54614	2	2024/3775		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54410	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.256,40
Impegno	2024/3717	Atto A/PDD/2023/4883 efficace dal 12/06/2023	Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche” codici opera 200116 e 200177- CUP H13J19000120004 Approvazione opere aggiuntive e proroga tempi contrattuali. ed impegni spesa impresa COOPERATIVA ARCHELOGIA SOCIETA' COOPERATIVA ed impegni spesa CIG 887154133B	LIQUIDATO SU IMPEGNO 56,96	
		CUP su Impegno: H13J19000120004	CIG su Impegno: 887154133B		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19725	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/134-4	22/10/2024	21/11/2024	56,96

Codice CUP: H13J19000120004 **Codice**

CIG:887154133B;

CCB - IT82I0103002810000000835477

Capitolo	54410	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLLO 9.256,40
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2024/5506	Atto A/PDD/2023/11114 efficace dal 27/12/2023	"Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche L130572020 CC.OO. 200116 e 200177 - Affidamento impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA - Perizia di variante approvata con PDD 2023/4883 - Impegno dell'intero importo sul C.O. 200116 (Lavori non ABA)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.080,83
CUP su Impegno: H13J19000120004 CIG su Impegno: 887154133B				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19725	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/134-4	22/10/2024	21/11/2024	8.080,83

Codice CUP: H13J19000120004 **Codice**

CIG:887154133B;

CCB - IT82I0103002810000000835477

Capitolo	54410	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLLO 9.256,40
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2024/6459	Atto A/PDD/2024/2518 efficace dal 05/04/2024	"Museo Novecento. Realizzazione Residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche L130572020 Co 200116 200177 CUP H13J19000120004 Affidamento impresa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.118,61
----------------	-----------	---	--	--

			COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA - Impegno per compensazione prezzi ex dl 50/2022	
CUP su Impegno: H13J19000120004			CIG su Impegno: 887154133B	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19725	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/134-4	22/10/2024	21/11/2024	1.118,61

Codice CUP: H13J19000120004 Codice
CIG:887154133B;
CCB - IT82I0103002810000000835477

Capitolo	90290	Codice	4.00.00.05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DA RIVERSARE ALL'ERARIO	LIQUIDATO SU CAPITOL 4.692,88
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2023/10025	Atto A/PDD/2023/10510 efficace dal 12/12/2023	Recupero q.p. iva split payment istituzionale FA n. 2023/63-4 C.B. 787 Lavori Museo Novecento. Realizzazione residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento barriere architettoniche. C.O. 200177. CIG 887154133B.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.692,88
CUP su Impegno: H13J19000120004			CIG su Impegno: 887154133B	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19725	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/134-4	22/10/2024	21/11/2024	4.692,88

Codice CUP: H13J19000120004 Codice
CIG:887154133B;
CCB - IT82I0103002810000000835477

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.