



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08809

Del: 15/11/2024

Esecutivo Da: 18/11/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 1 "Intervento di manutenzione straordinaria al ponte Raffaella Dominicis in via Caccini" - CIG 88620234BA - CIG derivato A03452AA52 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00231 dell'08/06/2021, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Manutenzione straordinaria strutture, guard rail e giunti di dilatazione rete viaria", c.o. 190076 - per l'importo complessivo di € 800.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06447, in seguito ad espletamento di apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) - individuata con 2 CIG 88620234BA - si aggiudicava l'Accordo Quadro di cui sopra al RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);
- in data 07/12/2021 è stato firmato il Contratto di Accordo Quadro prot. 2021\_394135
- l'Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di ammissione al finanziamento di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), fra l'altro, per il suddetto intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" - CUP H17H18002410004, di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per € 800.000,00;
- con Decreto 08.11.21 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 22-11-2021, è stato assegnato al Comune di Firenze, fra l'altro, il finanziamento di € 800.000,00 richiesto per il sopra citato intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" CUP H17H18002410004;
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse ministeriali sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

**Considerato** che, in conseguenza dell'assegnazione del suddetto finanziamento ministeriale nel Piano Triennale Investimenti 2022-2024 è stato inserito, per l'annualità 2022, il codice opera 220181 avente ad oggetto l'intervento "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - Accordo Quadro (contributo ministeriale)" ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2" per l'importo di € 800.000,00 finanziato con codice 5 "contributi" - CUP H17H18002410004;

**Tenuto conto** che con D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la Misura M2C4I2.2, riguardante l'appalto in oggetto è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

**Considerato** che, il Servizio Viabilità ha predisposto gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica di n.4 interventi da affidare mediante contratti applicativi del suddetto Accordo Quadro, di cui al c.o. 220181, di seguito elencati ed allegati quale parte integrante della DD/2022/09930:

- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Cosimo il Vecchio;

- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Giovanni da San Giovanni;
- Studio di Fattibilità Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Careggi Caccini;
- Studio di Fattibilità intervento di Riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato Viadotto Marco Polo;

**Tenuto conto** che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

**Preso atto** che con Determinazione Dirigenziale DD/2023/10285 del 06/12/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 1 in parola secondo il seguente Quadro Economico:

<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE, GUARD RAIL E GIUNTI DI DILATAZIONE RETE VIARIA - 2021 - C.O. 220181</b>			
<b>Contratto applicativo 1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PONTE R. DE DOMINICIS IN VIA CACCINI</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lordo Lavorazioni		€ 95.337,25
A2	di cui per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 7.535,09
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)		€ 87.802,16
A4	ribasso d'asta (9,850%)		€ 8.648,51
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 79.153,65
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 86.688,74</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
B1	IVA 22% su lavori		€ 19.071,52
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di A1) CA1	<b>1,90%</b>	€ 1.449,13

B3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di A1) CA1		€ 362,28
B4	Polizza progettista interno		€ 150,00
B5	Accordo bonario (3% dell'importo lavori)		€ 3.489,34
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		€ 24.522,27
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€ 111.211,01</b>

**Visto** il contratto applicativo n. 1 stipulato in data 11/12/2023 prot. 395564;

**Richiamata** la proposta di Determinazione Dirigenziale DD/2024/08490 di integrazione del modulo d'ordine n.14 dell'Accordo Quadro alla società Geothema srl CIG derivato A05FD97FC0 con cui si rimodulava il quadro economico generale del c.o. 220181 così come segue e così come risulta da J-Ente:

<b>ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Contratto applicativo n. 1 + IVA		105.760,26
A2	Contratto applicativo n. 2 con modifica contrattuale + IVA		290.013,93
A3	Contratto applicativo n. 3 + IVA		48.918,27
A4	Contratto applicativo n. 4 + IVA		232.972,54
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>677.665,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		

B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 1.449,13
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90%	4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90%	690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90%	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 1		€ 150,00
B6	Accordo bonario CA 1		€ 3.489,34
B7	Polizza progettista interno CA 2		€ 150,00
B8	Accordo bonario CA 2		€ 9.955,60
B9	Polizza progettista interno CA 3		€ 150,00
B10	Accordo bonario CA 3		€ 1.662,15
B11	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B12	Accordo bonario CA 4		€ 7.622,22
B13	Per incarichi professionali esterni		€ 33.734,81
B14	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale ilDeA		7.110,24
B15	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,06%	45,35
B16	Indagini geologiche, indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		12.326,64
B17	Accantonamento prove sui materiali CA 2		2.500,00
B18	Accantonamento prove sui materiali CA 3		325,34
B19	Mod. 14 Geothema CA 3		504,20

B19.1	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		170,46
B20	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		2.630,46
B21	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		542,90
B22	mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) CA1		1.617,27
B23	mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		5.124,24
B24	mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		5.981,49
B25	Imprevisti		15.669,38
B26	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		498,00
B27	canone demaniale ponte San Giovanni		410,40
B28	Contributo ANAC		375,00
	<b>Sommano</b>		<b>122.335,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>800.000,00</b>

**Preso atto** che i lavori di cui al codice opera in oggetto:

- sono stati consegnati in data 18/03/2024 e si sono conclusi il 28/06/2024 così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Diletta Sani e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto;

- nel corso dell'esecuzione del contratto è stata liquidata l'importo di € 75.042,70 oltre IVA;
- l'importo netto dei lavori svolti è pari a € 86.655,75 e che avendo l'impresa ricevuto il suddetto acconto n.1 per € 75.042,70 il suo credito ammonta ad € 11.613,05 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 14.167,92 che sarà liquidato sul c.o. 220181 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;
- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dall'impresa Masini Costruzioni srl (mandataria) così come da comunicazione del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto e i n.3 nuovi prezzi concordati con il Verbale Nuovi Prezzi n.1;
- che l'importo dei lavori di € 86.655,75 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 86.688,74 per € 32,99 oltre iva per un totale di € 40,25 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento, in data 23/05/2024, è stata concessa una proroga di 25 giorni che ha portato la conclusione dei lavori al 26/06/2024. I lavori sono stati ultimati il 28/06/2024 con due giorni di ritardo, ma, in considerazione della piccola entità del ritardo, il Direttore dei Lavori e il RUP hanno deciso di non applicare penali;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che il DURC è risultato regolare;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 02/08/2024 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione degli interventi di *"Intervento di manutenzione straordinaria al ponte Raffaella Dominicis in via Caccini"* - CIG 88620234BA - CIG derivato A03452AA52;

**Precisato** che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si rendono disponibili risorse che possono essere rimesse a disposizione del c.o. 220181 e cioè:

- impegno 2024/2381 per € 40,25 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2024/5421 per € 3.489,34 per accordo bonario CA 1 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2024/5420 per € 150 polizza del progettista non attivata per CA 1

**Vista** altresì la polizza a garanzia del saldo n. 1615.00.27.2799893671, emessa da SACE BT S.p.A in data 22/10/2024 ai sensi dell'art. 103.6 del D.Lgs. 50/2016, allegata e parte integrante del presente atto;

**Dato atto** che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari ad € 86.655,75
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze;

**Visto** l’art. 21 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

## **DETERMINA**

1. di approvare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti *“Intervento di manutenzione straordinaria al ponte Raffaella Dominicis in via Caccini”* Contratto applicativo 1 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - CIG 88620234BA - CIG derivato A03452AA52, allegati quale parte integrante al presente atto, affidati all’impresa RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);

2. di dare atto che l’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di tre marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01240221604105, 01240221604093, 01240221604082 agli atti della Direzione;

3. di liquidare sul c.o. 220181 - CUP H17H18002410004 - CIG 88620234BA - CIG derivato A03452AA52:

- la fattura 184 del 21/10/2024 emessa dall’impresa Masini Costruzioni srl (mandataria) per l’importo di 11.613,05 oltre IVA al 22% per complessivi € 14.167,92 per la rata di saldo;

4. di dare atto che il suddetto compenso sarà liquidato a valere sull’impegno 2024/2381

5. di dare atto che:

- il DURC dell’impresa Masini Costruzioni srl risulta essere regolare;

- la verifica di cui all’art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;

- i conti correnti dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze.

4. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 1		
A	<b>Importo lavori da conto finale</b>	86.655,75
	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	86.655,75
	<b>Somme a disposizione:</b>	
B1	Per Iva 22% su A	19.064,27
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	1.449,13
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>20.513,40</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>107.169,15</b>

5. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 220181 per un totale di € 3.679,59, lasciandola a disposizione del Quadro economico 220181 nella voce "somma a disposizione per ulteriori affidamenti":

- € 40,25 sull'impegno 2024/2381 per minori lavorazioni;

- € 3.489,34 sull'impegno 2024/5421 per accordo bonario;

- € 150 sull'impegno 2024/5420 per polizza progettista interno CA 1.

6. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		

A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		105.720,02
A2	Contratto applicativo n. 2 con modifica contrattuale + IVA		290.013,93
A3	Contratto applicativo n. 3 + IVA		48.918,27
A4	Contratto applicativo n. 4 + IVA		232.972,54
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>677.624,76</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 1.449,13
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90%	€ 4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90%	€ 690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90%	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 2		€ 150,00
B6	Accordo bonario CA 2		€ 9.955,60
B7	Polizza progettista interno CA 3		€ 150,00
B8	Accordo bonario CA 3		€ 1.662,15
B9	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B10	Accordo bonario CA 4		€ 7.622,22
B11	Per incarichi professionali esterni		€ 33.734,81

B12	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale ilDeA		€ 7.110,24
B13	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,06%	€ 45,35
B14	Indagini geologiche, indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		€ 12.326,64
B15	Accantonamento prove sui materiali CA 2		€ 2.500,00
B16	Accantonamento prove sui materiali CA 3		€ 325,34
B17	Mod. 14 Geothema CA 3		€ 504,20
B18	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		€ 170,46
B19	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		€ 2.630,46
B20	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		€ 542,90
B21	Mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) CA1		€ 1.617,27
B22	Mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		€ 5.124,24
B23	Mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		€ 5.981,49
B24	Imprevisti		€ 16.044,38
B25	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		€ 498,00
B26	canone demaniale ponte San Giovanni		€ 410,40
B28	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 3.679,59
	<b>Sommano</b>		<b>122.375,24</b>

	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>800.000,00</b>
--	---------------------------------------	--	-------------------

7. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il contratto applicativo in oggetto;

8. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'Ing. Fabrizio Lunardi.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

3484133_polizza_2799893671_2220360.pdf.p7m - 941c4b2134651d70c4f2c38ae6e75b861bee3063c5dcf5f9763632ad0fc0c167
Bolli CRE.pdf - e2071462c9a66b4097045d181ccc48e373aa9abd5b4029b537d80268377fc654
CRE_Caccini_signed_signed.pdf - 9bfeb709265faa27ac4557464d5cc467af856e65ac6f8e88244492c6d7e36b7c
RELAZIONE SUL CONTO FINALE_Caccini_signed_signed.pdf - 6a9397c6857f1bceabc960b36fd669872d33f49841ba5ee5ca083c503f7cd723

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57738	2	2024/2381		€ 105.720,01	78512 - RTP Masini costruzioni srl/Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.
2)	U	2024	57738	2	2024/5420		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2024	57738	2	2024/5421		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57738	2	2024/9598		€ 3.679,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**Elenco Liquidazioni**

Capitolo	57738	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E GUARD RAIL DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP H17H18002410004 - FIN. ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 14.167,92
Impegno	2024/2381	Atto A/PDD/2023/10285 efficace dal 06/12/2023		Manutenzione straordinaria strutture e guard-rail e giunti dilatazione rete viaria - Accordo Quadro CIG Master 88620234BA - RTI Masini Costruzioni srl (mandataria) - Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante) - Approvazione C.A. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 14.167,92
		CUP su Impegno: H17H18002410004	CIG su Impegno: A03452AA52		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/21455	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/184	21/10/2024	21/11/2024	14.167,92

Codice CUP: H17H18002410004 Codice  
CIG:A03452AA52;  
CCB - IT54V0103071940000003476867 - in RTP  
Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.