

OPERE: Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze - anno 2023

IMPRESA: ILES SRL - F. VANNETTI DONNINI - PRATO

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione DG/2023/00294 del 06/06/2023 (CA1 DD/2023/09089 e CA2 DD/2023/10733)

CUP H13D22000160004

CIG A00F7BAEFF (CIG derivato CA1: A020788BE2 - CIG derivato CA2: ZA73DA33AC)

CPV 45454000-4

CODICE OPERA 210411

PROGETTO N.: AQ0830/2023

IMMOBILI OGGETTO DELL'INTERVENTO: si lavora su strada pali illuminazione pubblica

RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE BILANCIO STRAORDINARIO

PROGETTO ORIGINARIO - ESECUTIVO:

Il progetto n. AQ0830/2023 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determina n. DG/2023/00294,

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OS19

A seguito di gara ufficiosa esperita in data - è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa ILES SRL la quale ha offerto un ribasso del 21.84999, ovvero per un importo netto lavori di comprensivi di per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I lavori sono stati affidati con determinazione DG/2023/00294 del 06/06/2023, e CA830-1 CA1 DD/2023/09089 e CA0830-2 CA2 DD/2023/10733)

risultando il seguente quadro economico:

1A) Lavori		
Importo Totale Lavori a Base d'Asta CA1		107.703.67 €
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso CA1		3.500.00 €
Importo manodopera CA1		20.428.40 €
Importo Totale Lavori a Base d'Asta CA2		42.158.75 €
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso CA2		1.500.00 €
Importo manodopera CA2		1.138.54 €
Importo Lavori escluso Oneri della Sicurezza		123.295.48 €
Sconto	21,84999%	
importo scotato		96.355.43 €
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso		5.000.00 €
Importo manodopera non soggetta al ribasso		21.566.94 €
Totale con Oneri e manodopera		122.922.37 €
2A) somme a disposizione		
Oneri Fiscali (IVA 10%) su Importo Totale Lavori a Base d'Asta		12.292.24 €
Incentivo Progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016 (80 % del 2%)		2.397.80 €

Accordo Bonario		4.945.46 €
Accantonamento polizze assicurative		150.00 €
Imprevisti		57.292.13 €
Totale Somme a disposizione		77.077.63 €
IMPORTO COMPLESSIVO		200.000.00 €

CONTRATTO:

Stipulato il 30/11/2023

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non ci sono suppletive.

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera risulta di **122.922.37 €**,

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data CA0830/1 l'08/01/2024 e CA0830/2 il 08/02/2024, come risulta dai relativi verbali che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il giorno 03/11/2024 per il CA0830/1 e il 04/11/2024 per il CA0830/2.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI:

Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/10/2024 entro il termine utile. Il relativo verbale è stato firmato senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €.82.804,91 con i seguenti certificati di pagamento a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto. Tale importo è stato regolarmente inseriti nel conto finale.

1° certificato di pagamento CA0830-1 del 20/03/2024	€. 82.804,91
---	--------------

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 09/10/2024 e considera:

CA0830/1 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 89.398,78
CA0830/1 di cui somme per la manodopera non soggetta	€. 20.428,40
CA0830/1 di cui somme per la sicurezza	€. 3.500,00
CA0830/2 Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 33.523,59
CA0830/2 di cui somme per la manodopera non soggetta	€. 1.138,54
CA0830/2 di cui somme per la sicurezza	€. 1.500,00
Importo Totale dei lavori eseguiti al netto	€. 122.922,37

A dedurre il pagamento in acconto già erogato:

1° certificato di pagamento CA0830-1 del 20/03/2024	€. 82.804,91
Totale acconto	€. 82.804,91
Totale lavori realizzati	€. 122.922,37
acconto	€. 82.804,91
Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di	€. 40.117,46

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€. 122.922,37
Importo del conto finale dei lavori	€. 122.922,37
<u>Minore spesa</u>	0

ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art.211 della Dlgs 36/2023.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO:

Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con le seguenti posizioni assicurative: presso INAIL di Prato, n. 4058182 – PAT Impiegati 008530147 – PAT Operai 027137069.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 09/10/2024 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa ILES SRL è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. con certificato del 09/10/2024 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti. La D.L. ha rilasciato il relativo certificato in data 09/10/2024.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori, il sottoscritto CARLETTI EMILIO, in qualità di direttore dei lavori, ha convocato presso gli immobili oggetto dei lavori il legale rappresentante dell'impresa, Sig. TABANI LORENZO, per il giorno 09/10/2024, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale per la verifica della regolare esecuzione delle opere.

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione.

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Sono stati effettuati riscontri a campione di misure e quote, le quali sono risultate corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto CARLETTI EMILIO direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto e al successivo progetto di variante approvati;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma il risultante dal conto finale;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

A) Importo netto dei lavori (Rata finale)	
RATA FINALE CA1 – CIG: A020788BE2 - DD/2023/09089	€. 6.593,87
RATA FINALE CA2 – CIG: ZA73DA33AC - DD/2023/10733	€. 33.523,59
B) Detrazioni:	
Per esecuzioni d'ufficio	€. 0
Per verifiche e sondaggi	€. 0
Non anticipati dall'impresa	€. 0
Per risarcimento di danni a terzi	€. 0
Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€. 0
Per somme in acconto già erogate	€. 0
CREDITO FINALE DELL'IMPRESA	€. 40.117,46


In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze li 09/10/2024

Per l'Impresa
(ILES S.r.l.)

 ILES s.r.l.


Il R.U.P.
(CIONI FILIPPO)

Il Direttore dei Lavori
(CARLETTI EMILIO)

