



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08892

Del: 19/11/2024

Esecutivo Da: 20/11/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze - anno 2023 - Numero di Progetto AQ0830/2023 - CODICE OPERA 210411 - CUP H13D22000160004 - CIG A00F7BAEFF - A020788BE2 - ZA73DA33AC - CPV 45454000-4 - Ditta ILES SRL - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici

-
- Premesso che:
- con Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*;
- Con delibera di Giunta n. 2023/00294, al codice opera n. 210411, è stato approvato il progetto definitivo AQ0830/2023 denominato "Implementazione rete di videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartiere del

Comune di Firenze – anno 2023” C.U.P. H13D22000160004 C.P.V. 45454000-4, per un importo complessivo di € 200.000,00

- con determina 2023/09089 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi all' Impresa Iles s.r.l, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 21,84999 %; non modificando, trattandosi di AQ, l'importo complessivo CIG **A00F7BAEFF**; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 89.938,78 (di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10 % **CIG DERIVATO A020788BE2**;
- con determina 2023/10733 è stato approvato il CA n. 2 per un importo di € 33.523,59 (di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10 % **CIG DERIVATO ZA73DA33AC**, nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 09/10/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Emilio Carletti e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Filippo Cioni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 122.922,37 (per € 89.398,78 sul CA 1 ed € 33.523,59 sul CA 2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 82.804,91 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 40.117,46 escluso Iva al 10% così ripartiti:
- CA n.1 per € 6.593,87 oltre IVA al 10% CIG **A020788BE2**
- CA n.2 per € 33.523,59 oltre IVA al 10% CIG **ZA73DA33AC**
- le fatture elettroniche n. 2024V2000478 e 2024V2000479 emesse dalla suddetta Ditta in data 30/10/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta è inerente a pali di illuminazione pubblica privi dei dati catastali

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **A020788BE2 - ZA73DA33AC**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0830/2023

**"Implementazione rete di videosorveglianza cittadina ed
incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartiere
del Comune di Firenze – anno 2023"**

c.o. 210411

per lavori a consuntivo (di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza)	€ 122.922,37
per Iva al 10%	€ 12.292,24
sommano	€ 135.214,61
Incentivo funzioni tecniche	€ 2.397,80
sommano	€ 137.612,40
Affidamento Ditta Eurolab (DD2024/7425)	€ 62.220,00
Economie: € 1,78 res.inc., € 150,00 di polizza ed € 15,81 imprevisti	€ 167,59
Totale Importo	€ 200.000,00

Contatto Attuativo1 CIG A020788BE2	
per lavori a consuntivo (di cui € 3.500,00 di oneri per la sicurezza)	€ 89.398,78
per Iva al 10%	€ 8.939,88
sommano	€ 98.338,66
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.723,26
Totale Importo	€ 100.061,92

Contatto Attuativo2 CIG ZA73DA33AC	
per lavori a consuntivo (di cui € 1.500,00 di oneri per la sicurezza)	€ 33.523,59
per Iva al 10%	€ 3.352,36
sommano	€ 36.875,95
Incentivo funzioni tecniche	€ 674,54
sommano	€ 37.550,49
Totale Importo	€ 37.550,49

3. di liquidare la somma di € 44.129,21 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite

€ 7.253,96 sull'imp. 2024/5360 per il CIG **A020788BE2**

€ 36.875,95 sull'imp. 2024/5452 per il CIG **ZA73DA33AC**

4. di mandare in economia l'importo pari ad € 157,59 di cui agli impegni sotto riportati:

€ 150,00 imp.2024/5182 di polizza

€ 1,78 imp.2024/5183 di residuo incentivo

€ 15,81 imp.2024/5186 imprevisti

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Emilio Carletti ed il RUP è Filippo Cioni;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Iles srl

codice beneficiario: 76589

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE ILES AQ0830.pdf - aa1f81c21feabaa0ccbb12092abc0fabd45719891760ad8e28a64516edf03ea8
Polizza Iles AQ0830.pdf - 9b786ab8afed32017ac837e943938847eb808c0b14a7dc92215d03a116ed655c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	51423	2	2024/5182		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2024	51423	2	2024/5183		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	51423	2	2024/5186		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	51423	Codice	2.03.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DA FIN. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 44.129,21
Impegno	2024/5360	Atto A/PDD/2023/9089 efficace dal 09/11/2023	CIG: A00F7BAEFF - CUP: H13D22000160004 - Intervento denominato "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023 - (progetto definitivo n. AQ0830/2023)- decisione unica a contrarre , approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Iles s.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (cig derivato A020788BE2) e relativi impegni di spesa su capitolo 51423		LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.253,26
		CUP su Impegno: H13D22000160004	CIG su Impegno: A020788BE2		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/21745	76589 ILES s.r.l.	FA/2024V2000478	29/10/2024	29/11/2024	7.253,26

Codice CUP: H13D22000160004 Codice
CIG:A020788BE2;
CCB - IT04C0200821503000102792305

Capitolo	51423	Codice	2.03.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DA FIN. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 44.129,21
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/5452	Atto A/PDD/2023/10733 efficace dal 15/12/2023	CIG: A00F7BAEFF - CUP: H13D22000160004 - Intervento denominato "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023 - (progetto definitivo n. AQ0830/2023)- decisione unica a contrarre , approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Iles s.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (cig derivato A020788BE2) e relativi impegni di spesa su capitolo 51423	LIQUIDATO SU IMPEGNO 36.875,95
CUP su Impegno: H13D22000160004			CIG su Impegno: ZA73DA33AC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/21745	76589 ILES s.r.l.	FA/2024V2000479	29/10/2024	29/11/2024	36.875,95

Codice CUP: H13D22000160004 Codice
CIG:ZA73DA33AC;
CCB - IT04C0200821503000102792305

Note Contabili:

gli importi corretti nella parte determinativa sono 7.253,26 impegno 24/5360, somma da mandare in economia 167,59

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.