



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08900

Del: 20/11/2024

Esecutivo Da: 20/11/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

"Accordo quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3", c.o. 200103 -cig 9949700030

CUP H17H22001420004: approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione applicativo n.1

### IL DIRIGENTE

#### Richiamate:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2022/00200 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Accordo quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3", c.o. 200103 - CUP H17H22001420004 - per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08021 del 28/10/2022 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - come modificato dal D.L. 77/2021 - CIG 9465657B41, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01782, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 9465657B41, si aggiudicava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra ENDIASFALTI SPA (mandataria), P. IVA 00902140474 e JACINI SRL (mandante), C.F. 00439650482, sulla base dell'offerta di ribasso del 25,110%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.540.000,00 di cui € 77.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- in data 08/06/2023 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 186223/2023;

**Dato atto che** con la DD/2023/05835 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto applicativo n.1 ed è stato affidato all' operatore Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra ENDIASFALTI SPA (mandataria), P. IVA 00902140474 e JACINI SRL (mandante);

**Richiamato** l'ultimo quadro economico del codice opera 200103:

C.O. 200103			
QUADRO ECONOMICO AQ			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa 22%		€ 557.291,60
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa 22%		€ 447.913,36

<b>A</b>	<b>Importo totale lavori + IVA</b>		<b>€ 1.005.204,96</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% ) CA1	<b>1,90%</b>	€ 9.185,15
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% ) CA2	<b>1,90%</b>	€ 7.396,09
B3	Per polizza progettista e relativi oneri CA1	<b>0,42 %</b>	€ 253,80
B4	Per polizza progettista e relativi oneri CA2	<b>0,42 %</b>	€ 204,37
B5	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa CA1	<b>3,00%</b>	€ 22.116,88
B6	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa CA2	<b>3,00%</b>	€ 17.809,01
B7	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 4		€ 5.078,74
B8	incarico Geothema mod.o. 16		€ 3.744,08
B9	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 10		€ 439,86
B10	somme a disposizione per incarichi esterni		€ 1.856,43
B11	Somme a disposizione per prove di laboratorio		€ 8.089,52
B12	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 918.621,11
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 994.795,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		€ 2.000.000,00

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 16/10/2024, cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità ai contenuti del C.S.A. e delle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che

l'ultimazione dei lavori è avvenuta, a seguito di proroghe concesse, entro i nuovi termini contrattuali, cioè il 10/06/2024;

**Preso atto** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 283.433,95 oltre I.V.A. 22% per un importo totale di € 345.789,42, come risultante da contabilità allegata al presente atto, e che è stato corrisposto all'impresa appaltatrice n. 1 Certificato di Pagamento:

- C.P. 1 liquidato con DL/2024/06299 del 02/07/2024 per € 235.314,12 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 287.083,23;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accettare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi;
- che le lavorazioni eseguite per un importo di € 283.433,95 rientrano nella somma autorizzata con DD/2023/05835 pari ad € 456.796,39, con una differenza di € 173.362,44, oltre I.V.A. 22%, per un totale di €211.502,18, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali, dovuta a minor lavori in quanti i lavori di Via delle Romite, Via della Villa Cedri e Via delle Sentinelle, sono stati eseguiti da ditte di sottoservizi, non preventivabili in fase di progetto;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2023 che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in giorni 133 (centotrentatre) naturali e consecutivi e che la fine lavori è avvenuta in data 10/06/2024 come previsto da proroga lavori accettata dal D.L. di 60 giorni per mancato rilascio di ordinanza di traffico
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che la ditta per questo intervento si è avvalsa della facoltà di sub appaltare, Con DD/2023/10781 del 15/12/2023 è stata autorizzata al subappalto l'Impresa GMG MONTAGNESE GIUSEPPE per un importo di Euro 55.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza e sono stati pagati € 7.400,00 + Iva 22% all'Agenzia delle Entrate per debito; pertanto l'impresa GMG MONTAGNESE GIUSEPPE non ha più nulla a che pretendere dall'amministrazione;
- che è stato acquisito il Durc di congruità e conservato agli atti dell'ufficio;
- che i Durc delle ditte costituenti il RTI affidatario sono risultati regolari;

**Dato atto che**, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti il contratto applicativo n.1 in oggetto sono così ripartiti:

Via Orsini € 75.631,60

Via Badia a Ripoli € 59.598,64

Via delle Sentinelle € 47.897,29

Via S. Chiara € 60.468,01

Via Borsi € 25.063,90

Via Capistrano € 3.182,68

Via Francesco Assisi € 11.591,84

Per un Totale lavori €283.433,95 al netto IVA

Come indicati da comunicazione del tecnico conservata agli atti;

**Preso atto** che l'impresa ENDIASFALTI S.P.A. (mandante) in R.T.I. con Jacini Srl. (mandataria) ha presentato polizza fideiussoria N. 2127152 a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. e che pertanto si provvederà alla liquidazione del saldo dovuto di € 48.119,83, oltre I.V.A. 22% per un totale di € 58.706,19, attingendo dall'impegno per lavori n. 2024/2320;

**Preso atto** che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

## **DETERMINA**

per tutto quanto sopra esposto:

1. **di approvare** l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a Accordo quadro per interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3", c.o. 200103 - CUP H17H22001420004 contratto applicativo n.1 cig derivato 9949700030;

2. **di dare atto** che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di n. 1 marca da bollo contrassegnate con identificativo n. 01230277396075;

3. **di dare atto:**

- che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

**ACCORDO QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q. 2-3 - ANNO 2022**

**-C.O 200103 - Quartiere 2 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 CRE**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>LAVORI:</b>		
A1	Importo lavorazioni eseguiti compresi oneri della sicurezza		€ 283.433,95
	Per Iva su A1		€ 62.355,47
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori compresa sicurezza</b>		<b>€ 345.789,42</b>
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 CA1	<b>1,90%</b>	€ 9.185,15
	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 4		€ 5.078,74
	<b>totale intervento</b>		<b>€ 360.053,31</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
	Per polizza progettista	<b>0,42 %</b>	€ 253,80
	Somme per accordo bonario su CA 1	<b>3,00%</b>	€ 22.116,88
	minore spesa compresa IVA		€ 211.502,18
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20%) CA1		€ 1.856,43
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 235.729,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€ 595.782,60</b>

-che il quadro economico dell'accordo quadro è il seguente:

**C.O. 200103**

**QUADRO ECONOMICO AQ**

<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	<b>lavori eseguiti da CRE compresa iva di cui per</b>		<b>€ 354.974,57</b>

	<b>incentivo 9185,15</b>		
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa 22%		€ 447.913,36
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori + IVA</b>		<b>€ 802.887,93</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% ) CA2	<b>1,90%</b>	€ 7.396,09
	Per polizza progettista e relativi oneri CA2	<b>0,42 %</b>	€ 204,37
	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa CA2	<b>3,00%</b>	€ 17.809,01
	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 4		€ 5.078,74
	incarico Geothema mod.o. 16		€ 3.744,08
	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 10		€ 439,86
	Somme a disposizione per prove di laboratorio		€ 8.089,52
	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 918.621,11
	somma in economia da CRE ca1		€ 235.729,29
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 1.197.112,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>

- che la rata di saldo di € 48.119,83, oltre I.V.A. 22% per un totale di € 58.706,19, verrà liquidata alle imprese componenti R.T.I., avvalendosi dell'imp. 2024/2320, secondo quanto stabilito:

ENDIASFALTI S.P.A nella misura del 55%, cioè € 25.465,91 + I.V.A. 22% per un totale di € 32.288,41

JACINI SRL nella misura del 45%, cioè € 21.653,92 + I.V.A. 22% per un totale di € 26.417,79;

- che in seguito all'approvazione del CRE in oggetto si determina una minore spesa sull'imp. 2024/2320 per lavori, di € 173.362,44, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 211.502,18

5. di dichiarare economia sui seguenti impegni:

imp. 2024/2320 per € 211.502,18 (minore spesa su lavori)

imp. 2024/5134 per € 253,80 polizza progettista mai attivata

imp. 2024/5136 per € 1.856,43 somma a disposizione del quadro economico da incentivo 20% non distribuibile

imp. 2024/5135 per € 22.116,88 accordo bonario ca1

per un totale di economie di spesa di **€ 235.729,29**

6. **di rimandare** a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7. **di dare atto** del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

8. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Rup dei lavori di cui trattasi è ing. Andrea Campolmi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Bollo.pdf.p7m - c40e21707d1b442fb4cef19f7820026bafbac49cc4ac0df40722499cd70e9e5

CRE\_signed\_signed.pdf - d56b775c82d25197e96f29477c831dff408267c8b4f0d513100ebd95c45bed43

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

## Elenco Movimenti

Nº	Tip Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60815	2	2024/2320		€ 77255 - ATI ENDIASFALTI 345.789,42	SPA/JACINI SRL
2)	U	2024	60815	2	2024/5134		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2024	60815	2	2024/5135		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	60815	2	2024/5136		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.