

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/07860**
Del: **16/10/2024**
Esecutivo Da: **16/10/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

SCUOLA GUICCIARDINI, LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM - CIG 7549330033 - CUP

H11E17000080003 - cod.opera 170292 e 190104

APPROVAZIONE COLLAUDO

DITTA: ATI VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL in liquidazione giudiziale – FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

TECNICO: CAPPELLI

IL RESPONSABILE

Ing. Alessandro Dreoni, nella sua funzione di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- che con il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 il sottoscritto è stato delegato alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni dei C.R.E. e collaudi;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 367/2016 avente ad oggetto “Bando di riqualificazione delle periferie DPCM del 25/05/2016. Approvazione schema di convenzione con la Città Metropolitana di Firenze ed approvazione degli studi di fattibilità “ Scuola

Guicciardini – Lavori di completamento dell’Auditorium” e Riqualficazione complesso ERP di Via Rocca Tedalda”

- che con la Deliberazione di Giunta n. 302/2016 è stato approvato il Progetto definitivo n. L0175/2016 denominato “Scuola Guicciardini – Lavori di completamento Auditorium”, per l’importo complessivo di € 2.500.000,00 **CIG 7549330033, CUP H11E17000080003, cod.opera 170292;**
- che con DD 2391/2017 è stato affidato all’Ing. Alessandro Meschi l’incarico di supporto al RUP nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica dei lavori di Completamento dell’Auditorium della scuola Guicciardini, per l’importo di € 3.220,20 sulla base del CIG ZEA1D9ADC1;
- che con DD 4315/2017 è stato affidato alla società Vie.en.ro.se srl l’incarico di supporto al RUP nella fase di progettazione impiantistica acustica dei lavori di Completamento dell’Auditorium della scuola Guicciardini, per l’importo di € 4.796,06 sulla base del CIG Z461EAF978;
- che con DD 4412/2017 sono stati assunti gli accertamenti sul cod.opera 170292 per la “ Scuola Guicciardini – lavori di completamento dell’Auditorium (bando periferie – progetto unico integrato della Città Metropolitana di Firenze)” di € 2.500.000,00 suddiviso come segue:
 1. di € 50.000,00 sul cap. 52301 dell’esercizio 2017
 2. di € 2.327.500,00 sul cap. 52301 dell’esercizio 2018
 3. di € 122.500,00 sul cap. 52301 dell’esercizio 2019;
- che con DD 6907/2017 è stato approvato lo schema di accordo con il Provveditorato OOPP Toscana, Marche Umbria per l’attività di verifica del progetto esecutivo della “Scuola Guicciardini - lavori di completamento dell’Auditorium” per complessivi € 7.993,00;
- che con DD 4599/2018 è stato approvato il progetto esecutivo L0175/2016;
- che con DD 7538/2018 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi al Progetto esecutivo L0175/2016 con procedura negoziata all’ATI VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL – FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL con un ribasso d’asta del 22,7400% per un importo netto di € 1.664.210,76 oltre Iva al 10% e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con DD 865/2019 è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Laura Mezza, per l’importo € 11.891,20, sulla base del CIG Z982692690;
- che con DD 1854/2019 è stato affidato l’esecuzione dei lavori inerente a saggi su elementi strutturali per verificare la resistenza del calcestruzzo al Laboratorio Sigma, per l’importo di € 1.305,40 sulla base del CIG Z8E276FA4D;
- che con DD 4809/2019 è stato affidato allo studio Trigeo snc il servizio di aggiornamento di relazione geologica alle nuove NTC 2018, a supporto degli interventi strutturali eseguiti presso l’Auditorium della Scuola Guicciardini, per l’importo di € 1.952,00 sulla base del CIG ZF228ED815;
- che con DD 7855/2019 è stata affidata alla società A2A l’aumento di potenza del contatore elettrico da 63 kw a 200 kw, sul preventivo n. 17049960, per la spesa di € 9.879,00 sulla base

- del CIG 7768532B66;
- che con DD 8935/2019 è stato affidato alla Soc. E-Distribuzione lo spostamento degli impianti di alimentazione rete elettrica presso la Scuola Guicciardini in ordine al preventivo n. 234523840, per l'importo di € 2.035,30;
 - che con DD 11686/2020 è stato approvato un progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per € 53.454,31 (lavori + Iva ed incentivo), inoltre è stato incrementato l'importo di € 8.526,80 per adeguamento onorario dell'incarico all'Ing. Laura Mezza ed incrementato dalla minore spesa per un complessivo di € 125.000,00 costituendo **cod.opera 190104**;

VISTO:

- il Certificato di Collaudo rimesso dal Direttore dei Lavori per il progetto L0175/2016 della ditta ATI VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL – FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL dal quale risulta che l'importo netto a consuntivo ammonta ad € 1.712.026,82, oltre Iva al 10%, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 1.684.239,03 e conseguentemente, il suo credito complessivo ammonta ad € 27.787,79 oltre Iva al 10%;
- la Fattura elettronica n. 2 emessa dal curatore Avvocato Dario Bruno in data 25/09/2024, per conto della ditta capogruppo VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL in quanto in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Salerno n. 45/2023, a fronte del credito sopra citato, per l'importo di € 3.192,44 oltre Iva al 10%, dove sono riportate anche le condizioni per arrivare a definire il Collaudo di cui si chiese l'approvazione;
- la Fattura elettronica n. FATTPA 82_24 emessa in data 31/07/2024, dalla ditta mandante FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL, per l'importo di € 24.595,35 oltre Iva al 10%, la quale ha fatto richiesta al curatore Avvocato Dario Bruno ed ottenuta autorizzazione di stipulare la polizza fidejussoria sulla rata di saldo cumulativa di € 30.566,57 per poter riscuotere ogni ditta il proprio credito;
- che trattasi di ATI tra le ditte VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL (mandataria) e FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante) e che le ditte fatturavano in quota parte l'importo complessivo dei lavori c.s.:
- l'impresa Capogruppo VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL per il 75,39% e per il 24,61% l'impresa mandante FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL, per quanto riguarda il saldo del collaudo in questione, le ditte fatturano entrambe per le quote indicate;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 1.712.026,82 ed i dati catastali sono: foglio 24, particella 4014;

Preso atto che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 98.442,78 superiori quindi alla somma complessiva di € 70.076,92, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

Considerato che:

non vi sono ulteriori somme da liquidare e pertanto, trattandosi di contributo Città Metropolitana, tutto ciò che residua dovrà confluire in un unico impegno di somme a disposizione. Con successivo atto si provvederà alla chiusura dei codici opera 170292 e 190104 ed alla ridefinizione del totale dell'investimento (sono state incassate somme in esubero, che dovranno essere restituite a Città Metropolitana prima della chiusura dei cc.oo.). Sul c.o. 170292 l'impegno "residuale" generico ammonterà a complessivi € 402.460,65 e sarà composto sia dalle economie derivanti dagli imp. giuridici, sia da quelle degli impegni generici e nello specifico: imp. 2017/5444/3 assunto a favore di cod. ben. 18576 - PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA di € 4.448,80 che dovrà essere mantenuto a disposizione e non chiuso per il momento; mentre invece gli impegni 2020/4222 - 2020/9055 assunto a favore di cod. ben. 28473 - MEZZA LAURA (complessivi € 2.144,32 andranno in economia), così pure l'imp. 2020/4956 assunto a favore di cod. ben. 48219 - RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA (€ 241,18 andrà in economia) Impegni generici: 2024/4269 +2024/4270 + 2024/4271 + 2024/4464 **per complessivi € 395.626,35**) questi ultimi devono essere svincolati dai loro impegni e ricondotti in un unico impegno sul codice opera 170292;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa mandante ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artt. 16 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di approvare l'atto denominato "Addendum al Collaudo n. 1 del 01/09/2024" dove vengono riportate le condizioni dell'ATI VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRLcapogruppo – FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL mandante, per il fallimento della società capogruppo che il curatore Avvocato Dario Bruno ha emesso ed è anche legittimato a riscuotere il corrispettivo per la quota corrispondente alla parte dei lavori appaltati di suo spettanza per l'importo di € 3.192,44 oltre IVA;
2. di prendere atto del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del **progetto L0175/2016** redatto dal Direttore dei lavori Ing. Samuele Cappelli e collaudatore Ing. Francesco Giannini e approvato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo dei **cod. opera 170292 e 190104** è il seguente:

Voci di spesa	c.o. 170292	c.o. 190104	Totale
Importo per lavori a consuntivo ditta ATI RUSSO SRL- FELCO SRL di cui € 98.442,78 oneri della sicurezza	€ 1.712.026,82		€ 1.712.026,82

IVA al 10%	€ 171.202,69		€ 171.202,69
SOMMANO	€ 1.883.229,51		€ 1.883.229,51
Incentivo di progettazione	€ 43.596,80		€ 43.596,80
Polizza progettisti liquidata con DL 2019/938	€ 705,21		€ 705,21
DD 2391/2017 supporto al RUP Ing. Meschi progett.impianti, liquid. DL 2017/7415	€ 3.222,20		€ 3.222,20
DD 4315/2017 ditta Vi.en ro.se. Progett.acustica, liquid. DL 2018/1909	€ 4.796,06		€ 4.796,06
DD 6907/2017 Provveditorato OOPP Toscana, Marche Umbria per progetto esecutivo, liquid. DL 2018/2799-8729	€ 3.544,20		€ 3.544,20
DD 865/2019 Ing.Laura Mezza coord.sicurezza, liquid. DL 2020/1050-3850-11495-2021/5930	€ 11.401,10		€ 11.401,10
DD 1854/2019 Laboratorio Sigma, liquid. DL 2019/10215	€ 1.305,40		€ 1.305,40
DD 4809/2019 relazione geologica Trigeo, liquid. DL 2020/3692	€ 1.952,00		€ 1.952,00
DD 11686/2020 Ing.Laura Mezza increm.coord.sicurezza, liquid.q.p. DL 2021/1233	€ 6.872,58		€ 6.872,58
DD 7855/2019 A2A aumento potenza elettrica, liquid. DL	€ 9.879,00		€ 9.879,00

2022/2610			
DD 8935/2019 E-distribuzione spost.impianti di rete, liquid. DL 2019/10016	€ 2.03530		€ 2.035,30
SOMMANO	€ 1.972.539,36		€ 1.972.539,36
Somma da lasciare a disposizione in un unico impegno per complessivi € <u>395.626,35</u> c.s.			
Imprevisti su impegno 2024/4269	€ 235.015,51		
Ribasso d'asta su impegno 2024/4271	€ 90.089,60		
Accordo bonario su impegno 2024/4270	€ 49.839,62		
Accordo bonario su impegno 2024/4464	€ 20.681,62		
Residuo Provveditorato su impegno 2017/5444/3 da mantenere e non chiudere al momento	€ 4.448,80		
Somma a disposizione su impegno 2024/5806		€ 20.000,00	
Somma a disposizione su impegno 2024/5805		€ 105.000,00	
A disposizione progetto L0175/2016	€ 400.075,15	0	€ 400.075,15
Economia con il presente atto	€ 2.385,50		

Importo complessivo	€ 2.375.000,00	€ 125.000,00	€ 2.500.000,00
----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

4. di liquidare all'Impresa FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante) la somma di € 27.054,89 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:

per € 26.999,62 sull'impegno 2020/9053

per € 55,27 sull'impegno 2021/1731;

5. di liquidare altresì per conto dell'Impresa VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL (capogruppo) in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Salerno n. 45/2023, il curatore Avvocato Dario Bruno (cessionario) la somma di € 3.511,68 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2020/9053;

6. di lasciare a disposizione la somma di € 395.626,35 svincolando dai loro impegni e di rimetterli a disposizione in un unico impegno del c.o., 170292, provvedendo alle eventuali economie alla chiusura dei c.o. 170292 e 190104 con altro atto determinativo c.s.:

€ 235.015,51 impegno 2024/4269

€ 49.839,62 impegno 2024/4270

€ 20.681,62 impegno 2024/4464

€ 90.089,60 impegno 2024/4271;

7. di mandare in economia con il presente atto i seguenti impegni:

€ 241,18 impegno 2020/4956

€ 490,10 impegno 2020/4222

€ 1.654,22 impegno 2020/9055;

8. di lasciare in essere l'impegno 2017/5444/3 per l'importo di € 4.448,80 assunto a favore del Provveditorato opere pubbliche per la Toscana, che sarà chiuso con successivo atto;

9. di lasciare a disposizione sul cod.opera 190104 le somme già accantonate e si provvederà con successivo atto alla chiusura del cod.opera stesso;

10. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l'Ing. Samuele Cappelli, il Collaudatore l'Ing. Francesco Giannini ed il RUP l'Ing. Alessandro Dreoni.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: Ditta VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL (capogruppo) in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Salerno n. 45/2023, il curatore Avvocato Dario Bruno (cessionario)
Indirizzo: Via Giulio Pastore, 24 – 84121 Salerno (SA)
codice beneficiario: 44891
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
IBAN IT57Y0834215201016010001327 (Cessionario)

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: Ditta FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante)
Indirizzo: Viale delle Filande, snc – Area P.I.P. Lotto n. 77 – 84087 Sarno (SA)
codice beneficiario: 61240
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
IBAN IT30Y0326876271052709840590

ALLEGATI INTEGRANTI

Addendum Collaudo TA con allegato.pdf.p7m(1).p7m - 15c69248ef8475dd0560b770e77962613ca8dc02eb31815edcd95190631fe076
Collaudo Guicciardini2-V5.pdf.p7m.p7m(1).p7m - 93815c6c69fa4781f1c64c0e808499fe15eb5ad24b92922eeb5d6207c9e0a525
DICHIARAZIONE PAG IMPOSTA BOLLO ATI RUSSO - FELCO.pdf - 0ba904512d1b1370896180effa5671d7f46f776ca64700a0496dd185c7c91872
DURC FELCO.pdf - 755e3aab46e572e8a8499c2de282e08516aa7a65eac028b6a0e8023428b832ca
EQUITALIA FELCO.pdf - f829676a8abc07b639e86dca5cc528e345ae5977a986dbaf09acc8bb0fa72189
polizza_0A1207240032712.pdf(2).p7m - 20c5cc51ef96bfb2ffa12a9966ab7d42c20b905d9f775f7185412ca1316e4b74

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	52301	2	2020/4222		€ 2.748,51	28473 - MEZZA LAURA
2)	U	2024	52301	2	2020/4956		€ 0,00	48219 - RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA
3)	U	2024	52301	2	2020/9055		€ 6.872,58	28473 - MEZZA LAURA
4)	U	2024	52301	2	2024/4269		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	52301	2	2024/4270		€ 0,00	-
6)	U	2024	52301	2	2024/4271		€ 0,00	-
7)	U	2024	52301	2	2024/4464		€ 0,00	-
8)	U	2024	52301	6	2024/5805		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	52301	6	2024/5806		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2024	52301	6	2024/9090		€ 125.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2024	52301	2	2024/9091		€ 395.626,35	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52301	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A SCUOLE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 30.566,57
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2020/9053	Atto A/PDD/2020/11686 efficace dal 30/12/2020	SCUOLA GUICCIARDINI - LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM - Approvazione perizia di variante n. 2 e adeguamento compenso coordinatore alla	LIQUIDATO SU IMPEGNO 30.511,30
----------------	-----------	--	---	--

			sicurezza - Maggiori lavori (QP 2020)	
		CUP su Impegno: H11E17000080003		
		CIG su Impegno: 7549330033		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19642	44891 VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL**	FA/2	25/09/2024	25/10/2024	3.511,68

Codice CUP: H11E17000080003 **Codice**
CIG: 7549330033;
CCB - IT57Y0834215201016010001327 - IN ATI
CON FELCO COSTRUZIONI; Cessionario: Vincenzo
Russo Costruzioni SRL - liquidazione giudiziale
Tribunale Salerno (02466460652)

Capitolo		Codice			
	52301	2.04.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A SCUOLE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV		LIQUIDATO SU CAPITOLO 30.566,57

Impegno				
	2020/9053	Atto A/PDD/2020/11686 efficace dal 30/12/2020	SCUOLA GUICCIARDINI - LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM - Approvazione perizia di variante n. 2 e adeguamento compenso coordinatore alla sicurezza - Maggiori lavori (QP 2020)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 30.511,30
		CUP su Impegno: H11E17000080003		
		CIG su Impegno: 7549330033		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19642	61240 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	FA/FATTPA 82_24	31/07/2024	01/09/2024	26.999,62

Codice CUP: H11E17000080003 **Codice**
CIG: 7549330033;
CCB - IT30Y0326876271052709840590 - IN ATI CON
RUSSO COSTRUZIONI; Intestatario: FELCO
COSTRUZIONI (04669431217)

Capitolo		Codice			
	52301	2.04.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A SCUOLE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV		LIQUIDATO SU CAPITOLO 30.566,57

Impegno				
	2021/1731	Atto A/PDD/2020/11686 efficace dal 30/12/2020	SCUOLA GUICCIARDINI - LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 55,27

			Approvazione perizia di variante n. 2 e adeguamento compenso coordinatore alla sicurezza - Maggiori lavori (QP 2021)	
		CUP su Impegno: H11E17000080003	CIG su Impegno: 7549330033	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19642	61240	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	FA/FATTPA 82_24	31/07/2024	01/09/2024	55,27

Codice CUP: H11E17000080003 **Codice**

CIG:7549330033;

CCB - IT30Y0326876271052709840590 - IN ATI

CON RUSSO COSTRUZIONI; Intestatario: FELCO

COSTRUZIONI (04669431217)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.