

OPERE: SONDAGGI GEOGNOSTICI - CIMITERI COMUNALI – MONUMENTALI – RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE PERICOLANTI, LINEE VITA, CAMMINAMENTI, RINGHIERE, SCALONI MONUMENTALI E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI AL CIMITERO DELLE PORTE SANTE – ANNO 2022

IMPRESA: GEOPROVE srl

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione 2022/DD/06417 del 15/09/2022

CUP H19G19000270004

CIG Z9137A6A1A

CPV 71351220-1

CODICE OPERA 180062-S2

PROGETTO N.: S0426/2022

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
BILANCIO STRAORDINARIO**

PROGETTO ORIGINARIO:

Il progetto n. S0426/2022 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determina n. 2022/DD/06417.

GARA DI APPALTO:

A seguito di richiesta offerta per il servizio del 2/12/2021 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa GEOPROVE srl tramite affidamento diretto per un importo netto lavori di 9.440,00 €.

Il servizio è stato affidato con determinazione 2022/DD/06417 del 15/09/2022.

CONTRATTO:

Stipulato il 17/10/2022.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Atto di sottomissione del 21/06/2023 per variante suppletiva.

L'importo netto degli ulteriori servizi di variante risulta pari a € 4.376,32 al netto di IVA 22% di 962,79 € per un totale lordo pari a 5.339,11 €.

L'importo finale del presente atto risulta pari a così composto:

- importo complessivo lavori di perizia € 13.816,32
- importo lavori contratto principale (a dedurre) € 9.440,00
- Restano € 4.376,32

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera risulta di € 16.855,91, compresa IVA al 22 %.

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio è stato consegnato in data 28/11/2022, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il termine per l'esecuzione del servizio è previsto per il giorno 28/03/2023.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEL SERVIZIO:

Il servizio è stato sospeso dal 16/03/2023 al 27/04/2023, complessivamente per 47 giorni solari e consecutivi, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio, il giorno 15/05/2023.

Con l'atto di sottomissione del 21/06/2023 per variante suppletiva, venivano concessi 120 giorni ulteriori dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio, il giorno 12/09/2023.

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

L'ultimazione del servizio è avvenuta il 6/07/2023, entro il termine utile.
Il relativo verbale è stato firmato senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €. 8.000,00 con i seguenti certificati di pagamento a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

1° giustificativo di pagamento SAL del 9/05/2023	€. 8.000,00
--	-------------

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 6/07/2023 e considera:

Importo dei lavori eseguiti	€ 13.816,32
di cui somme per la sicurezza	€ 0,00

A dedurre il pagamento in acconto già erogato:

1° giustificativo di pagamento SAL del 9/05/2023	€. 8.000,00
Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di	€. 5.816,32

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO:

Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 5/06/2023 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa GEOPROVE srl è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. con certificato del 6/07/2023 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per il servizio in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti.
La D.L. ha rilasciato il relativo certificato in data 6/07/2023.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Duccio Lenzi, direttore dell'esecuzione del contratto di cui trattasi considerato che:

- il servizio svolto dalla ditta appaltatrice corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto previsto nel progetto e al successivo progetto di variante approvati;

CERTIFICA

- che il servizio in oggetto è stato eseguito a regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

A) Importo netto dei lavori (Rata finale)	€ 5.816,32
B) Detrazioni:	
Per esecuzioni d'ufficio	€ 0,00
Per verifiche e sondaggi	€ 0,00
Non anticipati dall'impresa	€ 0,00
Per risarcimento di danni a terzi	€ 0,00
Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
Per somme in acconto già erogate	€ 0,00
CREDITO FINALE DELL'IMPRESA	€ 5.816,32

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze lì 6/07/2023

Per l'Impresa (GEOPROVE SRL)		Il Direttore dell'esecuzione del contratto (Ing. Duccio Lenzi)
	Il R.U.P. (Ing. Lorenzo Mattioli)	