



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00468

Del: 03/02/2025

Esecutivo Da: 03/02/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 4 "Intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato del viadotto Marco Polo" e liquidazione rata di saldo - CIG 88620234BA - CIG derivato A05CCF9101 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00231 dell'08/06/2021, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Manutenzione straordinaria strutture, guard rail e giunti di dilatazione rete viaria", c.o. 190076 - per l'importo complessivo di € 800.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06447, in seguito ad espletamento di apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) - individuata con 2 CIG 88620234BA - si aggiudicava l'Accordo Quadro di cui sopra al RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);
- in data 07/12/2021 è stato firmato il Contratto di Accordo Quadro prot. 2021_394135
- l'Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di ammissione al finanziamento di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), fra l'altro, per il suddetto intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" - CUP H17H18002410004, di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per € 800.000,00;
- con Decreto 08.11.21 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 22-11-2021, è stato assegnato al Comune di Firenze, fra l'altro, il finanziamento di € 800.000,00 richiesto per il sopra citato intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" CUP H17H18002410004;
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse ministeriali sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Considerato che, in conseguenza dell'assegnazione del suddetto finanziamento ministeriale nel Piano Triennale Investimenti 2022-2024 è stato inserito, per l'annualità 2022, il codice opera 220181 avente ad oggetto l'intervento "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - Accordo Quadro (contributo ministeriale)" ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2" per l'importo di € 800.000,00 finanziato con codice 5 "contributi" - CUP H17H18002410004;

Tenuto conto che con D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la Misura M2C4I2.2, riguardante l'appalto in oggetto è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

Considerato che, il Servizio Viabilità ha predisposto gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica di n.4 interventi da affidare mediante contratti applicativi del suddetto Accordo Quadro, di cui al c.o. 220181, di seguito elencati ed allegati quale parte integrante della DD/2022/09930:

- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Cosimo il Vecchio;

- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Giovanni da San Giovanni;
- Studio di Fattibilità Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Careggi Caccini;
- Studio di Fattibilità intervento di Riqualficazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato Viadotto Marco Polo;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale DD/2024/04893 del 21/06/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 4;

Visto il contratto applicativo n. 4 stipulato in data 25/06/2024 prot_2024_216710;

Preso atto che con determinazione DD/2024/10609 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 3 si rimodulava il quadro economico del c.o. 220181 come segue:

ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		€ 105.720,02
A2	Contratto applicativo n. 2 con modifica contrattuale + IVA		€ 290.013,93
A3	CRE Contratto applicativo n. 3 + IVA		€ 46.466,01
A4	Contratto applicativo n. 4 + IVA		€ 232.972,54
A	Importo totale lavori		€ 675.172,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 1.449,13

B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90%	€ 4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90%	€ 690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90%	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 2		€ 150,00
B6	Accordo bonario CA 2		€ 9.955,60
B9	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B10	Accordo bonario CA 4		€ 7.622,22
B11	Per incarichi professionali esterni		€ 33.734,81
B12	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale iDeA		€ 7.110,24
B13	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,06%	€ 195,35
B14	Indagini geologiche, indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		€ 12.651,98
B15	Accantonamento prove sui materiali CA 2		€ 462,60
B15.1	Affidamento a 4 EMME per prove sui materiali CA 2		€ 2.037,40
B17	Mod. 14 Geothema CA 3		€ 504,20
B18	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		€ 170,46
B19	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		€ 2.630,46
B20	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		€ 542,90
B21	mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) CA1		€ 1.617,27
B22	mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		€ 5.124,24

B23	mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		€ 5.981,49
B24	Imprevisti		€ 16.044,38
B25	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		€ 498,00
B26	canone demaniale ponte San Giovanni		€ 410,40
B27	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 7.794,00
	Sommano		€ 124.827,50
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 800.000,00

Preso atto che i lavori di cui al codice opera in oggetto:

- sono stati consegnati in data 03/07/2024 e si sono conclusi il 27/09/2024 con n. 16 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale stabilito del 11/09/2024, così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Sara Corsinovi e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stata liquidata l'importo di € 164.409,18 oltre IVA;
- l'importo netto dei lavori svolti è pari a € 185.948,10 e che avendo l'impresa ricevuto il suddetto acconto n.1 per € 164.409,18 il suo credito ammonta ad € 21.538,92 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 26.277,48 che sarà liquidato sul c.o. 220181 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;
- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dall'impresa Masini Costruzioni srl (mandataria) così come da comunicazione del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che la fine dei lavori è avvenuta in data 27/09/2024 quindi 16 giorni dopo il termine concesso dal Direttore dei Lavori;
- che, con lettera pec del 03/12/2024, (prot. Comune di Firenze n. n. 409122 del 03/12/2024), facendo riferimento all'art. 32 comma 1 del CSA, il R.U.P. ha comunicato l'applicazione di un penale per ritardi nel completamento dei lavori pari allo 0,1% dell'importo contrattuale previsto per l'intervento non per il totale di 16 giorni di ritardo, ma per 8 giorni di assenza di lavorazioni nel periodo 13 - 20 settembre, senza giustificazioni da parte dell'impresa esecutrice per un totale di euro 1.572,70, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione e nella Relazione Finale;
- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori di € 185.948,10 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 190.961,10 per € 5.013,00 oltre iva per un totale di € 6.115,86 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento non sono state concesse proroghe;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che i DURC delle imprese del RTI sono risultate regolari;

- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 03/12/2024 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 4 "Intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato del viadotto Marco Polo" - CIG 88620234BA - CIG derivato A05CCF9101;

Viste:

- la fattura 1 del 09.01.2025 emessa dall'appaltatore Masini per l'importo di 21.538,92 oltre IVA al 22% per complessivi € 26.277,48 relativa alla rata di saldo;
- la polizza fideiussoria n. 00708/34/50268568 emessa in data 18/12/2024 da Helvetia ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si rendono disponibili risorse che possono essere rimesse a disposizione del c.o. 220181 e cioè:

- impegno 2024/2145/14 per € 6.115,86 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2024/2145/17 per € 7.622,22 per accordo bonario CA 4 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa.

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari ad € 185.948,10
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti l'“Intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato del viadotto Marco Polo” - Contratto applicativo 4 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - CIG 88620234BA - CIG derivato A05CCF9101, allegati quale parte integrante al presente atto, affidati all'impresa RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);

2. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 00708/34/50268568 emessa in data 18/12/2024 da Helvetia ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di due marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01240221572266, 01240221572277, agli atti della Direzione;

4. di liquidare la fattura n. 1 del 09.01.2025 emessa dall'appaltatore Masini per l'importo di 21.538,92 oltre IVA al 22% per complessivi € 26.277,48 relativa alla rata di saldo, dando atto che:

- alla rata di saldo è applicata una penale di € 1.572,70 così come da contabilità redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dal RUP;

- il DURC delle imprese Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante) risultano essere regolare;

- la verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;

- il conto corrente dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di accertare la somma complessiva di € 1.572,70 esclusa IVA su Cap. Peg 45200 “Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale” a valere sul Bilancio pluriennale 2025/2027”, annualità 2025, per recupero a seguito di applicazione di penali;

6. di autorizzare la direzione ragioneria all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

7. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 4		
A	Importo lavori da conto finale	185.948,10
	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	185.948,10
B	somme a disposizione	
B1	Per Iva 22% su A	40.908,58
B2	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.165,51
B	Totale intervento	44.074,09
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	230.022,19

8. di dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 4 con il riaccertamento residui per il codice opera 220181 per un totale di € 13.738,08:

- impegno 2024/2145/14 per € 6.115,86 derivanti da economie su lavori da riallocare in somme a disposizione per ulteriori affidamenti;
- impegno 2024/2145/17 per € 7.622,22 per accordo bonario CA 4 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa da riallocare in somme a disposizione per ulteriori affidamenti;

9. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		

A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		105.720,02
A2	Contratto applicativo n. 2 con modifica contrattuale + IVA		290.013,93
A3	CRE Contratto applicativo n. 3 + IVA		46.466,01
A4	CRE Contratto applicativo n. 4 + IVA		226.856,68
A	Importo totale lavori		669.056,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90 %	€ 1.449,13
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90 %	4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90 %	690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90 %	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 2		€ 150,00
B6	Accordo bonario CA 2		€ 9.955,60
B9	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B11	Per incarichi professionali esterni		€ 33.734,81
B12	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale iIDeA		7.110,24
B13	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,06 %	195,35

B14	Indagini geologiche, indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		12.651,98
B15	Accantonamento prove sui materiali CA 2		462,60
B15.1	Affidamento a 4 EMME per prove sui materiali CA 2		2.037,40
B17	Mod. 14 Geothema CA 3		504,20
B18	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		170,46
B19	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		2.630,46
B20	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		542,90
B21	mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) CA1		1.617,27
B22	mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		5.124,24
B23	mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		5.981,49
B24	Imprevisti		16.044,38
B25	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		498,00
B26	canone demaniale ponte San Giovanni		410,40
B27	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		21.532,08
	Sommano		130.943,35
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		800.000,00

10. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il contratto applicativo in oggetto;

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell’intervento è l’Ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

220181_CRE_MP_signed_signed-1.pdf - 45ac54521f0ecddcf2edc612f508d0c11c06677c03a8bfdf48403b6bdee00a88
IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m - e0cf96be94f66addc6dc8dbc1a788be0b046f575ce74bb99610b8996708d698b
MARINELLI INPS.pdf - 2e733dfcb9a77ad03a90cc0a6cd7ab9d80c99320f424cabb228d6f91d2aa1c50
MASINI INAIL.pdf - 392804dc0b0c78c0d5790f56dd5c33a98be99acda8bea53ac5e344b02b3253f6
Polizza a saldo.p7m - b691937fd7bae4049ebedee7141e2d8f5412f0710cd27ca6448a70c9153d8030
Relazione Stato Finale_signed_signed.pdf - 47ff6ab3e15e72aa63822eacf40580a8b1a21263c9fdb93769c5add091ace7d1
Verifica Equitalia.pdf - fcc87745488c325d79fe58c903d8d0df083090efb09cdf88aee8933fd542a7c1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57738	6	2024/2145	14	€ 232.972,54	78512 - RTP Masini costruzioni srl/Marinelli

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.
2)	U	2025	57738	6	2024/2145	17	€ 7.622,22	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	E	2025	45200		2025/547		€ 1.572,70	78512 - RTP Masini costruzioni srl/Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57738	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E GUARD RAIL DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP H17H18002410004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 26.277,48
Impegno	2024/2145/14	Atto A/PDD/2024/4893 efficace dal 25/06/2024		ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - Approvazione Contratto Applicativo n. 4 Intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato del viadotto Marco Polo - CIG 88620234BA - CIG derivato A05CCF9101	LIQUIDATO SU IMPEGNO 26.277,48
			CUP su Impegno: H17H18002410004	CIG su Impegno: A05CCF9101	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/535	61164	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/1	09/01/2025	08/02/2025	26.277,48

Codice CUP: H17H18002410004 Codice
CIG:A05CCF9101;
CCB - IT54V0103071940000003476867 - in RTP
Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.

Note Contabili:

con deliberazione di Consiglio n. 1 del 13/1/2025 è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.