

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00678

Del: 04/02/2025

Esecutivo Da: 05/02/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Piazza del Tiratoio" c.o. 180259 - CIG A03B34FF37 - CUP: H17H18000860007

### IL DIRIGENTE

#### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

**Considerato** che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/05406 del 28/06/2023 si approvava il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione della sede stradale di Piazza del Tiratoio" - codice opera 180259 - CUP: H17H18000860007, per l'importo complessivo di € 396.000,00;

**Preso atto** che, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 let. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con Determina Dirigenziale DD/2024/02245 si affidava l'appalto in oggetto all'operatore economico I.C.E. di Troncone Marcello, P.IVA: 02192070734, C.F.:

TRNMCL58C13L049U sulla base dell'offerta di ribasso del 17,600% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 270.244,30 al netto IVA, di cui € 11.625,37 quali oneri per la sicurezza e € 62.557,13;

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è Ing. Duilio Genuardi;

**Preso atto** che il CIG per il presente appalto è il seguente: A03B34FF37;

**Dato atto** che con determinazione DD/2024/07617 si approvava la modifica contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 120 c.1 lett a) del D.Lgs. e art. 2, 4 e art. 12 c. 3 del Capitolato Speciale di Appalto rimodulando il quadro economico del c.o. 180259 come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO C.O. 180259</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		367.045,01
A2	di cui per costi della sicurezza da computo metrico		9.000,00
A3	di cui per costi della manodopera da computo		62.373,44
A4	Importo soggetto ribasso d'asta (A1-A2-A3)		295.671,57
A5	importo ribassato	17,60%	243.633,37
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>315.006,81</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per iva (su A)	22%	69.301,50
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2%	5.872,72
B3	Accantonamento 3% per accordo bonario		
B4	Per incarichi professionali esterni		0,00
B4.1	Mod. 7 Archeosistemi		2.694,98

B4.2	Mod. 4 CSE arch. Dariche Dowlatchahi		2.709,99
B5	Per polizza del progettista e relativi oneri		150,00
B6	imprevisti		264,00
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>80.993,19</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>396.000,00</b>

**Preso atto** che i lavori di cui al codice opera in oggetto:

- sono stati consegnati in data 25/06/2024 e si sono conclusi il 04/11/2024 così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Di Fede e sottoscritto dal RUP allegato parte integrante al presente atto;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stato liquidato l'importo di € 290.661,22 oltre IVA;
- l'importo netto dei lavori svolti è pari a € 314.991,95 e che avendo l'impresa ricevuto i suddetti acconti il suo credito ammonta ad € 24.330,73 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 29.683,49 che sarà liquidato sul c.o. 180259 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente atto di approvazione del CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;

- che l'importo dei lavori di € 314.991,95 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 315.006,81 per € 14,86 oltre iva per un totale di € 18,13 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in data 07/10/2024 l'impresa aveva richiesto una proroga di 14 gg per l'ultimazione dei lavori, concessa il 16/10/2024 con conseguente modifica del termine per ultimazione lavori fissato al 04/11/2024;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che il DURC dell'appaltatore è risultato regolare;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 29/11/2024 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

**Dato atto** che ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo della "Riqualficazione della sede stradale di Piazza del Tiratoio" - codice opera 180259 - CUP: H17H18000860007 è pari a € 314.991,95 sulla base della comunicazione del Direttore Lavori mantenuta agli atti della scrivente Direzione;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

**Viste:**

- la fattura 2 del 22.01.2025 emessa dall'appaltatore per l'importo di 24.330,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 29.683,49 relativa alla rata di saldo;

- la polizza fideiussoria n. 01.00006808 emessa in data 13/01/2025 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

**Precisato** che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE, si dichiarano le seguenti economie del c.o. 180259:

- impegno 2024/4244/6 per € 264,00 per imprevisti non utilizzati;

- impegno 2024/4244/11 per € 18,13 derivanti da economie su lavori;

- impegno 2025/2143 per € 150 polizza del progettista non attivata;

- impegno 2024/7542 per € 488,69 relativamente all'affidamento ing. Dowlatchahi Dariuche per l'incarico CSE poiché tale importo è relativo alla quota IVA non richiesta dal professionista perché ricadente nel regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014

**Dato atto** che l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

## **DETERMINA**

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di "Riqualificazione della sede stradale di Piazza del Tiratoio" - codice opera 180259 - CUP: H17H18000860007 - CIG A03B34FF37, allegato quale parte integrante al presente atto, affidato

all'impresa I.C.E. di Troncione Marcello;

2. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 01.00006808 emessa in data 13/01/2025 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare sul c.o. 180259 sul CIG A03B34FF37 - CUP H17H18000860007: la fattura 2 del 22.01.2025 emessa dall'appaltatore per l'importo di 24.330,73 oltre IVA al 22% per complessivi € 29.683,49 relativa alla rata di saldo;

4. di dare atto che il suddetto compenso sarà liquidato a valere sulle somme di cui all'impegno 2024/4244/11;

5. di dare atto che:

- il DURC dell'impresa I.C.E. di Troncione Marcello risulta essere regolare

- la verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo

- il conto corrente dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

6. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 180259 per un totale di € 920,82:

- impegno 2024/4244/6 per € 264,00 per imprevisti non utilizzati;

- impegno 2024/4244/11 per € 18,13 derivanti da economie su lavori;

- impegno 2025/2143 per € 150 polizza del progettista non attivata;

- impegno 2024/7542 per € 488,69 relativamente all'affidamento ing. Dowlatchahi Dariuche per l'incarico CSE;

7. di dare atto che il quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO C.O. 180259 - post CRE</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		367.029,68
A2	di cui per costi della sicurezza da computo metrico		8.987,89
A3	di cui per costi della manodopera da computo		62.373,44
A4	Importo soggetto ribasso d'asta (A1-A2-A3)		295.668,35
A5	importo ribassato	17,60%	243.630,62
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>314.991,95</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per iva (su A)	22%	69.298,23
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2%	5.872,72
B3	Mod. 7 Archeosistemi		2.694,98
B4	Mod. 4 CSE arch. Dariche Dowlatchahi		2.221,30
B5	Economie (Incentivo funzioni tecniche (20% del 2%), imprevisti, minore spesa)		920,82
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>81.008,05</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>396.000,00</b>

8. di rimandare a successivo atto dirigenziale la chiusura del quadro economico e l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023;

9. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il RUP dell’intervento è l’Ing. Duilio Genuardi.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_Tiratoio.pdf.p7m.p7m.p7m - c6ea45d7abafcad4f848321a1d4e1ec14856f6ff3c41bfc2e6352a0df2de6b0f
Durc_TRONCONE.pdf - 8ef661ed7a493bf0d6ea4440a4336e9759874c1b2ea8b84a8bd3ce67c95fff7d
EQUITALIA.pdf - 4cf7217d521aaa568794ed2e7d725fa8dba28e75babd58ec6542528f3c17895d
Polizza Troncone Marcello.p7m - aa0d04006681c35d18f74e39fba5fc676e6f4c8e418503e5d1c7e41cdc17fbcc
Relazione sul Conto Finale__signed.pdf.p7m - fe2217baeb4800483bf2b25545d7cbdf22f114dc8469a7ebe8080381432387d9

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60299	2	2024/4244	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	60299	2	2024/4244	11	€ 54.592,13	58315 - I.C.E di Troncone Marcello
3)	U	2025	60299	2	2024/7542		€ 2.221,30	40201 - DOWLATCHAHI DARIUCHE
4)	U	2025	60299	2	2025/2143		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	60299	<b>Codice</b>	2.08.01.01	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE DEL QUARTIERE 1 (MONETIZZAZIONI) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 29.683,49
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2024/4244/11	Atto A/PDD/2024/7617 efficace dal 09/10/2024	Lavori di "Riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Piazza del Tiratoio" - CUP: H17H18000860007- Approvazione modifica contrattuale e del quadro economico	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 29.683,49
		CUP su Impegno: H17H18000860007	CIG su Impegno: A03B34FF37	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/1926	I.C.E di Troncone Marcello	FA/2	22/01/2025	22/02/2025	29.683,49

Codice CUP: H17H18000860007 Codice  
CIG:A03B34FF37;  
CCB - IT62H0306902924100000007812

### Note Contabili:

Con delibera di Giunta n. 18 del 21.01.2025 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile**  
**Francesca Cassandrini**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

