

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01197

Del: 27/02/2025

Esecutivo Da: 28/02/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 1 "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5 - Anno 2022" e liquidazione rata di saldo - CIG 9683419227 - CIG derivato A016F5D934 - cod. opera 200102 - CUP H17H22001380004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";

Premesso che:

- con Deliberazione n. DG/2022/00198 del 17/05/2022, si approvavano gli elaborati relativi al progetto di Accordo Quadro denominato "ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DEI QUARTIERI 4 E 5" - C.O. 200102 - CUP H17H22001380004 - CIG 9683419227 -

IMPORTO A BASE DI GARA € 1.540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 77.000,00 per oneri per la sicurezza;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01452 del 7/3/2023 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 9683419227;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/5426 del 28/06/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 9683419227 si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante) sulla base dell'offerta di ribasso del 25,800%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 1.540.000,00 iva esclusa, di cui € 77.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- che il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 20/09/2023;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale DD/2023/08026 del 06/10/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 1;

Visto il contratto applicativo n. 1 stipulato in data 12/10/2023 prot_2023_328130;

Preso atto che con determinazione DD/2023/08941 si approvava il contratto applicativo n. 2 si rimodulava il quadro economico del c.o. 200102 come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni applicativo 1 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 776.135,24
A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 797.593,47
A	Importo totale lavori		€ 1.573.728,71
B	Somme a disposizione		

B1	Somma a disposizione per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 3.234,40
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 1 (su A1)	1,9% - 80%	€ 12.834,05
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 2 (su A2)	1,9% - 80%	€ 13.191,55
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 50.609,67
B3.1	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2		€ 7.096,33
B3.2	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3		€ 7.294,00
B4	Per polizza del progettista e relativi oneri	0,65%	€ 281,87
B4.1	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo n. 1		€ 354,63
B4.2	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 2		€ 364,50
B5	Accordo bonario applicativo n.1		€ 30.903,04
B6	Accordo bonario applicativo n.2		€ 31.763,86
B7	Indagini in sito, prove di laboratorio sui Materiali		€ 8.500,00
B8	Imprevisti		€ 16.839,00
B9	Contributo ANAC		€ 600,00
B10	A disposizione per ulteriori affidamenti		€ 242.404,39
B	Sommano		€ 426.271,29
	Importo complessivo intervento		€ 2.000.000,00

Preso atto che i lavori di cui al codice opera in oggetto:

- sono stati consegnati in data 12/02/2024 e si sono conclusi il 04/11/2024, così come riportato nella Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Gallo e sottoscritto dal RUP, allegato parte integrante al presente atto;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stata liquidata l'importo di € 502.961,99 oltre IVA;
- l'importo netto dei lavori svolti è pari a € 635.578,79 e che avendo l'impresa ricevuto i suddetti acconti per € 502.961,99 il suo credito ammonta ad € 132.616,80 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 161.792,50 che sarà liquidato sul c.o. 220181 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;
- con DD/2023/11053 del 22/12/2023 è stata autorizzata al subappalto l'Impresa GMG MONTAGNESE GIUSEPPE per un importo di € 135.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza ma non ha eseguito alcuna lavorazione;
- con DD/2024/01294 del 23/02/2024 è stata autorizzata al subappalto l'Impresa CAVALLARO TRASPORTI per un importo di € 138.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza;
- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dalle imprese del RTI ovvero Jacini srl (mandataria) 51% e Endiasfalti spa (mandante) 49% e non sono state svolte attività dall'impresa subappaltatrice Cavallaro Trasporti così come da comunicazione trasmessa del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che la fine dei lavori è avvenuta in data 04/11/2024;

- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori di € 635.578,79 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 636.176,43 per € 597,64 oltre iva per un totale di € 729,11 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento non sono state concesse proroghe;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che i DURC delle imprese del RTI sono risultate regolari;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 30/09/2024 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 1 "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5 - Anno 2022" - CIG 9683419227 - CIG derivato A016F5D934;

Viste:

- la fattura 9-2 del 31.01.2025 emessa dall'appaltatore Jacini s.r.l. per l'importo di 67.634,57 oltre IVA al 22% per complessivi € 82.514,18 relativa alla rata di saldo;
- la fattura 3/3 del 30.01.2025 emessa dall'appaltatore Endiasfalti s.p.a. per l'importo di € 64.982,23 oltre IVA al 22% per complessivi € 79.278,32 relativa alla rata di saldo;
- la polizza fideiussoria n. 2153608 emessa in data 06/02/2025 da Revo Insurance ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si rendono disponibili risorse che possono essere rimesse a disposizione del c.o. 200102 e cioè:

- impegno 2024/2351 per € 729,11 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2024/5317 per € 1.279,67 relativamente all'affidamento ing. Benelli per l'incarico CSP e CSE poiché tale importo è relativo alla quota IVA non richiesta dal professionista perché ricadente nel regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 che ritornano a disposizione dell'impegno 2024/4608 per incarichi professionali esterni;
- impegno 2024/5320 per € 354,63 polizza del progettista non attivata che ritornano a disposizione dell'impegno 2024/4609 per assicurazione progettista;
- impegno 2024/5321 per € 30.903,04 per accordo bonario CA 1 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa.

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari ad € 635.578,79:
 - Via di San Bartolo a Cintoia 11.7035,57
 - Via Pampaloni 130.089,35
 - Via Torcicoda 120.755,40
 - Via Simone Martini 143.441,25
 - Via Empoli 22.541,72
 - Via Nicola Pisano 81.347,60
 - Via Maso di Banco 20.367,90
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze;

Visto l’art. 21 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

DETERMINA

1. di approvare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti l’“Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5 - Anno 2022” - CIG 9683419227 - CIG derivato A016F5D934, allegato quale parte integrante al presente atto, affidati all’operatore economico, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante);

2. di dare atto che l’impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 2153608 emessa in data 06/02/2025 da Revo Insurance ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che l’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di una marca da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01181505397288, agli atti della Direzione;

4. di liquidare le fatture:

- n. 9-2 del 31.01.2025 emessa dall’appaltatore Jacini s.r.l. per l’importo di 67.634,57 oltre IVA al 22% per complessivi € 82.514,18 relativa alla rata di saldo;

- n. 3/3 del 30.01.2025 emessa dall’appaltatore Endiasfalti s.p.a. per l’importo di € 64.982,23 oltre IVA al 22% per complessivi € 79.278,32 relativa alla rata di saldo;

dando atto che:

- i DURC delle imprese, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante) risultano essere regolari;

- la verifica di cui all’art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;

- il conto corrente dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la direzione ragioneria all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 1		
A	Importo lavori da conto finale	635.578,79
A1	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	635.578,79
B	somme a disposizione	
B1	Per Iva 22% su A	139.827,33
B2	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	12.834,05
B	Totale intervento	152.661,38
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	788.240,17

7. di dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 1 con il riaccertamento residui per il codice opera 200102 per un totale di € 33.266,45:

- impegno 2024/2351 per € 729,11 derivanti da economie su lavori da riallocare in somme a disposizione per ulteriori affidamenti;
- impegno 2024/5317 per € 1.279,67 relativamente all'affidamento ing. Benelli per l'incarico CSP e CSE poiché tale importo è relativo alla quota IVA non richiesta dal professionista perché ricadente nel regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 che ritornano a disposizione dell'impegno 2024/4608 per incarichi professionali esterni;
- impegno 2024/5320 per € 354,63 polizza del progettista non attivata che ritornano a disposizione dell'impegno 2024/4609 per assicurazione progettista;
- impegno 2024/5321 per € 30.903,04 per accordo bonario CA 1 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa da riallocare in somme a disposizione per ulteriori affidamenti

8. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		€ 775.406,12
A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 797.593,47
A	Importo totale lavori		€ 1.572.999,59
B	Somme a disposizione		
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 3.234,40
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 1 (su A1)	1,9% - 80%	€ 12.834,05
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 2 (su A2)	1,9% - 80%	€ 13.191,55
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 51.889,34
B3.1	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2		€ 5.816,66
B3.2	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3		€ 7.294,00
B4	Per polizza del progettista e relativi oneri	0,65%	€ 636,50
B4.2	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 2		€ 364,50
B6	Accordo bonario applicativo n.2		€ 31.763,86
B7	Indagini in sito, prove di laboratorio sui Materiali		€ 8.500,00
B8	Imprevisti		€ 16.839,00

B9	Contributo ANAC		€ 600,00
B10	A disposizione per ulteriori affidamenti		€ 274.036,55
B	Sommano		€ 427.000,41
	Importo complessivo intervento		€ 2.000.000,00

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il contratto applicativo in oggetto;

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'Ing. Andrea Campolmi

ALLEGATI INTEGRANTI

638745379925916310_P_0002153608.pdf.p7m.p7m.p7m - 9a91d1035d1271b9c3504f7c5ef51ad242bc0a5bd15027500c21565bf8a2d1a3
CRE marca da bollo-signed.pdf - b3a974c285bd520b8e2e6bf78b6209e8136cdada497bbd5acd59b2c079ec55eb
CRE-signed_signed_signed.pdf - 2fc0cc093305373f7f2023fe5157d8d375df35684e32e9929f2a7433dd405ba1
art. 48 bis Jacini.pdf - d9a19678fd4feb208c54c6219bc3aa5b7c784d5a8b4f7c41eca875377302533f
art.48 bis Endiasfalti.pdf - 274e5d3765bd044bd174d2e210d8916a8375e742835c4d4849a9363fab7dea4b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60815	2	2024/2351		€ 77255 - ATI ENDIASFALTI 776.135,24	SPA/JACINI SRL
2)	U	2025	60815	2	2024/5317		€ 7.096,33	42407 - BENELLI SEBASTIAN
3)	U	2025	60815	2	2024/5320		€ 354,63	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	60815	2	2024/5321		€ 30.903,04	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 161.792,50
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/2351	Atto A/PDD/2023/8026 efficace dal 06/10/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 1 - Lavorazioni	LIQUIDATO SU IMPEGNO 161.792,50	
		CUP su Impegno: H17H22001380004	CIG su Impegno: A016F5D934		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/6570	11138 JACINI S.R.L.	FA/9-2	31/01/2025	02/03/2025	82.514,18

Codice CUP: H17H22001380004 **Codice**

CIG:A0229C2A84; In attesa di ricevere la polizza a saldo

CCB - IT67H0832537760000000081665 - IN ATI CON ENDIASFALTI (MANDANTE)

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 161.792,50

Impegno	2024/2351	Atto A/PDD/2023/8026 efficace dal 06/10/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 1 - Lavorazioni	LIQUIDATO SU IMPEGNO 161.792,50
		CUP su Impegno: H17H22001380004	CIG su Impegno: A016F5D934	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/6570	24268 ENDIASFALTI S.P.A.	FA/3/3	30/01/2025	06/03/2025	79.278,32

Codice CUP: H17H22001380004 **Codice**

CIG:A016F5D934; In attesa di ricevere la polizza a saldo

CCB - IT89Y0103070370000000402259 - IN ATI CON JACINI SRL (MANDATARIA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

