



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/00695**

Del: **04/02/2025**

Esecutivo Da: **05/02/2025**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL Certificato di Regolare Esecuzione, della Relazione sul conto finale E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL dei lavori relativi a ACCORDO QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q. 2-3 - ANNO 2021 - C.O 190080 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 CIG DERIVATO A05FF35D2 CUP H17H18002470004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e che con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.24 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26.03.24, è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 21/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/G/00216 dell'01/06/2021, si approvavano gli elaborati

dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", c.o. 190080 – CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo di € 950.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04614 del 27/07/2021 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 – CIG 8850634E37;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06647, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 8850634E37, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico Masini Costruzioni srl con socio unico, P. IVA: 01424360525, sulla base dell'offerta di ribasso del 19,860%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 740.000,00, di cui € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- in data 10/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 398714/2021;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. DD/2022/03662, n. DD 5523/23 e n. DD 5493/24 si approvavano i progetti esecutivi del contratto applicativo n. 1, n. 2 e n. 3;
- che l'opera in oggetto è finanziata come previsto del Piano Triennale Investimenti 2021-2023 al codice opera 190080 e che è stato assunto un mutuo ordinario nel corso dell'esercizio 2021 - acc. n.2021/1436;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Visto la DD 5493/24 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n. 3 dell'accordo quadro in questione, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria di tratti riguardano lavori di manutenzione straordinaria di tratti e/o porzioni di carreggiate stradali (compreso rifacimento parziale di segnaletica orizzontale) e manutenzione marciapiedi compresi nel Quartiere 2 secondo il seguente Quadro Economico:

C.O. 190080			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 3			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 88.978,88
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 3.314,30
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1a-A2b)		€ 85.664,58
A4	Ribasso del 19,860% su A3		- € 17.012,99
A5	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 71.965,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	Per IVA (su A5)	22,0%	€ 15.832,50
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A1a) del 1,9%	1,90%	€ 1.352,48
B3	Polizza progettista e relativi oneri		€ 150,00
B4	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa	3,00%	€ 3.256,63
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.591,61
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+B6)		€ 92.557,50

Dato atto che i lavori del modulo n. 3 sono stati consegnati con verbale redatto in data 7/10/2024 e si sono conclusi in data 16/10/2024 con l'emissione del relativo certificato di ultimazione, nel rispetto dei termini contrattuali;

Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale, redatti e firmati digitalmente dal RUP in data 24/12/2024 che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta nel rispetto del termine contrattuale fissato del 15/11/24;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 55.813,06 oltre I.V.A. 22%, per un importo totale di € 68.091,93 e che, essendo stati corrisposti alla ditta Masini Costruzioni S.r.l. n. 1 Certificati di pagamento:

1° C.P. liquidato con D.L. 9748/24 per € 49.952,68, oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 60.942,27, conseguentemente il suo credito residuo ammonta a € 5.860,38 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 7.149,66;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- Non si è resa necessaria la formalizzazione di alcun Nuovo Prezzo per la redazione della contabilità lavori;
- che le lavorazioni eseguite ammontano ad € 55.813,06, oltre I.V.A. 22%, e rientrano nella somma autorizzata co DD 5493 del 15/7/24 pari ad € 71.965,89, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 16.152,83 oltre IVA 22% per un totale di € 19.706,45, dovuta a minore spesa rispetto all'importo contrattuale;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione

dei lavori;

- che non sono emersi errori o discordanze di sorta dalla revisione tecnico-contabile dei lavori;
- che non sono emersi errori rilevanti nell'esecuzione dei lavori;
- che, durante il corso dei lavori l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai contro gli infortuni;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;

Vista:

- la fattura n. 227 del 31/12/2025 ricevuta tramite SDI il giorno 8/01/2025 emessa dall'appaltatore per l'importo di € 7.149,66 compreso IVA al 22% per la rata di saldo dovuta;
- la polizza fidejussoria n. 00708/34/50271702 emessa in data 30/12/2024 da SACE Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti

**ACCORDO QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q. 2-3 - ANNO 2021 - C.O 190080
– CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 CIG DERIVATO A05FF35D2 CUP H17H18002470004**

da inserire nel registro dei beni ammortizzabili, indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, sono da imputarsi alla sola Via del Frullino per un totale € 55.813,06;

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Considerato che in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a **ACCORDO QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE Q. 2-3 - ANNO 2021 - C.O 190080 – CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 CIG DERIVATO A05FF35D2 CUP H17H18002470004**
2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di una marca da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01240221572255 agli atti della Direzione;
3. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 190080 - CUP H17H18002470004, in corso riaccertamento residui, per un totale di € 23.371,69, da recuperare nel q.e generale dell'opera c.o. 190080;
 - quanto a € 150,00 sull'impegno 2024/2102/5 per polizza progettista;
 - quanto a € 3.256,63 sull'impegno 2024/2102/3 per accordo bonario;
 - quanto a € 258,60 sull'imp. 2024/2102/4 per imprevisti
 - quanto a € 19.706,46 IVA al 22% compresa sull'impegno 2024/2102/2 per minore spesa sui lavori
5. di liquidare la rata di saldo all'appaltatore Masini Costruzioni srl (cod. ben. 61164) mediante il pagamento della fattura n. 227 del 31/012/2024 pari a € 5.860,38 oltre iva al 22% per un totale di € 7.149,66 sul c.o. 190080 - CUP H17H18002470004 – CIG derivato A05FF35D2 CA 3:
 - i suddetti compensi saranno liquidati a valere sulle somme di cui all'impegno 2024/2102/2;
 - che il DURC dell'impresa Masini Costruzioni srl risulta essere regolare;
 - della verifica positiva di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro, e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;
4. di dare atto:
 - che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

C.O. 190080
CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 da CRE

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Totale lavori eseguiti		55.813,06
B1	Per IVA (su A1)	22,00%	68.091,94
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	1.093,88
	TOTALE INTERVENTO		69.185,82
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Polizza progettista		150,00
B4	Somme per accordo bonario al 3%		3.256,63
B5	Minore spesa IVA compresa		19.706,46
B6	Somma a disposizione derivante da errato calcolo incentivo		258,60
B	Sommano		23.371,69
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		92.557,50

5. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 190080 viene rimodulato come segue:

C.O. 190080			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		

A1	Contratto applicativo n.1, iva inclusa e incentivo (€ 8.562 incluso) da CRE comprese compensazioni		€ 521.894,13
A2	Contratto applicativo n.2 da CRE, iva e incentivo inclusi (€ 5.163,48)		€ 321.886,96
A3	Contratto applicativo n. 3 IVA e incentivo inclusi (€ 1.093,88)		€ 69.185,81
A	Importo totale lavori compresa IVA		€ 912.966,90
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	Somme a disposizione derivanti da CRE del contratto applicativo n. 3		€ 23.371,69
B2	per incarichi prof.li esterni		€ 128,90
B3	Spese tecniche		€ 737,17
B5	Incarico a Socotec		€ 2.886,07
B6	Incarico a Spira		€ 7.569,07
B6	Incarico a Benelli		€ 2.340,20
	Sommano		€ 37.033,10
	Totale		€ 950.000,00

9. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell'intervento è l'Ing. Andrea Campolmi

ALLEGATI INTEGRANTI

0019_007083450271702_RSALDO_816200466_23_1735546146000_Copia_per_ente_garantito.pdf (1).p7m - 72b5500e0c344ac6cf39259ca3f192fdaf941b80737862ae9e984fd4cb39d17b
ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' VIA DEL FRULLINO.pdf - 319319670d32c058af64352d644dec3cdf9b7b38b976beae1e8034f989d08f1c
CRE Masini (Modulo 3)_signed_signed.pdf - dfc574349fa4a7dd7212b8dd6dba43756f7e30cbaded49a5f9623c23b73fadbe
DURC SCAD. 05-03-2025.pdf - e185af7a42984007fa37983109038ceae3d616c0756a39703beb3e5626dfe0f
EQUITALIA MASINI.pdf - c923f039aa633ad191fa85ce070e8011cd21be379af3f3dcc324bf645ced3fc6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60814	2	2024/2102	2	€ 87.798,39	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO
2)	U	2025	60814	2	2024/2102	3	€ 3.256,63	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60814	2	2024/2102	4	€ 258,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60814	2	2024/2102	5	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLE 7.149,66
----------	-------	--------	------------	---	--------------------------------

Impegno	2024/2102/2	Atto A/PDD/2024/5493 efficace dal 15/07/2024	Approvazione progetto esecutivo del contratto applicativo n. 3 "Via del Frullino e Lungo l'Affrico" dell'Accordo quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021" - CIG 8850634E37 - c.o. 190080 - CUP H17H18002470004 CIG DERIVATO A05FF35D2	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.149,66
		CUP su Impegno: H17H18002470004		
		CIG su Impegno: A05CFF35D2		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/982	61164	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/227	31/12/2024	07/02/2025	7.149,66

Codice CUP: H17H18002470004 Codice
CIG:A05CFF35D2;
CCB - IT54V0103071940000003476867

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.