

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01686

Del: 12/03/2025

Esecutivo Da: 12/03/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio**

OGGETTO:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2): progetto denominato "Rimozione di Barriere Fisiche e Cognitive nel Museo di Palazzo Vecchio a Firenze- Numero di Progetto AQ0798/2023) finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU- CODICE OPERA 230122 - CUP H17B22000620006 - CIG 976847830F-9855379408-A026803A25-A038E2DA9F-A038E41B20- CPV 45454000-4 - Ditta TOSCA SRL - Approvazione CRE e iquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- che con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027 .
- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

- la delibera della Giunta n. 94/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0798/2023, denominato "Rimozione di Barriere Fisiche e Cognitive nel Museo di Palazzo Vecchio a Firenze" (Codice opera 230122 - CUP H17B22000620006), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea "Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2" di titolarità del Ministero della Cultura ed ammontante a complessivi €

500.000,00;

- la delibera di Giunta n. 186/2023 del 28 aprile 2023, con la quale è stato approvato lo schema di “Disciplinare d’obblighi” nell’ambito del PNRR - M1C3I1.2 - “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, per due progetti il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Firenze, tra i quali quello in oggetto concernente Palazzo Vecchio (CUP H17B22000620006);

- la determinazione dirigenziale n. 4735/2023 del 6 giugno 2023, con la quale l’AQ0798/2023 è stato aggiudicato all’operatore economico Tosca S.r.l. (C.F. e P. IVA 05103080486), sulla base dell’offerta di ribasso del 22,150%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 299.900,00 (di cui € 27.900,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 4%, sulla base del CIG 976847830F. Al contempo è stata approvata la bozza di **contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 9855379408)**, dell’importo netto di € 42.000,00 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0798/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 9091/2023 del 9 novembre 2023, con la quale, nell’ambito dell’AQ0798/2023, è stata approvata la bozza di **contratto attuativo 2 (CIG derivato A026803A25)** dell’importo netto di € 42.174,32 (di cui € 10.995,43 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 4%, affidando le relative lavorazioni a Tosca S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 10549/2023 del 12 dicembre 2023, con la quale, nell’ambito del succitato AQ0798/2023, sono state approvate le bozze di **contratto attuativo 3 (CIG derivato A038E2DA9F)** dell’importo netto di € 124.913,46 (di cui € 7.347,83 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 4% e di **contratto attuativo 4 (CIG derivato A038E41B20)** dell’importo netto di € 30.564,22 (di cui € 5.556,74 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 4%, affidando le relative lavorazioni alla ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro in questione, Tosca S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 05218/2024 del 02 luglio 2024, con la quale si approva la modifica contrattuale ex artt. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016, 38 CSA e 26 d.l. n. 50/2022 del contratto attuativo 1 (CIG 9855379408) e del contratto attuativo 2 (CIG A026803A25) dell’AQ0798/2023, denominato “Rimozione di Barriere Fisiche e Cognitive in Palazzo Vecchio a Firenze” (Codice Opera 230122 - CUP H17B22000620006 - CIG 976847830F) finanziato dall’Unione europea Next Generation EU e da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2 di titolarità del Ministero della Cultura. Le relative opere sono state affidate a Tosca S.r.l. rispettivamente con DD/2023/04735 del 6 giugno 2023 per il contratto attuativo 1 e con DD/2023/09091 del 9 novembre 2023 per il contratto attuativo 2. Pertanto, l’importo del contratto attuativo 1 aumenta da netti € 42.000,00 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%,

a netti € 42.211,59 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%, mentre l'importo del contratto attuativo 2 aumenta da netti € 42.174,32 (di cui € 10.995,43 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%, a netti € 42.933,54 (di cui € 10.995,43 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%; il **contratto attuativo 3 (CIG A038E2DA9F)** da realizzare nell'ambito del sopracitato AQ0798/2023 aumenta da € 124.913,46 (di cui € 7.347,83 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, a € 172.757,51 (di cui € 7.347,83 quali costi per la sicurezza), oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n.2024/4010 dove si prende atto dell'Accertamento dell'entrata da parte del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti ed impegno a favore delle ditte su cod. opera 240203 240204 per il finanziamento dell'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 26 del decreto legge 50/2022 per le istanze della quarta finestra temporale 2023

- la determinazione dirigenziale n.2024/10464 dove si prende atto dell'Accertamento dell'entrata da parte del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti ed impegno a favore delle ditte su cod. opera 240434 per il finanziamento dell'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 26 del decreto legge 50/2022 per le istanze della seconda finestra temporale 2024

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 18/11/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori arch. Paolo Ferrara ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Caselli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 287.442,88 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 263.282,70 (€ 38.200,00 sul CA 1, € 38.200,00 sul CA2 € 159.682,70 sul CA3 ed € 27.200,00 sul CA4) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 24.160,18 escluso Iva al 4% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 3.789,15 oltre IVA al 4 CIG **9855379408**
 - CA n.2 per € 3.967,58 oltre IVA al 4% CIG **A026803A25**
 - CA n.3 per € 13.068,61 oltre IVA al 4% CIG **A038E2DA9F**
 - CA n.4 per € 3.334,84 oltre IVA al 4% CIG **A038E41B20**
- le fatture elettroniche n. 1/67-68-69-70 emesse dalla suddetta Ditta in data 25/02/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria n. **732340409 del 09/12/2024** a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

- Visto il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Palazzo Vcchio F. 173 p. 68 sub. 2-3 € 287.442,88

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità' dei flussi finanziari;
- dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA

DIREZIONE SCRIVENTE;

- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
 - gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 D.lgs. 36/2023;
 - il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 - l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
 - gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0798/2023	Codice	Codice	Codice	Totale
	Opera	Opera	Opera	
"Rimozione di Barriere Fische e Cognitive nel	240203	240204	240434	
	(CA1 -	(CA2 -	(CA4 -	

Museo di Palazzo Vecchio a Firenze” Codici Opera 230122 CUP H17B22000620006		Rev. prezzi IV trimestre 2023)	Rev. prezzi IV trimestre 2023)	Rev. prezzi II trimestre 2024)	
C.A. 1 - Lavori a consuntivo (di cui € 4.000,00 di oneri per la sicurezza)	€ 41.989,15	€ 211,59			0€ 42.200,74
C.A. 1 - IVA 4%	€ 1.679,57	€ 8,46			€ 1.688,03
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 43.668,72	€ 220,05			€ 43.888,77
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 802,74				€ 802,74
quota lavori C.A. 1	€ 11,28				€ 11,28
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 44.482,74	€ 220,05			€ 44.702,79
C.A. 2 - Lavori a consuntivo (di cui € 10.995,43 di oneri per la	€ 42.167,58		€ 759,22		€ 42.926,80

sicurezza)					
C.A. 2 - IVA 4%	€ 1.687,70		€ 30,37		€ 1.717,07
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 43.854,28		€ 789,59		€ 44.643,87
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 775,89				€ 775,89
quota lavori C.A. 2	€ 7,01				€ 7,01
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 44.637,18				€ 45.426,77
C.A. 3 - Lavori a consuntivo (di cui € 7.347,83 di oneri per la sicurezza)	€ 172.751,31				€ 172.751,31
C.A. 3 - IVA 4%	€ 6.910,05				€ 6.910,05
C.A. 3 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 179.661,36				€ 179.661,36
C.A. 3 - Incentivo funzioni	€ 2.625,91				€ 2.625,91

tecniche					
quota lavori C.A. 3	€ 6,45				€ 6,45
Tot. Quadro economico C.A. 3	€ 182.293,72				€ 182.293,72
C.A. 4 - Lavori a consuntivo (di cui € 83 di oneri per la sicurezza)	€ 30.534,84				€ 30.534,84
C.A. 4 - IVA 4%	€ 1.221,39				€ 1.221,39
C.A. 4 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 31.756,23				€ 31.756,23
C.A. 4 - Incentivo funzioni tecniche	€ 572,73				€ 572,73
quota lavori C.A. 4	€ 30,56				€ 30,56
Tot. Quadro economico C.A. 4	€ 32.359,52			€ 1.786,54	€ 34.146,06
Affidamento Associazione MUSE (2023/5572-	€ 164.999,99				€ 164.999,99

2023/5578)					
Incarico CSE a Geom. Giampaolo Rosi (DD 2023/8249-2024/5472)	€ 16.097,06				€ 16.097,06
Affidamento a Stampa in Stampa S.r.l. (DD/2023/0557)	€ 11.992,60				€ 11.992,60
Polizza	€ 150,00				€ 150,00
Imprevisti	€ 139,10				€ 139,10
Somma a disposizione	€ 7,40				€ 7,40
residuo	€ 0,01				€ 0,01
Ribasso d'asta	€ 2.840,68				€ 2.840,68
Importo complessivo dell'intervento	€ 500.000,00	€ 220,05	€ 789,59	€ 1.786,54	€ 502.796,18

3. di liquidare la somma di € 25.126,59 compresa IVA al 4% a saldo dei lavori, di cui alla fatture sopra citate così ripartite:

€ 3.904,72 su imp. 2024/6025 per il CIG **9855379408**

€ 4.126,28 su imp. 2024/6148 per il CIG **A026803A25**

€ 13.591,35 su imp. 2024/7835/1 per il CIG **A038E2DA9F**

€ 3.468,23 su imp. 2024/6170 per il CIG **A038E41B20**

4. di lasciare a disposizione € 3.192,49 trattandosi di investimento finanziato sui fondi PNRR la somma non dovrà essere mandata in economia

€ € 11,28 su imp. 2024/6025 di quota lavori

€ 7,01 su imp. 2024/6148 di quota lavori

€ 6,45 su imp. 2024/7835/1 di quota lavori

€ 30,56 su imp. 2024/6170 di quota lavori

€ 150,00 su imp.2024/6007 di polizza

€ 139,10 su imp. 2024/2293 di imprevisti

€ 2.840,68 su imp.2024/2353 ed imp.2024/7958 di ribasso d'asta

€ 7,40 su imp. 2024/6006 di somma a disposizione

€ 0,01 su imp.2024/6057 di residuo quota lavori M.U.S.E.

5. di chiudere i codici opera 240203 e 240204 afferenti alla Revisione Prezzi in quanto già completamente incassati e liquidati

6.di lasciare aperto il codice opera 240434 in quanto impegnato ma non ancora liquidato

7. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'arch. Paolo Ferrara ed il RUP è arch. Giorgio Caselli;

8. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Tosca s.r.l

codice beneficiario: 63868

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Tosca AQ798.pdf - 1938ba2a780f35d721215150b2cd34a9a3d4c23c7e4de291cb525e24da84a456
CRE finale.pdf.p7m.p7m(1).p7m - e8df83083f646900cc85511c5e65a725fc48ab25f9f710ed73d3a5b76e9278e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Liquidazioni

Capitolo	59943	Codice	2.05.01.01	INTERVENTI PRESSO MUSEO DI PALAZZO VECCHIO - PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 25.126,58
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2024/6025	Atto A/PDD/2023/4735 efficace dal 06/06/2023	Museo di Palazzo Vecchio - (PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006) - "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" - CIG AQ	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.940,72
----------------	-----------	---	--	---

			976847830F - Affidamento all'operatore economico TOSCA S.R.L. - Lavori	
		CUP su Impegno: H17B22000620006		
		CIG su Impegno: 9855379408		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7901	63868 TOSCA SRL	FA/1/67	25/02/2025	27/03/2025	3.940,72

Codice CUP: H17B22000620006 **Codice CIG:**9855379408;
CCB - IT43A0306902889100000010079

Capitolo	59943	Codice	2.05.01.01	INTERVENTI PRESSO MUSEO DI PALAZZO VECCHIO - PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 25.126,58
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/6148	Atto A/PDD/2023/9091 efficace dal 09/11/2023	Museo di Palazzo Vecchio - (PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006) - "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" - Affidamento all'operatore economico TOSCA S.R.L. - CA n. 2 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.126,28
		CUP su Impegno: H17B22000620006		
		CIG su Impegno: A026803A25		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7901	63868 TOSCA SRL	FA/1/68	25/02/2025	27/03/2025	4.126,28

Codice CUP: H17B22000620006 **Codice CIG:**A026803A25;
CCB - IT43A0306902889100000010079

Capitolo	59943	Codice	2.05.01.01	INTERVENTI PRESSO MUSEO DI PALAZZO VECCHIO - PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 25.126,58
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/6170	Atto A/PDD/2023/10549	Museo di Palazzo Vecchio - (PNRR M.1-C.3 -	LIQUIDATO SU IMPEGNO
----------------	-----------	-----------------------	--	-----------------------------

		efficace dal 12/12/2023	Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006) - "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" - CIG AQ 976847830F - Affidamento all'operatore economico TOSCA S.R.L. - Approvazione C.A. 4 - Lavori	3.468,23
		CUP su Impegno: H17B22000620006	CIG su Impegno: A038E41B20	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7901	63868 TOSCA SRL	FA/1/70	25/02/2025	27/03/2025	3.468,23

Codice CUP: H17B22000620006 Codice
CIG:A038E41B20;
CCB - IT43A0306902889100000010079

Capitolo	59943	Codice	2.05.01.01	INTERVENTI PRESSO MUSEO DI PALAZZO VECCHIO - PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 25.126,58
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2024/7835/1	Atto A/PDD/2024/5218 efficace dal 02/07/2024	Museo di Palazzo Vecchio - (PNRR M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 CUP H17B22000620006) - "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" - CIG AQ 976847830F - Affidamento all'operatore economico TOSCA S.R.L. - Approvazione perizia di variante CA n. 3 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 13.591,35
		CUP su Impegno: H17B22000620006	CIG su Impegno: A038E2DA9F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7901	63868 TOSCA SRL	FA/1/69	25/02/2025	27/03/2025	13.591,35

Codice CUP: H17B22000620006 Codice
CIG:A038E2DA9F;
CCB - IT43A0306902889100000010079

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.