



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03617

Del: 19/05/2025

Esecutivo Da: 19/05/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asili Nido Stregatto e altri Codici Opera 200352 – Numero di Progetto LT0751/2022 – CODICE OPERA 200352x – CUP H13G19000040007 – CIG 963715825E – 987544208C-9959952C64-A04C6D2B3E – CPV 45454100-5 – Ditta COSTRUZIONI E PROGETTI S.R.L. – Approvazione saldo e liquidazione saldo.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio di Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";

- la deliberazione della Giunta comunale n. 256/2021 del 15 giugno 2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1367/2021, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: asili nido Stregatto, Pollicino e altri", ammontante a complessivi € 800.000,00;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 540/2021 del 23 novembre 2021, con la quale si è preso atto della variazione al PTI 2021/23 con la modifica della denominazione del codice opera 200352 in “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: asilo nido Stregatto e altri”, perché ragioni patrimoniali hanno portato ad eliminare l’intervento sul nido Pollicino. È stato, inoltre, approvato nuovo progetto definitivo L1367/2021, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: asilo nido Stregatto e altri”, codice opera 200352 - CUP H15H20000090004 – CPV45454000-4, ammontante a complessivi € 800.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 8478/2021 del 21 dicembre 2021, recante “*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Ambiente Urbano & Smart Firenze" - 11a erogazione per euro 10.707.783,87= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI48" - Assunzione di impegni e accertamenti*”;

- la determinazione dirigenziale n. 2385/2022 del 12 aprile 2022, recante “*Contabilizzazione impegni anticipati per incarichi professionali sul fondo di rotazione, a seguito di accertamento dei relativi finanziamenti*”;

- **la determinazione dirigenziale n. 4450/2022 del 27 giugno 2022, con la quale si è ritenuto opportuno approvare ulteriore progetto definitivo AQ0693/2022 – LT0751/2022 (ex L1367/2021)**, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: asili nido Stregatto e altri” (Codice Opera 200352 - CUP H15H20000090004), ammontante a complessivi € 800.000,00. Infatti, durante le fasi di stesura e implementazione del progetto del solo Asilo Stregatto, unitamente ad ulteriori indagini ed approfondimenti, è emerso che l’insieme degli interventi strutturali necessari individuava un costo complessivo quasi pari a quello di un intervento di demolizione/ricostruzione. Proprio in conseguenza delle ultime valutazioni è stato deciso di candidare ai finanziamenti PNRR per Asili Nido anche lo Stregatto con intervento di totale demolizione e ricostruzione;

- la determinazione dirigenziale n. 4731/2022 del 6 luglio 2022 - poi rettificata nell’oggetto dell’affidamento con determinazione dirigenziale n. 5333/2022 del 29 luglio 2022 – con la quale sono stati affidati all’Ing. David Alterini numerosi servizi di architettura, ingegneria e per il coordinamento della sicurezza nell’ambito dell’intervento denominato “Asili nido Stregatto e altri – Ex Istituto per ciechi – opere murarie e affini – categoria OG1” (Codice Opera 200352), per l’importo di € 10.881,47 (compresi oneri previdenziali ed IVA al 22%);

- la determinazione dirigenziale n. 4732/2022 del 6 luglio 2022, con la quale, nell’ambito dell’intervento principale AQ0693/2022 - LT0751/2022, è stato approvato il progetto AQ0691/2022 – LT0749/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asilo Nido Stregatto e altri - Ex Istituto dei Ciechi - opere murarie e affini categoria OG1” (Cod. Opera 200352 A - CUP H15H20000090004), redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. A.B.A. Bonifica amianto, obiettivi speciali e supporto alla protezione civile, per l’importo complessivo di € 169.533,50. Al contempo è stata affidata l’esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta NUOVA ERGO PIANI S.R.L. per € 163.367,05, compresa IVA al 10%, ed è stata approvata la bozza di contratto attuativo 1 dell’importo netto di € 140.000,00 (incluso oneri della sicurezza per € 7.700,00), oltre IVA al 10%;

- la determinazione dirigenziale n. 6701/2022 del 12 settembre 2022, con la quale, nell’ambito dell’intervento principale AQ0693/2022 – LT0751/2022, è stato approvato il progetto definitivo

AQ0692 – LT0750/2022, denominato “Interventi di adeguamento asili nido e altre strutture di proprietà comunali. Opere impiantistiche e affini” (Codice Opera 200352B – C.U.P. H15H20000090004), predisposto dai tecnici della Direzione servizi tecnici - P.O. impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi ed ammontante a complessivi € 170.071,70. Al contempo è stata affidata l’esecuzione dei lavori di cui sopra all’impresa SIRAM S.p.a. per netti € 149.500,00, di cui € 2.931,37 per oneri per la sicurezza, ed approvati gli schemi di contratto attuativo 1 e 2;

- la determinazione dirigenziale n. 7141/2022 del 5 ottobre 2022, con la quale è stato stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto denominato AQ0693/2022 – LT0751/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asili Nido Stregatto e altri” (Codice Opera 200352), alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 9265/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale è stata affidata l’esecuzione dei lavori relativi al contratto attuativo 2 del progetto AQ0691/2022 – LT0749/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asilo Nido Stregatto e altri - Ex Istituto dei Ciechi - opere murarie e affini categoria OG1” (Codice Opera 200352 A) alla ditta NUOVA ERGO PIANI S.R.L. per € 9.367,05 (lavori + IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 9936/2022 del 19 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il servizio S0454/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asili Nido Stregatto e altri – EX Istituto dei Ciechi - opere murarie e affini categoria OG1 – C.O. 200352A - Nolo piattaforma” (Codice opera 200352 – CUP H15H20000090004), affidando i relativi lavori alla ditta EdilBonaccorso di Bonaccorso Ciro per € 878,40 (servizio + IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 840/2023 del 9 febbraio 2023 con la quale, a seguito dell’approvazione di elaborati progettuali aggiornati relativi all’AQ0693/2022 – LT0751/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa” (Codice Opera 200352 – CUP H15H20000090004), si è provveduto ad acquisire nuovo CIG per dare avvio alla procedura di gara (963715825E), confermando quanto ai criteri di aggiudicazione e agli elementi essenziali della procedura quanto statuito con la citata DD/2023/07141;

- la determinazione dirigenziale n. 2938/2023 del 13 aprile 2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del progetto AQ0691/2022 – LT0749/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: Asilo Nido Stregatto e altri - Ex Istituto dei Ciechi - opere murarie e affini categoria OG1” (Codice Opera 200352 A), da cui si evince che a seguito della contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta NUOVA ERGO PIANI S.r.l., pari a complessivi € 163.251,59 (IVA inclusa), residuano € 5.403,51 da lasciare a disposizione del codice opera 200352 per ulteriori incarichi/lavorazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 4046/2023 del 17 maggio 2023, con la quale è stato affidato all’arch. Michele Zingarelli il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ad alcuni interventi, per complessivi € 12.686,73. In particolare, per l’Accordo Quadro AQ 0691/2022 – LT 0749/2022, denominato “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa” (CUP H15H20000090004), quota parte della

predetta spesa, di € 4.228,91, per il servizio, è gravata sul codice opera 200352;

- **la determinazione dirigenziale n. 4984/2023 del 13 giugno 2023**, con la quale i lavori relativi all'AQ0693/2022 – LT0751/2022 sono stati aggiudicati all'operatore economico Costruzioni & Progetti S.r.l. per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 359.247,85, di cui € 18.500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 963715825E. Al contempo è stata approvata la bozza di **contratto attuativo 1 (CIG derivato 987544208C)** e ne sono state affidate le lavorazioni, per netti € 69.064,00 oltre IVA al 10%, all'aggiudicataria del predetto Accordo quadro;

- **la determinazione dirigenziale n. 5964/2023 del 17 luglio 2023** (esecutiva il 24 luglio 2023), con la quale, nell'ambito dell'intervento denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa" (AQ0693/2022 – LT0751/2022) - Codice Opera 200352 – CUP H15H20000090004 – CIG 963715825E, è stata approvata la bozza di **contratto attuativo 2 (CIG derivato 9959952C64)**, dell'importo netto di € 163.586,09 (inclusi € 4.960,33 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a favore di Costruzioni & Progetti S.r.l. sul codice opera 200352;

- la determinazione dirigenziale n. 6286/2023 del 27 luglio 2023, con la quale è stato affidato all'Ing. Michele Zangrillo il servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del contratto attuativo 1 (CIG 987544208C), concernente lavorazioni da effettuare sulla "Scuola Primaria Montagnola – Via Giovanni Montorsoli, 1", dell'AQ0693/2022 – LT0751/2022, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito di analisi delle Università di Firenze e Pisa" (Codice opera 200352 – CUP H15H20000090004 – CIG 963715825E), per l'importo complessivo di € 5.075,20 (incluso oneri previdenziali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 6811/2023 del 22 agosto 2023, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del progetto AQ0692/2022 – LT0750/2022, denominato "Interventi di adeguamento asili nido e altre strutture di proprietà comunali. Opere impiantistiche e affini" (Codice Opera 200352B – C.U.P. H15H20000090004), da cui si evince che a seguito della contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta SIRAM S.p.a., pari a complessivi € 163.109,63 (IVA inclusa), residuano € 6.962,07 da lasciare a disposizione del codice opera 200352 per ulteriori incarichi/lavorazioni;

- **la determinazione dirigenziale n. 488/2024 del 26 gennaio 2024** (esecutiva il 29 gennaio 2024), con la quale è stata approvata la bozza di **contratto attuativo 3 (CIG A04C6D2B3E)**, le cui lavorazioni sono da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro AQ0693/2022 – LT0751/2022, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa" (Codice Opera 200352 – CUP H15H20000090004 – CIG 963715825E), dell'importo netto di € 126.597,76 (di cui € 9.539,67 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0693/2022 – LT0751/2022, Costruzioni & Progetti S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 3345/2025 del 08 maggio 2025, con la quale, è stato approvato il progetto definitivo L1952/2025, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Opere di completamento, finitura e ripristino edile in genere negli edifici del Q4 " (Codice Opera 200352 – C.U.P. H15H20000090004), ammontante a complessivi € 34.544,86 compreso IVA al 10%. Al contempo è stata affidata

l'esecuzione dei lavori di cui sopra all'impresa Costruzioni e Progetti srl

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 16/12/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Fabiano Cassioli ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 359.215,05 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 332.583,76 (€ 65.265,48 sul CA 1, € 147.502,96 sul CA2 ed € 119.815,32 sul CA3) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 26.631,29 escluso Iva al 10% così ripartiti:
- CA n.1 per € 3.798,52 oltre IVA al 10% CIG **987544208C**
- CA n.2 per € 16.082,75 oltre IVA al 10% CIG **9959952C64**
- CA n.3 per € 6.750,02 oltre IVA al 10% CIG **A04C6D2B3E**
- le fatture elettroniche n. 249-250-251 emesse dalla suddetta Ditta in data 20/12/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Scuola Primaria Montagnola Foglio 71 part.2473-2469 imp.€ 95.831,86

Scuola De Filippo plesso B (Sec.Gjiberti) Foglio50 part. 935 imp.€ 168.305,18

Scuola sec. 1° Gramsci Foglio 71 part. 2462 imp.€ 45.721,39

Scuola Primaria Calvino Foglio 50 part.938-940-941 imp.€ 5.607,74

Centro Giovani "Il Kantiere" Foglio 68 part. 1789 imp.€ 40.758,97

Asilo Nido "Tasso Barbasso" Foglio 50 particella 1119 imp.€ 2.989,91

Totale netto € 359.215,05

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di

penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità' dei flussi finanziari;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT82G0832538080000000207234
- dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che la Ditta è in regola con i versamenti agli enti assicurativi e previdenziali come da certificazione DURC;
- dato atto che le copie informatiche allegate al presente documento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso la Direzione scrivente;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto l'art. 226, comma 2 D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

### DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

<b>AQ0693/2022</b>	
"Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa: asili nido Stregatto e altri" c.o. 200352	
<b>C.A. 1 - 1563/2023 - Lavori a consuntivo (di cui € 3.932,42 di oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 69.064,00</b>
C.A. 1 - IVA 10%	€ 6.906,40
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 75.970,40
<b>Tot. Quadro economico C.A. 1</b>	<b>€ 75.970,40</b>
Incentivo CA1	€ 994,52
<b>C.A. 2 - 1571/2023 - Lavori a consuntivo ( di cui € 4.923,16 di oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 163.585,71</b>

C.A. 2 - IVA 10%	€ 16.358,57
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 179.944,28
<b>Economie quota lavori C.A. 2</b>	€ 0,42
<b>Tot. Quadro economico C.A. 2</b>	<b>€ 179.944,70</b>
Incentivo CA2	€ 2.355,64
<b>C.A. 3 - 1598/2024 - Lavori a consuntivo (di cui € 3.014,08 di oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 126.565,34</b>
C.A. 3 - IVA 10%	€ 12.656,53
C.A. 3 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€139.221,87
<b>Economie quota lavori C.A. 3</b>	€ 35,66
<b>Tot. Quadro economico C.A. 3</b>	<b>€ 139.257,53</b>
Incentivo CA3	€ 1.823,01
<b>Totale AQ693/22 - LT0751</b>	<b>€ 395.172,63</b>
<b>Totale AQ693/22 - LT0751+ incentivo</b>	<b>€ 400.345,80</b>
Polizza AQ693/22	€ 150,88
Incarico professionale all'Ing. Marco Cherici (DD 11137/2020)	€ 10.348,00
Incarico professionale all'Arch. Michele Zingarelli (DD n. 4046/2023)	€ 4.228,91
Incarico professionale all'Arch. Michele Zingarelli (DD n. 6286/2023)	€ 5.075,20
Incarico professionale Ing. David Alterini (DD n.	€ 10.881,47



4731/2022)	
Affidamento S0454/2022 a Ciro Bonaccorso (DD 9936/2022)	€ 878,40
Lavori a consuntivo ditta Siram S.p.a. (DD n. 6811/2023)	€ 163.109,63
Lavori a consuntivo ditta Nuova Ergo Piani S.r.l. (DD/2023/02938)	€ 163.251,59
Aff.lavori Costruzioni e Progetti prog.L1952/2025 (DD2025/3345)	€ 34.544,86
Imprevisti	€ 896,94
Minore spesa	€ 6.138,32
Polizza	€ 150,00
<b>Importo complessivo c.o. 200352</b>	<b>€ 800.000,00</b>

3. di liquidare la somma di € 29.294,42 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fatture sopra citate così ripartite:

€ 4.178,37 su imp. 2025/5614 per il CIG **987544208C**

€ 17.691,03 su imp. 2025/5654 per il CIG **9959952C64**

€ 7.425,02 su imp. 2025/4155 per il CIG **A04C6D2B3E**

4. di essere mandata in economia:

€ 0,41 su imp. 2025/5654 di quota lavori

€ 35,65 su imp.2025/4155 di quota lavori

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il Geom. Fabiano Cassioli ed il RUP è l'Ing. Filippo

Cioni;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Costruzioni e Progetti srl

**codice beneficiario: 60233**

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE\_co200352\_Costruzioni\_e\_Progetti.pdf - b014e90a7a57d698568a617c1a167875382a2f53ace66a8620f7d711a0e0d07f

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57213	2	2025/4155		€ 7.425,02	60223 - COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L
2)	U	2025	57213	2	2025/5654		€ 17.691,03	60223 - COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	57213	<b>Codice</b>	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 29.294,42
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2025/4155	Atto A/PDD/2025/3617	<p>“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa” (AQ0693/2022 – LT0751/2022) - Codice Opera 200352 – CUP H15H20000090004 – CIG 963715825E – Approvazione del contratto attuativo 3 (CIG derivato A04C6D2B3E) ed assunzione impegno di spesa a favore di Costruzioni &amp; Progetti S.r.l. IL</p>	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.425,02
CUP su Impegno: H15H20000090004			CIG su Impegno: A04C6D2B3E	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/12582	60223 COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L	FA/251	20/12/2024	19/01/2025	7.425,02

**Codice CUP:** H13G19000040007 **Codice**  
**CIG:**A04C6D2B3E;  
CCB - IT82G0832538080000000207234

<b>Capitolo</b>	57213	<b>Codice</b>	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 29.294,42
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2025/5614	Atto A/PDD/2023/4984 efficace dal 13/06/2023	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITA' FIRENZE E PISA - ASILO NIDO STREGATTO E ALTRI - CIG AQ 0693/2022 963715825E - Affidamento lavori all'operatore economico Costruzioni & Progetti S.r.l. - Approvazione C.A. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.178,37
CUP su Impegno: H15H20000090004			CIG su Impegno: 987544208C	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/12582	60223 COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L	FA/249	20/12/2024	19/01/2025	4.178,37

Codice CUP: H13G19000040007 Codice

CIG:987544208C;

CCB - IT82G0832538080000000207234

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 29.294,42
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/5654	Atto A/PDD/2025/3617	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO ANALISI UNIVERSITA' FIRENZE E PISA - ASILO NIDO STREGATTO E ALTRI - CIG AQ 0693/2022 963715825E - Affidamento lavori all'operatore economico Costruzioni & Progetti S.r.l. - Approvazione C.A. 2 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.691,03
		CUP su Impegno: H15H20000090004		
		CIG su Impegno: 9959952C64		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/12582	60223 COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L	FA/250	20/12/2024	19/01/2025	17.691,03

Codice CUP: H13G19000040007 Codice

CIG:9959952C64;

CCB - IT82G0832538080000000207234

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.