



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00564

Del: 30/01/2025

Esecutivo Da: 30/01/2025

Proponente: Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia

OGGETTO:

Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto CIG 918191866E - CUP H11B16000110007: Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione; svincolo garanzia definitiva art. 103, D.lgs. 50/2016; liquidazione fattura n. 37/2024 di Tirrena Costruzioni Generali S.r.l.; approvazione scheda incentivi; presa d'atto consegna delle opere realizzate; delega di procedura e approvazione del nuovo quadro economico dell'opera.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in data 13 gennaio è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;

Premesso altresì che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22 febbraio 2022, avente a oggetto "Approvazione progetto esecutivo aggiornato", è stato approvato il Progetto Esecutivo Aggiornato dell'intervento denominato "Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto", dando atto che il costo per la realizzazione dell'opera è pari a € 1.362.299,02;
- con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 dell'8 luglio 2022, avente a oggetto

“Approvazione progetto esecutivo revisionato. Aggiornamento Giugno 2022”, è stato approvato il Progetto Esecutivo Aggiornato per la realizzazione dello “Svincolo terminale di Peretola-Nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto”, dando atto che il costo per la realizzazione dell’opera è pari a € 1.612.299,03;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6322 del 9 settembre 2022, il Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano aggiudicava i lavori e assumeva i relativi impegni di spesa in favore dell’impresa Tirrena Costruzioni Generali s.r.l. (C.F. e P. IVA 00639030535), con sede in Grosseto (GR), alla Via Birmania n. 150, per un totale di € 775.505,31 (€ 725.601,23 per lavori e € 49.904,08 per oneri di sicurezza);

- il 27.10.2022 è stato concluso il contratto d’appalto tra l’impresa aggiudicatrice e la stazione appaltante per le opere in epigrafe, con successiva sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori del 17.11.2022, ai fini dell’esecuzione degli stessi;

Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale n. 10447 del 30 dicembre 2022, con cui è stata impegnata la somma di € 250.000,00, quali “somme a disposizione” per la copertura del quadro C del Q.E. dell’intervento in epigrafe - come approvato con la menzionata DD/2022/6322 - facendo gravare la spesa sull’impegno generico n. 2022/9318 (riaccertato al n. 2023/5512);

- la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 28 febbraio 2023, con cui è stato dato atto dell’approvazione, a opera del responsabile unico del procedimento, della proposta di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), D. Lgs. 50/2016 e dell’Atto di sottomissione e verbale di approvazione nuovi prezzi inerente all’esecuzione dell’intervento in epigrafe;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5404 del 27 giugno 2023, con cui è stata delegata al Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura per provvedere alle forniture di energia elettrica e acqua, con destinazione d’importi e presa d’atto delle modifiche al Quadro Economico dell’opera;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7195 del 7 settembre 2023, con cui è stata disposto di prendere atto dell’approvazione, ad opera del responsabile unico del procedimento, della proposta di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e dell’Atto di sottomissione e verbale di approvazione nuovi prezzi, nonché di autorizzare la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori al 4 ottobre 2023, oltre a dare atto della rimodulazione del Quadro Economico dell’opera, già approvato con la citata Determinazione Dirigenziale DD/2023/05404;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7956 del 3 ottobre 2023, con cui è stata autorizzata la proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, fissando la data di ultimazione dei lavori al 24 ottobre 2023;

- la Determina Dirigenziale n. 9923 del 30 novembre 2023, con cui sono state approvate una variante ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c), relativa alle opere stradali (codice opera 170288), una variante ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), relativa ai lavori complementari (codice 170152), di cui complessivamente all’atto del responsabile del procedimento “attivazione opzione contrattuale e

variante in c.o. n. 3 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3", i nuovi prezzi ivi contemplati, nonché il nuovo quadro economico dell'opera così determinatosi, oltre a prendere atto della fissazione del termine ultimo per la complessiva esecuzione dei lavori al 23 dicembre 2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2729 del 9 aprile 2024 con cui è stata approvata la variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), relativa ai lavori complementari (codice opera 170152), di cui all'atto di "Variante in c.o. n. 4 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4";

- il Verbale n. 2 di ripresa dei lavori del 15.04.2024;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 07.05.2024, ai sensi dell'art. 12, D.M. 49/2018, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P., col quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta il 03.05.2024, ad eccezioni di alcune rifiniture da concludersi entro il 02.06.2024, ma che venivano già terminate il 30.05.2024;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7419 del 2 ottobre 2024, esecutiva dal 3 ottobre 2024, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dell'impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. per rincaro del costo dei materiali ai sensi dell'art. 26, D.L. 50/2022;

Richiamate altresì le Determinazioni Dirigenziali nn. 980 del 14 febbraio 2023, 5351 del 26 giugno 2023 e 8125 del 10 ottobre 2023, con le quali l'impresa aggiudicatrice è stata autorizzata a subappaltare, rispettivamente, alcune lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 all'impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. (C.F. e P.IVA 00088180534), lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto di sollevamento acque meteoriche all'impresa Lacquacad S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01973400466) e lavori di fornitura in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriera stradale di sicurezza all'impresa A.G.A. Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 01597260536);

Rilevato che con atto del 30.07.2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice i lavori e denominato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione" (**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è dato conto in particolare che:

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle varianti incorso d'opera, agli ordini e alle disposizioni impartite, all'atto pratico, dal Direttore dei Lavori;

- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve; - durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio;

- per il funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche è stata attivata la fornitura con codice POD IT001E11242817 – Utenza 112 428 178 con la Società Edison – EDF Group. Per l'impianto di irrigazione è stata attivata una nuova utenza con la Società Publiacqua S.p.A.: Contratto Utenza codice 250001539599 - Matricola 202300003178;

- con nota del 10/06/2024 prot. n. 2024/198160 il RUP ha trasmesso al Sindaco del Comune di Firenze l'Avviso ai creditori (ex Art. 218 DPR 207/2010), pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 12/06/2024 al 11/07/2024, come comunicato dalla Segreteria Generale e Affari Istituzionali del Comune di Firenze in data 12/07/2024 con nota prot. n. 2024/239750, senza che siano pervenuti reclami;

- sulla scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti, si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti nel progetto e nelle varianti approvate;
- sono state verificate alcune misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Birmania, 150 – 58100 Grosseto, in base al contratto di appalto stipulato in data 27/10/2022 sono stati regolarmente eseguiti, con liquidazione il credito dell'Impresa come segue: “Ammontare del conto finale confermato € 1.006.915,32; A dedurre i certificati di acconto emessi € 894.417,40; Resta il credito netto dell'impresa in € 112.497”;
- si acconsente, inoltre, allo svincolo della residua garanzia fideiussoria della cauzione definitiva, e al contempo si dà atto della costituzione della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 124 del D.P.R. 2017/2010 per un importo di € 118.202,70 con fidejussione assicurativa polizza n. 2105748 emessa da REVO INSURANCE S.p.A. in data 26 luglio 2024 e conservata agli atti di questo ufficio;

Rilevato ancora che con successivo atto di “Integrazione a relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” del 21.11.2024 (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente atto), si è precisato che:

- è stato redatto il Certificato di Regolare esecuzione e non il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, D. Lgs. 50/2016, atteso che “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori...”;
- nella “Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione” è emerso un errore materiale nel riportare, sul Conto Finale, gli importi relativi all'Incremento dei costi per adeguamento prezzi Opere Stradali (Caro materiali);
- nel corso di una riunione preventiva alla presa in consegna dei lavori e delle aree, la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, che deve prendere in carico l'impianto di sollevamento delle acque meteoriche, ha chiesto la realizzazione di un camminamento in fondo alla vasca per potere accedere, in maniera più agevole in caso di fondo vasca fangoso a causa di condizione meteo non ottimali, al pozzetto di alloggiamento delle pompe;
- si è provveduto a far realizzare quanto richiesto dalla Direzione Servizi Tecnici all'Impresa esecutrice ad un costo di € 1.803,48;
- per quanto sopra riportato, il credito dell'Impresa aggiornato e riportato nel Conto Finale ammonta a € 114.113,14 oltre IVA, così come riportato in atti;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato Conto finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., allegato parte integrante dal quale si ricava quanto segue;

Dato atto che sono stati corrisposti all'Impresa acconti per un totale di € 894.417,40 oltre IVA al 10% e conseguentemente il credito residuo dell'Impresa ammonta a € 112.309,66 oltre IVA, a cui sommare l'importo del citato ultimo lavoro pari a € 1.803,48 oltre IVA, e così a complessivi € 114.113,14 oltre

IVA al 10%, ossia € 125.524,45 (IVA inclusa), come da allegata tabella del Conto Finale;

Visto infine il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che trattandosi di intervento su strade, l'imputazione della suddetta spesa di € 1.008.530,54 (€ 1.006.727,06 + € 1.803,48), comprensiva dei costi della sicurezza e del "caro materiali", risulta tutta imputabile alla realizzazione della nuova viabilità Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto, denominata Via Franco Basaglia come da Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00239 del 21.05.2024;

Rilevato che in data il 06.12.2024, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, è pervenuta a questa Stazione appaltante, da parte dell'impresa, la fattura n. 37 PA del 30.11.2024 di € 125.524,45 (di cui € 114.113,14 per imponibile ed € 11.411,31 di IVA al 10%), con causale "Certificato Regolare Esecuzione Svincolo Peretola"; Ritenuto di liquidare in favore della società Tirrena Costruzioni Generali s.r.l. (cod. ben. 70807 - C.F. e P. IVA 00639030535) l'importo complessivo di € 125.524,45 (IVA inclusa), quale importo totale di cui alla citata fattura, attingendo dai precipui impegni che offrono adeguata copertura finanziaria, numeri:

- 2024/5256 di cui al capitolo 60420/2, per € 46.764,42 (c.o. 170288 opere stradali);
- 2024/8869 di cui al capitolo 60420/2, per € 76,03 (c.o. 170288 opere stradali);
- 2024/4858 di cui al capitolo 60814/2, per € 58.473,72 (c.o. 170152 opere complementari);
- 2024/6586 di cui al capitolo 60814/2, per € 12.901,28 (c.o. 170152 opere complementari);
- 2024/8868 di cui al capitolo 60814/2, per € 7.309,00 (c.o. 170152 opere complementari);

Preso atto che il CIG attribuito dall'ANAC sui contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il n. 918191866E;

Verificate

- la regolarità contributiva dell'impresa come emergente dal documento di regolarità contributiva ("DURC") protocollo INAIL_46274730 (scadenza validità 26/02/2025), acquisito dalla scrivente stazione appaltante in data 31/10/2024, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 31, co. 7, D.L. 69/2013 (**Allegato n. 3**, parte integrante e sostanziale del presente atto);
- ai sensi dell'art. 48 bis, D.P.R. 602/1973, la regolarità fiscale dell'impresa come emergente dalla comunicazione di Agenzia delle Entrate - Riscossione, acquisita dalla scrivente stazione appaltante in data 09.12.2024;
- la regolare indicazione nella citata fattura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, del conto corrente ove eseguire il pagamento IBAN IT59Z0103014307000000975312, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, corrispondente a quello già indicato dall'impresa con nota prot. n. 327468 del 29.09.2022 e successivamente richiamato all'art. 7 del contratto di appalto concluso tra le parti in data 27.10.2022;
- l'avvenuta corretta registrazione della fattura elettronica presso i sistemi informatici comunali, anche ai fini dello *split payment*;
- l'esito positivo dell'attestazione circa la congruità della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto, rilasciata il 26/11/2024 da Cassa Edile della Provincia di Grosseto protocollo n. 202400784GR00/3, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 (**Allegato 4**, parte integrante e

sostanziale del presente atto);

- che l'Impresa ha provveduto al pagamento diretto delle spettanze relative ai lavori eseguiti dalle impresa subappaltatrici, come da fatture quietanzate conservate agli atti dell'ufficio; Attestato l'intervenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con riferimento alla succitate determinazioni dirigenziali di assunzione dei suddetti impegni di spesa, utili alla liquidazione della citata fattura, n. DD/2023/9923, DD/2023/7195, DD/2024/2729 e DD/2024/7419;

Visto il “Verbale di presa in consegna anticipata (art. 230 DPR 207/2010)” del 12.10.2023 (**Allegato 5**, parte integrante e sostanziale del presente atto), con il quale è stato consegnato “da parte dell'Impresa appaltatrice Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. [...] al Comune di Firenze nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Gardenti e contestualmente, da parte del Comune di Firenze, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Gardenti, al Comune di Firenze nella persona dell'Ing. Alessandro Mercaldo del Servizio Viabilità, ognuno per le rispettive competenze, nelle more del collaudo definitivo, ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la viabilità denominata Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto, quale nuovo collegamento tra Viale Luder e Via del Termine, costituita dalle seguenti opere: sede stradale, marciapiedi, impianto di pubblica illuminazione, segnaletica stradale orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, muretto in c.a., recinzione, in pannelli tipo orso grill, tra marciapiede e parcheggio lunga, sosta in prossimità della rotatoria, il tutto come evidenziato nella documentazione allegata...”;

Visto il verbale di “Verbale di presa in consegna anticipata n. 2 (art. 230 DPR 207/2010) di vasca di laminazione, camera e impianto di sollevamento, e opere di completamento” del 26.11.2024 (**Allegato 6**, parte integrante e sostanziale del presente atto), con il quale è stato consegnato dall'Impresa appaltatrice Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. al Comune di Firenze, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, e contestualmente da questi ai competenti uffici comunali le seguenti opere, che qui solo sinteticamente si richiamano con integrale rinvio a detto verbale:

- nella persona del Dirigente del Servizio Viabilità, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche costituito da impianto fognario interrato costituito da pozzetti, caditoie, tubazioni per il convogliamento delle acque meteoriche;

- nella persona del Direttore della Direzione Servizi Tecnici, l'impianto di sollevamento acque meteoriche e relativo impianto elettrico di gestione costituito da camera di sollevamento comprensiva delle pompe e relativi accessori, collegamento al recettore finale esistente su Viale Luder, centralina di gestione dell'impianto di sollevamento e quadro elettrico, contatore di fornitura energia elettrica, armadietti, e relative chiavi, della centralina e del contatore, due chiavi dei cancelli delle recinzioni di accesso alla vasca di laminazione;

- nella persona della Direttrice della Direzione Ambiente: vasca di laminazione, opere a verde (alberi e arbusti), impianto di irrigazione, recinzione costituita da paletti e rete elettrosaldata in acciaio o due cancelli per passo carrabile;

Preso atto, pertanto, della consegna di tutte le opere realizzate e delle relative aree alle Direzioni comunali competenti;

Vista le comunicazioni del RUP conservate agli atti di questo ufficio, che riferisce, in accompagnamento al nuovo quadro economico fornito, come il quadro economico dell'opera, in ultimo approvato con la citata DD/7419/2024, subisca le seguenti modificazioni:

- Quanto alle opere principali c.o. 170288,

1. la voce B1 "Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 su A (lordo) (2% - relativo 20%) 1,60%", pari a € 15.214,98 e la voce B2 "Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 su A (lordo) (relativo 20%)", pari a € 3.803,75, si uniscano a formare la nuova voce "B1 Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (somme liquidate al fondo)" pari a € 19.018,73, con conseguente rinumerazione delle voci che seguono nel Quadro B;

2. atteso che i lavori risultano conclusi e il CRE emesso e sottoscritto tra le parti, senza peraltro riserve dell'impresa, richiede il RUP:

- si proceda ad azzerare le seguenti voci di spesa tra le somme a disposizione:

- B6 "Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)", pari a € 1.626,90;

- B7 "Prove di laboratorio, rilievi, accertamenti e verifiche tecniche (IVA compresa)" pari € 4.000,00;

- B8 "Incarichi professionali in fase di esecuzione" pari a € 2.000,00;

- B11 "Accantonamento accordo bonario (3% di A) pari a € 25.591,68;

- si riduca invece la voce B10 "Imprevisti (10% importo a base gara compresi costi sicurezza e IVA)" già pari a € 5.606,38, di € 3.001,82;

- si aggiunga così l'importo ricavato dalle riduzioni che precedono alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi" già pari a € 1.320,92, ottenendo così la somma di € 37.541,32, con ridenominazione della medesima in "B10 - Delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici" e dare evidenza della destinazione delle risorse alla delega di procedura più innanzi esplicitata;

- Quanto al riquadro C3, relativo alle somme a disposizione delle opere complementari, riferisce il RUP che:

- la voce C3-1 è ridenominata "incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (somme liquidate al fondo)";

- si elimina la voce C3-2 "Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 su C (lordo) (relativo 20%)", pari a € 345,10, atteso che in sede di DD/2023/09923, sebbene tale voce di € 345,10 sia stata inserita nel quadro economico, non risulta essere stata impegnata in favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), e rimasta piuttosto correttamente tra le somme a disposizione del c.o. 170512;

- di inserire la nuova voce C3-2 "Importo lavori non eseguiti (IVA compresa)", pari a € 47,77;

- parimenti a quanto sopra, atteso che risultano concluse le relative attività e che i lavori risultano conclusi e il CRE emesso e sottoscritto tra le parti, senza peraltro riserve dell'impresa, richiede il RUP si proceda ad azzerare le seguenti voci di spesa tra le somme a disposizione:

- C3-3 "Espropri e occupazioni temporanee (IVA e spese comprese)" pari a € 85.000,00;

- C3-4 "Polizza progettista e relativi oneri", pari a € 150,00;

- C3-5 "Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)" pari a € 10.797,47;

- C3-6 "Prove di laboratorio, rilievi, accertamenti e verifiche tecniche (IVA compresa)" pari a € 25.000,00;

- C3-7 "Incarichi professionali in fase di esecuzione" pari a € 20.000,00;

- si aggiunga così l'importo ricavato dalle riduzioni che precedono – compresa la citata somma di € 345,10 – alla voce "C3-8 imprevisti", già pari a € 4.478,87, che va così ad ammontare a complessivi €

145.771,44;

Vista la scheda incentivo del 27/11/2024 e trasmessa in pari data dal RUP, ove si riferisce che l'appalto risulta di particolare complessità (ai sensi della deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti), che è stato affidato a seguito di procedura competitiva, e che non si sono verificate le cause di esclusione o di riduzione del pagamento del compenso incentivante di cui all'art. 7 del regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 207 del 2019 (**Allegato 7**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Vista la relazione del RUP del 10/01/2025, denominata “Richiesta di delega di procedura alla direzione servizi tecnici per spostamento statua La Paloma di Botero” (**Allegato 8**, parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale il RUP ha riferito che:

- nell’ambito dei lavori per il nuovo svincolo autostradale, Autostrade per l’Italia spa ha segnalato la necessità di provvedere allo spostamento della statua “La Paloma di Botero”, poiché interferente con le opere di nuova realizzazione, ed è stata individuata una nuova posizione per la statua presso l’Aeroporto di Peretola in corrispondenza dell’intersezione tra la nuova viabilità via Franco Basaglia e via del Termine;
- con nota mail del 04/12/2024 – conservata agli atti di questo ufficio - la Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio ha richiesto la delega di procedura e indicato le somme necessarie al relativo intervento;
- che il citato Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio è dotato delle competenze necessarie per la fase esecutiva e realizzativa dell’intervento di spostamento della statua e con tale Ufficio sono già stati presi accordi in merito;
- è opportuno provvedere a delegare al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio la responsabilità di procedura per procedere allo spostamento della statua, denominata “Delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici”;
- le risorse utili possono quindi essere reperite nel quadro economico dell’opera (C.O. 170288), alla specifica voce B10 come sopra modificata, e per la parte necessaria restante potranno essere reperite in altra sede, a carico di Autostrade per l’Italia spa;

Ritenuto pertanto di delegare al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio la responsabilità di procedura in oggetto, rendendogli disponibile l’importo di € 37.541,32 del quadro economico dell’opera, ai fini dell’esercizio della delega, con ricorso alle somme rese disponibili sul c.o. 170288 e di cui agli impegni 2025/2153, 2025/2154 e 2025/2155, che presentano la necessaria disponibilità;

Rilevato infine che, come da nota dell’ufficio EQ Espropri del 23/01/2025, conservata agli atti di questo ufficio, non è ancora intervenuta la definizione del *quantum* delle indennità dovute a titolo di esproprio e inerenti l’appalto in oggetto - già oggetto di delega di procedura con le determinazioni dirigenziali n. 2632 e 7816 del 2019 - e che pertanto non si può dar seguito alla ricognizione delle economie verificatesi nella realizzazione dell’intervento in parola;

Preso atto che, a seguito delle modifiche sopra tutte richiamate, il nuovo quadro economico dell’opera risulterà come da **Allegato 9**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto

- che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Marco Gardenti;
- della regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000; Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati,

1. di dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione di cui alla "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione" del 30.07.2024 e successiva integrazione del 21.11.2024 (**Allegati n. 1 e 2** parti integranti e sostanziali del presente atto) inerenti l'intervento "Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto", codice opera nn. 170288 e 170152 – CIG 918191866E – CUP H11B16000110007;

2. di autorizzare lo svincolo della residua garanzia fideiussoria prestata dall'Impresa a titolo di cauzione definitiva ex art. 103, D.lgs. 50/2016, dando al contempo atto dell'intervenuta costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa tramite polizza n. 2105748 per l'importo di € 118.202,70, emessa da REVO INSURANCE S.p.A. in data 26 luglio 2024, a garanzia della rata di saldo;

3. di prendere atto che il residuo credito dell'aggiudicataria ammonta ad € 114.113,14 oltre IVA al 10% e di liquidare pertanto, in favore di Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 00639030535 - codice beneficiario 70807), la complessiva somma di € 125.524,45 di cui alla citata fattura n. 37 PA del 06.12.2024, con applicazione del regime dello *split payment*, e pertanto di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento, attingendo dai seguenti impegni che presentano le necessarie disponibilità:

- a. 2024/5256 di cui al capitolo 60420/2, per € 46.764,42 (c.o. 170288 opere stradali);
- b. 2024/8869 di cui al capitolo 60420/2, per € 76,03 (c.o. 170288 opere stradali);
- c. 2024/4858 di cui al capitolo 60814/2, per € 58.473,72 (c.o. 170152 opere complementari);
- d. 2024/6586 di cui al capitolo 60814/2, per € 12.901,28 (c.o. 170152 opere complementari);
- e. 2024/8868 di cui al capitolo 60814/2, per € 7.309,00 (c.o. 170152 opere complementari);

4. di dare atto dell'intervenuta presa in carico di tutte le opere e delle relative aree di cui al presente intervento da parte delle competenti Direzioni comunali e loro uffici, di cui ai verbali di consegna (**Allegati n. 5 e 6** parti integranti e sostanziali del presente atto);

5. di approvare la scheda incentivo relativa all'intervento in oggetto, il cui importo da liquidare è pari a € 18.786,90 (**Allegato 7** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), e disporre la trasmissione ai competenti uffici comunali ai sensi del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvato con Deliberazione di Giunta n. 2019/G/00207;

6. di conferire delega di procedura al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, avente ad oggetto lo “spostamento statua La Paloma di Botero” e pertanto impegnare in favore di ciò la somma di € 37.541,32 facendolo gravare sulle somme resesi disponibili sul c.o. 170288, come da relativa relazione del RUP (**Allegato 8** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), attingendo dai seguenti impegni che presentano le necessarie disponibilità:

- a. impegno n. 2025/2153 per € 8.947,82;
- b. impegno n. 2025/2154 per € 25.591,68;
- c. impegno n. 2025/2155 per € 3.001,82;

7. di approvare il quadro economico dell’opera come venutosi a determinare per effetto di tutto quanto precede (**Allegato 9** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

8. di dare atto che alla dichiarazione delle economie dell’intervento in oggetto, alla chiusura dei due codici opera e del quadro economico dell’opera si provvederà con successivo atto;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Patrimonio Immobiliare per le iscrizioni delle opere realizzate al patrimonio comunale;

10. di dare atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

All. 1 - BdP CRE_signed_signed_signed.pdf - c14881216bdec2a5de758bc204de5753d5bad1f67d340e3b949729f050b0c072
All. 2 - BdP CRE-integrazione_signed_signed.pdf - 34166994094b05d7bb0bcf2d301180d12ae704222cae81fd3dd92a0ea7d1e687
All. 3 - certificato-INAIL_46274730.pdf - 385c41927bdbec7ca2a0df000a4c8d600d8859a4701c97e02737be094d05a453
All. 4 - attestazione congruità.pdf - 9efb184163326b7dcfcb359a275ae482d12e15c18ebf3319faa2a8f15669f9c5
All. 5 - BdP Verbale presa in consegna anticipata_signed-signed_signed[29451841].pdf - f921f1cb7fd6fc1d3d985508a33d6e34ea8097f8e86aa259be0fbdd731368d01
All. 6 - BdP Verbale presa in consegna anticipata OC_signed_signed_signed_signed_signed.pdf - 1f2c6558d7e4bdcbbdb799df75e71f236f30887942d88417cadb5f8bee1cb600
All. 7 - scheda-incentivi_20241126_signed.pdf - db7b7187a45564339e787d99c52ea77cc2ce4708ebeba3dec0be6a09044f0d35
All. 8 - delega_paloma_signed.pdf - bf00f852c221ec8c27b404dd6077b0cb2e31c57dfb838001eff104534e17d998
All. 9 - QE finale aggiornato 2025.pdf - 8eeab47c2dd459db9f4c20538308cb05e1e000bf1322c00bff1876f458c193bb

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Martinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	45335		2023/5829		€ 1.434.138,28	-
2)	U	2025	60420	2	2025/2153		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60420	2	2025/2154		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60420	2	2025/2155		€ 0,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
5)	U	2025	60420	2	2025/2785		€ 37.541,32	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
60420		2.08.01.01	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZ. DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE		LIQUIDATO SU CAPITOLIO 46.840,45

Impegno				
2024/5256	Atto A/PDD/2023/7195 efficace dal 08/09/2023	Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord. Svincolo terminale di Peretola-Nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto" - Affidamento lavori Impresa TIRRENIA COSTRUZIONI GENERALI SRL - Approvazione perizia di variante n. 2 - Lavori		LIQUIDATO SU IMPEGNO 46.764,42
CUP su Impegno: H11B16000110007 CIG su Impegno: 918191866E				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/434	TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	FA/37 PA	30/11/2024	05/01/2025	46.764,42

Codice CUP: H11B16000110007 Codice
CIG:918191866E;
CCB - IT59Z0103014307000000975312

Capitolo		Codice			
60420		2.08.01.01	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZ. DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE		LIQUIDATO SU CAPITOLIO 46.840,45

Impegno				
2024/8869	Atto A/PDD/2024/7419 efficace dal 03/10/2024	Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Codice obiettivo nn. 170288 e 170512 – CIG 918191866E – CUP H11B16000110007 – Impegno di spesa a favore dell'impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e PIVA C.F. e P.IVA 00639030535) per rincaro costo materiale ai		LIQUIDATO SU IMPEGNO 76,03

			sensi dell'art. 26, D.L. 50/2022.		
		CUP su Impegno: H11B16000110007			CIG su Impegno: 918191866E

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/434	70807 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	FA/37 PA	30/11/2024	05/01/2025	76,03

Codice CUP: H11B16000110007 **Codice**
CIG: 918191866E;
 CCB - IT59Z0103014307000000975312

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 78.684,00
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2024/4858	Atto A/PDD/2023/9923 efficace dal 30/11/2023	Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Impegni di spesa a favore di Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 00639030535) per varianti contrattuali ex art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 (OP. COMPLEMENTARI); approvazione “Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3”.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 58.473,72
CUP su Impegno: H11B16000110007			CIG su Impegno: 918191866E	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/434	70807 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	FA/37 PA	30/11/2024	05/01/2025	58.473,72

Codice CUP: H11B16000110007 **Codice**
CIG: 918191866E;
 CCB - IT59Z0103014307000000975312

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 78.684,00
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2024/6586	Atto A/PDD/2024/2729 efficace dal 09/04/2024	Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.901,28
---------	-----------	---	---	-----------------------------------

			a favore di Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 00639030535) per varianti contrattuali ex art. 106, co. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 (OP. COMPLEMENTARI); approvazione "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4".	
CUP su Impegno: H11B16000110007			CIG su Impegno: 918191866E	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/434	70807 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	FA/37 PA	30/11/2024	05/01/2025	12.901,28

Codice CUP: H11B16000110007 Codice

CIG:918191866E;

CCB - IT59Z0103014307000000975312

Capitolo		Codice		INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 78.684,00
	60814		2.08.01.01		

Impegno	2024/8868	Atto A/PDD/2024/7419 efficace dal 03/10/2024	Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto - Codice obiettivo nn. 170288 e 170512 - CIG 918191866E - CUP H11B16000110007 - Impegno di spesa a favore dell'impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e PIVA C.F. e P.IVA 00639030535) per rincaro costo materiale ai sensi dell'art. 26, D.L. 50/2022.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.309,00
CUP su Impegno: H11B16000110007			CIG su Impegno: 918191866E	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/434	70807 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	FA/37 PA	30/11/2024	05/01/2025	7.309,00

Codice CUP: H11B16000110007 Codice

CIG:918191866E;

CCB - IT59Z0103014307000000975312

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 30/01/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 30/01/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 30/01/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 16 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 31/01/2025