



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/05849

Del: 07/08/2025

Esecutivo Da: 08/08/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)”

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione del credito residuo.

CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00048 del 23/02/2024 è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo relativo agli "**Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)**" **CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001** per l'importo di € 493.239,70 finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4719 del 14/06/2024, a seguito di procedura negoziata, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in via Prenestina Nuova n. 307 – CAP 00036 Palestrina (RM), C.F. e P.IVA 10676751000 che ha offerto un ribasso del 17,569%, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 234668 del 09/07/2024, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 16/09/2024 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 07/03/2025 è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Determinazione Dirigenziale n. 2601 del 11/04/2025 è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi

Prezzi n. 2;

- Dal 14/04/2025 al 21/04/2025 i lavori sono stati sospesi come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- in data 27/04/2025 si sono conclusi i lavori di cui trattasi e quindi in tempo utile rispetto alla fine prevista dal Contratto, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 432 del 27/01/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico delle opere di cui trattasi:

	230131	240255	TOTALE
<u>LAVORI</u>			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 17,569%	€ 268.701,91	€ 31.684,14	€ 300.386,05
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.956,09	€ 2.588,96	€ 24.545,05
Importo totale lavori	€ 290.658,00	€ 34.273,10	€ 324.931,10
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
Per I.V.A. sui lavori 10%	€ 29.065,80	€ 3.427,31	€ 32.493,11
Per Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023		€ 6.223,27	€ 6.223,27
Polizza Assicurazione Progettisti interni		€ 163,36	€ 163,36
Spese tecniche		€ 2.484,00	€ 2.484,00
Incarico CSE - ING. BONECHI		€ 9.516,00	€ 9.516,00

MARTINA			
Spese per allacci		€ 1.526,00	€ 1.526,00
Spese per i nuovi allacciamenti elettrici a servizio dei safety cross 1		€ 2.474,00	€ 2.474,00
Spese per gli ulteriori nuovi allacciamenti elettrici a servizio dei safety cross 2		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per adeguamento impianti semaforici esistenti		€ 4.935,71	€ 4.935,71
Lavori di adeguamento del semaforo di via Reginaldo Giuliani - via dello Steccuto - SILFI SPA		€ 15.064,29	€ 15.064,29
Imprevisti	€ 15.908,91	€ 26.876,04	€ 42.784,95
somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 34.252,60	€ 1.555,82	€ 35.808,42
Importo totale somme a disposizione	€ 79.227,31	€ 76.245,80	€ 155.473,11
Accordo Bonario 3%	€ 12.835,49		€ 12.835,49
TOTALE INTERVENTO	€ 382.720,80	€ 110.518,90	€ 493.239,70

Preso atto che con nota Prot. n. 236952 del 10/07/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori l'Arch. Francesco Mignolli della Direzione scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL**;

Considerato che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **306.881,88** oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** acconti per un totale di € 243.336,42 escluso IVA al 10% (e non come erroneamente indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione € 243.366,42);

Preso atto che nel Certificato di Regolare Esecuzione viene indicato che il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 63.545,56 + IVA al 10% anziché ad € 63.545,46 + IVA al 10% (come risulterebbe dalla differenza tra l'importo dello stato finale meno gli acconti già erogati) con uno scostamento di € 0,10 (oltre IVA al 10%);

Considerato che il suddetto scostamento di € 0,10 (oltre IVA al 10%) è dovuto agli arrotondamenti del programma utilizzato per la contabilità dei lavori e che pertanto si conferma che il credito dell'impresa ammonta ad € 63.545,56 + IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. **10079010000033**, emessa da BENE ASSICURAZIONI SPA in data 07/07/2025, agli atti della Direzione scrivente, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto, allegato non parte integrante del presente provvedimento ;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 8276 del 29/10/2024, la società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** è stata

autorizzata a subappaltare all'impresa **MOVITER SRL** con sede legale in via Giuseppe Garibaldi n. 2 – CAP 83020 Sirignano (AV) Codice Fiscale e Partita IVA 02295310649 la realizzazione di scavi, demolizioni, opere edili e stradali, rientranti nella categoria OG3, per un importo di € 80.000,00 (di cui € 3.000,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 7762 del 11/10/2024, la società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** è stata autorizzata a subappaltare alla società **S.C.A.F. SOC. COOP. A RL** con sede legale in via del Sansovino n. 55 – CAP 50142 Firenze (FI) Codice Fiscale e Partita IVA 00431980481 la fornitura e posa della segnaletica stradale provvisoria e definitiva (Lavorazioni rientranti nella categoria OS10) per un importo di € 41.335,48 (di cui € 2.000,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8627 del 10/11/2024, la società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **IMPIANTI ELETTRICI MODERNI DI SACCARO ADRIANO** con sede legale in via Colle Sfiamma n. 33/D – CAP 00030 San Cesareo (RM) Partita IVA 15851031003 la posa e il collegamento degli apparati elettromagnetici per la segnaletica luminosa (rientranti nella categoria OS9) per un importo di € 10.000,00 (di cui € 1.000,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

Considerato che l'Amministrazione deve corrispondere direttamente alle suddette imprese subappaltatrici gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la fattura elettronica n. 38/CVSP del 22/07/2025 della società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** di € 69.900,12= (comprensiva di IVA al 10%);

Vista la fattura n. FPR 21/25 del 31/03/2025 della società **MOVITER SRL** di € 15.500,00 emessa in regime di Reverse Charge, allegata al presente provvedimento;

Vista la fattura n. 331/S del 21/07/2025 della società **S.C.A.F. SOC. COOP. A RL** di € 17.323,95 emessa in regime di Reverse Charge, allegata al presente provvedimento;

Considerato che la società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** ha trasmesso soltanto le fatture delle società subappaltatrici **MOVITER SRL** e **S.C.A.F. SOC. COOP. A RL** in quanto l'impresa **IMPIANTI ELETTRICI MODERNI DI SACCARO ADRIANO** non ha effettuato alcuna lavorazione con riferimento allo stato finale;

Dato atto che la fattura della società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** riporta gli estremi sia della Determinazione Dirigenziale di impegno che del contratto;

Visti i DURC positivi delle società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** e delle imprese subappaltatrici, allegati parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

BIANCO COSTRUZIONI SRL: IT62Y0344141220CC0170521985

MOVITER SRL: IT39U0103071940000002807474

S.C.A.F. SOC. COOP. A RL: IT70X0306902915000000010924

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B1853DD6DB** e che il CUP dell'intervento è **H17H23000050001** e che entrambi sono riportati sulle fatture elettroniche emesse dalla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** e dalle imprese subappaltatrici;

- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

- dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico della società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** e delle imprese subappaltatrici **MOVITER SRL** e **S.C.A.F. SOC. COOP. A RL** e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Visti:

- il D.Lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **306.881,88** è ripartito nel modo seguente:

Via Piagentina	€ 20.094,44
Via Orsini	€ 27.423,46
Via Bellariva	€ 30.648,56
Piazza Pier Vettori	€ 17.417,90
Via Baracca	€ 64.056,36
Via del Pollaiolo	€ 66.586,83

Via Reginaldo Giuliani	€ 80.654,34
TOTALE	€ 306.881,88

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare il credito residuo spettante alla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** e alle imprese subappaltatrici, per le lavorazioni da queste eseguite;

Visti i pareri del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) n. 2986/2024 e n. 3414/2025 e la nota Prot. n. 251693 del 25/06/2025 della Direzione Gare e Appalti avente ad oggetto: "*parere MIT n. 3414/2025 su incentivi per funzioni tecniche e separata indicazione IRAP nel quadro economico*";

Dato atto, alla luce dei suddetti pareri e nota, della necessità di impegnare l'importo dell'IRAP, pari ad € 529,00, relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che trova copertura all'interno del quadro economico alla voce imprevisti, imp.n. 2025/2079;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche*" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi agli **"Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)" CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 - CIG. B1853DD6DB;**
2. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 63.545,56 + IVA al 10%;
3. di liquidare la fattura elettronica n. 38/CVSP del 22/07/2025 della società **BIANCO COSTRUZIONI SRL** di € **69.900,12=** (comprensiva di IVA al 10%) e le fatture alle imprese subappaltatrici, per le lavorazioni da queste eseguite, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di impegnare l'importo dell'IRAP, pari ad € 529,00, relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che trova copertura all'interno del quadro economico alla voce imprevisti, imp.n. 2025/2079;
5. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 18.049,12 oltre IVA al 10% per un totale pari ad € 19.854,03 compreso IVA;
6. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	230131	240255	TOTALE
<u>LAVORI</u>			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 17,569%	€ 267.570,28	€ 14.935,17	€ 282.505,45
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.087,72	€ 1.288,71	€ 24.376,43
Arrotandamento programmi contabilità		€ 0,10	€ 0,10
Importo totale lavori	€ 290.658,00	€ 16.223,98	€ 306.881,98
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			

Per I.V.A. sui lavori 10% (pari a € 30.688,20) + IRAP su incentivi ex art 45 D.lgs 36/2023 (pari ad € 529,00)	€ 29.594,80	€ 1.622,40	€ 31.217,20
Per Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023		€ 6.223,27	€ 6.223,27
Polizza Assicurazione Progettisti interni		€ 163,36	€ 163,36
Incarico CSE - ING. BONECHI MARTINA		€ 9.516,00	€ 9.516,00
Spese per i nuovi allacciamenti elettrici a servizio dei safety cross 1 - DD 2024/8534		€ 2.473,08	€ 2.473,08
Spese per gli ulteriori nuovi allacciamenti elettrici a servizio dei safety cross 2 - DD 2025/432		€ 1.648,72	€ 1.648,72
Lavori di adeguamento del semaforo di via Reginaldo Giuliani - via dello Steccuto - SILFI SPA		€ 15.018,99	€ 15.018,99
Importo totale somme a disposizione	€ 29.594,80	€ 36.665,82	€ 66.260,62
TOTALE INTERVENTO	€ 320.252,80	€ 52.889,80	€ 373.142,60

7. di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **120.097,10** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO	MINORI SPESE	230131	240255	TOTALE
2025/2374	Lavori compreso IVA al 10%		€ 19.854,03	€ 19.854,03
2025/2375	Spese tecniche		€ 2.484,00	€ 2.484,00
2025/2376	Spese per allacci (di cui € 0,92 minore spesa su delega Servizi		€ 1.878,20	€ 1.878,20

	Tecnici DD 2024/8534 ed € 351,28 minore spesa su delega Servizi Tecnici DD 2025/432)			
2025/2377	Spese per adeguamento impianti semaforici esistenti		€ 4.935,71	€ 4.935,71
2025/2378	Imprevisti		€ 26.876,04	€ 26.876,04
2025/2379	somme a disposizione per ulteriori lavori		€ 1.555,82	€ 1.555,82
2025/2381	Lavori di adeguamento del semaforo di via Reginaldo Giuliani - via dello Steccuto - SILFI SPA		€ 45,30	€ 45,30
2025/2079	Imprevisti	€ 15.379,91		€ 15.908,91
2025/2080	somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 34.252,60		€ 34.252,60
2025/2081	Accordo Bonario 3%	€ 12.835,49		€ 12.835,49
	TOTALE MINORI SPESE	€ 62.468,00	€ 57.629,10	€ 120.097,10

8. di dare atto che la suddetta minore spesa viene posta in economia;
9. di dare atto che con successivo provvedimento sarà chiuso il quadro economico a seguito della liquidazione a saldo delle spettanze all' ING. BONECHI MARTINA;
10. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **BIANCO COSTRUZIONI SRL**;
11. di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato Regolare Esecuzione e Planimetrie "AsBuilt" - 5f198949f4993c9538d1e33fb2391c14f175657de73607592d3bd3fc4ae43047
DURC BIANCO.pdf - 0273f6e5f63cd3fe26f97cb8206e30d5f6066315ba8e41e28a333d3e385e22d4
DURC MOVITER.pdf - da5d7a64af1673b099938bb8bae51546a8546ebb04653f9079370f8401bc67ac
DURC SCAF.pdf - 30e298d34aa81fc0a313ada18b3b72eb3a898bde720d5e653134c33076dadd92
EQUITALIA-BIANCO.pdf - 0cef49b64ecc8905b61b3d8604e607c4c5e6ebdfa4b6671dfe6136d804ea0093
EQUITALIA-MOVITER.pdf - 2cf8747125157800a86bdda79999dc5e5ccd39f0e71c7d0af13ccfa5ee2218cc
EQUITALIA-SCAF.pdf - 713b622435910b85309faae0527f325de6add8ccc102b727c2028cedb7794e90

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60603	2	2025/2079		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	60603	2	2025/2079	1	€ 529,00	2742 - REGIONE TOSCANA
3)	U	2025	60603	2	2025/2080		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60603	2	2025/2081		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	60603	2	2025/2374		€ 17.846,38	82136 - BIANCO COSTRUZIONI SRL
6)	U	2025	60603	2	2025/2375		€ 0,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
7)	U	2025	60603	2	2025/2376		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	60603	2	2025/2377		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2025	60603	2	2025/2378		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2025	60603	2	2025/2379		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2025	60603	2	2025/2381		€ 15.018,99	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60603	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FIN. MIN.DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.900,12
Impegno	2025/2078	Atto A/PDD/2024/4719 efficace dal 14/06/2024	“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)” Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BIANCO COSTRUZIONI SRL.CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB - QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 56.930,24	
			CUP su Impegno: H17H23000050001	CIG su Impegno: B1853DD6DB	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/19772	82136 BIANCO COSTRUZIONI SRL	FA/38/CVSP	22/07/2025	21/08/2025	19.056,35

Codice CUP: H17H23000050001 **Codice**
CIG: B1853DD6DB;
CCS - IT70X0306902915000000010924 - IN
SUBAPPALTO CON SCAF ARL; Cessionario: SCAF ARL
(00431980481)

Capitolo	60603	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FIN. MIN.DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.900,12
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2025/2078	Atto A/PDD/2024/4719 efficace dal 14/06/2024	“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)” Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BIANCO COSTRUZIONI SRL.CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB - QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 56.930,24
		CUP su Impegno: H17H23000050001	CIG su Impegno: B1853DD6DB	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/19772	82136 BIANCO COSTRUZIONI SRL	FA/38/CVSP	22/07/2025	21/08/2025	17.050,00

Codice CUP: H17H23000050001 **Codice**
CIG: B1853DD6DB;
CCS - IT39U0103071940000002807474 - IN
SUBAPPALTO CON MOVITER SRL; Cessionario:
MOVITER SRL (02295310649)

Capitolo	60603	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FIN. MIN.DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.900,12
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2025/2078	Atto A/PDD/2024/4719 efficace dal 14/06/2024	“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)” Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BIANCO COSTRUZIONI SRL.CC.OO. 230131-240255	LIQUIDATO SU IMPEGNO 56.930,24
----------------	-----------	---	---	---

			CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB - QP	
		CUP su Impegno: H17H23000050001 CIG su Impegno: B1853DD6DB		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/19772	82136 BIANCO COSTRUZIONI SRL	FA/38/CVSP	22/07/2025	21/08/2025	20.823,89

Codice CUP: H17H23000050001 Codice
CIG:B1853DD6DB;
CCB - IT62Y0344141220CC0170521985

Capitolo		Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE FIN. MIN.DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 69.900,12
	60603				

Impegno			Atto A/PDD/2024/4719 efficace dal 14/06/2024	“Interventi di miglioramento della sicurezza stradale pedoni (contributo MIT)” Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BIANCO COSTRUZIONI SRL.CC.OO. 230131-240255 CUP H17H23000050001 CIG. B1853DD6DB. QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.969,88
	2025/2374				
		CUP su Impegno: H17H23000050001 CIG su Impegno: B1853DD6DB			

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/19772	82136 BIANCO COSTRUZIONI SRL	FA/38/CVSP	22/07/2025	21/08/2025	12.969,88

Codice CUP: H17H23000050001 Codice
CIG:B1853DD6DB;
CCB - IT62Y0344141220CC0170521985

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.