



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07092

Del: 03/10/2025

Esecutivo Da: 03/10/2025

Proponente: Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia

OGGETTO:

Demolizione del Ponte di Mantignano detto 'dei Cazzotti' c.o. 220127, CUP H11B12000000002 CIG A03A8E3586 – Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura n. 3/25 FPA del 31.08.2025 di Cristaldi Group S.r.l.s.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d'atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.1.2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.”;
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027”;
- il Decreto del Sindaco n. 68 del 20 settembre 2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio Gestione Tramvia, confermato con Decreto del Sindaco n. 41 del 08 novembre 2024 e prorogato con Decreto del Sindaco n. 41 del 18 settembre 2025;

Premesso altresì che

- la demolizione del Ponte di Mantignano è stata prevista ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare per la costruzione del Nuovo Ponte sul Fiume Greve in località Ugnano-Mantignano, nonché per l’adeguamento delle arginature

di via dell'Argingrosso, di via di San Bartolo a Cintoia e per la demolizione della passerella esistente del 22 novembre 1999 rilasciato dal Ministero dei Lavori pubblici;

- la stessa demolizione è stata ribadita dalla Provincia di Firenze nel Parere in linea idraulica sul progetto definitivo del 10 agosto 2011 nell'ambito della Conferenza dei servizi per il progetto definitivo per la realizzazione della Nuova Viabilità Ugnano-Mantignano;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6961 del 10 novembre 2021 è stata affidata la redazione del progetto definitivo ed esecutivo a professionista esterno, con approvazione del progetto definitivo intervenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 24 maggio 2022 ed approvazione del progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 4578 del 30 maggio 2023;

- che l'intervento per la realizzazione della Demolizione Ponte di Mantignano detto "dei cazzotti" – c.o. 220127 - CUP H11B12000000002 è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 annualità 2023;

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 4639 del 1 giugno 2023, e successiva Determinazione Dirigenziale n. 4791 del 6 giugno 2023, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato disposto di procedere all'avvio della procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 7632 del 22 settembre 2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa DI.GI. Costruzioni Soc. Coop. C.F. e P.IVA 03110890617, in avvalimento con l'Impresa C.L.P. Costruzioni S.r.l., C. F. e P.IVA 06025851210, e assunti i relativi impegni di spesa, la quale impresa con nota prot. n. 338111 del 24 ottobre 2023 ha poi rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, rinunciando alla stipula del contratto; conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 9084 del 9 novembre 2023 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione sopra citata e dei relativi impegni di spesa;

- in data 09 novembre 2023 è stato redatto il rapporto di verifica e verbale di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 9947 del 30 novembre 2023 è stata disposta l'approvazione della documentazione progettuale aggiornata, del rapporto di verifica e del verbale di validazione in esito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, anche il "Codice"), nonché del Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana 2023/1, ed è stato disposto lo stralcio dall'appalto principale, dell'attività di bonifica da ordigni bellici nell'ottica di anticiparne l'esecuzione;

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 10469 dell'11 dicembre 2023, è stato disposto di ricorrere per l'aggiudicazione alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci (10) operatori economici in base a indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023, e sono stati definiti gli elementi essenziali del contratto;

- con Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2330 del 27 marzo 2024, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Cristaldi Group S.r.l.s. e con determinazione dirigenziale di affidamento n. 3162 del 24 aprile 2024 sono stati assunti gli impegni di spesa in favore dell'aggiudicatario;

- in data 9 maggio 2024 è intervenuta la conclusione del contratto di appalto tra le parti;

- in data 20 giugno 2024 è intervenuta la consegna dei lavori;

Rilevato che

- con determinazione dirigenziale n. 6961 del 10.11.2021 è stato disposto l'affidamento, all'Ing. Ceccarini, dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione ponte di Mantignano detto "dei cazzotti"

(c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG Z9433920DC, col quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore del medesimo per l'importo complessivo di € 34.129,45;

- con determinazione dirigenziale n. 5204 del 21.06.2023 è stata approvata l'ammissibilità del certificato di collaudo dei lavori di "Nuova viabilità Ugnano Mantignano" (c.o. 110715) CUP H11B12000000002 – CIG 52813579A9, col quale è stato disposto, ai fini di dare autonoma rappresentazione all'intervento di demolizione del c.d. "Ponte dei Cazzotti" (c.o. 220127), la radiazione dell'importo di € 23.890,61 dall'impegno di spesa 2023/4189 ("Incarico di progettazione definitiva/esecutiva per demolizione del ponte di Mantignano [...]") afferente al c.o. 110715, e contestualmente impegnata la medesima somma all'impegno n. 2023/5165 sul c.o. 220127, mentre l'importo già liquidato e pagato per € 10.238,84 (mandato 2022/12920) è restato allocato al c.o. 110715;

- con determinazione dirigenziale n. 10541 del 30/12/2024 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett c), D.lgs. 36/2023 con rimodulazione degli impegni di spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 4885 del 03/07/2025 è stata estesa la delega di procedura già conferita con DD/2025/7112 con rimodulazione degli impegni di spesa;

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 7112 del 25/09/2024 è stata conferita una delega di procedura al Servizio "Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio" della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, per la musealizzazione di tratto di trave del ponte di Mantignano recante iscrizione assoggettata a tutela, successivamente estesa con determinazione dirigenziale n. 4885 del 03/07/2025;

Preso atto che con atti del 05/09/2025, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice i lavori e denominato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione" (**Allegato 1**) e "Conto Finale" (**Allegato 2**), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è certificato che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, con liquidazione del credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale confermato: € 179.105,03;
- a dedurre i certificati di acconto emessi: € 159.859,50;
- credito netto residuo dell'impresa: € 19.245,53 oltre IVA;

Rilevato che in data il 04.09.2025, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, è pervenuta a questa Stazione appaltante, da parte dell'impresa, la fattura n. 3/25 FPA del 31.08.2025 di complessivi € 23.479,55 (di cui € 19.245,53 per imponibile ed € 4.234,02 di IVA al 22%), con causale "Demolizione del ponte di Mantignano detto dei cazzotti C.O. 220127, CUP H11B12000000002 - CIG A03A8E3586. DD n. 03162/2024. SAL Finale";

Verificate

- la regolarità contributiva dell'impresa come emergente dal documento di regolarità contributiva ("DURC") protocollo INAIL_50530963 (scadenza validità 06/01/2026), acquisito dalla scrivente stazione appaltante in data 08/09/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 31, co. 7, D.L. 69/2013 (**Allegato n. 3**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- ai sensi dell'art. 48 bis, D.P.R. 602/1973, la regolarità fiscale dell'impresa come emergente dalla

comunicazione di Agenzia delle Entrate - Riscossione, acquisita dalla scrivente stazione appaltante in data 08/09/2025;

- la regolare indicazione nella citata fattura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, del conto corrente ove eseguire il pagamento IBAN IT88P0707525100000000220812, presso istituto finanziario BANCA CENTRO, corrispondente a quello già indicato dall'impresa con nota protocollo n. 134695 del 19/04/2024;

- l'avvenuta corretta registrazione della fattura elettronica presso i sistemi informatici comunali, anche ai fini dello *split payment*;

- l'attestazione di congruità della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto, rilasciata l'11/02/2025 da Cassa Edile Regionale Toscana prot. n. 202500430FI02/3, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 (**Allegato 4**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- l'intervenuta costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa tramite polizza n. VH054800/DE, emessa in forma digitale l'08/08/2025 da VHV Allgemeine Versicherung AG a garanzia della rata di saldo secondo lo Schema tipo 1.4 del D.M. 16 Settembre 2022, n. 193 (**Allegato 5**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell'art. 27, All. II.14, D. Lgs. 36/2023:

- al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, e così liquidare in favore della società Cristaldi Group S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 01816150492 - codice beneficiario 81490) l'importo complessivo di € 23.479,55 (IVA inclusa), quale importo totale di cui alla citata fattura, attingendo dall'impegno n. 2025/5298, di cui al capitolo 60814/2, che offre adeguata copertura finanziaria;

- sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice;

Preso atto che il CIG attribuito dall'ANAC sui contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il n. A03A8E3586;

Attestato l'intervenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con riferimento alla succitata determinazione dirigenziale n. DD/2024/03162 di assunzione del suddetto impegno di spesa, utile alla liquidazione della citata fattura;

Rilevato infine che non risultano essere state trascritte, nel sistema interno di contabilità, le sottoelencate modifiche degli impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 10541 del 30/12/2024, e segnatamente:

"3. [...] di aumentare l'impegno 2024/4615/3 "Demolizione del Ponte di Mantignano detto 'dei Cazzotti' c.o. 220127, CUP H11B12000000002 - CIG A03A8E3586. Incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE" per un importo pari a € 3,55 a seguito di quanto indicato nella nota a firma del Rup prot. n. 0435727 del 20/12/2024 che porterà l'impegno ad un importo di € 2.688,08;

4. di prendere atto che con la precedente DD/2024/07698 non era stato ridotto l'impegno n. 2024/4615/5 lasciando l'importo a € 25.586,92 (senza ridurlo di € 1.841,80 riportandolo correttamente alla somma indicata nel quadro economico allegato parte integrate a tale provvedimento pari a € 23.745,12) e conseguentemente aumentare tale impegno (2024/4615/5) per € 88,91 (dati dalla differenza tra l'importo della

variante in riduzione dei lavori oltre IVA pari a € 93,35 e degli importi che hanno aumentato la voce B1 e B2 per un totale di € 4,44) portando tale impegno a € 23.834,03 (23.745,12+93,35-4,44);

5. di aumentare l'impegno 2024/4615/4 "Demolizione del Ponte di Mantignano detto 'dei Cazzotti' c.o. 220127, CUP H11B12000000002 - CIG A03A8E3586. Somme a disposizione" per € 1.842,69 (dato dall'incremento della voce B2 sopra indicata oltre allo spostamento dell'importo di € 1841,80 di cui all'impegno 2024/4615/5) riportando l'impegno a € 32.325,14";

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto ora esposto, considerata l'intervenuta fine lavori, di procedere:

- a) alla fusione dell'impegno per somme a disposizione 2025/2163 (ex 2024/4615/4) di € 1.846,24, con l'impegno per imprevisti 2025/2164 (ex 2024/4615/5);
- b) a impegnare la somma di € 3,55 a favore del beneficiario cod. 2882, a titolo di incentivo, attingendo dall'impegno come creato ai sensi della precedente lett. a);

Dato atto altresì che con note del 25/09/2025 e del 02/10/2025, conservate agli atti dell'ufficio, in considerazione della fine dei lavori, il RUP ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico dell'opera (**Allegato 6** – parte integrante e sostanziale del presente atto), come segue:

- in ragione del risparmio per lavorazioni realizzato, pari a € 4.997,28, ha riunito detto risparmio alle somme a disposizione, e ricondotto tutto sotto la nuova voce "**B13 Economie – somme a disposizione**", assieme a quelle per imprevisti;

- modificato la voce "**B1 Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 su importo lordo somma autorizzata € 210.006,40 (1,90% quota parte 80%)**", aumentandola di ulteriori € 441,76, per giungere a € 3.192,10, incrementando così l'impegno di cui alla precedente lett. b) di ulteriori € 441,76, attingendo dall'impegno di spesa come creato alla suddetta lett. a);

- introdotto la voce B11 "**IRAP (8,5% di B1)**" per € 271,33, attingendo dall'impegno di spesa come creato alla precedente alla lett. a);

- vista l'intervenuta fine lavori, creato la voce "**B13 Economie - somme a disposizione**", di € 66.445,12 quale somma derivante dal risparmio di spesa per lavorazioni e dall'azzeramento delle voci "**B2 Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023 su importo lordo lavori € 205.910,27 (1,90% quota parte 20%)**", "**B4 Incarichi professionali in fase esecutiva (compreso IVA e CNPAIA)**", "**B5 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)**", "**B7 Prove di laboratorio, rilievi, accertamenti e verifiche tecniche (IVA compresa)**", "**B8 Imprevisti**", "**B9 Occupazioni temporanee**", "**B10 Installazione a monumento trave "LOS ANGELES"**", "**B11 Importo da accantonare per accordo bonario (3% di A)**" di cui all'impegno 2025/2162;

Preso atto che si rende necessario demandare alla Direzione risorse finanziarie l'attuazione materiale della seguente modificazione dei vigenti impegni di spesa:

1. **accorpare** gli impegni di spesa per somme a disposizione n. 2025/2163, per imprevisti n. 2025/2164, e per accordo bonario n. 2025/2162, aumentandoli del risparmio per lavorazioni di € 4.997,28 e contestuale pari riduzione di € 4.997,28 dell'impegno n. 2025/5298 "lavori + IVA";
2. creare un nuovo impegno di spesa di € 445,31 (€ 3,55 + € 441,76) per incentivo con beneficiario cod. 2882, attingendo dall'impegno di spesa come ottenuto al precedente punto 1;
3. creare un nuovo impegno di spesa di € 271,33 per IRAP, con beneficiario cod. 2742, attingendo dall'impegno di spesa come ottenuto al precedente punto 1;

Dato atto che nella "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione" (**Allegato 1**), ai fini degli adempimenti connessi all'applicazione del decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011), per mero errore materiale è stato indicato l'importo di € 183.201,16, in luogo dell'importo corretto pari a € 179.105,03;

Ritenuto infine che l'approvazione della scheda incentivi dovrà intervenire con successivo provvedimento e che le economie saranno dichiarate in tale occasione assieme alla chiusura dell'intervento;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione di cui alla "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione", prendendo atto del quadro economico finale ivi rappresentato, e del "Conto finale" (**Allegati 1 e 2**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);

2. di autorizzare lo svincolo della residua garanzia fideiussoria prestata dall'Impresa a titolo di cauzione definitiva ex art. 117, D. Lgs. 36/2023, dando al contempo atto dell'intervenuta costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa tramite polizza n. VH054800/DE, emessa in forma digitale da VHV Allgemeine Versicherung AG a garanzia della rata di saldo (**Allegato 5**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di prendere atto che il residuo credito dell'aggiudicataria ammonta ad € 19.245,53 oltre IVA al 22% e di liquidare pertanto, in favore di Cristaldi Group S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 01816150492 - codice beneficiario 81490), la complessiva somma di € 23.479,55 (di cui € 19.245,53 per imponibile ed € 4.234,02 per IVA al 22%) di cui alla citata fattura n. 3/25 FPA, con applicazione del regime dello *split payment*, e perciò autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento, attingendo dall'impegno di spesa n. 2025/5298, di cui al capitolo 60814/2, che presenta la necessaria disponibilità;

4. al fine di conformare la situazione contabile interna all'evoluzione del quadro economico dell'opera, di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie l'attuazione pratica di quanto segue:

4.1. fondere gli impegni di spesa per somme a disposizione n. 2025/2163, per imprevisti n. 2025/2164 e per accordo bonario n. 2025/2162, aumentandoli del risparmio per lavorazioni di € 4.997,28 e contestuale pari riduzione di € 4.997,28 dell'impegno n. 2025/5298 "lavori + IVA";

4.2. creare un nuovo impegno di spesa di € 445,31 (€ 3,55 + € 441,76) per incentivo con beneficiario cod. 2882, attingendo dall'impegno di spesa come ottenuto al precedente punto 4.1;

4.3. creare un nuovo impegno di spesa di € 271,33 per IRAP, con beneficiario cod. 2742, attingendo dall'impegno di spesa come ottenuto al precedente punto 4.1;

5. di approvare il quadro economico dell'opera come determinatosi per effetto delle modulazioni espresse in narrativa (**Allegato 6**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

6. di dare atto che nella "Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione" (**Allegato 1**), ai fini degli adempimenti connessi all'applicazione del decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011), per mero errore materiale è stato indicato l'importo di € 183.201,16, in luogo dell'importo corretto pari a € 179.105,03

7. di dare atto che alla chiusura del quadro economico, all'approvazione della scheda incentivi connessa all'intervento in oggetto e alla dichiarazione delle economie si provvederà con successivo atto;

8. di dare atto che il RUP è l'Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

All. 1 - PdC CRE rev-04_signed-signed_signed.pdf - 214610820368a4cd5fda77e799154917d342284f30f0f07d44bdd1f85486d757
All. 2 - PdC Stato finale_signed-signed_signed.pdf - 1121255990c0f1d29f51f550986b137b3a40db94344cec96c2d4f106cb9e5741
All. 3 - certificato-INAIL_50530963.pdf - e92392506154710e0273851caef9057a8fe8aab5e3755fb5f596b624c36e5941
All. 4 - ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' - ESITO POSITIVO.pdf - 16b529de03f75e74eebbc85eff3e91fdab18830dc97b82401430c959b34a3856
All. 5 - polizza rata di saldo.p7m - caf93457cf5dddef0fd8840150e8a5c3bb17916e45418c87ecbb2a38fbc77a1
All. 6 - QuadroEconomico_CRE_signed.pdf - 9bb9e1ee0b1f81a3d3e63f2a91670981e94638bd9a876d22cd240773923d0c27

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Martinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60814	2	2025/2162		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	60814	2	2025/2163		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60814	2	2025/2164		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60814	2	2025/5298		€	81490 - CRISTALDI

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							94.820,23	GROUP SRLS
5)	U	2025	60814	2	2025/9380		€ 507,57	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2025	60814	2	2025/9382		€ 271,33	2742 - REGIONE TOSCANA
7)	U	2025	60814	2	2025/9383		€ 61.164,18	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 23.479,55
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2025/5298	Atto A/PDD/2024/3162 efficace dal 29/04/2024	Demolizione del Ponte di Mantignano detto 'dei Cazzotti' c.o. 220127, CUP H11B12000000002 - CIG A03A8E3586. Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 23.479,55
		CUP su Impegno: H11B12000000002		
		CIG su Impegno: A03A8E3586		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24340	81490	CRISTALDI GROUP SRLS FA/FPA 3/25	31/08/2025	04/10/2025	23.479,55

Codice CUP: H11B12000000002 Codice
CIG:A03A8E3586;
CCB - IT88P0707525100000000220812

Note Contabili:

Si precisa che relativamente alla quota incentivo, è stato assunto un impegno di e. 507,57 e non di e. 445,31, assestando la somma a un accantonamento complessivo di e. 3.192,10, come riportato anche nel quadro economico finale.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 03/10/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Martinelli il 03/10/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 03/10/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 06/10/2025