



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07214

Del: 09/10/2025

Esecutivo Da: 09/10/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

### OGGETTO:

“Manutenzione e riqualificazione piste ciclabili e sosta bici”

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo.

C.O. 200096 - 230350 CUP H11B21004200007 CIG. B2C1E0504F.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";
- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

**Considerato** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 10550 del 13/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Manutenzione e riqualificazione piste ciclabili e sosta bici**" **C.O. 200096 - 230350 CUP H11B21004200007** per l'importo di € 600.000,00 finanziato in parte con mutuo (accertamento n. 2022/2650) ed in parte con trasferimenti da privati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7280 del 27/09/2024, a seguito di procedura negoziata senza bando, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **BITUMVIE SRL** con sede legale in via dell'Acciaio n. 40/c - CAP 50018 Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04879780486 che ha offerto un ribasso del **16,25%**, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 371156 del 07/11/2024, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 08/01/2025 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- in data 25/07/2025 si sono conclusi i lavori di cui trattasi e quindi in tempo utile rispetto alla fine prevista dal Contratto, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Dato atto altresì** che con Determinazione Dirigenziale n. 1704 del 12/03/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico delle opere di cui trattasi:

<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>C.O. 200096</b>	<b>C.O. 230350</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>			
Importo lavori al netto del ribasso del 16,25% (di cui € 101.500,00 per costi della manodopera)	€ 320.255,54	€ 54.984,65	€ 375.240,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta	€ 27.441,39	€ 4.711,41	€ 32.152,80
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 347.696,93</b>	<b>€ 59.696,06</b>	<b>€ 407.392,99</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA al 22%	€ 76.493,33	€ 13.133,13	€ 89.626,46
Incentivo art. 45 del D.lgs. 36/2023		€ 7.683,21	€ 7.683,21
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 56.759,73	€ 1.824,77	€ 58.584,50
Polizza assicurazione progettisti		€ 201,68	€ 201,68

Allaccio nuovo punto di derivazione acqua - Publiacqua		€ 0,00	€ 0,00
Nuovi allacci idrici in via Massa e in via Modigliani		€ 4.206,02	€ 4.206,02
Imprevisti	€ 5.505,27	€ 623,52	€ 6.128,79
<b>Opere a verde per nuove aiuole - AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL</b>	<b>€ 8.601,00</b>		<b>€ 8.601,00</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 147.359,33</b>	<b>€ 27.672,33</b>	<b>€ 175.031,66</b>
Accordo Bonario 3%	€ 4.943,74	€ 12.631,61	€ 17.575,35
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>
	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00

**Rilevato** che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento di cui trattasi è l'Ing. Stefano Longinotti;

**Preso atto** che con nota Prot. n. 393287 del 21/11/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori il Geom. Filippo Vitali della Direzione scrivente;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **BITUMVIE SRL**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Considerato** che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **407.360,82** oltre IVA al 22% e che pertanto vi è stata una minore spesa sui lavori pari ad € 32,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 39,25 compreso IVA al 22%;

**Dato atto** che sono stati corrisposti alla società **BITUMVIE SRL** acconti per un totale di € 367.679,17 escluso IVA al 22% e che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 39.681,65 + IVA al 22%;

**Rilevato** che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **BITUMVIE SRL** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza

fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. **2025/13/6719878**, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in data 19/09/2025, allegato parte integrante del Certificato di Regolare Esecuzione, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

**Preso atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 21/01/2025, la società **BITUMVIE SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **IL CANTIERE SRLS** con sede legale in via del Molinuzzo n. 93 - 59100 Prato (PO) Codice Fiscale e Partita IVA 02406550976 la realizzazione di segnaletica stradale non luminosa verticale e orizzontale (rientrante nella categoria OS10) per un importo di € 23.000,00 (di cui € 1.150,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 21/01/2025, la società **BITUMVIE SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **EDILSERVICE 42 SRL** con sede legale in Popolesco n. 1 - 59013 Montemurlo (PO) Codice Fiscale e Partita IVA 01792380477 la realizzazione delle opere di scavo, di demolizione e la fornitura e posa in opera di cordoli (rientranti nella categoria OG3) per un importo di € 150.000,00 (di cui € 7.500,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

**Considerato** che l'Amministrazione ha già corrisposto direttamente alle suddette imprese gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Vista** la fattura elettronica n. 15/PA del 26/09/2025 della società **BITUMVIE SRL** di € **48.411,61** (comprensiva di IVA al 22%);

**Dato atto** che la fattura della società riporta gli estremi sia della Determinazione Dirigenziale di impegno che del contratto;

**Visto** il DURC positivo della società, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Preso atto** che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:  
**IT23F0306938088100000003154**

**Verificato** che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Dato atto** che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B2C1E0504F** e che il CUP dell'intervento è **H11B21004200007** e che entrambi sono riportati sulla fattura elettronica emessa dalla società;
- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico della società e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di

Firenze;

**Vista** l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021 Prot. n. 391959 del 04/08/2025, agli atti della Direzione scrivente;

**Visto** il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **407.360,82** è ripartito nel modo seguente:

via Modigliani	€ 210.944,77
via Massa	€ 149.305,77
via Gubbio	€ 47.110,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 407.360,82</b>

**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare il credito residuo spettante alla società **BITUMVIE SRL**;

**Dato atto** che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche*" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

**Visti** i pareri del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) n. 2986/2024 e n. 3414/2025 con i quali si indica che l'IRAP relativo all'incentivo per funzioni tecniche deve trovare copertura all'interno del quadro economico dell'intervento e la successiva nota Prot. n. 251693 del 25/06/2025 della Direzione Gare e Appalti;

**Considerato** che con la già richiamata Determinazione Dirigenziale n. 7280 del 27/09/2024 è stato, tra l'altro assunto l'impegno di spesa relativo all'incentivo per funzioni tecniche ma non è stata prevista nel quadro economico la voce relativa all'IRAP ;

**Ritenuto pertanto** con il presente provvedimento di prevedere nel quadro economico anche la voce dell'IRAP relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella misura del 8,50% per un importo di € **653,07** e di imputare la spesa in ordine all'impegno n. 2025/2230 c.o. 230350 che presenta la necessaria disponibilità;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico  
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>  
- Determinazioni Dirigenziali:  
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi  
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

**Visti:**

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Effettuati** i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'intervento "**Manutenzione e riqualificazione piste ciclabili e sosta bici**" **C.O. 200096 - 230350 CUP H11B21004200007 CIG. B2C1E0504F**;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 39.681,65 + IVA al 22%;

3 - di liquidare la fattura elettronica n. 15/PA del 26/09/2025 della società **BITUMVIE SRL** di € **48.411,61** (comprensiva di IVA al 22%), come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € 32,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 39,25 compreso IVA al 22%;

5 - di assumere l'impegno di spesa per l'importo di € **653,07** per IRAP relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine all'impegno n. 2025/2230 c.o. 230350 che presenta la necessaria disponibilità

6 - di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

IMPORTO A BASE DI GARA	C.O. 200096	C.O. 230350	TOTALE
------------------------	-------------	-------------	--------

<b>Lavori</b>			
Importo lavori al netto del ribasso del 16,25% (di cui € 101.500,00 per costi della manodopera)	€ 320.278,42	€ 54.958,94	€ 375.237,36
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta	€ 27.418,52	€ 4.704,94	€ 32.123,46
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 347.696,94</b>	<b>€ 59.663,88</b>	<b>€ 407.360,82</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA al 22%	€ 76.493,32	€ 13.126,06	€ 89.619,38
Incentivo art. 45 del D.lgs. 36/2023		€ 7.683,21	€ 7.683,21
<b>IRAP su incentivo per funzioni tecniche</b>		<b>€ 653,07</b>	<b>€ 653,07</b>
Polizza assicurazione progettisti		€ 201,68	€ 201,68
Nuovi allacci idrici in via Massa e in via Modigliani		€ 4.206,02	€ 4.206,02
Opere a verde per nuove aiuole - AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	€ 8.601,00		€ 8.601,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 85.094,32</b>	<b>€ 25.870,04</b>	<b>€ 110.964,36</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 432.791,26</b>	<b>€ 85.533,92</b>	<b>€ 518.325,18</b>

7 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **81.674,82** ed è determinata nel modo seguente:

IMP.	MINORI	C.O. 200096	C.O. 230350	TOTALE
------	--------	-------------	-------------	--------

	<b>SPESE</b>			
2025/2175	Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 56.759,73		56.759,73 €
2025/2176	Imprevisti	€ 5.505,27		5.505,27 €
2025/2177	Accordo Bonario 3%	€ 4.943,74		4.943,74 €
2025/2229	Lavori compreso oneri della sicurezza ed iva al 22%		€ 39,25	39,25 €
2025/2230	Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 1.171,70	1.171,70 €
2025/2232	Imprevisti		€ 623,52	623,52 €
2025/2233	Accordo Bonario 3%		€ 12.631,61	12.631,61 €
	<b>TOTALE MINORI SPESE</b>	<b>€ 67.208,74</b>	<b>€ 14.466,08</b>	<b>€ 81.674,82</b>

8 - di dare atto che la suddetta minore spesa viene posta in economia;

9 - di dare atto che con successivo provvedimento sarà chiuso il quadro economico a seguito della liquidazione a saldo delle spettanze all' AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL;

10 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **BITUMVIE SRL**;

11 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti.



## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE+polizza rata a saldo - f35694781c14b9106fe6c5cc68c4192f8dc11790ce0fa6284342a2ad2ca89771
DURC-BITUMVIE - 23a3ae583efb1c7f57c2b6c4fdc3a85064f3e3c7e26492f377b8eeac10ff0ffa
EQUITALIA-BITUMVIE - f1569f85524c5dab5fd66712bea5e802c789fc74732f0f8d2c1867d42cd751af

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60623	2	2025/2175		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	60623	2	2025/2176		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60623	2	2025/2177		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60435	2	2025/2229		€ 72.789,94	18148 - BITUMVIE SRL
5)	U	2025	60435	2	2025/2230		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	60435	2	2025/2230	1	€ 653,07	2742 - REGIONE TOSCANA
7)	U	2025	60435	2	2025/2232		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	60435	2	2025/2233		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	60435	<b>Codice</b>	2.08.01.01	INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (SILFI) DA FIN. CON FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>36.591,34</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2025/2229	Atto A/PDD/2024/7280 efficace dal 27/09/2024	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PISTE CILABILI E SOSTA BICI - Approvazione progetto esecutivo (CC.OO. 200096 e 230350) - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BITUMVIE SRL - CUP H11B21004200007 CIG. B2C1E0504F - Lavori q.p.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>36.591,34</b>
		CUP su Impegno: H11B21004200007	CIG su Impegno: B2C1E0504F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24737	18148	BITUMVIE SRL	FA/15/PA	26/09/2025	26/10/2025
					36.591,34

**Codice CUP:** H11B21004200007 **Codice**

**CIG:**B2C1E0504F;

CCB - IT23F0306938088100000003154

<b>Capitolo</b>	60623	<b>Codice</b>	2.08.01.01	INTERVENTI STRAORD. PER PISTE CICLABILI DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO PLUR.VINC.IN C/CAPITALE	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>11.820,27</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2025/2174	Atto A/PDD/2024/7280 efficace dal 27/09/2024	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PISTE CILABILI E SOSTA BICI - Approvazione progetto esecutivo (CC.OO. 200096 e 230350) - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico BITUMVIE SRL - CUP H11B21004200007 CIG. B2C1E0504F - Lavori q.p.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>11.820,27</b>
		CUP su Impegno: H11B21004200007	CIG su Impegno: B2C1E0504F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24737	18148 BITUMVIE SRL	FA/15/PA	26/09/2025	26/10/2025	11.820,27

Codice CUP: H11B21004200007 Codice

CIG:B2C1E0504F;

CCB - IT23F0306938088100000003154

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.