

PNRR

Missione 4: Istruzione e ricerca

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2: "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense"

C.O. 220197 – AQ0772/2022

**COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE DI EDIFICI PUBBLICI
1° CICLO DI ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA SALVIATI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

CUP: H12C22000010006 - CIG:9554438BA7

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO

Con delibera di Giunta Comunale DG/2022/00648 del 13/12/2022 veniva approvato il Progetto Definitivo AQ0772/2022 per gli interventi di "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola Primaria Salviati demolizione e ricostruzione", con il seguente quadro economico:

Descrizione		C.O. 220197
Importo dei lavori incluso oneri sicurezza		€ 495.739,70
<i>Costi sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 30.000,00
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 465.739,70
I.V.A. su lavori 10%	10%	€ 49.573,97
Imprevisti iva compresa		€ 2.765,23
Incentivo progettazione (80% del 2%)		€ 7.931,84
Contributo per reclutamento del personale		€ 23.526,25
Residuo Spese tecniche per incarichi professionali esterni		€ 9.032,11
Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423)		€ 51.893,08
Ribasso d'asta derivante dall'Affidamento a RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) (DD/2022/9423)		€ 4.512,45
Pubblicità		€ 2.352,63
Attrezzature e allestimenti per mense		€ 20.000,00
Totale da finanziare		€ 667.327,26

IMPRESA ESECUTRICE

Donati e Damiani srl, Via B. da Montelupo n.215 – 50142 Firenze
Affidati con determina DD/2023/03774 del 08/05/2023

CONTRATTO

Contratto di appalto stipulato in data 20/07/2023 prot. 238608

CONSEGNA DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori relativi all'Accordo Quadro sono stati consegnati a partire dal 17/07/2023 relativamente al C.A.n.1, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale "l'Accordo Quadro ha una durata di massimo 365 giorni.... Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può ordinare il singolo contratto attuativo".

Pertanto il termine dell'Accordo Quadro veniva fissato entro il 16/07/2024.

CONTRATTI ATTUATIVI, IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA AUTORIZZATA

Con le seguenti determinazioni sono state approvate le bozze dei contratti attuativi e sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dell'impresa Donati e Damiani srl:

- Contratto Attuativo n.1 del 13/07/2023 approvato con DD/2023/05795 del 11/07/2023: importo per lavori, compresa sicurezza €. 389.493,96 oltre iva (CIG derivato 9950167191)
- Contratto Attuativo n.2 del 27/06/2024 approvato con DD/2024/04604 del 17/06/2024: importo per lavori, compresa sicurezza €. 9.771,67 oltre iva (CIG derivato: B1E231C751)
- Contratto Attuativo n.3 del 11/07/2024 approvato con DD/2024/05278 del 04/07/2024: importo per lavori, compresa sicurezza €. 92.238,84 oltre iva (CIG derivato: B24B52FEBF)

L'importo netto contrattuale dell'Accordo Quadro ammonta a netti €.491.504,47 costi della sicurezza inclusi oltre I.V.A.

SUB APPALTI AUTORIZZATI

Sono stati approvati n.5 subappalti:

- Campaldino Legnami Di Vezzosi s.r.l. approvato con DD/2024/00090 del 10/01/2024
- Romano Donato s.r.l. approvato con DD/2024/00836 del 09/02/2024
- Edilgrossi s.r.l. approvato con DD/2024/04378 del 05/06/2024
- Idraservice s.r.l. approvato con DD/2024/04956 del 21/06/2024
- Ghiori di Claudio Ghiori & C. s.a.s. approvato con DD/2024/04978 del 25/06/2024

SUB AFFIDAMENTI

Sono stati comunicati n.4 subaffidamenti:

- F.Ili Di Maggio s.r.l. in data 29/06/2024
- Consorzio Generale Edile COGE in data 29/11/2024
- Nardini e Turchi s.r.l. in data 07/01/2025
- Edil 80 s.a.s. in data 18/02/2025

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Con DD/2024/05278 del 04/07/2024 è stata approvato ai sensi dell'art.106 d.lgs. 50/2016 l'affidamento della realizzazione di nuove, ulteriori e migliorative lavorazioni a quelle previste nel progetto per l'importo lavori, compresa sicurezza, di €. 92.238,84 oltre iva da cui scaturisce il C.A. n.3.

Con DD/2025/02717, esecutiva dal 16/04/2025, visto l'atto di sottomissione del 11/07/2024 è stata approvata modifica al CA3 e variata distribuzione di spesa impegnando ulteriori risorse finanziarie per lavori a favore dell'impresa Donati e Damiani srl: l'importo lavori relativo al CA3 ammonta complessivamente, compreso sicurezza, a €. 122.852,11 oltre iva.

L'importo netto contrattuale dell'Accordo Quadro comprensivo della modifica al CA3 ammonta complessivamente, compreso sicurezza, a €. 522.117,74.

CONSEGNA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

C.A. n.1: I lavori furono consegnati in via di urgenza in data 13/07/2023 con decorrenza dal 17/07/2023 e veniva indicata l'ultimazione lavori nel giorno 16/07/2024.

C.A. n.2: I lavori furono consegnati in data 27/06/2024 e veniva indicata l'ultimazione lavori nel giorno 25/09/2024.

C.A. n.3: I lavori furono consegnati in data 11/07/2024 e veniva indicata l'ultimazione lavori nel giorno 07/01/2025.

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Con DD/2024/05455 del 11/07/2024 è stata approvata la proroga di giorni 120 lavorativi per il C.A.n.1 a causa delle piogge invernali che hanno provocato il rallentamento del montaggio della struttura in legno.

Il C.A.n.1 è stato sospeso ulteriormente dal 19/09/2024 al 20/11/2024, spostando il termine di ultimazione al 14/01/2025.

Il C.A.n.2 è stato sospeso dal 19/09/2024 al 16/01/2025, spostando il termine di ultimazione al 22/01/2025.

Il C.A.n.3 è stato sospeso dal 19/09/2024 al 20/11/2024 e dal 01/03/2025 al 18/04/2025 spostando il termine di ultimazione al 26/04/2025.

ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E DELL'ACCORDO QUADRO

L'ultimazione dei lavori del C.A. n.1 è avvenuta il 14/01/2025 come da verbale sottoscritto in data 15/01/2025, nel quale venivano concessi, ai sensi dell'art 12 del D.M. 49/2018 ulteriori 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di modesta entità di cui è stata accertata l'effettiva conclusione in tempo utile.

L'ultimazione dei lavori del C.A. n.2 è avvenuta il 22/01/2025 e pertanto entro il termine utile.

L'ultimazione dei lavori del C.A. n.3 è avvenuta il 26/04/2025 e pertanto entro il termine utile.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dal Geom. Filippo Branchi per tutta la loro durata, supportato dalla direzione operativa della Geom. Francesca Benvenuti, dell'Ing. Gianfranco Di Cocco, dell'Arch. Salvatore Grassia, dell'Ing. Simone Ferroni e del Sig. Luca Capannoli.

La Direzione lavori si è avvalsa della collaborazione del professionista Ing. Bernardo Herd Smith per i seguenti incarichi:

- CSP-CSE affidato con DD/2022/09423 del 07/12/2022
- Direzione Operativa Strutture affidato con DD/2023/07311 del 14/09/2023
- DNSH/CAM affidato con DD/2023/07311 del 14/09/2023

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati approvati nuovi prezzi mediante:

Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con DD/2024/09437 esecutiva dal 29/11/2024.

Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con DD/2025/02717 esecutiva dal 16/04/2025.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €503.824,46, oltre IVA di legge, con i seguenti certificati di pagamento a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.18 del Capitolato Speciale d'appalto e di quanto stabilito nei singoli Contratti Attuativi. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

C.A.1	Certificato di anticipazione	del 27/07/2023	€ 116.848,19
	Certificato n.1	del 01/12/2023	€ 62.714,35
	Certificato n.2	del 01/03/2024	€ 87.137,56
	Certificato n.3	del 18/06/2024	€ 68.569,75
	Certificato n.4	del 19/03/2025	€ 40.583,76
Totale C.A.1			€ 375.853,61
C.A.2	Certificato n.1	del 28/01/2025	€ 9.416,56
Totale C.A.2			€ 9.416,56
C.A.3	Certificato n.1	del 02/08/2024	€ 32.090,49
	Certificato n.2	del 05/12/2024	€ 32.538,41
	Certificato n.3	del 24/04/2025	€ 53.925,39
Totale C.A.3			€ 118.554,29
TOTALE EROGATO			€ 503.824,46

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale di ogni singolo contratto attuativo, calcolato ai sensi del DL 4/2022 per la compensazione prezzi e redatto dal direttore dei lavori in data 14/10/2025, risulta essere di **€ 7.686,52**, oltre IVA di legge a credito dell'impresa, così ripartito nei tre contratti attuativi:

	importo netto del conto finale	a dedurre certificati di pagamento + anticipazione (ove erogata)	Credito dell'impresa
C.A.1	€ 383.167,10	€ 375.853,61	€ 7.313,49
C.A.2	€ 9.758,09	€ 9.416,56	€ 341,53
C.A.3	€ 118.585,79	€ 118.554,29	€ 31,50
TOTALE	€ 511.510,98	€ 503.824,46	€ 7.686,52

Pertanto il credito residuo dell'Impresa relativo all'Accordo Quadro è pari a **€ 7.686,52**

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

Importo netto autorizzato per lavori	€	522.117,74
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dai SAL FINALE	€	511.510,98
Minore spesa	€	10.606,76

Pertanto la minore spesa totale è pari e **€.10.606,76**.

ACCORDO BONARIO

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 206 del Dlgs 50/2016.

RISERVE DELL'IMPRESA

Tutti gli atti contrattuali sono stati firmati senza riserve.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO

Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

L'Impresa Donati e Damiani srl è da considerarsi in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC on line allegato protocollo INAIL_49916485 valido fino al 06/11/2025 e dai seguenti DURC di Congruità:

Contratto Attuativo n.1 prot. Richiesta 202500134FI02/3 del 13/01/2025

Contratto Attuativo n.2 prot. Richiesta FI02/5017449870/41/C del 11/03/2025

Contratto Attuativo n.3 prot. Richiesta 202501023FI02 del 14/04/2025

AVVISI AD OPPONENDUM

Si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti.

OBBLIGHI ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 le imprese:

Donati e Damiani srl con propria nota del 27.05.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Di Maggio srl con propria nota del 04.07.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Campaldino Legnami Di Vezzosi srl con propria nota del 13.06.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Edil80 sas con propria nota del 04.07.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Edilgrossi srl con propria nota del 08.07.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Ghiori di Claudio Ghiori & C. s.a.s. con propria nota del 20.05.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Idraservice srl con propria nota del 02.07.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Nardini & Turchi srl con propria nota del 30.05.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

Romano Donato srl con propria nota del 13.06.2025 dichiara che non si sono rese necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del lavoro;

DATI CATASTALI

I lavori sono stati eseguiti interamente presso la scuola primaria e materna Salvati inserita al N.C.E.U. del Comune di Firenze

nel foglio 15 Particella 151 per l'importo di €. 511.510,98 incluso oneri della sicurezza di €. 51.139,31.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità del Contratto secondo le direttive impartite dalla D.L. Nessuna modifica sostanziale di carattere tecnico è stata apportata a quanto stabilito negli ordini di servizio impartiti dalla D.L.

OTTEMPERANZA DNSH-CAM

Si dà atto che in data 13/10/2025 prot. 0384007 è stata trasmessa la Relazione di rispetto dei principi DNSH-CAM da parte del professionista incaricato Ing. Bernardo Herd Smith

CERTIFICAZIONI

Per i lavori in oggetto sono state rilasciate le seguenti Certificazioni:

- **TAVOLE ARCHITETTONICHE:**
 - Pianta Scuola_salviati ASBUILT

- **IMPIANTO ANTINCENDIO:**
 - DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO ANTINCENDIO
 - AS-BUILT – ANTINCENDIO – PIANTA PIANO PRIMO
 - AS-BUILT – ANTINCENDIO – PIANTA PIANO TERRA
 - DCP_CPI_SALVIATI
 - DICO IMP_RIV_INCENDIO SCUOLA SALVIATI

- **IMPIANTI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE:**
 - DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO SANITARIO
 - DICHIARAZIONE CONFORMITA' RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
 - AS-BUILT – IMPIANTO TERMICO – Pianta Piano Primo
 - AS-BUILT – IMPIANTI SMALTIMENTO E ADDUZIONE – Pianta Piano Terra
 - AS-BUILT – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – Pianta Piano Primo
 - AS-BUILT – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – Pianta Piano Terra
 - AS-BUILT – IMPIANTO TERMICO – Pianta Piano Terra

- **POSA IN OPERA:**
 - DCP SALVIATI
 - Corretta posa linoleum
 - Certificazioni_infissiesterni_Nardini&Turchi
 - Dichiarazione posa porte interne

- **IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO:**
 - 0019-2025 SCUOLA SALVIATI IMPIANTO ELETTRICO
 - DIRI_SALVIATI COMPLETA_r2
 - Modulorispondenza
 - Protocollo AVVENUTO DEPOSITO DIRI SALVIATI
 - 0020-2025 SCUOLA SALVIATI IMPIANTO fotovoltaico
 - IE07_IMPIANTO FOTOVOLTAICO_AS_BUILT
 - Pianta Elettrico DIRI_Scuola_salviati-TAV_03
 - valutazione scariche atmosferiche

- **IMPIANTO IRAI:**
 - 033-2025 SALVIATI IRAI_DICO
 - 033-2025 SALVIATI IRAI
 - Dispositivi IRAI ditta GHIORI SALVIATI_TAV03
 - Dispositivi IRAI ditta GHIORI SALVIATI_TAV04
 - Elenco Dispositivi GHIORI SALVIATI

- **ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA:**
 - 70f272d5-9399-459d-b0e0-ddaaf6cd41ed (APE POST)

- **RELAZIONE FINALE DNSH-CAM:**
 - SALVIATI_RELAZIONE DNSH FINALE

- **ACCATASTAMENTO:**
 - Accatastamento_Salviati

- **STRUTTURA IN LEGNO:**
 - Certificazioni-struttura_legno

- **ETC- LINEA VITA:**
 - RELAZIONE CALCOLO - 36859 251A - SCUOLA PRIMARIA J. SALVIATI – FI (linea vita)
 - RELAZIONE TECNICA - 36859 251A - SCUOLA PRIMARIA J. SALVIATI – FI (linea vita)
 - TAV U - LAYOUT - 36859 251A - SCUOLA PRIMARIA J. SALVIATI – FI (linea vita)
 - Dich._posainopera_lineavita
 -
- **FASCICOLO DELL'OPERA:**
 - PS_0401_R00_FASCICOLO DELL'OPERA
- **COLLAUDO ACUSTICO:**
 - Collaudo acustico RAP Scuola J. Salviati via Bolognese 168 Firenze-signed
 - Modulo deposito Salviati-segnet
 - PROTOCOLLO MOD

A seguito dei lavori in oggetto, in data 01/10/2025, è stata presentata SCIA per ottenimento CPI per la scuola Salviati (PROT_2025_365864; PROT_2025_365873; PROT_2025_365877).

COLLAUDO STRUTTURALE

Si procede al collaudo mediante C.R.E. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 102.

Si da atto che in data 16 Dicembre 2024 è stato rilasciato il collaudo statico dell'opera da parte dell'Ing. Francesco Giannini relativamente alla Pratica del Genio Civile n.141898 del 27/09/2023 (prot. n. 20240099343 del 17/12/2024)

VISITA SUI LUOGHI

Le visite di collaudo, che sono state precedute da alcune visite preliminari, sono state effettuate il giorno 14 Ottobre 2025 alla presenza, oltre del sottoscritto Direttore dei Lavori, del Sig. Stefano Donati in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa.

Con la scorta del progetto, degli ordini di servizio e dei documenti contabili il sottoscritto ha effettuato un esame generale dei lavori eseguiti.

Durante il corso della visita sono stati eseguiti controlli sulle misurazioni. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera. Dalle misurazioni, effettuate a campione, è emersa la corrispondenza tra le opere eseguite e le registrazioni contabili.

Da quanto si è potuto riscontrare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite modalità costruttive adeguate, che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al Contratto Attuativo;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma lo stato finale in **€ 7.686,52**;
- l'ammontare dello stato finale rientra nei limiti delle somme autorizzate per lavori;
- l'Impresa esecutrice è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procedure né deleghe a favore di terzi;
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'Impresa
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che la contabilità finale è stata firmata senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori di "Lavori edili complementari e per ottenimento CPI scuola Salviati" eseguiti dall'Impresa Donati e Damiani srl

SONO COLLAUDABILI

e con il presente atto

COLLAUDA

Liquidando l'Impresa come segue:

	importo netto del conto finale	a dedurre certificati di pagamento + anticipazione (ove erogata)	Credito dell'impresa
C.A.1	€.383.167,10	€. 375.853,61	€.7.313,49
C.A.2	€.9.758,09	€.9.416,56	€.341,53
C.A.3	€.118.585,79	€.118.554,29	€.31,50
TOTALE	€.511.510,98	€.503.824,46	€.7.686,52

Euro 7.686,52 (settemilaseicentottantasei/52) possono essere corrisposti all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto, suddivisi in:

- Euro 7.313,49 + i.v.a. CIG derivato: 9950167191 (C.A.1)
- Euro 341,53 + i.v.a. CIG derivato: B1E231C751 (C.A.2)
- Euro 31,50 + i.v.a. CIG derivato: B24B52FEBF (C.A.3)

Per l'importo sopracitato è stata presentata polizza di garanzia fideiussoria n. 2222152 del 29/10/2025 Agenzia Revo Insurance s.p.a. Il Giglio Campi Bisenzio.

Firenze, li 08 Novembre 2025

L'IMPRESA
(Donati e Damiani srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Filippo Branchi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Filippo Cioni)

Allegati:

- vedi lista certificazioni
- CPI
- Collaudo strutturale
- Stato Finale CA1, CA2, CA3
- Tabella comp. prezzi DL4-2022
- DURC Donati e Damiani srl
- DURC Campaldino Legnami Di Vezzosi s.r.l. (subappaltatore)
- DURC Romano Donato s.r.l. (subappaltatore)
- DURC Edilgrossi s.r.l (subappaltatore)
- DURC Idraservice s.r.l. (subappaltatore)
- DURC Ghiori di Claudio Ghiori & C. s.a.s. (subappaltatore)
- Dichiarazione Campaldino Legnami Di Vezzosi s.r.l. quietanza pagamenti subappalto
- Dichiarazione Romano Donato s.r.l. quietanza pagamenti subappalto
- Dichiarazione Edilgrossi s.r.l. quietanza pagamenti subappalto
- Dichiarazione Idraservice s.r.l. quietanza pagamenti subappalto
- Dichiarazione Ghiori di Claudio Ghiori & C. s.a.s. quietanza pagamenti subappalto