

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

E.Q. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3

Piazza Alberti: villa Arrivabene - riqualificazione locali annessi al complesso da destinare al Q.2 (monetizzazioni ATt 03.13 Campofiore - ATa 06.09 Montepulciano) - CODICE OPERA 220462 - Progetto L1676/2023 - CUP H12H22000820007 - CUI L01307110484202200178 - CIG B228539698

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016)

PROGETTO ORIGINARIO:

- Con Deliberazione di Giunta n. 2023/DG/00682 del 29/12/2023, il Comune di Firenze ha approvato il progetto esecutivo n. L1676-2023 relativo ai lavori denominati "PIAZZA ALBERTI: VILLA ARRIVABENE - RIQUALIFICAZIONE LOCALI ANNESSI AL COMPLESSO DA DESTINARE AL Q.2. (MONETIZZAZIONE ATT 03.13 CAMPOFIORE - ATA 06.09 MONTEPULCIANO) - C.O. 220462 - CUP: H12H22000820007 - CUI L01307110484202200178, per un importo complessivo pari ad € 133.670,40 (centotrentatremilaseicentosettanta/40) compreso di iva, comprendente lavori a base d'asta per euro 105.229,88, oneri per la sicurezza per euro 4.988,07 e costo manodopera per euro 44.401,83, finanziato mediante trasferimento da privati, con impegno di spesa n°2023/ 2499 del 17/01/2023, articolati secondo il seguente Quadro Economico di spesa:

L1676/2023 denominato "Piazza Alberti: villa Arrivabene, riqualificazione locali annessi al complesso da destinare al Q.2 (monetizzazioni ATt 03.13 Campofiore - ATa 06.09 Montepulciano)" CUP H12H22000820007- C.O. 220462	Importi
Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 105.229,88
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 4.988,07
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 44.401,83
Importo dei lavori con oneri sicurezza + mano d'opera	€ 110.217,95
I.V.A. su lavori 10%	€ 11.021,80
Totale Lavori + Oneri + Manodopera + IVA 10%	€ 121.239,75
Incentivo 80% del 2%	€1.763,49
Imprevisti (iva compresa)	€492,55
Incarico professionale -Geologo	€ 2.854,80
Incarico professionale - CSP CSE -DD/2023/05712	€ 5.081,54
Servizio per indagini - DD/2023/06135	€ 2.088,27
Polizza Progettista	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico:	€ 133.670,40

- Con DD/2023/05712 è stato affidato alla ditta Geomap SRL (Codice Beneficiario: 53163), il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: relazione geotecnica, relazione sismica e sulle strutture, relazione geologica – CO 220462 - CIG: Z963B1CC0C - nell'ambito dell'intervento "Piazza Alberti: Villa Arrivabene - riqualificazione locali annessi al complesso da destinare al Q.2 (monetizzazioni ATt 03.13 Campofiore - ATa 06.09 Montepulciano)". L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, al codice opera 220462, CUP H12H22000820007, per la spesa di € 2.854,80, composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 2.250,00 per compenso netto e € 90,00 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% - IVA al 22% pari a € 514,8, impegnando anche la relativa spesa nel Quadro Economico del CO 220462, su imp. 2023/2499, per la quale sono stanziati € 133.670,40;
- Con la suddetta DD/2023/05712 è stato affidato all'Ing. Enrico Galigani (Codice Beneficiario: 26053), il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: "Servizio di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" – CIG: ZB63B2C7D4, nell'ambito dell'intervento denominato "Piazza Alberti: villa Arrivabene - riqualificazione locali annessi al complesso da destinare al Q.2 (monetizzazioni ATt 03.13 Campofiore - ATa 06.09 Montepulciano)". L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, al codice opera 220462 - CUP H12H22000820007, per l'importo complessivo di € 5.081,54, composto dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 4.005,00 per compenso netto e € 160,20 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed €

916,34 per Iva al 22%. Tale spesa trova copertura nel Quadro Economico del CO 220462 su imp. 2023/2499 – per la quale sono stanziati € 133.670,40, provvedendo ad impegnare la relativa spesa;

- Con DD/2023/06135 è stato affidato direttamente il SERVIZIO PER INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE S0501/2023 relativo al progetto in oggetto, all'impresa Tecna s.r.l., per l'importo di € 1.711,70 per il servizio di cui trattasi oltre IVA, per l'importo complessivo di €. 2.088,27, con qe di spesa come nella stessa riportato in narrativa - CIG ZAC3BE4E4E, impegnata la relativa somma sull'impegno n.2023/2499 di cui al Codice opera 220462 Bilancio straordinario 2023; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, del documento a contrarre e della relazione tecnica, allegati integranti alla medesima;
- Dato atto che il RUP dei lavori di cui trattasi, Ing. Gianfranco Di Cocco, ha disposto di affidare l'intervento in oggetto mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del vigente nuovo codice D.lgs. 36/2023, con decisione a contrarre agli atti d'ufficio si stabilisce l'affidamento diretto dei suddetti lavori (con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start) e con l'utilizzo del metodo del minor prezzo (art. 108, c, 2, Dlgs 36/23), individuando anche l'impresa da invitare a presentare l'offerta nella ditta MONTELUPO COSTRUZIONI SRL "IN BASE AL POSSESSO DI DOCUMENTATE ESPERIENZE PREGRESSE IDONEE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (D.LGS.36/2023)";
- Vista l'offerta presentata su Start dalla ditta Montelupo Costruzioni srl per il lavoro in oggetto allegata integrante, con offerta di ribasso del 1,99999%, per l'importo contrattuale di euro 107.540,99, di cui euro 102.378,90 per i lavori, euro 5.162,09 per gli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso d'asta, oltre 10.754,10 per l'iva di legge al 10%, per l'importo complessivo di euro 118.295,09;
- Con determinazione dirigenziale n. 2024/DD/06148 del 19/08/2024 si stabilisce di affidare direttamente i lavori dell'appalto in oggetto all'impresa "MONTELUPO COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), via della Pratella, 3 che ha offerto un ribasso del 1,99999% (uno/99999 per cento) sull'importo a base di gara, e quindi per un importo netto di € 107.540,99, di cui euro 102.378,90 per i lavori, euro 5.162,09 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre euro 10.754,10 per l'iva di legge al 10%, per l'importo complessivo di euro 118.295,09 - finanziato con le risorse disponibili sul codice opera 220462, capitolo 50442, imp. 2024/3642, bilancio straordinario anno 2024, CIG B228539698. Quindi di impegnare gli importi per lavori, Incentivo, polizza progettisti, imprevisti e accordo bonario, per l'importo complessivo di euro 123.645,79, di cui euro 118.295,09 per l'esecuzione dei lavori in oggetto a favore della ditta Montelupo Costruzioni srl – cb 82389, così come indicato nel Quadro Economico di affidamento di seguito riportato:

L1676/2023 denominato "Piazza Alberti: villa Arrivabene, riqualificazione locali annessi al complesso da destinare al Q.2 (monetizzazioni ATt 03.13 Campofiore - ATa 06.09 Montepulciano)" CUP H12H22000820007- C.O. 220462	Importi
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 102.378,90

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 5.162,09
Importo dei lavori e oneri sicurezza	€ 107.540,99
I.V.A. su lavori 10%	€ 10.754,10
Totale Lavori + Oneri + IVA 10%	€ 118.295,09
Incentivo 80% del 2%	€1.754,09
Incarico professionale -Geologo - DD/2023/05712	€2.854,80
Incarico professionale - CSP CSE - DD/2023/05712	€ 5.081,54
Servizio per indagini - DD/2023/06135	€ 2.088,27
Polizza Progettista	€ 150,00
Imprevisti (iva compresa)	€ 492,55
Minore spesa	€ 2.954,06
Importo Totale del Quadro Economico:	€ 133.670,40

CONTRATTO

Contratto di appalto stipulato in data 13/09/2024 per un importo netto di € 107.540,99, di cui euro 102.378,90 per i lavori, ed euro 5.162,09 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge pari al 10%, per l'importo complessivo di euro 118.295,09.

DURATA

La durata dell'appalto dei lavori, prevista nel contratto di appalto è di 120 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori (ai sensi dell'ART.3, commi 2 e 8 dell'ALLEGATO II.14 del D.LGS. 36/2023).

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Per l'appalto dei lavori in oggetto, l'Ing. Gianfranco Di Cocco in qualità di RUP, con nota del 18/09/2024, nomina il seguente il seguente ufficio di direzione lavori:

- Direttore dei Lavori: Arch. Salvatore Grassia
- D.O. opere architettoniche: Geom. Guido De Felice
- D.O. opere strutturali Ing. Gabriele Aversano

Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con DD/2023/05712 è stata affidata all'Ing. Enrico Galigani.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata redatta una variante in corso d'opera, con relativo atto di sottomissione:

- Con determinazione dirigenziale DD/2025/03370 del 12/05/2025, veniva approvata la perizia di variante del 07/04/2025, e variata distribuzione di spesa in oggetto per l'importo lordo di euro 112.838,52, comprensivo dei lavori originari e aggiuntivi lordi, degli oneri aggiuntivi della sicurezza, oltre iva di legge al 10%, per l'importo complessivo netto di euro 110.627,62, comprensivo dei lavori netti originari e aggiuntivi, degli oneri sicurezza, oltre iva di legge al 10% e incentivo di progettazione aggiuntivo di euro 51,32, con Quadro Economico di spesa/affidamento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		Progetto	Variante	Risparmio	Eccedenza
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 104 468,26	€ 110 545,57		
di cui costi per la sicurezza		€ 5 162,09	€ 2 292,95		
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 109 630,35	€ 112 838,52		
Ribasso del	-1,99999%	-€ 2 089,36	-€ 2 210,90		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 107 540,99	€ 110 627,62		€ 3 086,63
IVA 10%	10%	€ 10 754,10	€ 11 062,76		€ 308,66
Incentivo progettazione 80% del 2,0%	1,60%	€ 1 754,09	€ 1 805,41		€ 51,32
Imprevisti (IVA inclusa)		€ 492,55	€ -	-€ 492,55	
Incarico professionale - Geologo - DD/2023/05712		€ 2 854,80	€ 2 854,80		
Incarico professionale - CSP CSE - DD/2023/05712		€ 5 081,54	€ 5 081,54		
Servizio per indagini - DD/2023/06135		€ 2 088,27	€ 2 088,27		
Polizza progettisti		€ 150,00	€ 150,00		
Minor spesa		€ 2 954,06	€ -	-€ 2 954,06	
Totale da finanziare		€ 133 670,40	€ 133 670,40	-€ 3 446,61	€ 3 446,61

A seguito della variante in corso d'opera, in data 07/04/2025, veniva sottoscritto l'atto di sottomissione senza riserve da parte dell'impresa esecutrice.

NUOVI PREZZI

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre concordati n.3 nuovi prezzi con i seguenti verbali di concordamento dei nuovi prezzi:

- o Verbale di concordamento nuovi prezzi del 13/11/2024
- o Verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/02/2025.

SOMME AUTORIZZATE

La spesa autorizzata per i lavori ammonta a netti € 110.627,62 di cui euro 108.334,67 per i lavori, ed euro 2.292,95 per gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge del 10%.

CONSEGNA DEI LAVORI

L'Ing. Gianfranco Di Cocco in qualità di RUP, con nota del 21/11/2024, ha autorizzato la consegna dei lavori dell'appalto in oggetto. Con il verbale del 25/11/2024 venivano consegnati i lavori.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito nel Capitolato di appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi, a decorre dalla data di consegna dei lavori del 25/11/2024, cosicché la data prevista per l'esecuzione dei lavori viene fissata nel giorno 25/03/2025.

SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E SCADENZA

Con verbale di sospensione dei lavori del 03/02/2025, con il quale si sospendevano i lavori a partire dalla data del 03/02/2025.

Con il verbale di ripresa dei lavori del 20/03/2025 con cui si ordinava la ripresa dei lavori per il giorno 21/03/2025, stabilendo la nuova data di fine lavori nel giorno 10/05/2025.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SCADENZA DEFINITIVA

Con atto di sottomissione del 07/04/2025, a seguito della variante in corso d'opera, viene incrementata la durata contrattuale di giorni 51 (cinquantuno) naturali e consecutivi oltre alla durata dell'appalto, stabilendo la nuova data fine lavori nel giorno 30/06/2025.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con verbale del 30/06/2025, viene certificata l'ultimazione dei lavori in oggetto in data 30/06/2025 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, della variante in corso d'opera e dal capitolato speciale e proroghe concesse in corso d'opera, concedendo ai sensi dell'art. 19 del CSA, ulteriori 28 (ventotto) giorni per il completamento delle opere di finitura e completamento, stabilendo la nuova data fine lavori nel giorno 28/07/2025.

Con verbale del 28/07/2025, viene certificata l'ultimazione dei lavori in oggetto in data **28/07/2025** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, della variante in corso d'opera e dal capitolato speciale e proroghe concesse in corso d'opera.

SUBAPPALTI

Per l'esecuzione del contratto l'impresa esecutrice ha sottoscritto il seguente contratto di subappalto:

- CMB ENGINEERING S.r.l. con sede legale in PRATO, Viale Montegrappa, 276, C.F. e P.IVA 02385520974, autorizzato con la determinazione dirigenziale n. DD/2024/08030 del 22/10/2024 a subappaltare le opere di carpenteria metallica – CAT 0S18A - per un importo presunto complessivo di € 32.106,91 senza alcun onere della sicurezza.

PENALI PER RITARDO

Nessuna penale applicata.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Non sono stati impartiti all'impresa esecutrice nessun ordine di servizio.

DANNI E INFORTUNI

Né danni, né infortuni che rivestissero carattere di particolare importanza si verificarono durante l'esecuzione dei lavori

STATO FINALE

Con lo stato finale rilasciato in data 03/09/2025, viene autorizzata la fatturazione di € **6.127,49** derivante dal seguente quadro riepilogativo:

Importo netto dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza	110 627,49 €
Certificato di pagamento 01 del 22/05/2025	65 400,00 €
Certificato di pagamento 02 del 18/07/2025	39 100,00 €
TOTALE PAGAMENTI	104 500,00 €
RISULTA A CREDITO DELL'IMPRESA SU CUI EMETTERE FATTURA COSI' DISTRIBUITI	6 127,49 €

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contrattuali senza riserve.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

CONFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE

Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	110 627,49 €
Importo netto autorizzato per lavori	110 627,62 €
Minor Spesa	0,13 €

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

L'Impresa è da considerarsi in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC di protocollo INAIL_49592376 con scadenza validità il 17/10/2025.

DURC DI CONGRUITÀ

L'impresa esecutrice MONTELUPO COSTRUZIONI SRL, ha trasmesso il DURC di congruità con ESITO POSITIVO emesso dalla Cassa Edile della Regione Toscana con protocollo di attestazione n. 202501907FI02/3 del 11/08/2025.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Per quanto riguarda le opere di tipo strutturali eseguite nell'appalto in oggetto, con il progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali Ing. Gabriele Aversano, è stato effettuato il seguente deposito preso il Genio Civile della Regione Toscana:

- Deposito progetto n. 152563, con protocollo n. 20240045828 del 06/06/2024.

COLLAUDO

Si procede al collaudo mediante C.R.E. come previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Si dà atto che in data 24/07/2025 è stato rilasciato il collaudo statico dell'opera da parte dell'Ing. Francesco Giannini relativamente al Deposito progetto al Genio Civile n. 152563 del 06/06/2024, con protocollo AOOGR/SISMICA/20250056332/N.060.100.

VERBALE DI VISITA

La visita di collaudo, che è stata preceduta da alcune visite preliminari, è stata effettuata il giorno 28 del mese di luglio 2025 alla presenza, oltre del sottoscritto Direttore dei Lavori, del Geom. Nicola Landi in qualità di rappresentante dell'impresa aggiudicatrice.

Con la scorta del progetto, degli ordini di servizio e dei documenti contabili il sottoscritto ha effettuato

un esame generale dei lavori eseguiti. Durante il corso delle visite sono stati eseguiti anche controlli sulle misurazioni.

Da quanto si è potuto riscontrare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità costruttive adeguate e specificate nel contratto d'appalto, che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte ed infine esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e le registrazioni contabili.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE

È stata accertata la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, a norma della circolare 12/3/41 n. 1077 del Ministero dei LL.PP. e della nota n. 7830 Divisione V in data 17/5/77 del Ministero dei LL.PP. in dipendenza di tale riscontro lo stato finale è stato così confermato:

Importo netto dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza	110 627,49 €
Certificato di pagamento 01 del 22/05/2025	65 400,00 €
Certificato di pagamento 02 del 18/07/2025	39 100,00 €
TOTALE PAGAMENTI	104 500,00 €
RISULTA A CREDITO DELL'IMPRESA SU CUI EMETTERE FATTURA COSI' DISTRIBUITI	6 127,49 €

REVISIONE PREZZI

Non è stata effettuata la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta che:

- a) i lavori vennero eseguiti secondo gli ordini di servizio e le variazioni approvate salvo lievi modificazioni entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei lavori;
- b) il loro ammontare contabilizzato, al netto del conto finale confermato, pari a **€ 110.627,49** è inferiore alle somme autorizzate ammontanti ad **€ 110.627,62**;
- c) l'Impresa è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge;
- d) i lavori dei contratti attuativi sono stati ultimati in tempo utile;

- e) i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente approvati;
- f) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procedure né deleghe a favore di terzi;
- g) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- h) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- i) i lavori sono stati realizzati nell'edificio denominato: Villa Arrivabene - Piazza Leon Battista Alberti 1/A, Firenze (identificativi catastali Foglio di mappa n. 96, particella 616).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori denominati: **PIAZZA ALBERTI: VILLA ARRIVABENE - RIQUALIFICAZIONE LOCALI ANNESSI AL COMPLESSO DA DESTINARE AL Q.2 (MONETIZZAZIONI ATt 03.13 CAMPOFIORE - ATa 06.09 MONTEPULCIANO)**

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e pertanto può procedersi alla fatturazione di **€ 6.127,49** e viene autorizzata la liquidazione di quanto indicato derivante dal seguente quadro riepilogativo:

Importo netto dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza	110 627,49 €
Certificato di pagamento 01 del 22/05/2025	65 400,00 €
Certificato di pagamento 02 del 18/07/2025	39 100,00 €
TOTALE PAGAMENTI	104 500,00 €
RISULTA A CREDITO DELL'IMPRESA SU CUI EMETTERE FATTURA COSTI DISTRIBUITI	6 127,49 €

Euro 6.127,49 (seimilacentosettantaquattro/49) possono essere corrisposti all'Impresa MONTELUPO COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'impresa ha stipulato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 2205967 del 09/09/2025.

Si precisa che le somme residue derivanti dalla minor spesa sono € 0,13, secondo il seguente schema di calcolo:

Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	110 627,49 €
Importo netto autorizzato per lavori	110 627,62 €
Minor Spesa	0,13 €

Firenze, lì 15/09/2025

Il rappresentante dell'impresa

MONTELUPO COSTRUZIONI SRL:

Geom. Nicola Landi

Il Direttore dei Lavori:

Arch. Salvatore GRASSIA

IL RUP:

Ing. Gianfranco Di Cocco

Allegati:

- 1. Dichiarazione di corretta installazione e di conformità dei dispositivi anticaduta permanenti nell'ambito del progetto dell'accesso e del transito sulla copertura, del fabbricato denominato "Villa Arrivabene - Piazza Leon Battista Alberti 1/A, Firenze"*
- 2. Collaudo statico dell'opera da parte dell'Ing. Francesco Giannini relativamente al Deposito progetto al Genio Civile n. 152563 del 06/06/2024, con protocollo AOOGR/SISMICA/20250056332/N.060.100.*