



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00101

Del: 14/01/2026

Esecutivo Da: 14/01/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al "Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza" c.o. 230271 - CUP H17H23000390004 - CIG B320726CB4

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 del Comune di Firenze è previsto l'intervento denominato "Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza" - C.O. 230271 - per un ammontare totale di € 800.000,00, finanziato in quota parte con mutuo, codice CUI L01307110484202300103, CUP H17H23000390004;

- con deliberazione di giunta n. DG/2024/00214 del 14/05/2024 e i relativi allegati, di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Richiamate:

- le determinazioni dirigenziali n. DD/2024/06649 del 06/09/2024 e successiva rettifica DD/2024/06847 del 12/09/2024 con cui si riapprovava il progetto esecutivo denominato "Risanamento Viadotto all'Indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza" - C.O. 230271, per l'importo complessivo di € 800.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 2025/DD/01545 del 06/03/2025 con cui sono stati aggiudicati i lavori dell'appalto in oggetto, in favore all'impresa ACME s.r.l. sulla base dell'offerta di ribasso del 28,122%, per l'importo di € 431.346,18 (IVA esclusa) di cui € 72.570,91 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 133.273,53 per costi della manodopera;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. DD/2025/06486 del 11/09/2025 si approvava la modifica contrattuale lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 ridefinendo il nuovo importo contrattuale pari ad € 516.985,46 oltre IVA 22%, e con DD/2025/06770 del 23/09/2025 si integrava il compenso per il Geometra Fabio Senesi in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e si ridefiniva il quadro economico del codice opera come di seguito:

Risanamento viadotto all'indiano pavimentazione, giunti e barriere di sicurezza C.O. 230271			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 673.583,04
A2	di cui costo della manodopera		€ 154.906,85
A3	di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 116.732,23
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A3)		€ 556.850,81
A5	Ribasso d'asta 28,122%		€ 156.597,58
A6	Importo totale lavori al netto del ribasso più oneri sicurezza		€ 400.253,23
A	Importo totale lavori		€ 516.985,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1.1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 113.736,80
B1.2	Per IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche		€ 916,07
B2	incentivo art. 45, c.3 - D.Lgs 36/2023 2% (80% del 2% su A)		€ 10.777,33
B3	accordo bonario (3% dell'importo lavori)		€ 20.924,79
B4	Modulo 21 Geothema		€ 576,15
B5	Affidamento IIS SERVICE SRL		€ 2.696,27
B6	Affidamento SIGMA		€ 4.274,88

B7	Per incarichi professionali esterni (BF ingegneria)		€ 52.854,44
B8	Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		€ 5.202,00
B9	spese tecniche		€ 2.230,16
B10	Imprevisti		€ 901,21
B11	incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 23.058,00
B12	Integrazione incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.845,61
B13	Minore spesa da ribasso d'asta		€ 41.020,84
B	Importo somme a disposizione		€ 283.014,55
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 800.000,00

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione allegati e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono terminati in data 27.09.2025;

- i lavori eseguiti ammontano ad € 513.856,02, al netto del ribasso e dell'iva, e che essendo stati pagati n. 2 Certificati di Pagamento più un certificato di anticipazione per l'importo totale di € 459.869,24 il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 53.986,78 oltre iva;

Precisato che diversamente da quanto indicato nella Relazione sul conto finale e nel Certificato di regolare esecuzione:

- l'importo finale delle lavorazioni risulta variato rispetto all'importo determinato dalla modifica contrattuale in quanto, nell'ambito della discrezionalità della Direzione dei Lavori, sono state apportate variazioni di quantità di alcune lavorazioni, con particolare riferimento agli apprestamenti relativi alla sicurezza;

- con Determinazione n. DD/2025/04713 del 26/06/2025 si prendeva atto della cessione di credito con la quale l'operatore economico ACME srl cedeva alla Banca Sistema spa i crediti relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese a valere sul contratto relativo al Risanamento Viadotto all'Indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;

- durante il corso dei lavori è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 06/06/2025 approvato dal RUP e che non ha comportato un aumento dell'importo contrattuale;
- le lavorazioni eseguite per un importo di € 513.856,02 rientrano nella somma autorizzata con Determinazione Dirigenziale DD/2025/06486 del 11/09/2025 pari ad € 516.985,46, con una differenza di € 3,129,44 oltre I.V.A. 22%, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- per il presente appalto con determinazione DD/2025/4713 è stata autorizzata la cessione di credito a favore di Banca Sistema spa
- il Durc di Banca Sistema spa è risultato regolare;
- che in data 16/10/2025 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- i lavori sono stati ultimati in data 27/09/2025 come da comunicazione dell'impresa e relativo certificato di ultimazione all'interno dei tempi contrattuali così come modificati in corso di esecuzione con un verbale di proroga e con la modifica contrattuale;
- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 513.856,02 oltre iva (di cui € 412.013,69 per lavori ed € 101.842,33 per costi della sicurezza) interamente relativi al Viadotto dell'Indiano;
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del "Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza", c.o. 230271 - CUP H17H23000390004 - CIG B320726CB4;

Dato atto che l'impresa ACME Srl ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 2238657 del 22/12/2025 di Revo Insurance S.p.a. ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla

liquidazione del credito residuo;

Vista la fattura dell'impresa ACME srl n. 143/2025 del 16/12/25 relativa al saldo finale per l'importo di € 53.986,78 oltre iva;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE, si dichiarano le seguenti economie del c.o. 230271 così suddivise:

- impegno 2025/5874/1 di € 3.817,91 per economie lavori
- impegno 2025/5874/3 di € 20.924,79 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2025/5874 di € 44.152,20 per somme a disposizione del quadro economico non utilizzate.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015

Visto D.Lgs 50/2016 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori "Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza", c.o. 230271 - CUP H17H23000390004 - CIG B320726CB4, allegati quale parte integrante al presente atto, affidati all'impresa ACME srl;

2. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 2238657 del 22/12/2025 di Revo Insurance S.p.a. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei

contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare la fattura 143/2025 del 16/12/25 relativa al saldo finale per l'importo di € 53.986,78 oltre iva;

4. dando atto che:

- per il presente appalto con determinazione DD/2025/4713 è stata autorizzata la cessione di credito a favore di Banca Sistema spa le cui coordinate bancarie sono le seguenti riportate in J-ente, conformi alle disposizioni previste dalla L. 136/2010: IT78Z0315801600CC0990000964;

- il DURC di Banca Sistema risulta regolare;

- la verifica di cui all'art. 144 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. di dichiarare, in seguito all'approvazione del suddetto CRE, le seguenti economie del c.o. 230271 così suddivise:

- impegno 2025/5874/1 di € 3.817,91 € per economie lavori

- impegno 2025/5874/3 di € 20.924,79 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;

- impegno 2025/5874 di € 44.152,20 per somme a disposizione del quadro economico non utilizzate.

7. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO C.O. 230271 - post CRE			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		675.054,84
A2	di cui per costi della sicurezza da computo metrico		101.842,33
A3	di cui per costi della manodopera da computo		156.849,99
A4	Importo soggetto ribasso d'asta (A1-A2-A3)		573.212,51
A5	importo ribassato	28,12%	412.013,69
A	Importo totale lavori + IVA		513.856,02

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per iva (su A)	22%	113.048,32
B1.2	Per IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche		916,07
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2%	10.777,33
B3	Modulo 21 Geothema		576,15
B4	Affidamento IIS SERVICE SRL		2.696,27
B5	Affidamento SIGMA		4.274,88
B6	Per incarichi professionali esterni (BF ingegneria)		52.854,44
B7	Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		5.202,00
B8	incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		23.058,00
B9	Integrazione incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		3.845,61
B10	Economie (imprevisti, accordo bonario, spese tecniche, minore spese)		68.894,90
B	Sommano		286.143,98
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		800.000,00

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il contratto applicativo in oggetto;

10. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

BANCASISTEMA-INAIL_18.01.26.pdf - e414fffb5d9ae79635f0afd75f0361a51981a2ddf25e7054f18036259ec77a89
Certificato di ultimazione dei lavori-signed.pdf.p7m (1).p7m - 3e1d03ae34f7196e8691b676ed72f638a4726da044792d890391d452c9d5eef2
Certificato regolare esecuzione_Indiano-signed_signed.pdf - 13028e6a840332285feb83b4c9132a3d72aff9f44c1ba5366cc76efc5da09b02
Conto finale-signed.pdf - 4e4dc152d28b0646c21bcf763feffaf1e52d8d650e47a3a7e34ad5d240a2dfcf
Relazione Conto finale-signed.pdf - bd08b78cff03761d6ca5c904bf02f5e9474e97a87973aca5a10a2c4a2180eba0
Verifica Equitalia Banca Sistema.pdf - 509b093cdb927f9e85b5759f5e25fb9357d045c13091f67ac7d369d22748f27b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2025/5874		€ 0,00	-
2)	U	2026	60815	2	2025/5874	1	€ 522.424,42	54478 - ACME SRL **
3)	U	2026	60815	2	2025/5874	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
60815		2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOL 65.863,87	

Impegno				
2025/5874/1	Atto A/PDD/2025/2421 efficace dal 08/04/2025	"Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di	LIQUIDATO SU IMPEGNO 65.863,87	

			sicurezza", c.o. 230271 - CUP H17H23000390004 - CIG B320726CB4 - Impegno di spesa per lavori all'impresa ACME srl	
CUP su Impegno: H17H23000390004			CIG su Impegno: B320726CB4	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/68	54478 ACME SRL**	FA/143 2025	16/12/2025	15/01/2026	65.863,87

Codice CUP: H17H23000390004 **Codice**

CIG:B320726CB4;

CCB - IT78Z0315801600CC0990000964; Cessionario:
BANCA SISTEMA SPA (12870770158)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.