



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03172

Del: 29/04/2025

Esecutivo Da: 29/04/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

### OGGETTO:

"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro" C.O. 210502 CIG. 9254034E6D

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto Applicativo n 2 - CUP H17H22003390007 -

CIG derivato: A05E4D624F

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";

### Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 645 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli **“Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro” C.O. 210502** per la somma complessiva di € 176.578,32 (compreso IVA), finanziato con trasferimenti da privati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7303 del 11/10/2022, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato l’Accordo Quadro di cui trattasi all’operatore economico **CL SERVICES SRL** con sede legale in via Enrico Mattei snc – CAP 53041 Asciano (SI), Cod. Fiscale e P. IVA 01380920528 che ha offerto un ribasso pari al 21,33% sull’importo posto a base di gara;
- con Prot. n. 373682 del 07/11/2022, è stato stipulato il contratto relativo all’Accordo Quadro di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5188 del 21/06/2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 7071 del 18/09/2023, è stato approvato il Contratto Applicativo n 1 (CIG. A0087834BD) dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. D/2023/09763 del 27/11/2023 è stata dichiarata l’ammissibilità del CRE del Contratto Applicativo n. 1 dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/03041 del 19/04/2024 è stato preso atto dell’Affitto ramo d’Azienda dalla Società CL SERVICES S.R.L. alla Società MO.SE SRL;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è dato inoltre atto che i successivi Contratti Applicativi relativi agli “Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro” C.O. 210502 - CIG. 9254034E6D per l’importo residuo di € 71.075,55 IVA esclusa, saranno stipulati con la società cessionaria MO.SE Srl (Cod. Ben. 81452) con sede in Rapolano Terme (SI), Frazione Serre di Rapolano, Via della Pace 10, cap. 53040, Cod. Fiscale e P. IVA 01582150528;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/05536 del 19/07/2024 è stato approvato il Contratto Applicativo n 2 (CIG. A05E4D624F) dell’Accordo Quadro di cui trattasi ed il seguente ultimo quadro economico dell’intervento:

**Considerato** che:

- con Prot. n. 287782 del 03/09/2024 è stato stipulato il Contratto Applicativo n 2 relativo all’Accordo Quadro di cui trattasi;

- i lavori relativi al contratto Applicativo sono iniziati in data 17/09/2024 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- i lavori sono stati terminati in data 18/12/2024 con un ritardo di 3 giorni rispetto al termine contrattualmente stabilito, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Preso atto** che con nota Prot. n. 16831 del 16/01/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Francesco Pestelli;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al Contratto Applicativo n 2 dell'Accordo Quadro di cui trattasi emesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **MO.SE Srl**;

**Preso atto** che l'importo complessivo dei lavori effettuati, così come risultante dallo stato di avanzamento finale, è stato pari ad € **68.972,10** escluso IVA al 22%;

**Rilevato** che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 2 è stata pari ad € **69,27** escluso IVA al 22%;

**Dato atto** che è stata corrisposta alla società **MO.SE Srl**, a titolo di anticipazione contrattuale pari al 20%, la somma di € 13.808,27 IVA al 22% esclusa e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonterebbe a € **55.163,83** oltre IVA al 22%;

**Rilevato** che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in ritardo, il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € **207,12** corrispondenti a n. 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali;

**Preso atto** che pertanto sull'importo del credito residuo di € 55.163,83 oltre IVA al 22% va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 207,12 da accertare e su cui emettere una reversale di incasso sul Capitolo 45200, per un totale netto da corrispondere alla società **MO.SE Srl** di € 54.956,71 oltre IVA al 22%;

**Dato atto** che nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo n. 2 dell'Accordo Quadro di cui trattasi non sono stati autorizzati subappalti;

**Considerato** che l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali;

**Rilevato** che il DURC è risultato essere NON congruo si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della somma spettante secondo le disposizioni di legge;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come indicato nell'Addendum al Certificato di Regolare Esecuzione, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **68.972,10** è così ripartito:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Quartiere 1 comprensivo dell'area ZTL | 13.815,21 € |
| Quartiere 2                           | 23.658,93 € |
| Quartiere 3                           | 5.976,10 €  |
| Quartiere 4                           | 7.493,64 €  |
| Quartiere 5                           | 18.028,22 € |

**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del Contratto Applicativo n. 2 e di rideterminare il quadro economico dell'Accordo Quadro di cui trattasi;

**Considerato** che il CIG derivato del Contratto applicativo n. 2 dell'Accordo Quadro è il seguente: A05E4D624F;

**Dato atto** inoltre che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per il Contratto applicativo n. 2 dell'Accordo Quadro il seguente CUP H17H22003390007;

**Dato atto** che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al **Contratto Applicativo n 2 (CIG: A05E4D624F)** nell'ambito degli **"Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Accordo Quadro" C.O. 210502 CUP H17H22003390007**;
2. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta a € 55.163,83 oltre IVA al 22% al quale va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 207,12;
3. di accertare e di autorizzare l'emissione della reversale di incasso per la somma di € 207,12 quale detrazione a seguito di applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori come riportato in narrativa, a valere sul cap. 45200 *"Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale"*;
4. di dare atto che il DURC è risultato essere NON congruo e pertanto si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione, mediante intervento sostitutivo, della somma spettante secondo le disposizioni di legge;
5. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 di cui trattasi è stata pari ad € **69,27** escluso IVA al 22%;
6. di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione del Contratto Applicativo n. 2 di cui trattasi è stata pari ad € 3.233,88 dovrà essere posta in economia ed è così suddivisa:

|                 |                                                    |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|
| IMP 2024/7918/1 | Importo lavori Mod.<br>Ord. n. 12 + IVA 22%        | € 84,51    |
| IMP 2025/6362   | Accordo bonario -<br>Contratto Applicativo<br>n. 2 | € 3.149,37 |
|                 | TOTALE MINORI SPESE                                | € 3.233,88 |

7. di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 2 di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                      | <b>C.O. 210502</b>  |
| <b>Lavori</b>                                                                        |                     |
| Lavori al netto del r.a. del 21,33% - CRE Contratto Applicativo n. 1                 | € 68.372,44         |
| Lavori al netto del r.a. del 21,33% - CRE Contratto Applicativo n. 2                 | € 66.702,20         |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CRE Contratto Applicativo n. 1 | € 2.615,96          |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Contratto Applicativo n. 2     | € 2.269,90          |
| <b>Importo totale lavori</b>                                                         | <b>€ 139.960,50</b> |
|                                                                                      |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                          |                     |
| IVA al 22% - CRE Contratto Applicativo n. 1                                          | € 15.617,45         |
| IVA al 22% - CRE Contratto Applicativo n. 2                                          | € 15.173,86         |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                        |                     |
| Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - CRE Contratto Applicativo n. 1 | € 1.393,20          |
| Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - CRE Contratto Applicativo n. 2 | € 1.049,43          |
| Polizza progettista - Contratto Applicativo n. 2                       | € 150,00            |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                     | <b>€ 33.383,94</b>  |
|                                                                        |                     |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                                               | <b>€ 173.344,44</b> |

9 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Contratto Applicativo 2 - edc569f74eb582b184ff0e46d239f6a6ccc24834e7599b9001e6e9a60da61251

UTF-8Addendum al CRE\_signed\_signed.pdf - 8c0f98b82e3e7c7df9150e375e7f93f003d24a39cf0371d4d71af787f2becf0e

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

#### Elenco Movimenti

| N° | Tipo<br>Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                    |
|----|--------------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1) | U            | 2025      | 60435    | 2        | 2024/7918                | 1                               | €<br>84.145,96 | 81452 - MO.SE Srl**             |
| 2) | U            | 2025      | 60435    | 2        | 2025/6362                |                                 | € 0,00         | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 3) | E            | 2025      | 45200    |          | 2025/1633                |                                 | € 207,12       | 81452 - MO.SE Srl**             |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.