

ns.rif. 19/2023

Opere: Complessi Monumentali di Competenza Comunale Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023

Progetto: AQ 0828/2023 **Codice Opera:** 210066

CUP: H18C20000780004 **CIG:** B2C4A88BBF **CPV:** 45454000-4 **CUI:** L01307110484202100048

Approvazione del progetto: DG/2023/00301 del 13/06/2023

Affidamento: DD/2023/04735 del 06/06/2023

Contratto: prot. n. 10763 del 10/01/2025

Ribasso d'asta: 15,50 %

Impresa: Edis impresa edile di Muca Arben

Responsabile unico del progetto (R.U.P.): arch. Giorgio Caselli

Direttore dei lavori: arch. Paolo Ferrara

Immobile oggetto dell'intervento:

Palazzo Vecchio, F. 173 part. 68 sub 2-3
Complesso Santa Maria Novella F. 157 part. 328
Complesso San Firenze F. 173 part. 33-34-35
Santissima Annunziata F. 160 part. 129, D

Immobile oggetto dell'intervento:	C.A.1	C.A.2
Palazzo Vecchio	€ 39.914,30	
Santa Maria Novella	€ 37.660,06	€ 31.141,73
San Firenze		€ 13.906,05
Santissima Annunziata		€ 6.630,85

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
BILANCIO STRAORDINARIO

PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto definitivo dell'Accordo Quadro AQ0828/2023 denominato "Complessi Monumentali di Competenza Comunale Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023" è stato approvato con **DG/2023/00301 del 13/06/2023**.

Il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 450.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Complessi Monumentali di Competenza Comunale Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023" (rif. AQ0828/2023)

Codice Opera 210066– CIG B2C4A88BBF

Lavori di restauro OG2

€ 210.000,00

Lavori di impianti elettrici e speciali OS30	€ 75.000,00
Oneri della sicurezza	€ 75.000,00
Sommano lavori a base d'asta e oneri sicurezza	€ 360.000,00
IVA sui Lavori del 10%	€ 36.000,00
Lavori, oneri e iva	€ 396.000,00
Fondo Incentivo (80% di 1,90)	€ 5.472,00
Incarichi professionali	€ 30.000,00
Polizza progettisti	€ 234,00
Imprevisti IVA inclusa	€ 6.414,00
Accordo bonario	€ 11.880,00
Importo complessivo	€ 450.000,00

Vista la **DD/2024/09796 del 09/12/2024** decisione a contrarre e contestuale affidamento dei servizi di ingegneria e architettura allo Studio Tecnico Associato GM Engineering il quadro economico risulta così rimodulato:

**Complessi Monumentali di Competenza Comunale Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi -
anno 2023" (rif. AQ0828/2023)**

Codice Opera 210066– CIG B2C4A88BBF

Lavori di restauro OG2	€ 210.000,00
Lavori di impianti elettrici e speciali OS30	€ 75.000,00
Oneri della sicurezza	€ 75.000,00
Sommano lavori a base d'asta e oneri sicurezza	€ 360.000,00
IVA sui Lavori del 10%	€ 36.000,00
Lavori, oneri e iva	€ 396.000,00
Fondo Incentivo (80% di 1,90)	€ 5.472,00
Affidamento allo Studio Tecnico Associato GM Engineering	€ 25.522,40
Incarichi professionali	€ 4.477,60
Polizza progettisti	€ 234,00
Imprevisti IVA inclusa	€ 6.414,00
Accordo bonario	€ 11.880,00
Importo complessivo	€ 450.000,00

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, D.lgs. 36/2023 il suddetto progetto definitivo è stato riapprovato con **DD/2024/10480 del 24/12/2024** come Progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 41 c.6 Dlgs. 36/2023; pertanto sono stati riapprovati gli elaborati tra cui la Relazione tecnico-economica ed il Quadro economico che è stato rimodulato nel modo seguente:

**“Complessi Monumentali di Competenza Comunale - Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione
Incendi - anno 2023” (rif. AQ0828/2023)**

Codice Opera: 210066 CUP: H18C20000780004 CIG: B2C4A88BBF

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 85.000,00
Costi della manodopera	€ 35.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.000,00
Importo dei lavori incluso manodopera e oneri (base d'asta)	€ 148.000,00
IVA 10%	€ 14.800,00
Importo lavori inclusi manodopera e oneri ed IVA	€ 162.800,00
Incentivo (80% di 1,90)	€ 2.249,60
Polizza progettisti	€ 150,00

Incarichi professionali	€ 34.000,00
A disposizione per impianti superspecialistici	€ 100.000,00
A disposizione per porte antincendio	€ 140.000,00
Imprevisti	€ 5.916,40
Accordo bonario	€ 4.884,00
Importo complessivo	€ 450.000,00

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".

A seguito di gara ufficiosa è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Edis impresa edile di Muca Arben la quale ha offerto un ribasso del 15,50% . I lavori sono stati affidati con determinazione **DD/2024/10480 del 24/12/2024** e sono stati approvati i contratti attuativi n. 1 e n. 2

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO:

"Complessi Monumentali di Competenza Comunale - Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023" (rif. AQ0828/2023)

Codice Opera: 210066 CUP: H18C20000780004 CIG: B2C4A88BBF

Ribasso d'asta	15,50%
C.A. 0828-1/2024 Contratto attuativo n. 1 CIG derivato B3EA03EB2F	
CA 1 – Lavori netti	€ 60.840,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 16.800,00
CA 1 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 77.640,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.764,00
CA 1 – Lavori + IVA	€ 85.404,00
Incentivo funzioni tecniche CA 1	€ 1.242,24
TOT Contratto Attuativo 1	€ 86.646,24
C.A. 0828-2/20245 Contratto attuativo n. 2 CIG derivato B3EA283AA4	
CA 2 – Lavori netti	€ 40.560,00
CA 2 – Oneri della sicurezza	€ 11.200,00
CA 2 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 51.760,00
CA 2 – IVA 10%	€ 5.176,00
CA 2 – Lavori + IVA	€ 56.936,00
Incentivo funzioni tecniche CA 2	€ 828,16
TOT Contratto Attuativo 2	€ 57.764,16
Accordo bonario CA1 + accordo bonario CA2(lordo fittizio)	€ 4.874,10
Residuo lavori inclusi manodopera e oneri ed IVA	€ 21.186,39
Incentivo residuo	€ 179,20
Accordo bonario residuo	€ 9,90
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento Studio Tecnico Associato GM Engineering DD/2024/09796 del 09/12/2024	€ 25.522,40
Incarichi professionali esterni	€ 8.477,60
A disposizione per impianti superspecialistici	€ 100.000,00
A disposizione per porte antincendio	€ 140.000,00
Imprevisti	€ 5.916,40
Importo complessivo	€ 450.000,00

Vista la determina n. **DD/2024/10651 del 30/12/2024** di cui all'oggetto "Complessi Monumentali, Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023 Fornitura e posa in opera impianti di sicurezza antincendio"

– Codice Opera 210066c, CUP H18C20000780004, CPV 44482000-2 – Approvazione del progetto F0095/2024, Affidamento alla Ditta Coccia Vincenzo srl a seguito di Affidamento Diretto e impegni di spesa (CIG B4A7728BAC). Pertanto il quadro economico che si è venuto a creare sul codice opera 210066 è il seguente:

“Complessi Monumentali di Competenza Comunale - Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023” (rif. AQ0828/2023)

Codice Opera: 210066 CUP: H18C20000780004 CIG: B2C4A88BBF

Ribasso d'asta	15,50%
C.A. 0828-1/2024 Contratto attuativo n. 1 CIG derivato B3EA03EB2F	
CA 1 – Lavori netti	€ 60.840,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 16.800,00
CA 1 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 77.640,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.764,00
CA 1 – Lavori + IVA	€ 85.404,00
Incentivo funzioni tecniche CA 1	€ 1.242,24
TOT Contratto Attuativo 1	€ 86.646,24
C.A. 0828-2/20245 Contratto attuativo n. 2 CIG derivato B3EA283AA4	
CA 2 – Lavori netti	€ 40.560,00
CA 2 – Oneri della sicurezza	€ 11.200,00
CA 2 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 51.760,00
CA 2 – IVA 10%	€ 5.176,00
CA 2 – Lavori + IVA	€ 56.936,00
Incentivo funzioni tecniche CA 2	€ 828,16
TOT Contratto Attuativo 2	€ 57.764,16
Accordo bonario CA1 + accordo bonario CA2(lordo fittizio)	€ 4.874,10
Residuo lavori inclusi manodopera e oneri ed IVA	€ 21.186,39
Incentivo residuo	€ 179,20
Accordo bonario residuo	€ 9,90
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento Studio Tecnico Associato GM Engineering DD/2024/09796 del 09/12/2024	€ 25.522,40
Incarichi professionali esterni	€ 8.477,60
Lavori di impianti elettrici e speciali OS30 affidati alla ditta Coccia Vincenzo srl con DD/2024/10651 del 30/12/2024	€ 80.446,35
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.212,39
Importo totale lavori	€ 88.658,74
Iva su lavori	€ 8.865,87
Lavori, oneri e iva	€ 97.524,61
Incentivo per lavori OS30 (0,80*2,00%)	€ 1.431,54
Polizza progettisti	€ 150,00
Residuo per impianti superspecialistici	€ 893,85
A disposizione per porte antincendio	€ 140.000,00
Imprevisti	€ 5.916,40
Importo complessivo	€ 450.000,00

Vista la Determinazione dirigenziale **DD/2024/10696 del 31/12/2024** con cui, nell'ambito del presente intervento, è stato approvato il progetto AQ0949/2024 “Complessi Monumentali, Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione Incendi - anno 2023 Installazione Porte Antincendio” e contestuale determina a contrarre e affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta Tosca srl. Pertanto il quadro economico che si è venuto a creare sul codice opera 210066 è il seguente:

**“Complessi Monumentali di Competenza Comunale - Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione
Incendi - anno 2023” (rif. AQ0828/2023)**

Codice Opera: 210066 CUP: H18C20000780004 CIG: B2C4A88BBF

Ribasso d'asta	15,50%
C.A. 0828-1/2024 Contratto attuativo n. 1 CIG derivato B3EA03EB2F	
CA 1 – Lavori netti	€ 60.840,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 16.800,00
CA 1 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 77.640,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.764,00
CA 1 – Lavori + IVA	€ 85.404,00
Incentivo funzioni tecniche CA 1	€ 1.242,24
TOT Contratto Attuativo 1	€ 86.646,24
C.A. 0828-2/20245 Contratto attuativo n. 2 CIG derivato B3EA283AA4	
CA 2 – Lavori netti	€ 40.560,00
CA 2 – Oneri della sicurezza	€ 11.200,00
CA 2 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 51.760,00
CA 2 – IVA 10%	€ 5.176,00
CA 2 – Lavori + IVA	€ 56.936,00
Incentivo funzioni tecniche CA 2	€ 828,16
TOT Contratto Attuativo 2	€ 57.764,16
Accordo bonario CA1 + accordo bonario CA2(lordo fittizio)	€ 4.874,10
Residuo lavori inclusi manodopera e oneri ed IVA	€ 21.186,39
Incentivo residuo	€ 179,20
Accordo bonario residuo	€ 9,90
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento Studio Tecnico Associato GM Engineering DD/2024/09796 del 09/12/2024	€ 25.522,40
Incarichi professionali esterni	€ 8.477,60
Affidamento alla ditta Coccia Vincenzo srl con DD/2024/10651 del 30/12/2024 (F0095/2024)	€ 97.524,61
Incentivo DD/2024/10651	€ 1.431,54
Polizza progettisti	€ 150,00
Residuo per impianti superspecialistici	€ 893,85
Affidamento alla ditta Tosca srl con DD/2024/1010696 del 31/12/2024 (AQ949/2024)	
CA 1 di cui € 7.500,00 di manodopera e € 3.711,81 per oneri della sicurezza e € 6.265,68 per IVA al 10%	€ 68.922,49
Incentivo CA1	€ 1.002,51
CA 2 di cui € 7.500,00 di manodopera e € 3.711,81 per oneri della sicurezza e € 6.265,68 per IVA al 10%	€ 68.922,49
Incentivo CA2	€ 1.002,51
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 5.190,01
Importo complessivo	€ 450.000,00

Vista la Determinazione dirigenziale **DD/2025/09959 del 31/12/2025** con cui sono stati approvati i progetti:

- F0123/2025 denominato “ Fornitura e posa in opera di elementi vetrati facenti parte di infissi interni ed esterni nei fabbricati di competenza del Servizio”(CIG B98A68F735), con contestuale affidamento diretto con impegno di spesa a favore della ditta Vetreria Romei di Romei Gianni & C. S.n.c.

- F0131/2025 denominato “Fornitura e Montaggio Allestimenti in Metallo su Immobili di Competenza della E.Q.” (CIG B9851E5941), con contestuale affidamento diretto con impegno di spesa a favore dell’impresa Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. S.a.s.

Pertanto il quadro economico che si è venuto a creare sul codice opera 210066 è il seguente:

**“Complessi Monumentali di Competenza Comunale - Interventi Adeguamento Normativa Prevenzione
Incendi - anno 2023” (rif. AQ0828/2023)**

Codice Opera: 210066 CUP: H18C20000780004 CIG: B2C4A88BBF

Ribasso d'asta	15,50%
C.A. 0828-1/2024 Contratto attuativo n. 1 CIG derivato B3EA03EB2F	
CA 1 – Lavori netti	€ 60.840,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 16.800,00
CA 1 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 77.640,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.764,00
CA 1 – Lavori + IVA	€ 85.404,00
Incentivo funzioni tecniche CA 1	€ 1.242,24
TOT Contratto Attuativo 1	€ 86.646,24
C.A. 0828-2/20245 Contratto attuativo n. 2 CIG derivato B3EA283AA4	
CA 2 – Lavori netti	€ 40.560,00
CA 2 – Oneri della sicurezza	€ 11.200,00
CA 2 – <i>Lavori netti e sicurezza</i>	€ 51.760,00
CA 2 – IVA 10%	€ 5.176,00
CA 2 – Lavori + IVA	€ 56.936,00
Incentivo funzioni tecniche CA 2	€ 828,16
TOT Contratto Attuativo 2	€ 57.764,16
Accordo bonario CA1 + accordo bonario CA2(lordo fittizio)	€ 0
Residuo lavori inclusi manodopera e oneri ed IVA	€ 0
Incentivo residuo	€ 0
Accordo bonario residuo	€ 0
Polizza progettisti	€ 0
Affidamento Studio Tecnico Associato GM Engineering DD/2024/09796 del 09/12/2024	€ 25.522,40
Incarichi professionali esterni	€ 0
Affidamento alla ditta Coccia Vincenzo srl con DD/2024/10651 del 30/12/2024 (F0095/2024)	€ 97.524,61
Incentivo DD/2024/10651	€ 1.431,54
Polizza progettisti	€ 0
Affidamento alla ditta Tosca srl con DD/2024/1010696 del 31/12/2024 (AQ949/2024)	
CA 1 di cui € 7.500,00 di manodopera e € 3.711,81 per oneri della sicurezza e € 6.265,68 per IVA al 10%	€ 68.922,49
Incentivo CA1	€ 1.002,51
CA 2 di cui € 7.500,00 di manodopera e € 3.711,81 per oneri della sicurezza e € 6.265,68 per IVA al 10%	€ 68.922,49
Incentivo CA2	€ 1.002,51
Polizza progettisti	€ 0
Imprevisti	€ 0
Affidamento alla ditta Vetreria Romei di Romei Gianni & C. S.n.c. con DD/2025/09959 del 30/12/2025 (F0123/2025)	€ 22.827,79
Affidamento alla ditta Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. S.a.s., con DD/2025/09959 del 30/12/2025 (F0131/2025)	€ 18.433,26
Importo complessivo	€ 450.000,00

CONTRATTO:

Il contratto prot. n. 10763 in data 10/01/2025.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 27 dicembre 2024, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non ci sono suppletive.

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI:

Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il entro il termine utile. Il relativo certificato è stato firmato senza riserve.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale di ogni contratto attuativo senza alcuna riserva .

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Firenze n. 7662771 come risulta dai durc allegati, oltre ad aver trasmesso copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

In data 23/11/2025 con documento unico di regolarità contributiva numero di protocollo INAIL_51802974 di Firenze, gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori, il sottoscritto arch. Paolo Ferrara, in qualità di direttore dei lavori, ha convocato in data odierna presso gli immobili oggetto dei lavori il rappresentante dell'impresa, sig. Muca Arben, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale per la verifica della regolare esecuzione delle opere.

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione.

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Sono stati effettuati riscontri a campione di misure, le quali sono risultate corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Paolo Ferrara, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto della direzione operativa tecnica dei lavori;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- per quanto non è possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- per quanto riscontrabile, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma il risultante dal conto finale;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione l'INAIL di Firenze n. 7662771 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

Contratto Attuativo n.1 – CA 0828-1/2024 - CIG derivato: B3EA03EB2F

Approvato con DD/2024/10480 del 24/12/2024	
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 77.640,00
Ammontare del conto finale	€ 77.574,36
27/01/2025 Certificato di pagamento n° 1	€ 69.500,00
Totale acconti	€ 69.500,00
Credito residuo dell'impresa	€ 8.074,36
Rimanenza	€ 65,64

Contratto Attuativo n.2 – CA 0828-2/2025 - CIG derivato: B3EA283AA4

Approvato con DD/2024/10480 del 24/12/2024	
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 51.760,00
Ammontare del conto finale	€ 51.678,64
03/07/2025 Certificato di pagamento n° 1	€ 23.800,00
03/12/2025 Certificato di pagamento n° 2	€ 22.084,44
Totale acconti	€ 45.884,44
Credito residuo dell'impresa	€ 5.794,20
Rimanenza	€ 81,36

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Ammontare delle somme autorizzate	€ 129.400,00
Ammontare dei conti finali	€ 129.253,00
Totale acconti	€ 115.384,44
Risulta, pertanto, un credito residuo dell'impresa	€ 13.868,56
Rimanenza	€ 147,00

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa.

Si provvede con il presente atto allo svincolo della polizza fideiussoria a suo tempo costituita.

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze, lì 13/01/2026

L'Esecutore Edis impresa edile di Muca Arben		Il Direttore dei Lavori Arch. Paolo Ferrara
	IL R.U.P. Arch. Giorgio Caselli	