



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/01211**

Del: **23/02/2026**

Esecutivo Da: **23/02/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 - 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B3FE585897

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che nel Piano Triennale Investimenti e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, all'annualità 2023, sono inseriti i codici opera 210006 - 210007 - 210009 riguardanti l'Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, Q3, Q4, Q5 - anno 2023 - di importo pari ad € 4.000.000,00 con CUI L01307110484202100087 - e CUP H17H22003210004;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00268 del 30/05/2023 si approvavano gli elaborati relativi all'Accordo quadro denominato "Accordo quadro interventi di riqualificazione stradale Q 2, Q3, Q4, Q5 anno 2023", codici opera 210006 - 210007 - 210009 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, successivamente aggiornati con la determinazione dirigenziale n. DD/2023/10979;

Premesso che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/05035 del 26/06/2024 di approvazione dei verbali di gara si aggiudicava al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl sulla base dell'offerta di ribasso del 38,770%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 3.150.000,00 (IVA esclusa) di cui di cui € 94.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 433.755,00 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso);

- in data 11/09/2024 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Rep. 65834;

Dato atto che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/08765 del 14/11/2024 si approvavano i contratti applicativi n.1, oggetto della presente determinazione, e il n.2;
- l'ultima proposta di determina DD/2026/00859 che ha ridefinito il quadro economico dei cc.oo. 210006 - 7 - 9 è:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA		€ 809.997,01	€ 809.997,01		
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 396.179,35	€ 277.841,61	118.337,74	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA		€ 815.036,91			€ 815.036,91
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 3.685.463,39	€ 1.087.838,62	€ 1.101.923,84	€ 1.495.700,93
B						
SOMME A DISPOSIZIONE						

B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B1.2	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31
B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B2.1	Per incarichi professionali esterni CA 1		€ 4.818,28	€ 4.818,28		
B2.2	Incarico Benelli CA 1		€ 6.135,00	€ 6.135,00		
B2.3	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 6.556,15		€ 6.556,15	
B2.5	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	
B2.6	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.7	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.8	Per incarichi professionali esterni CA 4		€ 22.915,47			€ 22.915,47
B2.9	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,83		€ 1.403,83	
B2.11	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.12	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.13	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 6.146,64
B2.14	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			€ 3.378,36
B3	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1(su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86	€ 0,00	€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30
B3.5	per polizza del progettista e relativi		€ 320,57			€ 320,57

	oneri per CA 5 (su A)					
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6 (su A)		€ 228,27			€ 228,27
B4	Accordo bonario CA 1		€ 36.123,93	€ 36.123,93		
B5	Accordo bonario CA 2		€ 17.677,50	€ 0,00	€ 17.677,50	
B6	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B7	Accordo bonario CA 4		€ 36.365,09			€ 36.365,09
B8	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B9	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39
B11	Somma confluita in avanzo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B12	Somma da Ca 6 che confluirà in avanzo		€ 0,36			€ 0,36
B13	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B13	sommano		€ 314.536,61	€ 62.161,38	€ 48.076,16	€ 204.299,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.700.000,00

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione allegata e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono terminati in data 25.08.2025;

- i lavori eseguiti ammontano ad € 588.772,34, al netto del ribasso e dell'iva, e che essendo stati pagati n. 2 Certificati di Pagamento per l'importo totale di € 526.951,24 il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 61.821,10 oltre iva e non come erroneamente riportato nel testo del CRE di € 61.821,11;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure e del registro di contabilità;
- le lavorazioni eseguite per un importo di € 588.772,34 rientrano nella somma autorizzata con DD/2024/08765 del 14/11/2024 pari ad € 663.931,98, con una differenza di € 75.159,64 oltre I.V.A. 22%, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;

- l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- con Determina dirigenziale DD/2025/02531 del 09/04/2025 è stato autorizzato il subappalto alla Campigiana Terra srl per un importo di € 50.000,00 e che le attività svolte dalla ditta subappaltatrice si sono esaurite entro lo Stato avanzamento lavori n. 2;
- i Durc BINDI Spa - ITALSCAVI Srl risultano regolari;
- che in data 09/01/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- i lavori sono stati ultimati in data 25/08/2025 come da comunicazione dell'impresa e relativo certificato di ultimazione all'interno dei tempi contrattuali così come modificati in corso di esecuzione con un verbale di proroga e con la modifica contrattuale;

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 588.772,34 oltre iva (di cui € 566.257,09 per lavori ed € 22.515,25 per costi della sicurezza) così suddiviso nelle varie vie:

- Via delle Azalee: 21.759,01

- Via delle Torri: € 36.387,00

- Viuzzo Crocifisso delle Torri: € 18.834,02

- Via Lunga: € 193.841,10

- Via di Scandicci: € 119.530,90

- Via Frà Diamante: € 91.484,05

- Via dei Vanni: € 106.936,26

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B3FE585897;

Vista la comunicazione, trasmessa dal Direttore Lavori e conservata agli atti dell'ufficio, del RTI

Sodi Strade SRL e Jacini srl di ripartizione delle spettanze relative al saldo e dalla quale emerge che le lavorazioni relative al saldo sono così ripartite:

- BINDI SpA: € 50.592,80
- ITALSCAVI srl: € 11.228,31

Dato atto che l'impresa Bindi s.p.a ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 1329441468 del 26/01/2026 di HDI Assicurazioni spa. ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo;

Viste le fatture delle imprese emesse per il saldo finale per l'importo complessivo di € 61.821,11 oltre iva, ai quali si applicherà un abbuono di € 0,01 sulla fattura Bindi spa poiché il saldo a credito per il certificato di regolare esecuzione è € 61.821,10 come riportato più sopra:

- fattura n. 15/PA del 02/02/26 di Bindi per € 50.592,80 oltre iva (rata di saldo);
- fattura n 181/2026 del 02/02/2026 di Italscavi per € 11.228,31 oltre iva (rata di saldo);

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 210006:

- impegno 2026/2032 di € 91.694,76 per economie lavori
- impegno 2026/2402 di € 36.123,93 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2026/2033 di € 4.818,28 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;
- impegno 2026/2403 di € 1.106,31 per economie sull'affidamento CSE all'arch. Benelli Sebastian (cod. ben. 42407);

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 36/2023 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale dei lavori contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B3FE585897, allegata quale parte integrante al presente atto, affidati al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl;

2. di dare atto che l'impresa Bindi s.p.a ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 1329441468 del 26/01/2026 di HDI Assicurazioni spa. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare le fatture delle imprese emesse per il saldo finale per l'importo complessivo di € 61.821,11 oltre iva, ai quali si applicherà un abbuono di € 0,01 sulla fattura Bindi spa poiché il saldo a credito per il certificato di regolare esecuzione è € 61.821,10 come riportato più sopra:

- fattura n. 15/PA del 02/02/26 di Bindi per € 50.592,80 oltre iva (rata di saldo);

- fattura n 181/2026 del 02/02/2026 di Italscavi per € 11.228,31 oltre iva (rata di saldo);

4. dando atto che:

- i Durc BINDI Spa - ITALSCAVI Srl risultano in corso di validità e allegati al presente atto;

- la circolare n. 29 del 08/10/2009 del MEF prevede che la verifica prevista dall'articolo 48-bis del dpr 602/1973, vada effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa dell'RTI sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna impresa nell'ambito del SAL in pagamento;

- la regolarità della verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 c.d. "ex Equitalia per i pagamenti superiori a 5.000€, e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

- gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

- Bindi SpA IT30M0503414101000000005442

- Italscavi Srl IT03R0200821506000106724081

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 1 per il codice opera 210006:

- impegno 2026/2032 di € 91.694,75 per economie lavori

- impegno 2026/2402 di € 36.123,93 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;

- impegno 2026/2033 di € 4.818,28 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;

- impegno 2026/2403 di € 1.106,31 per economie sull'affidamento CSE all'arch. Benelli Sebastian (cod. ben. 42407);

7. di dare atto che il quadro economico del contratto applicativo n.1 al momento dell'approvazione del CRE è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 1 - post CRE		
A	Importo lavori da conto finale	588.772,34
A1	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	588.772,34
B	somme a disposizione	
B1	Per Iva 22% su A	129.529,91
B1.2	Irap art. 45 D.Lgs. 36/2023 (su B2.1)	902,95
B2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (su 80% A)	10.622,91
B3	Incarico Benelli CA 1	5.028,69
B4	Mod. 18 Geothema	3.143,77
B5	Polizza progettista	414,54
B	Totale intervento	149.642,77
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	738.415,11

8. di dare atto che il quadro economico aggiornato i cc.oo. 210006 - 7 - 9 dell'intervento in oggetto è il seguente:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 718.302,25	€ 718.302,25		

A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 396.179,35	€ 277.841,61	118.337,74	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA		€ 815.036,91			€ 815.036,91
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 3.593.768,63	€ 996.143,86	€ 1.101.923,85	€ 1.495.700,92
B SOMME A DISPOSIZIONE						
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B1.2	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31

B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B2.2	Incarico Benelli CA 1		€ 5.028,69	€ 5.028,69		
B2.3	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 6.556,15		€ 6.556,15	
B2.5	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	
B2.6	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.7	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.8	Per incarichi professionali esterni CA 4		€ 22.915,47			€ 22.915,47
B2.9	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,82		€ 1.403,82	
B2.11	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.12	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.13	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 9.525,00
B2.14	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			
B3	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1(su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86		€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30
B3.5	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 5 (su A)		€ 320,57			€ 320,57
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6 (su A)		€ 228,27			€ 228,27
B4	Accordo bonario CA 2		€ 17.677,50	€ 0,00	€ 17.677,50	
B5	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B6	Accordo bonario CA 4		€ 36.365,09			€ 36.365,09
B7	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B8	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39
B9	Somma confluita in anticipo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B10	Somma da Ca 6 che confluirà		€ 0,37			€ 0,37

	in avanzo					
B11	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B12	Somma da CA 1 che confluirà in avanzo		€ 133.743,27	€ 133.743,27		
	sommano		€ 406.231,37	€ 153.856,13	€ 48.076,15	€ 204.299,08
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.700.000,00

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2 per il contratto applicativo in oggetto;

10. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

Attestazione_100630109.pdf - 67e0f7c02fd50fbf82673df1cad2499d8ccff66c45a62857dbac4f48f21e8d2e
BINDI SPA INPS_scad. 21.05.26.pdf - 8591ca7b251bbe9dfcb14d5906161d889ad8e6ad22c0409ed935f66ee90625d2
CRE.pdf.p7m.p7m - 3a75b8c64a1ff949b00addfe36253f2f438479d13212293d77fce4e99afd990d
Equitalia Bindi.pdf - e52609b92e637c74e2f5f4a4a0ba3cbfa87ba4156d06366cc3e8cdb8b38d2803
Equitalia Italscavi.pdf - f900e288aa95cf6b4ababae37f93c887b58716372674a47ce23b329a1d7bd989
Italscavi_scad. 30.5.26.pdf - 9b568ee8de949ee40d4d6450fa05a7fe713c092cea15746acb7ed09f4b144981
RIPARTIZIONE.pdf.p7m - 0980a4ce4ef4fc0f86bbd665ecaa6858bcd159f54121a904925a588cc29d071a
Ripartizione strade.pdf - 9c122f558e751c6685ae998aac1876c708d0047fdb5b05c7949b1b2f660d4297

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2026/2032		€ 75.421,75	84089 - RTI Bindi S.p.a. e Italscavi srl
2)	U	2026	60815	2	2026/2033		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60815	2	2026/2402		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	60815	2	2026/2403		€ 0,00	42407 - BENELLI SEBASTIAN

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE	LIQUIDATO SU CAPITOL 75.421,75
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

				CON ENTRATA DA FPV	
--	--	--	--	--------------------	--

Impegno	2026/2032	Atto A/PDD/2024/8765 efficace dal 15/11/2024	Approvazione progetti esecutivi dei contratti applicativi n.1 e 2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 - 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - Affidamento all'operatore economico RTI BINDI spa e ITALSCAVI s.r.l. - CIG padre A0417D753F - CIG DERIVATO contratto applicativo 1 B3FE585897 - CIG DERIVATO contratto applicativo 2 B408EA7B3A - CA 1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 75.421,75
CUP su Impegno: H17H22003210004			CIG su Impegno: B3FE585897	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/3471	84095 Bindi S.p.a.	FA/15/PA	02/02/2026	05/03/2026	61.723,21

Codice CUP: H17H22003210004 **Codice CIG:**B3FE585897;
CCB - IT30M0503414101000000005442 - in RTI con Italscavi S.r.l. (mandante)

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 75.421,75
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2026/2032	Atto A/PDD/2024/8765 efficace dal 15/11/2024	Approvazione progetti esecutivi dei contratti applicativi n.1 e 2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 - 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - Affidamento all'operatore economico RTI BINDI spa e ITALSCAVI s.r.l. - CIG padre A0417D753F - CIG DERIVATO contratto applicativo 1 B3FE585897 - CIG DERIVATO contratto applicativo 2 B408EA7B3A - CA 1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 75.421,75
CUP su Impegno: H17H22003210004			CIG su Impegno: B3FE585897	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/3471	84096 ITALSCAVI s.r.l società benefit	FA/181/2026	02/02/2026	14/03/2026	13.698,54

Codice CUP: H17H22003210004 **Codice**

CIG:B3FE585897;

CCB - IT03R0200821506000106724081 - in RTI con

Bindi S.p.a. (mandataria)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.