

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01454

Del: 02/03/2026

Esecutivo Da: 02/03/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Progetto L1308/2020, denominato "Realizzazione Nuovo Asilo Nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (Codice opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354, 240018) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (CUP H15E22000170001 CIG 958541350A) - Dichiarazione ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e liquidazione rata di saldo spettante a A.V.C. S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto volto alla *“Realizzazione Nuovo Asilo Nido nell'immobile comunale di Viale Corsica”* è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato *Realizzazione Nuovo Asilo Nido nell'immobile comunale di Viale Corsica”* (Prog. L1308/2020) ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 592/2022 del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di *“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”* connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 (*“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, denominato *“Realizzazione nuovo nido nell'immobile comunale di viale Corsica - Intervento di riconversione di edifici pubblici esistenti”* (CUP H15E22000170001);
- la determinazione dirigenziale n. 9495/2022 del 9 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Nuovo nido viale Corsica - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia – Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR M4 C1 I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”* CUP H15E22000170001 - (c.o. 220319);
- la determinazione dirigenziale n. 10076/2022 del 21 dicembre 2022, recante *“Affidamento all'ing. Nicola Graniglia del servizio di supporto ai Responsabili del Procedimento in ambito DNSH (PNRR M5 C2 I 3.1CUPH13I22000100006, PNRR M5 C2 I2.1 CUP H18I21001500001 CUP H13D21000410001, M4 C1I1.1CUP H14E22002230006 CUP H15E22000170001, M2 C4 I2.2B CUP H11B20000450001”*, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15E22000170001, è stato affidato all'Ing. Nicola Graniglia il servizio di supporto al RUP in ambito DNSH per l'importo complessivo di € 6.700,01 (di cui € 5.280,60 per la prestazione, € 211,22 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 1.208,20 per IVA al 22%);
- la deliberazione di Giunta n. 713/2022 del 30 dicembre 2022, recante *“Intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica” (Codici Opera 200253-1, 200254 e 220319; C.U.P. H17B20000450007 e CUI L01307110484202000148) e Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di viale Corsica - consolidamento strutturale” Approvazione progetto esecutivo n. L1308/2020 e progetto definitivo n. AQ0774/2022”*, con la quale, tra le varie, è stato approvato il progetto esecutivo L1308/2020 (CUP

H15E22000170001), ammontante a complessivi € 2.400.000,00 finanziati per € 1.430.000,00 con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (codice opera 220319) e per € 970.000,00 con risorse derivanti da monetizzazione (codici opera 200253-1 e q.p. 200254);

- la determinazione dirigenziale n. 12/2023 del 3 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 142/2023 del 12 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto L1308/2020 in commento, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l'intervento potesse essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;
- la determinazione dirigenziale n. 171/2023 del 13 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 610/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori L1308/2020, statuendo di ricorrere, per la sua aggiudicazione, alla procedura negoziata di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG 958541350A;
- la determinazione dirigenziale n. 4410/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l'appalto L1308/2020 in commento è stato affidato all'operatore AVC s.r.l. (P.IVA 12505231006), per l'importo netto pari ad € 1.524.647,44, di cui € 184.742,57 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- il contratto del 27/07/2023 con il quale sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto all'impresa A.V.C. S.r.l. (protocollo generale n. 245911 del 27/07/2023);
- il verbale di consegna ed inizio lavori del 14/09/2023, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, determinandone al contempo la data di scadenza nel giorno 05/07/2024;
- la deliberazione di Giunta n. 570/2023 del 21 novembre 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (rif. progetto L1308/2020) - Codici Opera 200253-1, 200254-1 e 220319 – C.U.P. H15E22000170001 – CUI L01307110484202000148 – CIG 958541350A - Approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell'intervento*", con la quale è stato approvato un incremento del finanziamento di € 200.000,00 (mutuo da assumere), l'intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.400.000,00 ad € 2.600.000,00;
- il verbale di sospensione dei lavori del 20/03/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori del 12/04/2024, con il quale si dispone la ripresa dei lavori e determinandone al contempo la data di scadenza nel giorno 28/07/2024;
- la deliberazione di Giunta n. 162/2024 del 16 aprile 2024, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 – C.U.P. H15E22000170001 – CUI L01307110484202000148 – CIG 958541350A - Approvazione in linea contabile degli elaborati progettuali relativi alle modifiche contrattuali ex art. 106, d.lgs. 50/2016*", con la quale è stato approvato un ulteriore incremento del finanziamento di € 250.000,00 (mutuo da

assumere), l'intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.600.000,00 ad € 2.850.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 05647/2024 del 24/07/2024 con cui è stata approvata la modifica contrattuale, il concordamento nuovi prezzi, la proroga dei termini contrattuali al 16/10/2024 ed assunzione impegno di spesa in favore di AVC S.r.l. relativo all'intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica” (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 – CUP H15E22000170001 – CIG 958541350A - PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1);
- il certificato di ultimazione dei lavori del 18/11/2024, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta il 18/11/2024 (con un ritardo contrattuale di 32 giorni naturali consecutivi rispetto al termine prefissato);
- la determinazione dirigenziale n. 337/2026 del 23/01/2026 recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica” (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 – CUP H15E22000170001 – CIG 958541350A – Impegno di spesa a favore di AVC S.r.l. per compensazione prezzi art. 29 co. 1 lett. a) D.L. n. 4/2022” con la quale è stato assunto impegno di spesa relativo alla revisione prezzi risultante dalla contabilità finale dei lavori in appalto;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 6296/2024 del 21/08/2024 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 8.759,87 a favore di Edison spa (CIG derivato A028C03F6C) per un nuovo allaccio elettrico, a valere sul codice opere 240018;
- la determinazione dirigenziale n. 3210/2025 del 30/04/2025 con la quale veniva affidata fornitura F0098/2025 a Guzzo & Ciccone Snc di Guzzo Alessandra e Ciccone e assunto il relativo impegno di spesa per € 115,90;
- la determinazione dirigenziale n. 3744/2025 del 22/05/2025 recante “Intervento denominato “Opere esterne in funzione del nuovo asilo nido comunale di viale Corsica "Gigante Gentile" (Prog. L1935/2025) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codice opera 240018 – CUP H15E22000170001 – CPV 45450000-6) – Approvazione progetto esecutivo, decisione a contrarre, affidamento diretto dei lavori alla ditta REF Impresa edile S.r.l. (CIG B672502BB1) ed assunzione dei relativi impegni di spesa” con la quale sono state affidate opere di sistemazione degli spazi esterni all'edificio;

Visto:

- l'allegato Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal collaudatore Ing. Francesco Giannini e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Caldani, dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.868.956,05 oltre IVA, dal quale risulta che l'aggiudicataria vanta un ulteriore credito € 9.516,71 oltre IVA a titolo di revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. a) D.L. n. 4/2022, per un importo complessivo di € 1.878.472,76

oltre IVA

- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 1.719.701,88 oltre IVA;

- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 149.254,17 oltre IVA per lavorazioni effettuate e € 9.516,71 per revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. a) D.L. n. 4/2022, per un importo complessivo di € 158.770,88 oltre IVA;

Considerato:

- che, nel rispetto della normativa vigente, la quota di credito residuo pari a € 9.516,71 oltre IVA, relativa alla revisione dei prezzi, è stata finanziata attingendo alla voce di Quadro Economico "Imprevisti" (DD/2026/337), gravante sul c.o. 220319 finanziato con risorse del PNRR;

- che la facoltà di attingere alle somme per "Imprevisti" in quota PNRR è regolata dalla normativa vigente in materia, nonché dalle disposizioni e dalle procedure operative definite dal Ministero titolare della Misura, che prevedono uno specifico iter di comunicazione e/o preventiva autorizzazione della spesa;

- che l'iter previsto dal Ministero è stato attivato e la pratica è in corso di istruttoria;

Ritenuto opportuno, nelle more della conclusione dell'iter ministeriale, procedere alla dichiarazione di ammissibilità del collaudo dell'opera e al saldo delle somme spettanti all'aggiudicatario al netto della revisione prezzi, per l'importo di € 149.254,17 oltre IVA;

Rilevato altresì che il quadro economico del progetto esecutivo e delle successive varianti prevedeva l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per quota parte delle lavorazioni pari a € 175.952,44;

Considerato che, in sede di esecuzione, alle lavorazioni oggetto di affidamento è risultata applicabile esclusivamente l'aliquota IVA del 10%, in luogo della ripartizione 4%/10% prevista in sede progettuale, in quanto il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% non risulta sussistente;

Ritenuto opportuno adeguare il quadro economico dell'intervento riconducendo l'aliquota applicata sui lavori al 10%, senza modifica dell'importo contrattuale netto;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che:

- l'appaltatore ha emesso la fattura n. 24/E del 09/02/2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. PC4ANDJJ, emessa da Zurich Insurance AG in data 12/12/2025), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta è inerente interamente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

- Asilo nido "Gigante Gentile" in Viale Corsica, 92, 50127 Firenze risulta rappresentato nel catasto fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 45 dalla particella 358 subalterno 501;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per

ritardata consegna dei medesimi;

- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria presentata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da A.V.C. S.r.l. è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" CUP H15E22000170001						
	c.o. 200253-1 Monetizzazione	c.o. 200254-1 Monetizzazione	c.o. 220319 PNRR	c.o. 230354 Mutuo	c.o. 240018 Mutuo	TOTALE
Totale lavori netti a consuntivo	€ 728.015,82	€ 63.260,63	€ 854.626,28	€ 178.700,00	€ 44.353,32	€ 1.868.956,05

(compresi oneri della sicurezza)						
IVA 10%	€ 72.801,58	€ 6.326,06	€ 85.462,63	€ 17.870,00	€ 4.435,33	€ 186.895,60
Totale lavori+OS+IVA	€ 800.817,40	€ 69.586,69	€ 940.088,91	€ 196.570,00	€ 48.788,65	€ 2.055.851,65
Compensazione prezzi compresa IVA in favore di AVC S.r.l.			€ 10.468,38			€ 10.468,38
Spese tecniche incarichi		€ 11.871,62	€ 117.360,85			€ 129.232,47
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/1007 6)		€ 2.708,14	€ 3.991,87			6.700,01
Ribasso d'asta incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/1007 6)		€ 420,24	€ 619,43			€ 1.039,67
Incentivo funzioni tecniche	€ 13.827,74	€ 1.269,02	€ 16.373,11	€ 3.393,19	€ 758,76	€ 35.621,82
IRAP su Incentivo funzioni tecniche			€ 3.027,85			€ 3.027,85

Somma a disposizione	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.091,74			€ 7.250,38
Polizza Progettisti	€ 822,72					€ 822,72
Imprevisti			€ 38.235,32			€ 38.235,32
Contributo reclutamento personale			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Pubblicità			€ 7.884,10			€ 7.884,10
Affidamento fornitura F0098/2025 DD/2025/3210			€ 115,90			€ 115,90
Allaccio aff. Edison spa	€ 1.100,00				€ 7.659,87	€ 8.759,87
Affidamento L1935/2025 DD/2025/3744					€ 185.426,40	€ 185.426,40
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori L1308/2020 (Q.P. fondi PNRR)			€ 267.742,54			€ 267.742,54
Accordo bonario	€ 64.273,86					€ 64.273,86
Somme a disposizione della SA	€ 66,04	€ 77,89		€ 36,81	€ 3.409,78	€ 3.590,52
Economie da collaudo sui lavori					€ 3.956,54	€ 3.956,54

(compresa IVA)						
Importo complessivo	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 2.850.000,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; (solo se appalto vecchio codice)
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori "Realizzazione di nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (codice opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354, 240018 – CUP H15E22000170001 - CIG

958541350A), redatto dal collaudatore Ing. Francesco Giannini e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Caldani e dal RUP, che ne conferma la completezza;

3. di dare atto che, per le ragioni espresse in narrativa si è provveduto ad adeguare il quadro economico dell'intervento riconducendo l'aliquota applicata sui lavori al 10%, senza modifica dell'importo contrattuale netto;
4. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
5. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 149.254,17 oltre IVA per le lavorazioni eseguite ed € 9.516,71 per revisioni prezzi, per un totale di € 174.647,97 compreso IVA;
6. di liquidare la fattura elettronica n. 24/E del 09/02/2026 della A.V.C. S.r.l. di € 149.254,17 oltre IVA, per un totale di € 164.179,59 comprensiva di IVA, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
7. di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione dell'importo riconosciuto per revisione prezzi pari a € 9.516,71 oltre IVA, in attesa dell'esito dell'iter istruttorio previsto dal Ministero per l'utilizzo della voce "Imprevisti";
8. di stabilire che l'importo di € 3.956,54 costituisce economia di spesa;
9. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 3.956,54, nonché le ulteriori somme a disposizione dell'intervento, devono rimanere allocate nel quadro economico dell'investimento fino alla completa rendicontazione del contributo, mantenendo l'attuale suddivisione nelle rispettive voci di spesa.
10. di dare atto, altresì, che in questa sede non si ritiene opportuno procedere alla confluenza delle somme residue in un unico impegno, permanendo la suddivisione attuale funzionale alla gestione dell'intervento anche nella piattaforma di rendicontazione deputata (REGIS) e in attesa del riscontro del Ministero in merito all'utilizzo di quota parte degli imprevisti a copertura della revisione prezzi;
11. di riservarsi di disporre diversamente - con successivo provvedimento - in caso di rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Amministrazione titolare dell'investimento;
12. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **A.V.C. S.r.l.**

- codice beneficiario: **76663**

- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

Collaudo statico finale GG Arcovata_rev04_signed_signed_signed_signed.pdf -
13b88bed9e8b97e970b6f4ae946a33174557df17009fadf292e00ba784d1ecf8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57213	2	2025/6270		€ 52.745,19	76663 - AVC s.r.l.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 164.179,59
----------	-------	--------	------------	--	-------------------------------------

Impegno	2025/5961	Atto A/PDD/2024/5647 efficace dal 24/07/2024	PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - CUP H15E22000170001 - CIG 958541350A - Approvazione modifica contrattuale, concordamento nuovi prezzi,	LIQUIDATO SU IMPEGNO 115.390,94
---------	-----------	---	--	------------------------------------

			proroga dei termini contrattuali ed assunzione impegno di spesa in favore di AVC S.r. QP	
		CUP su Impegno: H15E22000170001		
		CIG su Impegno: 958541350A		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2026/3226	76663	AVC s.r.l.	FA/24/E	09/02/2026	11/03/2026	115.390,94

Codice CUP: H15E22000170001 Codice

CIG:958541350A;

CCB - IT69M0306905020100000078331

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
	57213		2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	164.179,59

Impegno					LIQUIDATO SU IMPEGNO
	2025/6270	Atto A/PDD/2024/5647 efficace dal 24/07/2024		PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - CUP H15E22000170001 - CIG 958541350A - Approvazione modifica contrattuale, concordamento nuovi prezzi, proroga dei termini contrattuali ed assunzione impegno di spesa in favore di AVC S.r.l. QP	48.788,65
		CUP su Impegno: H15E22000170001			CIG su Impegno: 958541350A

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2026/3226	76663	AVC s.r.l.	FA/24/E	09/02/2026	11/03/2026	48.788,65

Codice CUP: H15E22000170001 Codice

CIG:958541350A;

CCB - IT69M0306905020100000078331

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 02/03/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 02/03/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 02/03/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 14 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 02/03/2026