



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01112

Del: 19/02/2026

Esecutivo Da: 19/02/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

Interventi di sicurezza stradale 2023.

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione alla società AFIERO SRL.

C.O. 230313 CUP H17H23002280004 CIG. B10E740751.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"* è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028"*;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00609 del 05/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli **"Interventi di sicurezza stradale 2023" C.O. 230313 CUP H17H23002280004** per la somma complessiva di € 760.000,00= (compreso IVA), finanziato con mutuo (accertamento n. 2023/3138);
- con Determinazione Dirigenziale n. 5222 del 02/07/2024 a seguito di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **AFIERO SRL** con sede legale in via E.P. Fonseca n. 5 - CAP 80026 Casoria (NA), C.F. e P.IVA 05293831219 che ha offerto un ribasso del **24,133%**, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il verbale di gara e sono stati assunti gli impegni di spesa;
- con Prot. 284561 del 30/08/2024 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 21/10/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale gli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4167 del 06/06/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la modifica contrattuale n. 1 che ha comportato un aumento di € 120.241,90 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% e una diminuzione di € 5.959,97 per gli oneri della sicurezza per un totale di € 114.281,93 escluso IVA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 7112 del 06/10/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la modifica contrattuale n. 2 che ha comportato una diminuzione di € 28.278,19 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% e di € 2.461,13 per gli oneri della sicurezza per un totale in diminuzione di € 30.739,32 oltre ad IVA (nella aliquota del 10% per via dei Bastioni e via Fortini e del 22% per via Rattazzi);
- in data 31/07/2025 si sono conclusi i lavori come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 7112 del 06/10/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico delle opere di cui trattasi:

	C.O. 230313
LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133%	383.999,80 €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% - modifica contrattuale n. 1	120.241,90 €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% - modifica contrattuale n. 2	- 28.278,19 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.910,33 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contrattuale n. 1	- 5.959,97 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contrattuale n. 2	- 2.461,13 €
TOTALE LAVORI	504.452,74 €

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini)	38.490,00 €
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini) - modifica contrattuale n. 1	11.061,50 €
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini) - modifica contrattuale n. 2	- 3.053,87 €
IVA 22% (via Rattazzi)	7.922,23 €
IVA 22% (via Rattazzi) - modifica contrattuale n. 1	806,72 €
IVA 22% (via Rattazzi) - modifica contrattuale n. 2	- 44,14 €
Incentivo 80% del 2% (via dei Bastioni e via Fortini)	7.970,93 €
Incentivo 80% del 2% - modifica contrattuale n. 1	2.440,49 €
Incentivo 80% del 1,90% (via Rattazzi)	682,12 €
Incentivo (via Rattazzi) - adeguamento incentivo da 1,90% al 2%	35,90 €
IRAP su incentivo	946,00 €
Per spese tecniche (prestazioni professionali, indagini in situ, prove di laboratorio)	50.000,00 €
Imprevisti	- €
Somme a disposizione interventi sui sottoservizi	70.748,77 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	49.458,11 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	237.464,76 €

Accordo Bonario 3%	11.560,20 €
Accordo Bonario 3% - somma riconosciuta a stralcio delle riserve sul SAL 1 e 2	5.346,15 €
IVA AL 22% su Accordo Bonario	1.176,15 €
TOTALE INTERVENTO	760.000,00 €

Rilevato che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone;

Dato atto che con nota assunta al Prot. n. 320449 del 30/09/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori l'Arch. Francesco Giusti della società in house Servizi alla Strada S.p.A;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **AFIERO SRL**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **504.452,74** oltre ad IVA (nella aliquota del 10% per via dei Bastioni e via Fortini e del 22% per via Rattazzi) e che non vi è stata alcuna minore spesa sui lavori;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **AFIERO SRL** acconti per un totale di € 501.882,03 escluso IVA e che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 2.570,71 oltre IVA;

Rilevato che con la già richiamata Determinazione Dirigenziale n. 4167 del 06/06/2025 è stato già assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa a favore della società **AFIERO SRL** per € 5.346,15 oltre IVA al 22% quale somma risultante dall'accordo bonario sottoscritto in data 19/05/2025 a saldo e stralcio delle riserve apposte dall'impresa esecutrice relativamente al SAL n. 1 e al SAL n. 2;

Considerato che:

- la società **AFIERO SRL** ha apposto le riserve sulla contabilità finale;
- in data 20/11/2025 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un accordo bonario, allegato parte integrante del presente provvedimento, per la risoluzione delle riserve apposte dall'impresa esecutrice sulla contabilità finale relativamente ai lavori eseguiti in via Bastioni riconoscendo all'impresa la somma di € 2.147,00 oltre IVA;

Dato atto che la somma risultante finale da riconoscere all'impresa a saldo e stralcio di tutte le suddette riserve è pari al € 2.146,96 oltre IVA al 10%, come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione firmato dalla società, e non € 2.147,00;

Preso atto che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 10.063,82 oltre IVA (di cui € 2.570,71 oltre IVA al 10% per credito residuo sui lavori eseguiti su via Fortini, € 5.346,15 oltre IVA al 22% a stralcio delle riserve apposte dall'impresa esecutrice relativamente al SAL n. 1 e al SAL n. 2 e € 2.146,96 oltre IVA al 10% a stralcio delle riserve apposte sulla contabilità finale per i lavori in via Bastioni) per un totale di € 11.711,74 compreso IVA;

Dato atto che:

- non è possibile liquidare alla società **AFIERO SRL** la somma necessaria per le riserve apposte e riconosciute sulla contabilità finale nell'ambito degli impegni già assunti a suo favore;
- pertanto con successivo atto, a seguito dell'imminente riaccertamento dei residui relativi

all'anno 2025 quando sarà possibile impegnare la relativa somma necessaria, sarà assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta società per € 1.260,49 (importo dato dalla differenza tra il residuo degli impegni già assunti pari ad € 10.451,25 e il credito residuo come sopra indicato pari ad € 11.711,74) a stralcio delle riserve apposte sulla contabilità finale;

Considerato che:

- nel progetto esecutivo approvato con la già richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00609 del 05/12/2023 erano previsti i lavori di ripristino dal manto stradale in via Benedetto Fortini e in via dei Bastioni;
- tale lavorazione avrebbe comportato la necessaria chiusura al transito veicolare delle strade sulla quale erano già presenti cantieri aperti da privati (via Benedetto Fortini) e dalla società Publiacqua SpA (via dei Bastioni) e che pertanto non è stato possibile rilasciare da parte degli uffici competenti la relativa ordinanza compatibilmente con i tempi di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di appalto di cui trattasi;
- pertanto, come evidenziato nel Certificato di Regolare Esecuzione, tali opere sono state stralciate da parte del sottoscritto RUP dalla realizzazione dei lavori complessivi;

Dato atto che i lavori di asfaltatura via Benedetto Fortini e via dei Bastioni a completamento degli interventi di cui trattasi saranno oggetto di apposita procedura di affidamento, che potrà essere svolta solo a seguito dell'imminente riaccertamento dei residui relativi all'anno 2025 quando sarà possibile impegnare la relativa somma necessaria, e che pertanto le somme a disposizione presenti nel quadro economico degli interventi non dovranno essere poste in economia;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **AFIERO SRL** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza

fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. IT2600156, emessa da ZAD EUROPEAN INSURANCE COMPANY in data 29/01/2026, allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 8393 del 31/10/2024 la società **AFIERO SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **FLAGSTONE SRL** con sede legale in via Centro n. 45 - 24019 Zogno (BG) Codice Fiscale e Partita IVA 03729040166 la fornitura e posa in opera di cordolo in pietra forte fiorentina e di zanella in pietra forte fiorentina per un importo di € 28.490,00 (compreso oneri della sicurezza) escluso IVA;

Preso atto che sono già state liquidate da parte dell'Amministrazione le somme all'impresa subappaltatrice **FLAGSTONE SRL** per le lavorazioni da questa eseguite nel corso dell'appalto;

Vista la fattura elettronica n. 1/10 del 09/02/2026 della società **AFIERO SRL** per complessivi € **9.350,08** compreso IVA (di cui € 2.570,71 oltre IVA al 10% per credito residuo sui lavori eseguiti su via Fortini, € 5.346,15 oltre IVA al 22% a stralcio delle riserve apposte dall'impresa esecutrice relativamente al SAL n. 1 e al SAL n. 2);

Dato atto che la fattura della società riporta sia gli estremi del contratto di appalto stipulato sia la Determinazione Dirigenziale di impegno, richiamate;

Visto il DURC positivo della società, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

IT81Q0514239780CC1566006214

e che le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B10E740751** e che il CUP dell'intervento è **H17H23002280004** e che entrambi sono riportati sulla fattura elettronica emessa dall'impresa;
- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 725 della Legge 199/2025 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico dell'impresa;

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente (Prot. 342044 del 11/09/2025);

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati pari a € 504.452,74 oltre gli accordi bonari riconsociuti per un totale di € **511.945,85** è così ripartito:

via B. Fortini	119.600,00 €
via Q. Sella ang. Via U. Rattazzi	35.646,15 €
via Dei Bastioni	356.699,70 €
TOTALE	511.945,85 €

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare l'importo di **9.350,08** compreso IVA alla società **AFIERO SRL**;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche*" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di trasparenza dei contratti pubblici;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla società **AFIERO SRL** relativi agli **"Interventi di sicurezza stradale 2023" C.O. 230313 CUP H17H23002280004 CIG. B10E740751;**

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 10.063,82 oltre IVA (di cui € 2.570,71 oltre IVA al 10% per credito residuo sui lavori eseguiti su via Fortini, € 5.346,15 oltre IVA al 22% a stralcio delle riserve apposte dall'impresa esecutrice relativamente al SAL n. 1 e al SAL n. 2 e € 2.146,96 oltre IVA al 10% a stralcio delle riserve apposte sulla contabilità finale per i lavori in via Bastioni) per un totale di € 11.711,74 compreso IVA;

3 - di dare che con successivo atto, a seguito dell'imminente riaccertamento dei residui relativi all'anno 2025 quando sarà possibile impegnare la relativa somma necessaria, sarà assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta società per € 1.260,49 (importo dato dalla differenza tra il residuo degli impegni già assunti pari ad € 10.451,25 e il credito residuo come sopra indicato pari ad € 11.711,74) a stralcio delle riserve apposte sulla contabilità finale;

4 - di liquidare la fattura elettronica n. 1/10 del 09/02/2026 della società **AFIERO SRL** per complessivi € **9.350,08** compreso IVA (di cui € 2.570,71 oltre IVA al 10% per credito residuo sui lavori eseguiti su via Fortini, € 5.346,15 oltre IVA al 22% a stralcio delle riserve apposte dall'impresa esecutrice relativamente al SAL n. 1 e al SAL n. 2) come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

5 - di dare atto che non c'è stata alcuna minore spesa sui lavori;

6 - di dare atto i lavori di asfaltatura via Benedetto Fortini e via dei Bastioni a

completamento degli interventi di cui trattasi saranno oggetto di apposita procedura di affidamento, che potrà essere svolta solo a seguito dell'imminente riaccertamento dei residui relativi all'anno 2025 quando sarà possibile impegnare la relativa somma necessaria, e che pertanto le somme a disposizione presenti nel quadro economico degli interventi non dovranno essere poste in economia;

7 - di dare atto che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

	C.O. 230313
LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133%	383.999,80 €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% - modifica contrattuale n. 1	120.241,90 €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,133% - modifica contrattuale n. 2	- 28.278,19 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.910,33 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contrattuale n. 1	- 5.959,97 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - modifica contrattuale n. 2	- 2.461,13 €
TOTALE LAVORI	504.452,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini)	38.490,00 €
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini) - modifica	11.061,50 €

contrattuale n. 1	
IVA 10% (via dei Bastioni e via Fortini) - modifica contrattuale n. 2	- 3.053,87 €
IVA 22% (via Rattazzi)	7.922,23 €
IVA 22% (via Rattazzi) - modifica contrattuale n. 1	806,72 €
IVA 22% (via Rattazzi) - modifica contrattuale n. 2	- 44,14 €
Incentivo 80% del 2% (via dei Bastioni e via Fortini)	7.970,93 €
Incentivo 80% del 2% - modifica contrattuale n. 1	2.440,49 €
Incentivo 80% del 1,90% (via Rattazzi)	682,12 €
Incentivo (via Rattazzi) - adeguamento incentivo da 1,90% al 2%	35,90 €
IRAP su incentivo	946,00 €
Per spese tecniche (prestazioni professionali, indagini in situ, prove di laboratorio)	50.000,00 €
Imprevisti	- €
Somme a disposizione interventi sui sottoservizi	70.748,77 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	49.458,11 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	237.464,76 €
Accordo Bonario 3% (con successivo provvedimento sarà impegnata la somma a stralcio delle riserve sulla contabilità finale)	11.560,20 €
Accordo Bonario 3% - somma riconosciuta a	5.346,15 €

stralcio delle riserve sul SAL 1 e 2	
IVA AL 22% su Accordo Bonario riserve sul SAL 1 e 2	1.176,15 €
TOTALE INTERVENTO	760.000,00 €

8 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **AFIERO SRL**;

9 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Accordo Bonario contabilità finale - f4505bbf3194f5a04a65e5ec71b79abb6654571a051270a4ac08ec135c20f6
Certificato Regolare Esecuzione - 8f8f67f6c3348f1d0de643346bea7b31614896d42bc8ad9bc2288d4fc5854cc1
DURC Afiero - 9fc7e3063168c93fbbf7cf0c5dd10215e9341d2fd5dc3b3f524f6df8a61877e3
Equitalia - 26ca66e244252b70af7ee36f86dea501186c8c2a6f9713f0ef8b95252793497d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60615	2	2025/7881	1	€ 92.312,82	82352 - AFIERO SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60615	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER IL COORDINAM.TO DEL TRAFFICO E MOBILITA' DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.350,08
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2025/7881/1	Atto A/PDD/2025/4167 efficace dal 06/06/2025	QP MUTUO BEI52 DI E 9.550.606,50 PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 2023 - DEL. 609/2023 - Interventi di sicurezza stradale 2023 Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico AFIERO SRL - C.O. 230313 CUP H17H23002280004 - Approvazione modifica contrattuale art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.827,78
CUP su Impegno: H17H23002280004 CIG su Impegno: B10E740751				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/3384	82352 AFIERO SRL	FA/1/10	09/02/2026	15/03/2026	2.827,78

Codice CUP: H17H23002280004 **Codice**
CIG:B10E740751;
CCB - IT81Q0514239780CC1566006214

Capitolo	60615	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER IL COORDINAM.TO DEL TRAFFICO E MOBILITA' DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.350,08
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2025/7883	Atto A/PDD/2025/4167 efficace dal 06/06/2025	QP MUTUO BEI52 DI E 9.550.606,50 PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 2023 - DEL. 609/2023 - Interventi di sicurezza stradale 2023 Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico AFIERO SRL - C.O. 230313 CUP H17H23002280004 - Accordo bonario a saldo e stralcio delle riserve apposte relativamente al SAL n. 1 n.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.522,30
----------------	-----------	---	---	--

			2	
		CUP su Impegno: H17H23002280004	CIG su Impegno: B10E740751	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/3384	82352	AFIERO SRL	FA/1/10	09/02/2026	15/03/2026	6.522,30

Codice CUP: H17H23002280004 Codice
CIG:B10E740751;
CCB - IT81Q0514239780CC1566006214

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.