



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01904

Del: 17/03/2026

Esecutivo Da: 18/03/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.4 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 - 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B451E7927C

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che nel Piano Triennale Investimenti e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, all'annualità 2023, sono inseriti i codici opera 210006 - 210007 - 210009 riguardanti l'Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, Q3, Q4, Q5 - anno 2023 - di importo pari ad €

4.000.000,00 con CUI L01307110484202100087 - e CUP H17H22003210004;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00268 del 30/05/2023 si approvavano gli elaborati relativi all'Accordo quadro denominato "Accordo quadro interventi di riqualificazione stradale Q 2, Q3, Q4, Q5 anno 2023", codici opera 210006 - 210007 - 210009 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, successivamente aggiornati con la determinazione dirigenziale n. DD/2023/10979;

Premesso che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/05035 del 26/06/2024 di approvazione dei verbali di gara si aggiudicava al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl sulla base dell'offerta di ribasso del 38,770%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 3.150.00,00 (IVA esclusa) di cui di cui € 94.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 433.755,00 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso);

- in data 11/09/2024 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Rep. 65834;

Dato atto che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/09776 del 09/12/2024 si approvavano i contratti applicativi n.3 e il n.4 oggetto della presente determinazione;

- l'ultima determina che ha ridefinito il quadro economico dei cc.oo. 210006 - 7 - 9 è la Determina Dirigenziale DD/2026/1211 del 20/02/2026:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 718.302,25	€ 718.302,25		
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 396.179,35	€ 277.841,61	118.337,74	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA		€ 815.036,91			€ 815.036,91
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98

A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 3.593.768,63	€ 996.143,86	€ 1.101.923,85	€ 1.495.700,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B1.2	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31
B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B2.2	Incarico Benelli CA 1		€ 5.028,69	€ 5.028,69		
B2.3	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 6.556,15		€ 6.556,15	
B2.5	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	
B2.6	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.7	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.8	Per incarichi professionali esterni CA 4		€ 22.915,47			€ 22.915,47
B2.9	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,82		€ 1.403,82	
B2.11	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.12	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.13	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 9.525,00
B2.14	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			
B3	per polizza del progettista e relativi oneri	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00

	(su A)					
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1(su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86		€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30
B3.5	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 5 (su A)		€ 320,57			€ 320,57
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6 (su A)		€ 228,27			€ 228,27
B4	Accordo bonario CA 2		€ 17.677,50	€ 0,00	€ 17.677,50	
B5	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B6	Accordo bonario CA 4		€ 36.365,09			€ 36.365,09
B7	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B8	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39
B9	Somma confluita in avanzo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B10	Somma da Ca 6 che confluirà in avanzo		€ 0,37			€ 0,37
B11	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B12	Somma da CA 1 che confluirà in avanzo		€ 133.743,27	€ 133.743,27		
	sommano		€ 406.231,37	€ 153.856,13	€ 48.076,15	€ 204.299,08
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.700.000,00

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione allegato e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono terminati in data 10/11/2025 con 55 (cinquantacinque) giorni di ritardo così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Damiano e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto;

- i lavori eseguiti ammontano ad € 638.202,78, al netto del ribasso e dell'iva,

- sono stati pagati n. 3 Certificati di Pagamento per l'importo totale di € 571.191,49 oltre Iva per legge;

- Per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori (giorno 16/09/2025), ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto sono state applicate dalla Stazione Appaltante, penali per l'importo totale di € 5.769,98;

- il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 67.011,29 oltre iva;

- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dall'impresa Bindi s.p.a. (mandataria) così come da comunicazione del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

Verificato che sussistono i presupposti per l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che, con lettera pec del 04/12/2025, (prot. Comune di Firenze n. 0463180 del 04/12/2025), facendo riferimento all'art. 31 comma 1 del CSA, il R.U.P. ha comunicato l'applicazione di un penale per ritardi nel completamento dei lavori di 55 giorni di ritardo di euro 5.769,98, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione e nella Relazione Finale;

- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;

- le lavorazioni eseguite per un importo di € 638.202,78 rientrano nella somma autorizzata con DD/2024/09776 del 09/12/2024 pari ad € 668.063,04, con una differenza di € 29.860,26 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 36.429,52 quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;

-l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;

-non si sono verificati danni di forza maggiore;

-l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;

-l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

-la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

-con Determina dirigenziale DD/2025/04677 del 25/06/2025 è stato autorizzato il subappalto a ESSEPI di Sciorpes Michele e C. S.n.c. per un importo di € 64.963,59 e che le attività svolte dalla ditta subappaltatrice si sono esaurite entro lo Stato avanzamento lavori n. 2 e n.3;

-i Durc BINDI Spa - ITALSCAVI Srl risultano regolari;

-che in data 16/01/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- i lavori sono terminati in data 10/11/2025 con 55 (cinquantacinque) giorni di ritardo, e che per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori (giorno 16/09/2025) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto sono state applicate dalla Stazione Appaltante, penali per l'importo totale di € 5.769,98

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 638.202,78 oltre iva (di cui € 618.963,93 per lavori ed € 19.238,85 per costi della sicurezza) così suddiviso nelle varie vie:

- Via Edimburgo € 60.906,54
- Via Kyoto € 73.348,95
- Via Kiev € 52.440,80
- Via Gran Bretagna € 299.695,80
- Via Svizzera € 27.510,30
- Via Delle Bagnese € 114.586,24
- Via dei Giandonati € 9.714,16

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.4 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B451E7927C;

Viste:

- la fattura 18/PA del 19/02/2026 emessa dall'appaltatore Bindi per l'importo di 67.011,29 oltre IVA al 22% per complessivi € 81.753,77 relativa alla rata di saldo;

- la polizza fideiussoria n. 1329441866 emessa in data 19/02/2026 da HDI ASSICURAZIONI SPA

- la dichiarazione da parte del DL dove si certifica che le lavorazioni relative al presente atto sono state eseguite esclusivamente dall'impresa Bindi s.p.a.

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 210009:

- impegno 2026/2414 di € 15.535,25 per economie lavori
- impegno 2026/2046 di € 20894,27 per economie lavori
- impegno 2026/2415 di € 36.365,09 per accordo bonario in quanto non sono state apposte

riserve dall'impresa;

- impegno 2026/2047 di € 22.915,47 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 36/2023 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale dei lavori contratto applicativo n.4 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B451E7927C, allegata quale parte integrante al presente atto, affidati al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl;

2. di dare atto che l'impresa Bindi s.p.a ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 1329441866 del 19/02/2026 di HDI Assicurazioni spa. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare la fattura 18/PA del 23/02/2026 all'impresa Bindi s.p.a relativa al saldo finale per l'importo di € 67.011,29 oltre IVA al 22% per complessivi € 81.753,77 (rata di saldo);

4. dando atto che:

-alla rata di saldo è applicata una penale di € 5.769,98 così come da contabilità redatta dal

Direttore Lavori e sottoscritta dal RUP;

- i Durc BINDI Spa – ITALSCAVI Srl risultano in corso di validità e allegati al presente atto;

- la circolare n. 29 del 08/10/2009 del MEF prevede che la verifica prevista dall'articolo 48-bis del dpr 602/1973, vada effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa dell'RTI sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna impresa nell'ambito del SAL in pagamento;

- la verifica di cui all'art. 144 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;

-gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

- Bindi SpA IT75C0103071600000002071362

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di accertare la somma complessiva di € 5.769,98 esclusa IVA su Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sull'annualità 2026 del bilancio, per recupero a seguito di applicazione di penali;

6. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

7. dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 4 per il codice opera 210009 per un totale di € 95.710,08:

- impegno 2026/2414 di € 15.535,25 per economie lavori

- impegno 2026/2046 di € 20.894,27 per economie lavori

- impegno 2026/2415 di € 36.365,09 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;

- impegno 2026/2047 di € 22.915,47 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;

8. di dare atto che il quadro economico del contratto applicativo n.4 al momento dell'approvazione del CRE è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 4 - post CRE		

A	Importo lavori da conto finale	638.202,78
	Totale lavori netto ribasso inclusa	638.202,78
A1	sicurezza	
B	somme a disposizione	
B1	Per Iva 22% su A	140.404,61
B1.2	Irap art. 45 D.Lgs. 36/2023 (su B2.1)	908,57
B2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (su 80% A)	10.689,01
B3	Incarico Benelli CA 4	6.175,96
B5	Polizza progettista	417,30
B	Totale intervento	158.595,45
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	796.798,23

9. di dare atto che il quadro economico aggiornato i cc.oo. 210006 - 7 - 9 dell'intervento in oggetto è il seguente:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 718.302,25	€ 718.302,25		
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 396.179,35	€ 277.841,61	€ 118.337,74	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA - post CRE		€ 778.607,39			€ 778.607,39
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 3.557.339,12	€ 996.143,86	€ 1.101.923,85	€ 1.459.271,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

	comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)					
B1.2	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	rap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31
B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B2.2	Incarico Benelli CA 1		€ 5.028,69	€ 5.028,69		
B2.3	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 6.556,15		€ 6.556,15	
B2.5	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	
B2.6	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.7	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.9	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,82		€ 1.403,82	
B2.11	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.12	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.13	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 6.146,64
B2.14	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			€ 3.378,36
B3	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1 (su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86		€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30

B3.5	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 5 (su A)		€ 320,57			€ 320,57
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6 (su A)		€ 228,27			€ 228,27
B4	Accordo bonario CA 2		€ 17.677,50	€ 0,00	€ 17.677,50	
B5	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B7	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B8	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39
B9	Somma confluita in avanzo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B10	Somma da Ca 6 che confluirà in avanzo		€ 0,37			€ 0,37
B11	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B12	Somma da CA 1 che confluirà in avanzo		€ 133.743,27	€ 133.743,27		
B13	Somma da CA 4 che confluirà in avanzo		€ 95.710,08			€ 95.710,08
	sommano		€ 442.660,88	€ 153.856,13	€ 48.076,15	€ 240.728,60
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.700.000,00

10. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2 per il contratto applicativo in oggetto;

11. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

12. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

13. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

210006_210007_210009 - CA4_Q3 - CRE_signed_signed_signed.pdf - 8a6dc8d70b9e6937968d4206250efbd3d11f9953740b56ef9b68f8558b504e75
210006_210007_210009 - CA4_Q3 - Suddivisione per Vie.pdf - ff8495d26c080b5fd1454ce40e1aaf67a785071478425c4e0680091d666acd26
219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1329441866.p7M(1).p7m - 41b1f01b61845351b9f48eb91902f702610c553fea1d6bd178464304d97978cc
BINDI SPA INPS_scad. 21.05.26.pdf - 8591ca7b251bbe9dfcb14d5906161d889ad8e6ad22c0409ed935f66ee90625d2
Italscavi_ scad. 30.5.26.pdf - 9b568ee8de949ee40d4d6450fa05a7fe713c092cea15746acb7ed09f4b144981
equitalia-18_PA.pdf - a0639cd095df6cb0afc3af42cc2fdd204d98255f29f88a6d4d4448bb4d1cc28b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2026/2046		€ 204.220,53	84089 - RTI Bindi S.p.a. e Italscavi srl
2)	U	2026	60815	2	2026/2047		€ 263,57	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60815	2	2026/2414		€ 0,00	84089 - RTI Bindi S.p.a. e Italscavi srl
4)	U	2026	60815	2	2026/2415		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	E	2026	45200		2026/942		€ 5.769,98	84089 - RTI Bindi S.p.a. e Italscavi srl

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA	LIQUIDATO SU CAPITOL
----------	-------	--------	------------	------------------------------	----------------------

				COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	81.753,77
--	--	--	--	--	-----------

Impegno	2026/2046	Atto A/PDD/2024/9776 efficace dal 09/12/2024	Approvazione progetti esecutivi dei contratto applicativo n. 3 e 4 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 - 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - Affidamento all'operatore economico RTI BINDI spa e ITALSCAVI s.r.l. - CIG padre A0417D753F - CIG DERIVATO contratto applicativo 3 - B451C7697C - CIG DERIVATO contratto applicativo 4 -B451E7927C - Lavori al lordo iva CA4	LIQUIDATO SU IMPEGNO 81.753,77
CUP su Impegno: H17H22003220004			CIG su Impegno: B451E7927C	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5471	84095	Bindi S.p.a.	FA/18/PA	23/02/2026	26/03/2026	81.753,77

Codice CUP: H17H22003210004 Codice
CIG:B451E7927C;
CCB - IT75C0103071600000002071362 - in RTI con
Italscavi S.r.l. (mandante)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.