

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI



OGGETTO: "OPERE COMPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI PER SITI UNESCO DELLE CITTA' CREATIVE" (PROGETTO AQ0987/2025 – CODICE OPERA 230173 – CUP H12F23000060001 – CIG B87BEF89BC) DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FEEL FLORENCE: DALLA TRANSIZIONE DIGITALE ALLA SOSTENIBILITA' PER UNA NUOVA DESTINAZIONE TURISTICA" (CUP H19I22000650001) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL "FONDO CITTA' UNESCO" DI TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL TURISMO – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72)

IMPRESA: MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486

CONTRATTO: n. C0309/2025 del 18/12/2025;

- Approvazione progetto esecutivo appaltabile L1717/2023 - Codice Opera 230173 - con Del. G.M. DG/2023/00559 del 21/11/2023;
- Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica Accordo Quadro AQ0987/2025 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07320 del 13/10/2025;
- Importo del progetto lordi € 53.155,74 (di cui € 13.361,02 per costi della manodopera ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta);
- Criteri di aggiudicazione e modalità di affidamento dei lavori, affidamento delle opere all'Impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486 ed approvazione dei Contratti Attuativi N. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) e N. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72) con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025;
- Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025. – Importo netto € 21.408,79 (di cui € 5.381,23 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 4.027,56 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta);
- Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 - Importo netto € 31.746,95 (di cui € 7.979,79 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 5.972,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta);
- Importo complessivo dei lavori affidati con Accordo Quadro AQ0987/2025 al netto del ribasso offerto del 14,94999% : netti € 53.155,74 (di cui € 13.361,02 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta);
- Importo teorico di riferimento per la contabilità al lordo del ribasso offerto del 14,94999% € 60.471,49 (di cui € 13.361,02 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs. 31/03/2023, n. 36)

ACCORDO QUADRO: redatto nel mese di Settembre 2025 con il n. 987/2025, su Bilancio Straordinario 2025, dall'Ing. Lorenzo MATTIOLI (R.U.P. Ing. Filippo CIONI), dipendenti nel ruolo dell'Amministrazione Comunale di Firenze in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici, riguardante

[Handwritten signature and stamp of the Direzione Servizi Tecnici]

[Stamp of Montelupo Luce Engineering S.r.l.]

dante "OPERE COMPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI PER SITI UNESCO DELLE CITTA' CREATIVE" (PROGETTO AQ0987/2025 – CODICE OPERA 230173 – CUP H12F23000060001 – CIG B87BEF89BC) DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FEEL FLORENCE: DALLA TRANSIZIONE DIGITALE ALLA SOSTENIBILITA' PER UNA NUOVA DESTINAZIONE TURISTICA" (CUP H19I22000650001) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL "FONDO CITTA' UNESCO" DI TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL TURISMO – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72)", da eseguirsi con lo strumento dell'Accordo Quadro mediante l'affidamento di successivi Contratti Attuativi specifici per ogni intervento, per un importo complessivo a base asta di €. 53.155,74 (di cui € 13.361,02 per costi della manodopera ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta); la spesa complessiva per l'Amministrazione Comunale, era prevista in totali € 65.000,00 come da quadro economico di progetto.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Deliberazione di Giunta Municipale n. DG/2023/00391 del 11/08/2023 è stato approvato il progetto di cui trattasi.

CRITERIO DI PARTECIPAZIONE E GARA: per i lavori in oggetto, visto il documento a contrarre con il quale il RUP Ing. Lorenzo Mattioli stabilisce di affidare direttamente l'AQ0987/2025, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, preso atto che in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T., l'impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486 – ha presentato offerta in data 26.09.2025; a seguito di detta indagine, in data 02.10.2025 con opportuno verbale, è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486, con il ribasso del 14,94999% (quattordici virgola nove quattro nove nove nove per cento); successivamente il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, ha ritenuto di interpellare tale Ditta che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dell'appalto, ritenendo congrua l'offerta presentata.

ASSUNTORE DEI LAVORI: è l'Impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486

con il ribasso del 14,94999% (quattordici virgola nove quattro nove nove nove per cento) sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari.

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA: con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025, esecutive ai sensi di Legge, vennero affidati i suddetti lavori all'Impresa MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l. - Via delle Pratella n.c. 3 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486. L'impegno di spesa, per l'Amministrazione Comunale, venne imputato in complessivi € 65.000,00 = compreso I.V.A., somme a disposizione ed accordo bonario.

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 18/12/2025 assunto al n. C0309/2025.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 14,94999% (quattordici virgola nove quattro nove nove nove per cento) risultò di netti € 53.155,74 (di cui € 13.361,02 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta), così come evidenziato dalla Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 di stanziamento somme ed affidamento dei lavori e dal contratto di appalto di cui trattasi.


CONTRATTI ATTUATIVI DI PROGETTO ED ESECUTIVI: i lavori sono stati affidati con i seguenti contratti attuativi, approvati con gli strumenti e per gli importi sottoindicati e meglio identificati altresì dai codici SmartCIG derivati che seguono:

- **Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C)** approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 - Importo netto € 21.408,79 (di cui € 5.381,23 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 4.027,56 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta);
- **Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72)** approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 - Importo netto € 31.746,95 (di cui € 7.979,79 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 5.972,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta).

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Riccardo SAN-
TI, Istruttore Tecnico dell'Amministrazione Comunale.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta il giorno 04.11.2025 in pari data, nei tempi e modi come da Ca-

Handwritten signature in blue ink.



Vertical stamp: 'IL DIRETTORE DEI LAVORI' and 'Geom. Riccardo Santì'.

Stamp of 'MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l.' with address: 'Via delle Pratella, 3 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - C.F. 06073440486 - Tel. 0571 91017 - Fax 0571 91017 - email: info@montelupoengineering.com'.

pitolato Speciale di Appalto e non appena le aree furono rese disponibili stante il subordine di rilascio di autorizzazioni da parte di Uffici terzi dell'Amministrazione Comunale, con sottoscrizione di idoneo verbale senza espressione di riserva alcuna da parte dell'Impresa appaltatrice.

INIZIO LAVORI: l'Impresa ha dato effettivo inizio ai lavori in data 04.11.2025, con contestuale consegna del Contratto Attuativo n. 1 e n. 2 consegnati con idoneo verbale in pari data, accettati dall'Impresa appaltatrice senza espressione di riserva alcuna.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come da verbale di consegna dell'Accordo Quadro, ai sensi del Capitolato Speciale, il periodo di validità dello stesso fu posto in 120 (centoventi giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula contrattuale e quindi con scadenza al giorno 04.03.2026, intendendo oltre tale termine l'impossibilità per la Stazione Appaltante di emettere nuovi ordinativi, fermo restando che i lavori dovevano essere ultimati nel rispetto comunque delle tempistiche meglio riportate nei singoli Contratti Attuativi. Dai verbali redatti a certificazione dei tempi di lavoro di ogni singolo Contratto Attuativo, non risultano ritardi nella riconsegna delle opere compiute da parte dell'Impresa appaltatrice, sia globalmente che singolarmente per ogni contratto attuativo. Il termine ultimo di riconsegna dei lavori coincide con la scadenza del Contratto Attuativo n. 2 al giorno 29.11.2025.

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI: nessuna.

PROROGA LAVORI: nessuna;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO: accertata con verbale in data 29.11.2025 essere avvenuta lo stesso giorno e quindi in tempo utile, secondo scadenza contrattuale.

CONTABILITÀ PER SINGOLI CONTRATTI ATTUTIVI CON IMPUTAZIONE DELLA SPESA: L'appalto ha riguardato l'esecuzione degli interventi manutentivi ordinati con gli specifici Contratti Attuativi negli edifici che seguono:

Contratto Attuativo	Edificio	Catasto Fabbricati Foglio - Particella/e	Importo lavori netto €
1	Bagno dello SPRONE	F. 170 - P. 76	21.408,79
2	Bagno dello SPRONE	F. 170 - P. 76	31.746,95
		TOTALE	53.155,74

ATTI SUPPLETIVI: nessuno.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni o danneggiamenti alle persone od alle cose.

LAVORI IN ECONOMIA: quanto riportato nella contabilità in espressione di mercede oraria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 04.12.2025 dal D.L. e firmato senza riserve dall'Impresa ed ammonta a complessivi netti €. 53.155,74, senza riconoscimento di alcuna compensazione prezzi occorrente nel periodo di appalto, in forza dell'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto, nei limiti della individuazione del differenziale applicabile su base ISTAT, così come desumibile dai vari stati di avanzamento lavori approvati senza riserve dall'impresa appaltatrice, e quindi l'ammontare delle spettanze dell'Impresa appaltatrice in parola risulta così suddiviso:

per lavori e forniture	€	29.794,72
per costi della manodopera	€	13.361,02
per oneri sicurezza	€	10.000,00
TOTALE NETTO a stato finale dei lavori	€	53.155,74
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera con:		
Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C)		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 27.11.2025	€	19.160,00
Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72)		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 27.11.2025	€	28.413,00
<u>(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad</u>	€	<u>47.573,00)</u>
resta il credito dell'Impresa di netti	€.	5.582,74

diconsi Euro cinquemilacinquecentoottantadue/74 a tacitazione e saldo di ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza dei singoli ordinativi:

Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 – Importo netto € 21.408,79 (di cui € 5.381,23 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 4.027,56 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta):

importo lavori a ragione di contabilità	€	21.408,79
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	19.160,00
restano a saldo	€	2.248,79

diconsi euro duemiladuecentoquarantotto/79

Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 - Importo netto € 31.746,95 (di cui € 7.979,79 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 5.972,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta):

importo lavori a ragione di contabilità	€	31.746,95
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>28.413,00</u>
restano a saldo	€	3.333,95

diconsi euro tremilatrecentotrentatre/95

verificando complessivamente che € 2.248,79 + € 3.333,95 = € 5.582,74.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva nelle forme di Legge ed ha firmato i documenti contabili tutti senza riserva alcuna.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: effettuata presso l'I.N.P.S. di Firenze con posizione assicurativa n. 3023970949 e denuncia di lavoro continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI: in relazione a quanto disposto dalla Circolare n° 1489 del 15/02/52 del Ministero dei LL.PP., si è provveduto in data 28.11.2025 ad effettuare la segnalazione telematica agli Enti Mutualistici e Previdenziali ed in relazione a quanto disposto dalla Circolare sopra citata, si può dar corso al pagamento dello Stato Finale nulla ostando sotto ogni riflesso circa il contenuto di merito delle disposizioni di cui in premessa. A tal proposito in osservanza della Legge 266/2002, D. Lgs. 276/2003 per l'attivazione delle procedure di certificazione unitaria degli Enti Previdenziali ed Assicurativi, nonché visti gli obblighi di cui all'art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 17, comma 2, L.R.T. n. 38/2007 e del D.M. 30.01.2015 si allega D.U.R.C. con prot. n. INPS_47653152 emesso in data 01.10.2025 con validità fino al 29.01.2026.

AVVISI AD OPPONENDUM: I lavori si svolsero tutti entro proprietà del Comune di Firenze e l'Impresa, che non ebbe mai ad occupare permanentemente o temporaneamente aree od immobili di proprietà privata nella sede dei lavori, ha dichiarato di non averne occupati fuori dalla sede dei lavori medesimi. Per quanto sopra si è omessa la pubblicazione degli avvisi di cui al Codice degli Appalti.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di credito per i lavori di cui

IMPRESA

trattasi, come attestato in dichiarazione del Direttore dei Lavori;

VISITA DI COLLAUDO: esaminati gli atti relativi ai lavori in oggetto e specificatamente: Elenco Prezzi, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto, documenti contabili tutti ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il giorno 10.12.2025, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori, alla presenza continua del Sig. Lorenzo ALFAROLI, in rappresentanza dell'Impresa esecutrice dei lavori, ha provveduto alla visita delle opere eseguite. Da quanto è stato possibile accertare con riscontri e verifiche anche documentali si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. Si è altresì constatata la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e la registrazione contabile.

REVISIONE TECNICO - CONTABILE: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

CERTIFICAZIONI E COLLAUDI: sono state acquisite dalla D.L. ed archiviate in cartella progetto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori vennero eseguiti secondo le previsioni di progetto e degli ordinativi emessi, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale, confermato in €. 53.155,74 è PARI rispetto alla somma di €. 53.155,74, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 (stanziamento somme, affidamento lavori ed approvazione contratti attuativi nn. 1 e 2);
- che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti materia di assicurazione e previdenza;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non sono state eseguite anticipazioni da parte dell'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa non ha ceduto né parzialmente né totalmente i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

11/12/2025
DIREZIONE SEGRETERIA TECNICI
MUNICIPIO DI MONTALUPO LUCE
L. DIREZIONE DEI LAVORI
SISTEMA TECNICO
Geom. Riccardo Santi

- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, ivi compresa la fornitura di certificazioni e dichiarazioni di conformità sui materiali e sulle opere eseguite, ove occorrenti;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori:

CERTIFICA

che i lavori di cui al progetto “OPERE COMPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI PER SITI UNESCO DELLE CITTA’ CREATIVE” (PROGETTO AQ0987/2025 – CODICE OPERA 230173 – CUP H12F23000060001 – CIG B87BEF89BC) DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “FEEL FLORENCE: DALLA TRANSIZIONE DIGITALE ALLA SOSTENIBILITA’ PER UNA NUOVA DESTINAZIONE TURISTICA” (CUP H19I22000650001) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL “FONDO CITTA’ UNESCO” DI TITOLARITA’ DEL MINISTERO DEL TURISMO – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72), in base al Contratto d’Appalto sottoscritto digitalmente del 18/12/2025 registrato al n. n. C0309/2025,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall’Impresa **MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.** – Via delle Pratella n.c. 3 – 50056 – Montelupo Fiorentino (FI) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06073440486, e pertanto ne liquida il relativo importo in netti €. 53.155,74, senza riconoscimento di alcuna compensazione prezzi occorrente nel periodo di appalto, in forza dell’applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto, nei limiti della individuazione del differenziale applicabile su base ISTAT, così come desumibile dai vari stati di avanzamento lavori approvati senza riserve dall’impresa appaltatrice, e quindi l’ammontare delle spettanze dell’Impresa appaltatrice in parola risulta così suddiviso:

per lavori e forniture	€	29.794,72
per costi della manodopera	€	13.361,02
per oneri sicurezza	€	<u>10.000,00</u>



 DIREZIONE DEI LAVORI
 SERVIZIO TECNICO
 Geom. Riccardo SANTI

TOTALE NETTO a stato finale dei lavori € **53.155,74**

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera con:

Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C)

Giustificativo di Pagamento n. 1 del 27.11.2025 € 19.160,00

Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72)

Giustificativo di Pagamento n. 1 del 27.11.2025 € 28.413,00

(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad € 47.573,00)

resta il credito dell'Impresa di netti € **5.582,74**

diconsi Euro cinquemilacinquecentoottantadue/74 a tacitazione e saldo di ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza dei singoli ordinativi:

Contratto Attuativo n. 1 (CIG DERIVATO B8CC27331C) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 – Importo netto € 21.408,79 (di cui € 5.381,23 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 4.027,56 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta):

importo lavori a ragione di contabilità € 21.408,79

a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti € 19.160,00

restano a saldo € **2.248,79**

diconsi euro duemiladuecentoquarantotto/79

Contratto Attuativo n. 2 (CIG DERIVATO B8CC33FB72) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/07885 del 04/11/2025 - Importo netto € 31.746,95 (di cui € 7.979,79 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 5.972,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta):

importo lavori a ragione di contabilità € 31.746,95

a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti € 28.413,00

restano a saldo € **3.333,95**

diconsi euro tremilatrecentotrentatre/95

verificando complessivamente che € 2.248,79 + € 3.333,95 = € 5.582,74.

L'Impresa ha presentato la cauzione prevista dall'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36,

(Handwritten signature)
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
COMUNE DI RIVERCE
L'IMPRESA DEI LAVORI
COMUNE DI RIVERCE
(Handwritten signature)
Geom. Riccardo Sali

L'IMPRESA

così come relativo alla rata di saldo con garanzia FIDELTASSORIA
n° 2260327 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. con sede
legale in VERONA (VR) - Via DELL'AGRICOLTURA n. 7,
in data 05/03/2026 per una somma garantita di € 5.808,28 (diconsi euro cinquemilaot-
tocentotto/28) valevole per due anni dal presente collaudo e pertanto null'altro ostando si può
procedere alla liquidazione del credito dell'Impresa.

Atto compilato in duplice originale esente bollo ai sensi di Legge, composto da n. 10 (dieci) faccia-
te, scritte a macchina ed in parte a mano fin qui.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto in

Firenze li, 16.12.2025 (sedici dicembre duemilaventicinque)

L'IMPRESA
MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.r.l.
Sig. Lorenzo ALFAROLI

II DIRETTORE dei LAVORI
Geom. Riccardo SANTI

MONTELUPO LUCE ENGINEERING s.r.l.
Unica
Via della Stella, 3
50059 Montelupo Fiesolano (FI)
C.F. e P.IVA 073440498
Tel. 0571 41177 Fax 0571 41617
email: info@montelupoengineering.com

VISTO
si approva
II R.U.P.
Ing. Filippo CIONI

