



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04359

Del: 05/06/2026

Esecutivo Da: 05/06/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione Certificato di regolare esecuzione Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 anno 2023 cc.oo. 210006 210007 210009 contratto applicativo 2 CIG B408EA7B3A CUP H17H22003210004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.03.2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che nel Piano Triennale Investimenti e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, all'annualità 2023, sono inseriti i codici opera 210006 - 210007 - 210009 riguardanti l'Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, Q3, Q4, Q5 - anno 2023 - di importo pari ad € 4.000.000,00 con CUI L01307110484202100087 - e CUP H17H22003210004;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00268 del 30/05/2023 si approvavano gli elaborati relativi all'Accordo quadro denominato "Accordo quadro interventi di riqualificazione stradale Q 2, Q3, Q4, Q5 anno 2023", codici opera 210006 - 210007 - 210009 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, successivamente aggiornati con la determinazione dirigenziale n. DD/2023/10979;

Premesso che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/05035 del 26/06/2024 di approvazione dei verbali di gara si aggiudicava al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl sulla base dell'offerta di ribasso del 38,770%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 3.150.00,00 (IVA esclusa) di cui di cui € 94.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 433.755,00 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso);
- in data 11/09/2024 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Rep. 65834;

Dato atto che:

- con la Determina Dirigenziale DD/2024/08765 del 14/11/2024 si approvavano i contratti applicativi n.1 e il n. 2 oggetto della presente determinazione;
- l'ultima determina che ha ridefinito il quadro economico dei cc.oo. 210006 - 7 - 9 è la Determina Dirigenziale DD/2026/01904 del 17/03/2026:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 718.302,25	€ 718.302,25		
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 396.179,35	€ 277.841,61	€ 118.337,74	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA - post CRE		€ 778.607,39			€ 778.607,39
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98

A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 3.557.339,12	€ 996.143,86	€ 1.101.923,85	€ 1.459.271,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B1.2	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31
B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

B2.2	Incarico Benelli CA 1		€ 5.028,69	€ 5.028,69		
B2.3	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 6.556,15		€ 6.556,15	
B2.5	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	
B2.6	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.7	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.9	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,82		€ 1.403,82	
B2.11	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.12	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.13	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 6.146,64
B2.14	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			€ 3.378,36
B3	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1 (su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86		€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30
B3.5	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 5 (su A)		€ 320,57			€ 320,57
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6		€ 228,27			€ 228,27

	(su A)					
B4	Accordo bonario CA 2		€ 17.677,50	€ 0,00	€ 17.677,50	
B5	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B7	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B8	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39
B9	Somma confluita in avanzo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B10	Somma da Ca 6 che confluirà in avanzo		€ 0,37			€ 0,37
B11	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B12	Somma da CA 1 che confluirà in avanzo		€ 133.743,27	€ 133.743,27		
B13	Somma da CA 4 che confluirà in avanzo		€ 95.710,08			€ 95.710,08
	sommano		€ 442.660,88	€ 153.856,13	€ 48.076,15	€ 240.728,60
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.700.000,00

Dato atto che dal Certificato di regolare esecuzione allegato e parte integrante del presente atto risulta che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse due proroghe per la durata complessiva di novanta giorni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/02/2026;
- i lavori eseguiti ammontano ad € 311.712,11, al netto del ribasso e dell'iva;
- sono stati pagati n. 2 Certificati di Pagamento per l'importo totale di € 278.982,34 oltre Iva per legge;
- il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 32.729,77 oltre iva;
- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dall'impresa Italscavi s.r.l. così come da comunicazione del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

Verificato che sussistono i presupposti per l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte

ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;

- le lavorazioni eseguite per un importo di € 311.712,11 rientrano nella somma autorizzata con DD/2024/08765 del 15/11/2024 pari ad € 324.737,17, con una differenza di € 13.025,06 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 15.890,57 quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;

-l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;

-non si sono verificati danni di forza maggiore;

-l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;

-l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

-la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

-i Durc BINDI Spa – ITALSCAVI Srl risultano regolari;

-che in data 29/04/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 311.712,11 oltre iva (di cui € 296.406,65 per lavori ed € 15.305,46 per costi della sicurezza) così suddiviso nelle varie vie:

- Via Del Podestà € 225.588,00

- Via Delle Cinque Vie – Via Dei Cavatori – Via Di San Michele A Monteripaldi € 69.349,70

- Via Cave Di Monteripaldi (traversa interna dal civ. n. 12) € 16.774,41

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B408EA7B3A;

Viste:

- la fattura 861/2026 del 18/05/2026 emessa dall'appaltatore Italscavi S.r.l. per l'importo di € 32.729,77 oltre IVA al 22% per complessivi € 39.930,32 relativa alla rata di saldo;

- la polizza fideiussoria n. 1329443046 emessa in data 14/05/2026 da HDI ASSICURAZIONI SPA

- la dichiarazione da parte del DL dove si certifica che le lavorazioni relative al presente atto sono state eseguite esclusivamente dall'impresa Italscavi S.r.l.

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 210007:

- impegno 2026/2036 di € 15.890,57 per economie lavori
- impegno 2026/2404 di € 17.677,50 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2026/2047 di € 6.556,15 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 36/2023 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione contratto applicativo n.2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5 - CUP H17H22003210004 - CIG DERIVATO B408EA7B3A, allegata quale parte integrante al presente atto, affidati al RTI BINDI spa e ITALSCAVI srl;
2. di dare atto che l'impresa Italscavi S.r.l. ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 1329443046 del 14/05/2026 di HDI Assicurazioni spa. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;
3. di liquidare la fattura 861/2026 del 18/05/2026 all'impresa Italscavi S.r.l. relativa al saldo finale per l'importo di € 32.729,77 oltre IVA al 22% per complessivi € 39.930,32 (rata di saldo);
4. dando atto che:

- i Durc BINDI Spa – ITALSCAVI Srl risultano in corso di validità e allegati al presente atto;
 - la circolare n. 29 del 08/10/2009 del MEF prevede che la verifica prevista dall'articolo 48-bis del dpr 602/1973, vada effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa dell'RTI sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna impresa nell'ambito del SAL in pagamento;
 - la verifica di cui all'art. 144 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;
 - gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010;
 - gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;
- e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;
5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del rispettivo mandato relativo alla suddetta liquidazione;
6. dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 2 per il codice opera 210007 per un totale di € 40.124,22:
- impegno 2026/2036 di € 15.890,57 per economie lavori
 - impegno 2026/2404 di € 17.677,50 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
 - impegno 2026/2047 di € 6.556,15 per somme a disposizione per spese tecniche non utilizzate;
7. di dare atto che il quadro economico del contratto applicativo n.2 al momento dell'approvazione del CRE è il seguente:

CONTRATTO APPLICATIVO 2 - post CRE		
A	Importo lavori da conto finale	311.712,11
A1	Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza	311.712,11
B	somme a disposizione	
B1	Per Iva 22% su A	68.576,66
B1.2	Irap art. 45 D.Lgs. 36/2023 (su B2.1)	441,64
B2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (su 80% A)	5.195,79

B3	Incarico Benelli CA 4	€ 3.002,21
B5	Polizza progettista	202,86
B	Totale intervento	77.419,17
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	389.131,28

8. di dare atto che il quadro economico aggiornato i cc.oo. 210006 - 7 - 9 dell'intervento in oggetto è il seguente:

c.o. 210006 - 210007 - 210009 - Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2,3,4,5 - anno 2023 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO						
			totale	210006	210007	210009
A	IMPORTO TOTALE LAVORI					
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 718.302,25	€ 718.302,25		
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA - post CRE		€ 380.288,77	€ 277.841,61	€ 102.447,16	
A3	Lavori contratto applicativo n. 3 compresa IVA		€ 574.404,04			€ 574.404,04
A4	Lavori contratto applicativo n. 4 compresa IVA - post CRE		€ 778.607,39			€ 778.607,39
A5	Lavori contratto applicativo n. 5 compresa IVA		€ 609.337,33		€ 609.337,33	
A6	Lavori contratto applicativo n. 6 compresa IVA		€ 480.508,75		€ 374.248,77	€ 106.259,98
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€3.541.448,54	€ 996.143,86	€1.086.033,27	€1.459.271,41

B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Somma a disposizione per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2% (80% A)		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B1.2	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 1		€ 902,95	€ 902,95		
B1.3	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 2		€ 441,64		€ 441,64	
B1.4	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 3		€ 645,00			€ 645,00
B1.5	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 4		€ 908,57			€ 908,57
B1.6	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 5		€ 679,26		€ 679,26	
B1.7	Irap art. 45 (8,5% su B1.6) per CA 6		€ 535,65			€ 535,65
B1.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 10.622,91	€ 10.622,91	€ 0,00	€ 0,00
B1.2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 5.195,79	€ 0,00	€ 5.195,79	
B1.3	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 3 (su 80% A)		€ 7.588,18			€ 7.588,18
B1.4	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 4 (su 80% A)		€ 10.689,01			€ 10.689,01
B1.5	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 5 (su 80% A)		€ 7.991,31			€ 7.991,31
B1.6	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 6 (su 80% A)		€ 6.301,75			€ 6.301,75
B2	Per incarichi professionali esterni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B2.1	Incarico Benelli CA 1		€ 5.028,69	€ 5.028,69		
B2.2	Mod. 18 Geothema relativo a CA 1		€ 3.143,77	€ 3.143,77		
B2.3	Incarico Benelli CA 2		€ 3.002,21		€ 3.002,21	

B2.4	Per incarichi professionali esterni CA 3		€ 9.997,34			€ 9.997,34
B2.5	Incarico Benelli CA 3		€ 4.357,66			€ 4.357,66
B2.6	Incarico Benelli CA 4		€ 6.175,96			€ 6.175,96
B2.7	Per incarichi professionali esterni CA 5		€ 1.403,82		€ 1.403,82	
B2.8	Incarico Benelli CA 5		€ 6.414,89		€ 6.414,89	
B2.9	Mod. 20 Geothema relativo a CA 5		€ 6.502,03		€ 6.502,03	
B2.10	Per incarichi professionali esterni CA 6		€ 6.146,64			€ 6.146,64
B2.11	mod.ord. 20 Benelli		€ 3.378,36			€ 3.378,36
B3	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0420%		€ 0,00		€ 0,00
B3.1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1 (su A)		€ 414,54	€ 414,54		
B3.2	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 2 (su A)		€ 202,86		€ 202,86	
B3.3	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 3 (su A)		€ 294,44			€ 294,44
B3.4	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 4 (su A)		€ 417,30			€ 417,30
B3.5	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 5 (su A)		€ 320,57			€ 320,57
B3.6	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 6 (su A)		€ 228,27			€ 228,27
B5	Accordo bonario CA 3		€ 25.658,63			€ 25.658,63
B6	Accordo bonario CA 5		€ 27.935,52			€ 27.935,52
B7	Accordo bonario CA 6		€ 19.892,39			€ 19.892,39

B8	Somma confluita in avanzo		€ 1.360,95			€ 1.360,95
B9	Somma da Ca 6 che confluirà in avanzo		€ 0,37			€ 0,37
B10	Somma da Ca 3 che confluirà in avanzo		€ 4.194,64			€ 4.194,64
B11	Somma da CA 1 che confluirà in avanzo		€ 133.743,27	€ 133.743,27		
B12	Somma da CA 4 che confluirà in avanzo		€ 95.710,08			€ 95.710,08
B13	Somma da CA 2 che confluirà in avanzo		€ 40.124,22		€ 40.124,22	
	sommano		€ 458.551,46	€ 153.856,13	€ 63.966,73	€ 240.728,60
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€4.000.000,00	€1.150.000,00	€1.150.000,00	€1.700.000,00

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per il contratto applicativo in oggetto;

10. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

210006_210007_210009 - CA2_Q3 - CRE_signed_x3.pdf -
3d96824d2e4f192688a4e523380f8a3194371b5a546b7d9f305321fe14a60377

219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1329443046.p7M.p7m -
fec5db6b7c4a1f015f237705a54131b4af9bffe1436cfc86e4cc33b7e8677950

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2026/2036		€ 102.447,17	84089 - RTI Bindi S.p.a. e Italscavi srl
2)	U	2026	60815	2	2026/2037		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60815	2	2026/2404		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOL 39.930,32
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/2036	Atto A/PDD/2024/8765 efficace dal 15/11/2024	Approvazione progetti esecutivi dei contratti applicativi n.1 e 2 dell'Accordo Quadro denominato "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q2, 3, 4, 5", cc.oo. 210006 – 210007 - 210009 - CUP H17H22003210004 - Affidamento all'operatore economico RTI BINDI spa e ITALSCAVI s.r.l. - CIG padre A0417D753F - CIG DERIVATO contratto applicativo 1 B3FE585897 - CIG DERIVATO contratto applicativo 2 B408EA7B3A - CA 2 QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 39.930,32
CUP su Impegno: H17H22003210004			CIG su Impegno: B408EA7B3A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13121	84096 ITALSCAVI s.r.l società benefit	FA/861/2026	18/05/2026	20/06/2026	39.930,32

Codice CUP: H17H22003210004 **Codice**

CIG:B408EA7B3A;

CCB - IT03R0200821506000106724081 - in RTI con

Bindi S.p.a. (mandataria)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.