



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/03361

Del: 04/05/2026

Esecutivo Da: 04/05/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano – anno 2024”.

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo alla SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL.

C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F.

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"* è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028"*;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta n. 504 del 19/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli **"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2024" C.O. 220039 CUP H17H23000890004**, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per l'importo complessivo di € **550.000,00** finanziato con mutuo (accertamento n. 2024/3389);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1707 del 12/03/2025, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sono stati affidati alla **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** con sede legale in via Massorondinaio n. 12/A - 50038 Scarperia e San Piero (FI) Codice Fiscale e Partita Iva 03183200488 che ha offerto un ribasso del **19,400%** sull'importo posto base di gara con un importo dei costi della mano d'opera afferenti ai lavori analogo a quello stimato negli elaborati progettuali, sono stati assunti gli impegni di spesa ed è stato approvato il verbale di gara;
- in data 03/04/2025 Prot. n. 139847 è stato stipulato il contratto per la realizzazione degli

interventi di cui trattasi;

- in data 19/05/2025 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8160 del 13/11/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la modifica contrattuale che ha comportato un aumento di € 21.024,26 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,400% (senza alcuna modifica dell'importo per gli oneri della sicurezza) oltre ad € 2.102,43 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 417,36 per incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un totale complessivo di € **23.544,05**;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 8160 del 13/11/2025 è stato esteso il tempo utile contrattuale di giorni 28 naturali e consecutivi spostando la data per l'ultimazione dei lavori al 16/01/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9762 del 23/12/2025 è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **15/02/2026**;
- in data 15/02/2026 si sono conclusi i lavori come indicato nel verbale di ultimazione dei lavori, agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 967 del 13/02/2026 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico delle opere di cui trattasi:

LAVORI	C.O. 220039
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 19,400%	€ 333.590,43
Importo lavori - modifica contrattuale	€ 21.024,26
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.384,78
Importo totale lavori	€ 369.999,47
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A. sui lavori 10%	€ 34.897,52

Per I.V.A. sui lavori 10% - modifica contrattuale	€ 2.102,43
Per Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 6.868,30
Per Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 - modifica contrattuale	€ 417,36
IRAP su incentivo per funzioni tecniche	€ 619,28
Somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 49.826,10
Imprevisti	€ 23.056,23
Contributo a favore di ANAC per la gara	€ 250,00
Polizza Assicurazione Progettisti interni	€ 180,29
Spese tecniche	€ 1.640,96
Incarico CSE- ARCH. MIRKO MARINI	€ 7.359,04
Spese per allacci elettrici	€ 1.126,92
Allacciamenti safety cross - DELEGA ST	€ 2.473,08
Spese per allaccio alla rete dell'acqua	€ 126,69
Nuovo allaccio idrico - DELEGA ST	€ 1.873,31
Spese per adeguamento impianti semaforici ed di illuminazione esistenti	€ 2.924,16
Lavori di adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione esistenti - SILFI SPA	€ 27.722,82
Lavori di adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione esistenti - SILFI SPA- modifica contrattuale	€ 2.370,17
Importo totale somme a disposizione	€ 165.834,66
Accordo Bonario 3%	€ 14.165,87
TOTALE INTERVENTO	€ 550.000,00

--	--

Rilevato che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, degli interventi di cui trattasi è l'Ing. Simone Mannucci;

Dato atto che con nota assunta al Prot. n. 147980 del 09/04/2025 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori l'Arch. Claudio Fabbri del Servizio scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che l'importo risultante dallo stato finale, emesso in data 5.3.2026, è pari ad € **368.639,09** oltre ad IVA al 10% e che pertanto vi è stata una minore spesa sui lavori pari ad € 1.360,38 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** acconti per un totale di € 310.410,03 escluso IVA e che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € **58.229,06** oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** come da DURC, allegati parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 00708/34/51038577, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in data 15/04/2026, allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n. 4384 del 16/06/2025 la **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** è stata autorizzata a subappaltare alla società **NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO** con sede legale in Via

Campolmi n. 4 - 59100 Prato (PO) Codice Fiscale e Partita IVA 01734900978 i lavori di segnaletica stradale (appartenenti alla categoria OS10) per un importo di € 30.000,00 (di cui € 3.500,00 per gli oneri della sicurezza) escluso IVA;

Considerato che l'Amministrazione deve corrispondere direttamente alla società subappaltatrice gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la fattura elettronica n. 5V2 del 25/03/2026 della **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** di € **58.229,02** oltre IVA al 10% per un totale di € 64.051,92 compreso IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 68 del 31/03/2026 della società subappaltatrice **NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO** di € **6.276,56** emessa in regime di Reverse Charge, allegata al presente provvedimento;

Dato atto che la fattura della **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** riporta sia gli estremi del contratto di appalto stipulato sia la Determinazione Dirigenziale di impegno, richiamate;

Visti i DURC positivi della **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** e della società subappaltatrice **NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL: IT24F0306905476100000001711

NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO: IT51H089222150100000824687

e che le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B49F24FA8F** e che il CUP dell'intervento è **H17H23000890004** e che entrambi sono riportati sulle fatture elettroniche emesse dalle società;

- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 725 della Legge 199/2025 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico delle società e pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati pari a € **368.639,09** è così ripartito:

Via Nazionale	€ 16.031,82
Via G. D'annunzio	€ 225.463,45
Via del Pollaiolo	€ 110.287,21
Viale Pieraccini	€ 16.856,61
Totale	€ 368.639,09

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare il credito residuo di € **58.229,06** oltre IVA al 10% alla società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** e alla società subappaltatrice **NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO**, per le lavorazioni da questa eseguita, come da prospetto liquidazione sotto riportato;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel *"Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche"* previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in tema di trasparenza dei contratti pubblici;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** relativi agli "**Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2024**" C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € **58.229,06** oltre IVA al 10%;

3 - di liquidare la fattura elettronica n. 5V2 del 25/03/2026 della **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** di € **58.229,02** oltre IVA al 10% per un totale di € 64.051,92 compreso IVA al 10% %, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di liquidare la fattura elettronica n. 68 del 31/03/2026 della società subappaltatrice **NI.MA. SAS DI TITO NICOLE E MARCO** di € **6.276,56** emessa in regime di Reverse Charge, allegata al presente provvedimento, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

5 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € 1.360,38 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.496,42 compreso IVA;

6 - di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale degli interventi:

LAVORI	C.O. 220039
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 19,400%	€ 353.432,60
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.206,49
Importo totale lavori	€ 368.639,09
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A. sui lavori 10%	€ 36.863,91
Per Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 7.285,66
IRAP su incentivo per funzioni tecniche	€ 619,28
Contributo a favore di ANAC per la gara	€ 250,00
Polizza Assicurazione Progettisti interni	€ 180,29
Incarico CSE- ARCH. MIRKO MARINI	€ 7.359,04
Allacciamenti safety cross - DELEGA ST	€ 2.473,08
Nuovo allaccio idrico - DELEGA ST	€ 1.873,31
Lavori di adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione esistenti - SILFI SPA	€ 30.092,99
Totale somme a disposizione	€ 86.997,56
TOTALE INTERVENTO	€ 455.636,65

7 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **94.363,35** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO	MINORI SPESE		IMPORTO
----------------	---------------------	--	----------------

2026/2098	Somme a disposizione per ulteriori lavori	€ 49.826,10	€ 78.701,06
	Imprevisti	€ 23.056,23	
	Spese tecniche	€ 1.640,96	
	Spese per allacci elettrici	€ 1.126,92	
	Spese per allaccio alla rete dell'acqua	€ 126,69	
	Spese per adeguamento impianti semaforici ed di illuminazione esistenti	€ 2.924,16	
2026/2100	Accordo Bonario 3%		€ 14.165,87
2026/2103	Lavori compreso IVA al 10%		€ 1.496,42
	Totale minore spesa		€ 94.363,35

8 - di dare atto che la suddetta minore spesa viene posta in economia;

9 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL**;

10 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE - a1cdf6ff8abaaa2c0538b9925ed6782313f66207c98af959cfbf38421686526c
DURC NIMA - 880af3bd77d7d95dbd13ff85a4f74effb8defe7d4dc6f7e01fa7906df736b07f
DURC SICS - b36f880e1ce29ea56ae4f14db26360044aeae9586be871d585a569cb14a24964
Equitalia NIMA - ec1e1a79847de441c4cccbc962b54b1130cd8d361b3201d4fc177a24137f5888
Equitalia SICS - fbfb3ae0f2d200e498223879faf9e03d119e65caab11d4e17e0d6aa69b45d86
FATTURA N. 68 - NIMA - 7835ef201be8fb497a2a404072128647c2d532476914a6db9fee45657d9bb929

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60630	2	2026/2098		€ 0,00	-
2)	U	2026	60630	2	2026/2100		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60630	2	2026/2103		€ 17962 - SOCIETA' ITALIANA 21.630,22 COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 64.051,92
Impegno	2026/2099	Atto A/PDD/2025/1707 efficace dal 12/03/2025		“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano – anno 2024” Aggiudicazione definitiva dei lavori all'operatore economico SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL ed assunzione	LIQUIDATO SU IMPEGNO 42.421,70

			impegni di spesa.C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F	
		CUP su Impegno: H17H23000890004		
			CIG su Impegno: B49F24FA8F	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10480	17962	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	FA/5V2	25/03/2026	30/04/2026	42.421,70

Codice CUP: H17H23000890004 **Codice**
CIG: B49F24FA8F;
CCB - IT24F0306905476100000001711;
Intestatario: SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
STRADE S.R.L. (03183200488)

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 64.051,92
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/2103	Atto A/PDD/2025/8160 efficace dal 13/11/2025	"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2024".Approvazione della modifica contrattuale.C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F	LIQUIDATO SU IMPEGNO 21.630,22
		CUP su Impegno: H17H23000890004		
			CIG su Impegno: B49F24FA8F	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10480	17962	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	FA/5V2	25/03/2026	30/04/2026	14.726,00

Codice CUP: H17H23000890004 **Codice**
CIG: B49F24FA8F;
CCB - IT24F0306905476100000001711;
Intestatario: SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
STRADE S.R.L. (03183200488)

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 64.051,92
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/2103	Atto A/PDD/2025/8160 efficace dal 13/11/2025	“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano – anno 2024”.Approvazione della modifica contrattuale.C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F	LIQUIDATO SU IMPEGNO 21.630,22
CUP su Impegno: H17H23000890004 CIG su Impegno: B49F24FA8F				

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10480	17962	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	FA/5V2	25/03/2026	30/04/2026	6.904,22

Codice CUP: H17H23000890004 **Codice**
CIG:B49F24FA8F;
CCB - IT51H0892221501000000824687;
Cessionario: subappaltatore NI.MA. sas di Tito
Nicole e Marco (01734900978)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.