

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04740

Del: 18/06/2026

Esecutivo Da: 18/06/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

L2065/2025 "SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione - opere di finitura"
(codice opera 220392 - CUP H14H17000940004 - CIG B97A92035E) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo spettanze Edilizia San Giorgio S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto denominato "SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione - opere varie" è il sottoscritto l'Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato

“SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione - opere di finitura” (Prog. 2065/2025) ed in particolare:

- la Determinazione dirigenziale n. 9601/2025 del 19/12/2025 recante “*Approvazione progetto esecutivo L2065/2025, affidamento diretto a Edilizia San Giorgio S.r.l. e assunzione impegni di spesa*”;
- il contratto del 15/01/2026 con il quale sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto alla impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. (protocollo generale n. 18200 del 15/01/2026);
- il verbale di consegna ed inizio lavori del 02/01/2026, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, determinandone al contempo la data di scadenza nel giorno 02/04/2026;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 02/04/2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta in pari data;

Visto:

- l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 22/05/2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 105.545,95 oltre IVA;
- che sono stati corrisposti acconti all’operatore economico aggiudicatario per € 99.500,00 oltre IVA;
- che pertanto il credito residuo dell’appaltatore è pari ad € 6.045,95 oltre IVA;

Rilevato altresì che nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che:

- l’appaltatore ha emesso la fattura n. 172 del 22/05/2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 00708/34/51082528, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera D’assicurazioni SA in data 13/05/2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta, pari a € 105.545,95, è inerente all’immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

1. L’immobile denominato Scuola Don Milani e Fasolo di via Luigi Guglielmo da Cambray Digny 3, risulta rappresentato nel catasto fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 111 dalle particelle 1544-1545-1546;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d’arte;
- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l’aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i

versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);

- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;

- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'appalto in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da Edilizia San Giorgio S.r.l. è il seguente:

L2010/2025 “SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione - opere di finitura” codice opera 220392 – CUP H14H17000940004	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	Importi
Importo a consuntivo dei lavori (compresi costi della manodopera pari	€ 100.545,95

ad € 15.881,4)	
Importo a consuntivo oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA	€ 23.220,11
Lavori a consuntivo + oneri sicurezza + IVA	€ 128.766,06
Economie dei lavori	€ 96,44
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.920,00
IRAP	€ 163,20
Somme a disposizione da mantenere a disposizione del c.o (compresa polizza non attivata)	€ 19.054,30
Importo complessivo	€ 150.000,00

Rilevato altresì che il Quadro Economico generale dell'intervento con CUP H14H17000940004 diviene il seguente:

"Scuola Don Milani, Via C. Digny, bonifica e riqualificazione"								
CUP H14H17000940004								
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	Codice opera 200183	Codice opera 200178	Codice opera 220295	Codice opera 220392	Codice opera 220393	Codice opera 220278	Codice opera 250349	Totale finanziamento
	Mutuo	progettazione	Contributo regionale	Mutuo - Revisione	Avanzo- Revisione	Contributo	Avanzo da	

		MIUR (CUP H14I1900000004)	Bonifica	prezzi 2022	prezzi 2023	G.S.E	mutuo	
Lavori netti (DD/2023/03585 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917 + DD/2025/03588 + DD/2025/05490 + DD/2025/06707)	€ 5.760.224,93			€ 436.289,42	€ 1.151.417,49	€ 1.099.101,68	€ 52.635,72	€ 8.499.669,24
Costi per la sicurezza (DD/2023/03585 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917 + DD/2025/03588 + DD/2025/05490 + DD/2025/06707)	€ 284.802,39			€ 18.358,02	€ 179.216,31	€ 52.200,30	€ 3.429,57	€ 538.006,59
Lavori netti + oneri sicurezza (DD/2023/03585 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917 + DD/2025/03588 + DD/2025/05490 + DD/2025/06707)	€ 6.045.027,32			€ 454.647,44	€ 1.330.633,80	€ 1.151.301,98	€ 56.065,29	€ 9.037.675,83
I.V.A. su lavori 10% (su complessivi € 4.387.078,36 + € 469.591,21 + € 1.237.534,56 + € 207.183,52 + € 342.852,01 + € 56.065,29 = € 6.700.304,95)	€ 370.765,64			€ 45.464,74	€ 133.063,38	€ 115.130,20	€ 5.606,53	€ 670.030,49
I.V.A. su lavori 4% (su complessivi € 2.337.370,88)	€ 93.494,84							€ 93.494,84
Lavori netti + oneri + IVA affidati ad Ediltur S.r.l. (DD/2023/03585 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917 + DD/2025/03588 + DD/2025/05490 + DD/2025/06707)	€ 6.509.287,80			€ 500.112,18	€ 1.463.697,18	€ 1.266.432,18	€ 61.671,82	€ 9.801.201,16
Importo per revisione prezzi di DD/2026/00862 (IVA						€ 118.004,24		€ 118.004,24

10% inclusa)								
Fondo incentivo q.p. 80% (DD/2023/03585 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917 + DD/2025/03588 + DD/2025/05490 + DD/2025/06707)	€ 127.802,82			€ 8.260,00	€ 24.957,87	€ 28.659,37	€ 1.164,52	€ 190.844,58
Accantonamento IRAP Lavori L1092/2019 (8,5%)						€ 16.122,81	€ 98,98	€ 16.221,79
Bonifica Smaltimento amianto ECOGEST (DD/2022/02633 + DD/2023/05120)			€ 139.367,24					€ 139.367,24
Somme a disposizione a seguito CRE ECOGEST (DD/2023/05120)			€ 35.632,76					€ 35.632,76
DD/2937/21, integrata con DD/5774/22 Geologa Duranti	€ 3.806,40							€ 3.806,40
DD/4775/21 Socotec Campagna geologica	€ 25.693,13							€ 25.693,13
DD/6893/21RTP B.F – MGA (CUP H14I19000000004)	€ 36.639,95							€ 36.639,95
DD/6193/21 BF progetti	€ 22.894,23							€ 22.894,23
DD/6188/21 MGA	€ 10.657,92							€ 10.657,92
DD/8520/21 SGN verifica	€ 23.308,28							€ 23.308,28
AQ0724/22 affidato a GIPI s.r.l. (DD/2022/8422+DD/20 23/04520+DD/2023/07 418 per CRE complessivo)	€ 653.212,14							€ 653.212,14

AQ0724/22 incentivo (DD/2022/8422+DD/2023/04520)	€ 10.757,45							€ 10.757,45
Accantonamento IRAP AQ0724/22 (8,5%)	€ 914,38							€ 914,38
DD/2025/08762 Nuovo allaccio Telecom S.p.A.	€ 2.347,46							€ 2.347,46
DD/2025/06084 Publiacqua	€ 288,68							€ 288,68
DD/2023/04800 Edison Energia	€ 255,85							€ 255,85
Imprevisti iva inclusa						€ 7.106,74		€ 7.106,74
DD/2023/10029 Value Engineering S.r.l.	€ 54.539,87							€ 54.539,87
DD/2023/09356 + DD/2025/08525 Collaudo in corso d'opera al RTP mandatario Ing. Paoletti	€ 100.862,06			€ 2.951,18		€ 35.580,00		€ 139.393,24
Impegno di spesa a favore di GSE (DD/2022/00606)						€ 183,00		€ 183,00
Impegno di spesa "Regione Toscana – contributi sismica" (DD/2023/01229)						€ 1.767,84		€ 1.767,84
Incarico Progettazione BF-MGA DD/11581/2020		€ 100.577,93						€ 100.577,93
Accordo bonario						€ 206.635,13		€ 206.635,13
Lavori a consuntivo L2010/2025 affidati ad Iniziative Edili S.r.l. (DD/2025/06721 e DD/2026/3571)	€ 141.982,82							€ 141.982,82
Economie appalto L2010/2025 (DD/2025/06721 e DD/2026/3571)	€ 41.414,64							€ 41.414,64

Incentivo funzioni tecniche (L2010/2025-DD/2025/06721)	€ 2.398,65							€ 2.398,65
IRAP 8,5% (L2010/2025-DD/2025/06721)	€ 203,89							€ 203,89
Affidamento a Arch. Barbi (DD/2025/06848)							€ 17.471,38	€ 17.471,38
Minore spesa sui lavori	€ 23.604,65			€ 8.887,82		€ 2.177,99	€ 0,00	€ 34.670,46
Lavori affidati a Tecno Trade International S.r.l. L2101/2026 (DD/2026/3184)						€ 67.330,70	€ 54.944,06	€ 122.274,76
Minore spesa sui lavori L2101/2026							€ 5.736,61	€ 5.736,61
Incentivo funzioni tecniche L2101/2026							€ 1.861,98	€ 1.861,98
IRAP 8,5% L2101/2026							€ 158,27	€ 158,27
Imprevisti L2101/2026							€ 4.818,38	€ 4.818,38
Polizza progettisti L2101/2026							€ 150,00	€ 150,00
L2065/2025 Lavori a consuntivo affidati a Edilizia San Giorgio S.r.l. (DD/2025/09601) di cui al presente provvedimento				€ 128.766,06				€ 128.766,06
L2065/2025 – Incentivo				€ 1.920,00				€ 1.920,00
L2065/2025 – IRAP				€ 163,20				€ 163,20
Economie appalto L2065/2025 (DD/2025/09601) di cui al presente provvedimento				€ 19.150,74				€ 19.150,74

Impegno di spesa a favore dei Vigili del Fuoco (DD/2025/08622)							€1.224,00	€ 1.224,00
Lavori L2033/2025 affidati a Sauter Italia S.p.a. (DD/2025/07297)							€ 94.118,57	€ 94.118,57
Incentivo funzioni tecniche L2033/2025							€ 1.439,56	€ 1.439,56
IRAP 8,5% L2033/2025							€ 122,36	€ 122,36
Imprevisti L2033/2025							€ 4.869,51	€ 4.869,51
Polizza progettisti L2033/2025							€ 150,00	€ 150,00
Affidamento a Arch. Barbi (DD/2023/02803 + DD/2024/05802 + DD/2024/08917)	€ 43.467,51			€ 25.977,60	€ 11.344,95			€ 80.790,06
DD/2023/03393 a B&P Archeologia				€ 5.312,97				€ 5.312,97
DD/2023/04734 Ing. Martinelli	€ 8.528,00							€ 8.528,00
Lavori a consuntivo DD/2025/02178 affidamento lavori L1939/2025 a GIPI S.r.l. (DD/2026/3793)	€ 152.379,16							€ 152.379,16
DD/2025/02178 Incentivo funzioni tecniche lavori L1939/2025	€ 2.398,34							€ 2.398,34
Accantonamento IRAP L1939/2025 (8,5%)	€ 203,86							€ 203,86
Economie appalto L1935/2025 (DD/2025/02178) di cui alla DD/2026/3793	€ 150,06							€ 150,06
TOTALE STANZIAMENTO	€ 8.000.000,00	€ 100.577,93	€ 175.000,00	€ 701.501,75	€ 1.500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 250.000,00	€ 12.477.079,68

Somma da radiare a seguito della rendicontazione del contributo (vedi DD/2022/08673)			€ 256.475,00					
Totale			€ 431.475,00					

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **L2065/2025 "SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione - opere di finitura"** (codice opera 220392 – CUP H14H17000940004 - CIG B97A92035E), redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal sottoscritto RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo

riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;

4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 6.045,95 oltre IVA per un totale di € 7.376,06 compreso IVA;
5. di liquidare la fattura elettronica n. 172 del 22/05/2026 della Edilizia San Giorgio S.r.l. di € 6.045,95 oltre IVA, per un totale di € 7.376,06 comprensiva di IVA, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. di stabilire che l'importo di € 96,44 costituisce economia sui lavori;
7. di stabilire che i seguenti impegni costituiscono economie dell'appalto in quanto somme a disposizione non utilizzate:
 - 2026/4696 (ribasso) € 17.537,50;
 - 2026/4697 (imprevisti) € 886,80;
 - 2026/4698 (somme a disposizione) € 480,00;
 - 2026/4699 (polizza progettisti non attivata) € 150,00
8. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 96,44 (imp. 2026/4693) nonché le somme individuate quali economie dell'appalto, pari ad € 19.054,30, per complessivi € 19.150,74 possono confluire in unico impegno da lasciare a disposizione del codice opera in quanto l'intervento complessivo con CUP H14H17000940004 è ancora in corso;
9. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.**
- codice beneficiario: **13505**
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

cre.pdf - 95acbafaafe481cfccf4aa2aceeaaa1134b407b0237d5d85aa96c56aaf1a514d

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	51933	2	2026/4693		€ 7.376,06	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2026	51933	2	2026/4696		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	51933	2	2026/4697		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	51933	2	2026/4698		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	51933	2	2026/4699		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2026	51933	2	2026/8414		€ 19.150,74	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	51933	Codice	2.04.02.06	INCARICHI PROFESS. ESTERNI PER INTERV. ALLE SCUOLE ELEMENTARI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 7.376,06
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2026/4693	Atto A/PDD/2025/9601 efficace dal 19/12/2025	SCUOLA DON MILANI- VIA CAMBRAY- DIGNY - BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE - Affidamento lavori all'impresa EDILTUR srl (PDD 2023/2176) - Approvazione progetto esecutivo L2065/2025 e affidamento diretto a Edilizia San Giorgio S.r.l. - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.376,06
----------------	-----------	--	--	---

CUP su Impegno:
H14H17000940004

CIG su Impegno: B97A92035E

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/14095	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/172	22/05/2026	21/06/2026	7.376,06

Codice CUP: H14H17000940004 Codice

CIG: B97A92035E;

CCB - IT14M0306902993100000005586

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 18/06/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 18/06/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 18/06/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 14 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 22/06/2026