



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05030

Del: 29/06/2026

Esecutivo Da: 30/06/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Interventi edili finalizzati allo spostamento dell'ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al parterre: sostituzione infissi cubi 2,3 e 4 e sostituzione passaggio vetrato tra i cubi 2 e 3” (Prog. L2039/2025) (Codici opera 210103, 210192 e 210193 – CUP H14D21000010007 – CIG 98932811C1) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo spettanze Edilcido s.r.l

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto volto alla rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per la realizzazione dell'archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Interventi edili finalizzati allo spostamento dell'ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al parterre: sostituzione infissi cubi 2,3 e 4 e sostituzione passaggio vetrato tra i cubi 2 e 3" (Prog. L2039/2025) ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 3590/2022 del 24 maggio 2022, recante "*AT 12.12 Ex Telecom Masaccio. Accertamento di entrata di € 1.241.995,20 per monetizzazione aree a standard non cedute*";

- la deliberazione di Giunta n. 705/2022 del 30 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo L1644/2022, denominato "Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Codici opera 210103, 210192 e 210193 - CUP H14D21000010007), ammontante a complessivi € 1.135.900,00;

- la determinazione dirigenziale n. 5278/2023 del 23 giugno 2023, con la quale è stato approvato il succitato progetto esecutivo L1644/2022, ammontante a complessivi € 1.135.900,00, ed al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG 98932811C1;

- la determinazione dirigenziale n. 5875/2023 del 12 luglio 2023, recante "*Cassa Depositi e Prestiti Spa - Mutuo di e. 5.006.773,42 (posiz. 4557911/02) diverso utilizzo della somma di e. 227.517,74 e mutuo di e. 248.476,58 (posiz. 4557907/02) diverso utilizzo della somma di e. 70.500,71 per il cofinanziamento dei lavori di "Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile" – codici opera 210103, 210192 e 210193*";

- la determinazione dirigenziale n. 7705/2023 del 28 settembre 2023, recante "*Cassa Depositi e*

Prestiti Spa - Presa atto diverso utilizzo della somma di e. 298.018,45 per il per il cofinanziamento dei lavori di “Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile” – codice opera 210193 (posiz. 4557911/02 e 4557907/02)”;

- la determinazione dirigenziale n. 7868/2023 del 2 ottobre 2023, con la quale i succitati lavori L1644/2022 sono stati aggiudicati alla ditta Edilcido S.r.l., per l'importo netto di € 589.757,32 (di cui € 5.229,03 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- in data 15 novembre 2023 è stato stipulato il contratto di appalto tra questa Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria Edilcido S.r.l. per l'esecuzione dei lavori L1644/2022 ex art. 32 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 365054 del 15 novembre 2023);

- in data 4 aprile 2024 sono stati consegnati i lavori in commento, fissando quale data di scadenza delle relative lavorazioni nel giorno primo ottobre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 3941/2024 del 21 maggio 2024, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta CEITECNO S.r.l. per l'importo presunto di € 254.663,33 (di cui € 2.609,29 per oneri della sicurezza) suddiviso nelle seguenti categorie di lavorazioni:

- OPERE DI CATEGORIA OS28 € 108.828,46 di cui € 256,22 per oneri della sicurezza;
- OPERE DI CATEGORIA OS30 € 74.846,30 di cui € 261,45 per oneri della sicurezza;
- OPERE DI CATEGORIA OG1 € 70.988,57 di cui € 2.091,62 per oneri della sicurezza;

- le lavorazioni sono state sospese dal 25 luglio 2024 al 2 ottobre 2024, fissando quale nuova data di scadenza il giorno 13 dicembre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 10067/2024 del 13 dicembre 2024, con la quale è stata concessa una proroga dei lavori in oggetto di 60 giorni, spostando l'ultimazione nel giorno 11 febbraio 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 576/2025 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale a favore di Edilcido S.r.l. dell'importo netto di € 40.254,03, il contratto d'appalto stipulato aumentando pertanto da € 589.757,32 (di cui € 5.229,03 per costi della sicurezza)

oltre IVA ad € 630.011,35 (di cui € 5.229,03 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 866/2025 del 10 febbraio 2025, con la quale è stata concessa un'ulteriore proroga di 90 giorni per la conclusione dei lavori L1644/2022, fissando quale nuova data di scadenza il giorno 12 maggio 2025;

- le lavorazioni sono state sospese dal 9 aprile 2025 al 9 giugno 2025, fissando quale nuova data di scadenza il giorno 9 luglio 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 5041/2025 del 9 luglio 2025, con la quale è stata concessa un'ulteriore proroga di 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 9 luglio 2025, spostando la data di scadenza dell'appalto nel giorno 23 agosto 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 5482/2025 del 25 luglio 2025, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) e lett. e) d.lgs. n. 50/2016, i lavori L1644/2022 aggiudicati ad Edilcido S.r.l. con DD/2023/07868 aumentando da € 630.011,35 (di cui € 5.229,03 per costi della sicurezza) oltre IVA ad € 694.460,80 (di cui € 18.051,44 per costi della sicurezza) oltre IVA. Per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata prevista alcuna proroga, la data di ultimazione dei lavori restando fissata al 23 agosto 2025;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 23 agosto 2025, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta in pari data;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 5 giugno 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 694.378,09 (di cui € 18.051,44 oneri della sicurezza) oltre IVA;

- a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti, l'importo contrattuale, che a seguito delle due modifiche contrattuali approvate è stato autorizzato per € 694.460,80 (di cui € 18.051,44 per costi della sicurezza) oltre IVA, risulta pertanto ridotto di € 82,71 oltre IVA (corrispondenti all'economia di spesa), per complessivi € 90,98;

Tenuto conto che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per complessivi € 616.751,46 oltre IVA, secondo la seguente tabella riepilogativa dei costi:

Stato di avanzamento	Provvedimento di liquidazione	Importo netto	Importo lordo
Anticipazione	DL/2024/05250 del 27/05/2024	€ 117.951,46	€ 129.746,61
SAL 1	DL/2025/00173 del 8/01/2025	€ 126.100,00	€ 138.710,00
SAL 2	DL/2025/03951 del 16/04/2025	€ 103.900,00	€ 114.290,00
SAL 3	DL/2025/06906 del 24/07/2025	€ 109.700,00	€ 120.670,00
SAL 4	DL/2025/07606 del 19/08/2025	€ 84.300,00	€ 92.730,00
SAL 5	DL/2025/09150 del 15/10/2025	€ 74.800,00	€ 82.280,00
		€ 616.751,46	€ 678.426,61

- pertanto, il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 77.626,63 oltre IVA, per complessivi € 85.389,29;

Dato atto che:

- a seguito di verifica della documentazione contabile e della dichiarazione integrativa della Direttrice dei Lavori del 19 giugno 2026, è stato riscontrato un mero errore materiale nell'indicazione dell'importo relativo all'anticipazione corrisposta in acconto;

- in particolare, nel Certificato di Regolare Esecuzione e nella documentazione ad esso allegata è stato erroneamente indicato un importo maggiore di € 6,00. Pertanto, l'importo dell'anticipazione effettivamente corrisposta risulta pari a netti € 117.951,46 e non a netti € 117.957,46;

- conseguentemente, l'importo complessivo degli acconti corrisposti deve intendersi pari a € 616.751,46 oltre IVA, anziché € 616.757,46 oltre IVA;

- tutti i dati e gli importi riportati nel Certificato di Regolare Esecuzione devono pertanto considerarsi rettificati in conformità a quanto attestato dalla dichiarazione integrativa della Direttrice dei Lavori del 19 giugno 2026, che costituisce parte integrante della documentazione di collaudo e regolare esecuzione;

Dato atto altresì che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto è stato autorizzato il subappalto a CEITECNO s.r.l. con DD/2024/03941, atto per il quale si attesta l'intervenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;

- che questa stazione appaltante ha provveduto al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore in corso d'opera (importi al netto dell'IVA: € 67.535,00 relativamente al SAL2, € 71.305,00 relativamente al SAL 3, € 42.150,00 relativamente al SAL 4 e € 50.864,00 relativamente al SAL 5 = per l'importo complessivo al netto dell'IVA di € 231.854,00);

- a saldo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore residuano da corrispondere € 22.809,33 oltre IVA, da pagare direttamente a CEITECNO S.r.l. a saldo di ogni suo avere;

- che i lavori subappaltati e svolti a consuntivo corrispondono a quanto autorizzato con DD/2024/03941 sia quanto all'importo delle opere e sia alle categorie di lavorazioni (che pertanto si intendono confermate in questa sede);

Considerato che l'appaltatore ha emesso le fatture n. 69/2026 del 15 giugno 2026 e n. 75/2026 del 19 giugno 2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. HEC016826F/P/2026, emessa da Accredited Insurance Program Management in data 12/06/2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto che l'operatore economico ha presentato la suddetta polizza fideiussoria a garanzia della

rata di saldo per un importo inferiore di € 6,00 rispetto all'ammontare della rata medesima. Tale garanzia è comunque ritenuta valida ed efficace, in considerazione dell'esiguità della differenza riscontrata e del fatto che l'importo complessivamente garantito risulta sostanzialmente idoneo ad assicurare la tutela dell'Amministrazione per il credito residuo vantato (come da dichiarazione della direttrice dei lavori, allegata al presente provvedimento);

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta, pari ad € 694.378,09 è inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti: Foglio 77, particella 2

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico e del subappaltatore (conservati agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto e la determinazione di autorizzazione del subappalto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da Edilcido S.r.l. è il seguente:

Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) CUP H14D21000010007				
Descrizione voci di spesa	Codice opera 210103	Codice opera 210192	Codice opera 210193	Totale
Lavori a consuntivo (inclusi € 18.051,44 per oneri della sicurezza)	€ 330.438,04	€ 205.150,43	€ 158.789,62	€ 694.378,09
IVA 10%	€ 33.043,81	€ 20.515,04	€ 15.878,96	€ 69.437,81
Lavori netti + oneri + IVA (DD/2023/07868 + DD/2025/00576 + incremento di cui al presente provvedimento)	€ 363.481,85	€ 225.665,47	€ 174.668,58	€ 763.815,90
Economie sui lavori Edilcido s.r.l.	€ 90,98			€ 90,98
Incentivo funzioni tecniche L1644/2022 + incremento di cui al presente provvedimento	€ 5.846,15	€ 3.623,91	€ 2.820,95	€ 12.291,01

Accantonamento per IRAP Incentivo Lavori (8,5%)	€ 496,92	€ 308,03	€ 239,78	€ 1.044,73
Affidamento fornitura F0097/2025 a MAKROS s.r.l. (DD/2025/01799)	€ 167.775,06 €		€ 1.876,92	€ 169.651,98
Incentivo funzioni tecniche F0097/2025)	€ 2.224,94			€ 2.224,94
Accantonamento per IRAP Incentivo Fornitura (8,5%)	€ 189,12			€ 189,12
Affidamento servizio S0434/2022 a 4 EMME SERVICE SPA (DD/2022/08669)	€ 4.983,70			€ 4.983,70
Affidamento a Ing. Franzese (DD/2021/08506)		€ 28.899,05		€ 28.899,05
L2039/2025				
<i>“Interventi edili finalizzati allo spostamento dell'ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al parterre: sostituzione infissi cubi 2,3 e 4 e sostituzione passaggio vetrato tra i cubi 2 e 3”</i>				
Lavori netti + Oneri + IVA affidati con il presente provvedimento ad Essedi Infissi S.r.l. unipersonale	€ 20.811,28	€ 13.485,09	€ 106.643,50	€ 140.939,87

Incentivo funzioni tecniche			€ 2.184,33	€ 2.184,33
IRAP 8,5%			€ 185,67	€ 185,67
Polizza progettisti			€ 150,00	€ 150,00
Minore spesa sui lavori L2039/2025			€ 9.232,59	€ 9.232,59
Imprevisti			€ 16,13	€ 16,13
Totale L2039/2025	€ 20.811,28	€ 13.485,09	€ 118.412,22	€ 152.708,59
Totale	€ 565.900,00	€ 271.981,55	€ 298.018,45	€ 1.135.900,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato

dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati “Interventi edili finalizzati allo spostamento dell'ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al parterre: sostituzione infissi cubi 2,3 e 4 e sostituzione passaggio vetrato tra i cubi 2 e 3” (Prog. L2039/2025 - Codici opera 210103, 210192 e 210193 – CUP H14D21000010007 – CIG 98932811C1), redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal sottoscritto RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 77.626,63 oltre IVA, per complessivi € 85.389,29;
5. di liquidare le fatture elettroniche le fatture n. 69/2026 del 15 giugno 2026 e n. 75/2026 del 19 giugno 2026 della società Edilcido S.r.l. di complessivi € 85.389,29 (IVA inclusa), come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. di stabilire che l'importo di € 90,98 (IVA inclusa) costituisce economia sui lavori;
7. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 90,98 a valere sull'impegno 2026/4389, possono essere mandate in economia, non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici;
8. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- per € 60.299,03 a favore di EDILCIDO S.R.L. (appaltatore; P.IVA 05930561211; codice beneficiario 58382) su IBAN IT27C0306939904100000006932

- per € 25.090,26 a CEITECNO S.R.L (P.IVA 07532191215) in qualità di subappaltatore su IBAN: IT80K0306918512100000011870

ALLEGATI INTEGRANTI

2026-06-19_Dichiarazione polizza_signed.pdf - d9d8714a1a36931377160f96d221a31b39ba312a29f0b231b0ff8026d20b0bc8
Parterre L1644_4-CRE_signed.pdf.p7m.p7m - 6df78a9775d62cb5b68ce7d32d9463edb20f80e42ed3fe15b998e854e7f25691

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50442	2	2026/4389		€ 23.795,89	58382 - EDILCIDO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50413	Codice	2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PVINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 56.990,00
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2026/4370	Atto A/PDD/2025/576 efficace dal 30/01/2025	progetto L1644/2022 denominato "Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 -CIG 98932811C1. Approvazione variante di	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.865,03
---------	-----------	--	---	----------------------------------

			spesa.	
		CUP su Impegno: H14D21000010007 CIG su Impegno: 98932811C1		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026 8.865,03

Codice CUP: H14D21000010007 **Codice**
CIG: 98932811C1;
CCB - IT80K0306918512100000011870;
Cessionario: CEITECNO S.R.L. (07532191215)

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
	50413		2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PVINC.	56.990,00

Impegno					LIQUIDATO SU IMPEGNO
	2026/4373	Atto A/PDD/2025/5482 efficace dal 25/07/2025		Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) (Rif. Prog. L1644/2022 - Codici opera 210103, 210192 e 210193 - CUP H14D21000010007 - CIG 98932811C1) - Approvazione modifica contrattuale dei lavori L1644/2022, concordamento nuovi prezzi ed assunzione del connesso impegno di spesa a favore di Edilcido S.r.l. - QP	9.780,44
		CUP su Impegno: H14D21000010007 CIG su Impegno: 98932811C1			

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026 9.780,44

Codice CUP: H14D21000010007 **Codice**
CIG: 98932811C1;
CCB - IT80K0306918512100000011870;
Cessionario: CEITECNO S.R.L. (07532191215)

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
	50413		2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PVINC.	56.990,00

Impegno	2026/4380	Atto A/PDD/2025/5482 efficace dal 25/07/2025	Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) (Rif. Prog. L1644/2022 - Codici opera 210103, 210192 e 210193 - CUP H14D21000010007 - CIG 98932811C1) - Approvazione modifica contrattuale dei lavori L1644/2022, concordamento nuovi prezzi ed assunzione del connesso impegno di spesa a favore di Edilcido S.r.l. - QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.653,33
CUP su Impegno: H14D21000010007 CIG su Impegno: 98932811C1				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382 EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026	8.653,33

Codice CUP: H14D21000010007 **Codice**
CIG:98932811C1;
CCB - IT27C0306939904100000006932

Capitolo	50413	Codice	2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PVINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 56.990,00
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2026/4383	Atto A/PDD/2025/576 efficace dal 30/01/2025	progetto L1644/2022 denominato "Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 -CIG 98932811C1. Approvazione variante di spesa. QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.481,40
CUP su Impegno: H14D21000010007 CIG su Impegno: 98932811C1				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382 EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026	2.640,01

Codice CUP: H14D21000010007 **Codice**

CIG: 98932811C1;

CCB - IT27C0306939904100000006932

Capitolo	50413	Codice	2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 56.990,00
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/4383	Atto A/PDD/2025/576 efficace dal 30/01/2025	progetto L1644/2022 denominato "Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 -CIG 98932811C1. Approvazione variante di spesa. QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.481,40
CUP su Impegno: H14D21000010007				
CIG su Impegno: 98932811C1				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382 EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026	1.841,39

Codice CUP: H14D21000010007 **Codice**

CIG: 98932811C1;

CCB - IT80K0306918512100000011870;

Cessionario: CEITECNO S.R.L. (07532191215)

Capitolo	50413	Codice	2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 56.990,00
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/5277	Atto A/PDD/2023/7868 efficace dal 02/10/2023	Interventi edili ed impiantistici finalizzati allo spostamento dell'Ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre (CC.OO. 210103, 210192 e 210193) - Affidamento lavori all'operatore economico EDILCIDO S.R.L. - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.209,80
---------	-----------	---	---	-----------------------------------

CUP su Impegno:
H14D21000010007

CIG su Impegno: 98932811C1

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026 25.203,20

Codice CUP: H14D21000010007 Codice

CIG:98932811C1;

CCB - IT27C0306939904100000006932

Capitolo	50413	Codice	2.01.05.01	ACQUISIZ. E INTERVENTI STRAORD A IMMOBILI COMUNALI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 56.990,00
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/5277	Atto A/PDD/2023/7868 efficace dal 02/10/2023	Interventi edili ed impiantistici finalizzati allo spostamento dell'Ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre (CC.OO. 210103, 210192 e 210193) - Affidamento lavori all'operatore economico EDILCIDO S.R.L. - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.209,80
---------	-----------	---	--	-----------------------------------

CUP su Impegno:
H14D21000010007

CIG su Impegno: 98932811C1

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/75/2026	19/06/2026	19/07/2026 6,60

Codice CUP: H14D21000010007 Codice

CIG:98932811C1;

CCB - IT27C0306939904100000006932

Capitolo	50442	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AL PATRIMONIO FIN. MONETIZZAZIONE DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 28.399,29
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2026/4389	Atto A/PDD/2025/5482 efficace dal 25/07/2025	Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) (Rif. Prog. L1644/2022 - Codici opera 210103, 210192 e 210193 -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 23.795,89
---------	-----------	---	--	-----------------------------------

			CUP H14D21000010007 - CIG 98932811C1) - Approvazione modifica contrattuale dei lavori L1644/2022, concordamento nuovi prezzi ed assunzione del connesso impegno di spesa a favore di Edilcido S.r.l. - QP	
CUP su Impegno: H14D21000010007			CIG su Impegno: 98932811C1	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026 23.795,89

Codice CUP: H14D21000010007 Codice
CIG:98932811C1;
CCB - IT27C0306939904100000006932

Capitolo	50442	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AL PATRIMONIO FIN. MONETIZZAZIONE DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 28.399,29
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/4571	Atto A/PDD/2025/576 efficace dal 30/01/2025	progetto L1644/2022 denominato "Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 -CIG 98932811C1. Approvazione variante di spesa.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.603,40
CUP su Impegno: H14D21000010007			CIG su Impegno: 98932811C1	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/15628	58382	EDILCIDO S.R.L.	FA/69/2026	15/06/2026	16/07/2026 4.603,40

Codice CUP: H14D21000010007 Codice
CIG:98932811C1;
CCB - IT80K0306918512100000011870;
Cessionario: CEITECNO S.R.L. (07532191215)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.