



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04246

Del: 29/05/2026

Esecutivo Da: 29/05/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di riqualificazione della viabilità in zona Nave a Rovezzano” C.O. 250329 - 250511 CUP H17H25001390004

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo alla società C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. (CIG. B916587EB5).

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2025/00414 del 28/10/2025 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo **“Interventi di riqualificazione della viabilità in zona Nave a Rovezzano” C.O. 250329 -250511 CUP H17H25001390004** per la somma complessiva di € 150.000,00 (compreso IVA al 10%);
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/09290 del 12/12/2025 è stata affidata l'esecuzione dei lavori relativi a **“Interventi di riqualificazione della viabilità in zona Nave a Rovezzano” C.O. 250329 -250511 CUP H17H25001390004** alla società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** con sede legale in via dello Scalo, 8 - 50142 Firenze (FI), Cod. Fiscale e P. IVA 05766530488 che ha offerto un ribasso del 4,00 % sull'importo dei lavori e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con nota Prot. n. 0461876 del 03/12/2025 è stato nominato l'ufficio Direzione lavori;
- con Prot. n. 474945 del 15/12/2025, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;
- in data 15/12/2025 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2626/01174 del 20/02/2026 è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 21 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori non hanno subito nessuna sospensione, ma c'è stata una cessione parziale delle aree di cantiere ad Eni Plenitude per il montaggio delle colonnine di ricarica elettrica dal 23/02/2026 al 18/03/2026, pertanto si ritiene che durante la suddetta cessione non decorrano i tempi contrattuali, assimilando la stessa ad una consegna

parziale dei lavori;

- in data 10/03/2026 si sono conclusi i lavori come indicato nel verbale di ultimazione dei lavori, agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/03848 del 19/05/2026, è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico degli interventi di cui trattasi:

	c.o. 250329	c.o. 250511	TOTALE
LAVORI			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00%	49.542,91 €	50.221,44 €	99.764,35 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.401,61 €	6.401,61 €	12.803,22 €
Totale Lavori	55.944,52 €	56.623,05 €	112.567,57 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%	5.594,45 €	5.662,31 €	11.256,76 €
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	928,14 €	939,45 €	1.867,59 €
IRAP su incentivo funzioni tecniche	158,75 €	- €	158,75 €
Polizza assicurativa progettisti interni	150,00 €	- €	150,00 €
Spese Tecniche prestazioni professionali	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
Spese per nuovi impianti di illuminazione - SILFI	3.780,79 €	3.780,79 €	7.561,58 €
Prove di laboratorio	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Somme di cui Art. 45 c. 5 D.Lgs 36/2023	- €	234,86 €	234,86 €
Somme a disposizione per ulteriori	232,04 €	- €	232,04 €

interventi			
Contributo ANAC	35,00 €	- €	35,00 €
Affidamento Fornitura e posa i opera n. 4 panche con schiena e braccioli	3.812,02 €	523,86 €	4.335,88 €
Imprevisti	- €	3.748,06 €	3.748,06 €
Totale somme a disposizione	16.691,19 €	16.889,33 €	33.580,52 €
Accordo Bonario 3%	1.914,29 €	1.937,62 €	3.851,91 €
TOTALE INTERVENTO	74.550,00 €	75.450,00 €	150.000,00 €

Rilevato che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, degli interventi di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone;

Dato atto che con nota assunta al Prot. n. 0461876 del 03/12/2025 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori l'Ing Andrea Tonelli del Servizio scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € 112.558,42 oltre ad IVA al 10% e che pertanto vi è stata una minore spesa sui lavori pari ad € 9,15 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** acconti per un totale di € 100.739,79 escluso IVA e che pertanto il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € **11.818,63 oltre IVA al 10%**;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** come da DURC, allegati parte integrante del presente provvedimento;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 255142005, emessa da Allianz S.p.A. in data 11/05/2026, allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Vista la fattura elettronica n. FV008/PU/2026 del 12/05/2026 della società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** di € 11.818,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 13.000,49 compreso IVA al 10%;

Dato atto che la fattura della società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** riporta sia gli estremi del contratto di appalto stipulato sia la Determinazione Dirigenziale di impegno, richiamate;

Visto il DURC positivo della società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

- **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.:**
IT64Z0832502800000000833467

e che le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che:

- il numero del CIG dell'intervento è **B916587EB5** e che il CUP dell'intervento è **H17H25001390004** e che entrambi sono riportati sulla fattura elettronica emessa dalla società;
- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 725 della Legge 199/2025 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico delle società e pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Visto il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati pari a € **112.558,42** è così ripartito:

- 1) Foglio 1041, p.III D: riqualificazione area chiesa (piazzale e via Nanchino) € 72.079,14
- 2) Foglio 1041, p.III 903: area fronte Asilo Nido (nuovo marciapiede) € 9.488,72
- 3) Via di Villamagna (marciapiede e Parcheggio piazzale Don Bruno Spalletta) € 30.990,56

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare il credito residuo di € **11.818,63 oltre IVA al 10%** alla società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.**, per le lavorazioni da questa eseguita, come da prospetto liquidazione sotto riportato;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** relativi agli **"Interventi di riqualificazione della viabilità in zona Nave a Rovezzano"** C.O. 250329 -250511 CUP H17H25001390004 CIG B916587EB5;

2. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad di € **11.818,63** oltre IVA al 10% per un totale di € 13.000,49 compreso IVA al 10%;

3. di liquidare la fattura elettronica n. n. FV008/PU/2026 del 12/05/2026 della società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.** di € 11.818,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 13.000,49 compreso IVA al 10%, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € 9,15 oltre IVA al 10% per un totale di € 10,07 compreso IVA;

5. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale degli interventi:

	c.o. 250329	c.o. 250511	TOTALE
LAVORI			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00%	49.540,41 €	50.221,44 €	99.761,85 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.394,96 €	6.401,61 €	12.796,57 €
Totale Lavori	55.935,37 €	56.623,05 €	112.558,42 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%	5.593,54 €	5.662,31 €	11.255,84 €
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	928,14 €	939,45 €	1.867,59 €
IRAP su incentivo funzioni tecniche	158,75 €	- €	158,75 €

Polizza assicurativa progettisti interni	150,00 €	- €	150,00 €
Spese Tecniche prestazioni professionali	- €	- €	- €
Spese per nuovi impianti di illuminazione - SILFI	3.780,79 €	3.780,79 €	7.561,58 €
Prove di laboratorio	- €	- €	- €
Somme di cui Art. 45 c. 5 D.Lgs 36/2023	- €	234,86 €	234,86 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	- €	- €	- €
Contributo ANAC	35,00 €	- €	35,00 €
Affidamento Fornitura e posa i opera n. 4 panche con schiena e braccioli	3.812,02 €	523,86 €	4.335,88 €
Imprevisti	- €	- €	- €
Totale somme a disposizione	14.458,24 €	11.141,27 €	25.599,50 €
Accordo Bonario 3%	- €	- €	- €
TOTALE INTERVENTO	70.393,61 €	67.764,32 €	138.157,92 €

6. di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **11.842,08** ed è determinata nel modo seguente:

C.O. 250329

IMPEGNO	MINORI SPESE	IMPORTO
Imp 2025/10509/1	Lavori (compresi oneri sicurezza e IVA)	10,07 €

Imp 2026/6909	Spese tecniche prestazioni professionali	1.500,00 €
Imp 2026/6911	Prove di laboratorio	500,00 €
Imp 2026/6912	Somme a disposizione per ulteriori lavori	232,04 €
Imp 2026/6908	Accordo bonario 3%	1.914,29 €
Totale C.O. 250329		4.156,33 €

C.O. 250511

IMPEGNO	MINORI SPESE	IMPORTO
Imp 2026/6794	Spese tecniche prestazioni professionali	1.500,00 €
Imp 2026/6796	Prove di laboratorio	500,00 €
Imp 2026/6797	Imprevisti	3.748,06 €
Imp 2026/6793	Accordo bonario 3%	1.937,62 €
Totale C.O. 250511		7.685,68 €

7. di dare atto che la suddetta minore spesa viene posta in economia;

8. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla

società **C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.;**

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

2026.05.06_CRE.pdf.p7m.p7m - f5923ac7134fd7f462fafb40da165873e54d337f8d6cbfc34b9c37b180875d56
DURC - Regolare - certificato-INPS_49720860.pdf - 57833416cd54080be42989288be52ba93bd0b9d4f9bc1ac6bb23792ccf7c5ef3
Garanzia rata a saldo per DD - 1b7e462ff6c9fdc2fcd0e9ab2f3d76f9934848e62001d806f9ff8e52a4521c1a
liberatoria inadempimenti.pdf - 3759fc41bc1af050edfe1f3bde444da4928cc3790914a96535822d8978446a1b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60630		2025/10509	1	€ 61.528,90	36835 - CSS SRL COSTRUZIONI STRADE SERVIZI EDILIZIA
2)	U	2026	60440	2	2026/6793		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60440	2	2026/6794		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	60440	2	2026/6796		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2026	60440	2	2026/6797		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	60630	2	2026/6908		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	60630	2	2026/6909		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	60630	2	2026/6911		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2026	60630	2	2026/6912		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO DA FINANZ. CON MUTUO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 13.000,49
----------	-------	--------	------------	--	--

Impegno	2025/10509/1	Atto A/PDD/2025/9290 efficace dal 12/12/2025	Interventi di riqualificazione della viabilità in zona Nave a Rovezzano - Del. 414/2025 - Q.P. mutuo BEI57 di E. 2.776.718,70 - Approvazione del progetto esecutivo - Nuovo Codice opera - CUP H17H25001390004 - (quota finanziata con alienaz.) - Affidamento lavori ditta CSS Costruzioni Strade Servizi Edilizia - Lavori q.p.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 13.000,49
CUP su Impegno: H17H25001390004			CIG su Impegno: B916587EB5	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/12872	36835 CSS SRL COSTRUZIONI STRADE SERVIZI EDILIZIA	FA/FV008/PU/2026	12/05/2026	11/06/2026	13.000,49

Codice CUP: H17H25001390004 Codice
CIG: B916587EB5;
CCB - IT64Z0832502800000000833467

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.