

ns.rif. 28-2023

Lavori: "MODIFICA DELL'APPARATO VETRATO TRIPARTITO DELLA VENERANDA IMMAGINE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA ALL'INTERNO DELLA BASILICA A FIRENZE"
(servizio di assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice)
Cod. Op. 240482- Servizio: S0677/2025 - CUP: H19C2400070006 - CPV: 45211310 -5

Progetto: DG/2025/00306 del 08/08/2025, Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0012502-P del 14/05/2024

Impresa: AUREA S.r.l., Sede Legale: Via Montelupo, 6 - 50025 - Montespertoli (FI)
tel. 3392241481 e-mail nesi.merj@gmail.com - P.IVA: 06711310489
-CIG B82150D723

Determina di Approvazione del servizio S: DD/2025/07163 del 08/10/2025

Contratto: siglato in data 10/10/2025

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Paolo Ferrara in qualità di Direttore dei Lavori suddetti,

visto:

- il Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0012502-P del 14/05/2024 con il quale veniva approvato il progetto "MODIFICA DELL'APPARATO VETRATO TRIPARTITO DELLA VENERANDA IMMAGINE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA ALL'INTERNO DELLA BASILICA A FIRENZE" (servizio di assistenza allo smontaggio e opere sulla cornice);
- il Contratto di Appalto, firmato in data 10/10/2025 fra Comune di Firenze e AUREA S.r.l. su offerta di € 9.584,00 oltre oneri di legge;
- la consegna dei lavori in data 10/10/2025 e il tempo utile per l'ultimazione dei lavori previsto entro 30 gg. dalla consegna, ovvero entro il 9 novembre 2025;

considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti e ultimati in data 06/11/2025 e quindi in tempo utile, a perfetta regola d'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni del D.L. e della Soprintendenza (cfr. Nulla Osta S.A.B.A.P. Firenze, prot. n. 0012502-P del 14/05/2024;
- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari a € **9.584,00 (inclusi oneri di legge)** pertanto rientrante nelle somme autorizzate;
- che lo stato finale della contabilità dei lavori è costituita dai seguenti pagamenti eseguiti dal comune di Firenze, in favore dell'Impresa AUREA S.r.l.:

	Importo (al netto di IVA)	IVA 10%	Importo (al lordo di IVA)
Importo totale dei lavori finanziati	€ 9.584,00	€ 0,00	€ 9.584,00
Importo totale dei lavori eseguiti	€ 9.584,00	€ 0,00	€ 9.584,00
A detrarre certificato di pagamento n°1 del 27/10/2025	- € 8.500,00	€ 0,00	- € 8.500,00
Restano a credito dell'Impresa	€ 1.084,00	€ 0,00	€ 1.084,00

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e secondo quanto disposto dalla D.L. e sono state consegnate le seguenti certificazioni e dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte:

relazione tecnica finale del restauro e schede tecniche dei materiali, sostanze e strumentazioni utilizzate per i lavori di restauro, che si conservano agli atti dello scrivente ufficio;

- la ditta ha fornito il relativo D.U.R.C. risultando regolare con il versamento dei contributi agli enti previdenziali;

CERTIFICA

che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di **€ 1.084,00** (euro milleottantaquattro/00), che si possono pagare all'Impresa "AUREA S.r.l", a totale saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Si provvede con il presente atto allo svincolo della polizza fideiussoria a suo tempo costituita.

Firenze, 09/12/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

AUREA RESTAUR
DI MERS NESI

P.IVA 06711310484

VIA MONTECUPOLI 6

50025 MONTEPRENDE (FI)

Mery Veri

IL RUP
arch. Paolo Ferrara

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Paolo Ferrara

